Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района",Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, пос.Жанакорган, ул.Манап Кокенов, дом № 37** — **180140021774**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** — **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 27.03.2018г. к договору №93 от 07.12.2017г.

Номер документа	Дата составления
7	28.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	1 257 361,00	1 257 361,00
				Итого	1	x	1 257 361,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2018

М.П.

Форма 3

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел градостроительства и строительство Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2018г к договору №93 от 07.12.2017г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

по объекту: "Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	"Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области"	19 787 412	6 773 920	16 918 272	16 918 272	6 782 993	16 428 272	6 577 742	1 257 361	503 437
	Итого к оплате за июнь месяц								**1 257 361**	

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Руководитель _____ Ахметов О.А.

ТОО "Жақап Табын"

Директор _____ Оспанбаев Б.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

Форма 2

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Наименование строительства: "Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области"
Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2018 г к договору №93 от 07.12.2017 г

АКТ №3
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пожарная сигнализация								
1	Ц10-667-4	Прибор ПС на 4 луча *шт*	1	2218,6 2108	1,6 –	2219 2108	2 –	1897 90	11 –	11 –
2	99-4-5	Панель "Гранит-3" *шт*	1	5586,9		5587				
3	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной *м провода*	70	43,8 24,5	– –	3066 1715	– –	1544 90	0,15 –	11 –
4	99-1-2прайс	Кабель КСПВ 2 х 0,4мм *м*	70	5,93		415				
5	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м *м*	30	170,1 15,8	15,3 3,2	5103 474	459 96	542 95	0,09 0,019	3 1
6	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении *шт*	17	457,5 437	1,6 –	7778 7429	27 –	6686 90	2 –	34 –
7	99-4-2	Извещатель дымовой ИП 212 - 45 *шт*	3	488,85		1467				
8	99-4-3	Извещатель тепловой ИП 101 - 1А *шт*	14	314,26		4400				

9 Ц10-683-7	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164, устройство оконечное "А"	3	2405	–	7215	–	6016	14	42
	шт		2228	–	6684	–	90	–	–
10 99-4-4	Извещатель ручной ИПР 513 - 10	3	384,1		1152				
	шт								
11 Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	2	3220	–	6440	–	3564	25	50
	шт		1980	–	3960	–	90	–	–
12 99-4-12	Сирена "Маяк - 12К"	1	698,36		698				
	шт								
13 99-4-27(пл)Т	Сирена "Маяк - 12КП"	1	523,77		524				
	шт								
14 Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	1	938	–	938	–	751	5	5
	шт		790	–	790	–	95	–	–
15 99-4-13	Аккумулятор ТР 12-7	1	1107,67		1108				
	шт								
16 99-4-14	Блок питания ББП - 20Н	1	3666,41		3666				
	шт								
17 Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	2	72,9	–	146	–	96	0,33	1
	м кабеля		53,3	–	107	–	90	–	–
18 16-7-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,002	47878		96				
	км								
19 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	7	8,62	0,02	60	–	60	0,0549	–
	отверстие		8,6	–	60	–	100	–	–
20 Ц10-349-6	Аппаратура настенного типа: табло сигнальное студийное или коридорное	3	1089	–	3267	–	2988	6	18
	шт		986	–	2958	–	101	–	–
21 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	3	457		1371				
	шт								
	Внутренние телефонизация								
22 Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	6	29,13	–	175	–	175	0,171	1
	шт								

23	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4		27	–	162	–	108	–	–
		шт	6	222		1332				
24	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	25	170,1	15,3	4253	383	451	0,09	2
		м		15,8	3,2	395	80	95	0,019	–
25	Ц10-345-5	Аппаратура стоечного и шкафного типа: шкаф включения питания	1	6590	185	6590	185	6025	34	34
		шт		5918	47,3	5918	47	101	0,276	–
26	Ц10-345-4	Аппаратура стоечного и шкафного типа: шкаф контроля	1	7207	148	7207	148	6674	38	38
		шт		6570	38,3	6570	38	101	0,224	–
27	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	100	72,9	–	7290	–	4797	0,33	33
		м кабеля		53,3	–	5330	–	90	–	–
28	80-10-2(пл)	Серверный шкаф	1	8380		8380				
		шт								
29	80-10-3(пл)	Коммутатор D-link на 24 портов	1	16761		16761				
		шт								
30	80-10-4(пл)	Патч панели на 24 порта	1	7682		7682				
		шт								
31	80-10-5(пл)	Органайзер	1	698		698				
		шт								
32	99-2-3(пл)	Компьютерная розетка RJ-45. 2 портовая	6	105		630				
		шт								
33	99-2-4(пл)	Коннекторы RJ -45	60	14		840				
		шт								
34	99-4-1(пл)	Кабель UTP	1	5238		5238				
		бухта								
35	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	25	170,1	15,3	4253	383	451	0,09	2
		м		15,8	3,2	395	80	95	0,019	–
36	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	1	1114,8	–	1115	–	1114	6	6
		шт		1103	–	1103	–	101	–	–
37	Ц10-513-2	Оборудование коллективного приема телевидения: станции головные стоечного типа	1	4933,8	–	4934	–	4932	24	24
		шт		4883	–	4883	–	101	–	–

38	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке *шт*	1	29,13 27	– –	29 27	– –	29 108	0,171 –	– –
		Наружное телефониззация								
39	Е33-101-8	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов *опора*	8	1963,5 882	849,75 235,17	15708 7056	6798 1881	9384 105	5,42 0,98	43 8
40	Е33-101-9	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных с подкосом опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов *опора*	2	3748,06 1759,5	1711,81 475,16	7496 3519	3424 950	4692 105	10,8 1,97	22 4
41	Е33-101-13	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных с подкосом угловых промежуточных опор на приставках для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ, с помощью механизмов *опора*	4	4196,85 2128,5	1790,47 502,47	16787 8514	7162 2010	11050 105	13,1 2,1	52 8
42	1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м *м3*	0,52655	17600		9267,28				
43	Е34-118-1	Установка к опорам и подпорам высотой до 8,5 м одинарных железобетонных приставок *приставка*	24	542,38 294,75	90,13 33,75	13017 7074	2163 810	8672 110	1,83 0,17	44 4
44	30-19-56	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ-30 *шт*	10	3250		32500				
45	1-1-682	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 *кг*	57	73		4161				
46	18-2-40	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2 *шт*	1	2170		2170				
47	1-4-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	16	101		1616				

		шт							
48	1-5-203	Изоляторы	16	556		8896			
		шт							
49	Е34-123-5	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 5 мм, число опор на 1 км 16	0,532	2973,38	–	1582	–	1449	14,5	8
		км провода								
				2475	–	1317	–	110	–	–
				Маф						
50	Е27-52-1									
		Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	107,5	15,17	5,88	1631	632	1240	0,0451	5
		м2 покрытия								
				7,02	1,65	755	177	133	0,00618	1
51	Е27-52-4									
		Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	107,5	0,58	0,04	62	4	57	0,00272	–
		м2 покрытия								
				0,38	0,02	41	2	133	0,00006	–
52	30-10-18	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	10,21	5230		53398				
		т								
				Здания						
53	Е11-8-1	Устройство песчаного основания под стяжка	65,5	1520,36	261,86	99584	17152	26941	4,01	263
		м3 изоляции								
				594	99	38907	6485	123	0,48	31
54	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под стяжка	5,459	961,67	100,89	5250	551	1044	0,85	5
		м3 основания								
				123,75	38,25	676	209	118	0,18	1
55	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	109,18	223,42	9,95	24393	1086	3512	0,356	39
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	5699	408	123	0,0182	2
56	Е11-34-8	Укладка ламинированного древеснего покрытия полов	109,18	540,74	2,96	59038	323	8443	0,19	21
		м2 покрытия								
				39,61	0,92	4325	100	123	0,0049	1
57	Е15-17-3	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен	406,31	157,11	0,07	63835	101	22443	0,19	259
				30	0,02	4325	29	105	0,0049	
58	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	-109,18	-486,14	-6,38	-53077	-697	-9658	-0,447	-49
		м2 пола								
				-69,53	-2,39	-7591	-261	-123	-0,0117	-1
59	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	-109,18	-1905,05	-11,03	-207993	-1204	-13338	-0,601	-66
		м2 покрытия								
				-95,18	-4,14	-10392	-452	-123	-0,0202	-2

60 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	-130,87	-109,84	-0,46	-14375	-60	-1968	-0,0765	-10
	м плинтусов		-12,04	-0,18	-1576	-24	-123	-0,0008	–
61 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	-109,18	-167,96	-1,88	-18338	-205	-9059	-0,467	-51
	м2 окрашиваемой поверхности		-78,3	-0,72	-8549	-79	-105	-0,0035	–
62 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (отиостка)	-47,5	-55,16	–	-2620	–	-1564	-0,144	-7
	м2 покрытия		-24,75	–	-1176	–	-133	–	–
63 30-10-20	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-II	-3,39	-4950		-16781				
	т								
64 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	-406,31	-17,43	-0,12	-7082	-49	-5879	-0,092	-37
	м2		-13,73	-0,05	-5579	-20	-105	-0,0002	
	Заземление								
65 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	6	140,1	24,1	841	145	675	0,7	4
	шт		116	2,5	696	15	95	0,015	–
66 4-1-9	Сталь арматурная горячекатная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0095	49131		467				
	т								
67 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	8	78,3	2,1	626	17	493	0,39	3
	м		64,6	0,3	517	2	95	0,002	–
68 16-1-328	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х16мм2	0,008	88500		708				
	1000м								
	Отмостка								
69 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	50	42,26	2,62	2113	131	708	0,0681	3
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	526	50	123	0,0048	–
70 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	50	345,19	14,76	17260	738	3566	0,361	18
	м2 покрытия		52,43	5,54	2622	277	123	0,027	1
71 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	700	44,98	0,67	31486	469	670	0,0104	7
	м2 покрытия		1,69	0,25	1183	175	123	0,0012	1

Отопление

72 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	28	291,7	14,12	8167,6	254	1433	0,553	10
	м трубопровода		100,35	5,29	1806	95	128	0,0258	–
73 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 20-32 мм сгон d2	12	208		2496				
	шт								
74 Т9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали из труб d100	0,005	9850,47	1162,94	49	6	34	46,6	–
	т конструкций		7357,5	108	37	1	90	0,,53	–
75 2-1-250	Отдельные коструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т труб d100	0,0386	154200		771				
	т								
76 Е18-22-4	Установка термометров	1	63	–	63	–	69	0,31	–
	комплект		54	–	54	–	128	–	–
77 99-1-1(пл)	Термодатчик	1	1048		1048				
	шт								
78 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	1	4867,02	50,89	4867	51	267	0,75	1
	фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
79 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	-22,5	-343,48	-3,96	-7728	-89	-1548	-0,297	-7
	м трубопровода		-52,2	-1,49	-1175	-34	-128	-0,0073	–
80 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	-17,3	-472,48	-3,96	-8174	-69	-1189	-0,297	-5
	м трубопровода		-52,2	-1,49	-903	-26	-128	-0,0073	–
81 9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	-4	-502		-2008				
	шт								
82 9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	-2	-919		-1838				
	шт								
83 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45х2,5 мм	-9	-208		-1872				

		шт								
84	8-10-50									
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм		-4	-84		-336				
		шт								
85	8-10-54									
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм		-4	-198		-792				
		шт								
86	99-3-3прайс	Циркуляционный насос CKR 180/45	-1	-5482,15		-5482,15				
		шт								
		Твердое покрытие								
87	Е84-02-2	Скамья тип СК-001	1	3278	41	3278	1025	1163		–
		шт		212	10	212	250	75		–
88	24-02-2	Скамья тип СК-001	1	19643		19643				
		шт								
89	Е84-02-3	Урна, тип 2	1	2745	1326	2745	3350	188		–
		шт		290	400	212	250	75		–
90	24-02-3	Урна, тип 2	1	5519		5519				
		шт								
91	24-02-2	Урна, тип 3	2	9782		19564				
		шт								
		Хозсарай								
92	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей,люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,03594	14806,01	1133,15	532	41	1729	82,1	3
		т конструкций		12892,5	398,25	463	14	90	1,95	–
93	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-36 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0123	59500		732				
		т								
94	2-1-242	Отдельные коструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,00864	162700		1406				
		т								
95	1-1-4143	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,015	56743		851				
		т								
96	1-1-819	Шарнир	2	40		80				
		т								
97	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,043	21,8	0,05	23	5	0,0295		–
		м2		5,81	202	6	90	0,0001		–

98	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115							
		м2	1,043	20,35	0,02	21	–	4	0,0213	–
				4,16	–	4	–	90	–	–
99	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2м2							
		м2 проемов	-0,54	-828,63	-71,29	-447	-38	-193	-1,64	-1
				-272,25	-25,25	-147	-14	-120	-0,1042	–
100	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья							
		м2	-0,54	-6860		-3704				
				Вн.водопровод						
101	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднеготипа наружным диаметром 20мм							
		м трубопровода	5	499,47	12,19	2497	61	1902	1,64	8
				292,5	4,57	1463	23	128	0,0223	–
102	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п2 для воды, Ру 1,6МПа, Dy 20 мм							
		шт	2	408		816				
103	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т							
		насос	1	3080,67	120,17	3081	120	998	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
104	99-1-1(пл)	Насос вакумный	1	6984		6984				
		шт								
				Водопровод						
105	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм							
		м трубопровода	-10	-329,67	-4,19	-3297	-42	-787	-0,337	-3
				-59,85	-1,58	-599	-16	-128	-0,0076	–
106	9-1-213	Вентиль балансировочный ручной для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, T 120 °C, PN 10, DN 15							
		шт	-2	-1695		-3390				
107	9-1-215	Вентиль балансировочный ручной для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, T 120 °C, PN 10, DN 25							
		шт	-1	-2568		-2568				
108	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера							
		м2 окрашиваемой поверхности	-0,95	-148,39	0,07	-141	–	-108	-0,646	-1
				-108	-0,02	-103	–	-105	-0,0001	–

Канализация

109 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	7,12	548,88	1,43	3908	10	938	0,56	4
	м трубопровода		102,38	0,54	729	4	128	0,0026	–
110 8-4-2811	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110z110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1090		2180				
	шт								
111 Е16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм	-5,72	-865,58	-21,19	-4951	-121	-1494	-1,16	-7
	м труб		-196,2	-7,94	-1122	-45	-128	-0,0387	–
112 Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	-2,6	-781,79	-7,07	-2033	-18	-443	-0,7	-2
	м трубопровода		-130,5	-2,66	-339	-7	-128	-0,0129	–
113 8-10-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100x50 мм	-2	-345		-690				
	шт								
114 8-10-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100x100 мм	-1	-399		-399				
	шт								
115 8-10-178	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 50x50 мм	-1	-198		-198				
	шт								
116 8-10-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), d 50-100 мм	-0,02	-93100		-1862				
	т								
117 8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм	-1	-523		-523				
	шт								
118 8-10-193	Заглушки чугунные, d 50 мм	-1	-349		-349				
	шт								
	Канализация с септиком 3 м3								
119 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	-2	-8060		-16120				
	комплект								
	Всего прямые затраты			389168	699337	2592	47406	246	1150
	Стоимость: материалов, тенге			39251	146156	978	14711	3	63
				58912	237318				
	Накладные расходы, тенге			47228	162556				
	- заработная плата, тенге			21455	33611				

- трудоемкость, чел-ч	18	46
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26183	51713
Всего по смете	462579	913606
Сметная заработная плата, тенге	46350	91543
Нормативная трудоемкость, чел-ч	267	1259

Всего по смете **451027**
Сметная заработная плата, тенге **45193**
Нормативная трудоемкость, чел-ч **992**

Итого по акту **тенге** **451027**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Тенге	СМР в тыс. тг	обоудование в тыс. тг.	Прочие затраты в тыс. тг.	Общая сметная стоимость, тыс. тг			
Глава 2. Основные объекты строительства										
1		Новое строительства		451 027			451027			
		Итого по главе 2:		451 027			451027			
Глава 8. Временные здания и сооружения										
2	СНРК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге	15 335			15335			
		Сметная зарплата (К=0,141)	Тенге				2162			
		норм. Трудоемкость, тыс. ч\ч (к=0,0008)	Тенге				12			
		Итого по главе 8:	Тенге	15 335			15335			
		в т.ч. Возвратных сумм (15%)	Тенге				2300			
		Итого по главе 2-8:	Тенге	466 362			466362			
Глава 9. Дополнительные затраты на строительства										
3	СНРК 8.02-09-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,35%	Тенге	6 296			6 296			
		Сметная зарплата (К=0,46)					2 896			
		норм. Трудоемкость, тыс. ч\ч (к=0,0028)					18			
4	НРК 8.02-200	Выслуга лет (1%)				4 664	4 664			
5	НРК 8.02-200	На оплату дополн. отпусков (0,4%)				1 865	1 865			
		За экология от ЗП				30 415	30 415			
		Итого по главе 9:	Тенге	6 296		36 944	43 240			
		Итого по главам 2-9:		466 493		36 944	503437			
6		в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	Тенге	466 493		36 944	503437			
7		в текущих ценах 2015г. МРП=2,557 тенге	Тенге	1 192 823		94 465	1287288			
8		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%	Тенге			25 746	25 746			
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	1 192 823		120 211	1313033			

10		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=0,855	Тенге	1 019 863		102 780	1122643			
11		НДС 12%				134 717	134 717			
12		Всего	Тенге	1 019 863		236 303	1257361			

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Руководитель _____ Ахметов О.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жакап Табын"

_____ Рысбаев Е.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.