Форма КС-3

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№27 от 05.04.2021 доп.согл.№1 от 21.07.2021 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области	225 725 860	38 885 589,12							4 666 270,69	43 551 859,81
Итого к оплате										43 551 859,81

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Чукин А.А. _____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Акжол+К"

Оспан С.О. _____

Заказчик: **ГУ"Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект: **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области**

Договор подряда: **№ 27 от 05.04.2021 г.** дополнительное соглашение №1 от 21.07.2021 г

Акт выполненных работ

за август 2021 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай										
			Смета: 2-1-1 мкр. Астана улица-1, L-2010,29 п.м										
1	14	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3793,000015	57,73 34,15	23,58 6,43	218976 129529	89447 24389	0	110821 26384	356181	
2	20	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	3794	421,08 43,81	179,41 60,18	1597580 166213	680694 228316	750673	426091 161894	2185565	
3	45	E11-270501-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	245	421,08 43,81	179,41 60,18	103165 10733	43956 14744	48475	27515 10454	141134	
			ИТОГО:					1919721 306475	814098 267449	799148	564427 198732	2682880	
			Смета: 2-1-2 мкр. 2-ауыл улица-1, L-590,52 п.м										
1	14	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	602,9999965	57,73 34,15	23,58 6,43	34812 20592	14220 3877	0	17618 4194	56625	
2	15	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	500,35	3361,61 192,1	1159,26 324,02	1681982 96115	580033 162125	1005834	278900 156871	2117752	
3	16	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4037	931,96 45,61	225,2 80,06	3762327 184111	909120 323195	2669095	547891 344817	4655035	
4	17	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,8344	170076,91 0	2115,84 1248,16	482066 0	5997 3538	476069	3821 38871	524758	
5	18	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3543	1311,98 60,48	136,59 41,5	4648359 214281	483938 147025	3950140	390210 403086	5441654	
6	19	E11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3543	556,8 0,65	0,09 0	1972747 2296	306 0	1970145	2480 158018	2133245	
7	21	E11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8	67,65 0	67,65 31,64	541 0	541 253	0	182 58	781	
8	22	E11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	23	111,19 88,62	22,57 6,76	2557 2038	519 156	0	1580 331	4468	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	23	E11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	86,69 0	86,69 39,73	433 0	433 199	0	143 46	622	
10	24	E11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	8,04 0	8,04 2,95	40 0	40 15	0	11 4	55	
11	25	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5	108,68 12,87	75,21 21,96	543 64	376 110	103	125 54	722	
12	26	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15	185,02 10,09	174,84 59,67	2775 151	2623 895	1	753 282	3811	
13	27	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,5	134		3417			273	3690	
14	28	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15	24,47 4,19	20,16 9,43	367 63	302 141	2	147 41	556	
15	29	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	77,41 0	77,41 35,46	1084 0	1084 496	0	357 115	1556	
16	30	E11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	36,68 0	36,68 13,45	513 0	513 188	0	136 52	701	
17	31	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	108,68 12,87	75,21 21,96	1522 180	1053 307	288	351 150	2022	
18	32	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	38	57,73 34,15	23,58 6,43	2194 1298	896 244	0	1110 264	3568	
19	33	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,8	3361,61 192,1	1159,26 324,02	36305 2075	12520 3499	21711	6020 3386	45711	
20	34	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	68	931,96 45,61	225,2 80,06	63373 3101	15313 5444	44959	9229 5808	78410	
21	35	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0512	170076,91 0	2115,84 1248,16	8708 0	108 64	8600	69 702	9479	
22	36	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64	1311,98 60,48	136,59 41,5	83967 3871	8742 2656	71354	7049 7281	98297	
23	37	E11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	64	556,8 0,65	0,09 0	35635 41	6 0	35588	45 2854	38534	
24	39	E11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14	67,65 0	67,65 31,64	947 0	947 443	0	319 101	1367	
25	40	E11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	40	111,19 38,62	22,57 6,76	4448 3545	903 271	0	2747 576	7770	
26	41	E11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		8	86,69	86,69	694	694	0	229	996	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	318		74		
27	42	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1	8	8,04	8,04	64	64	0	17	88	
				м3 уплотненного грунта		0	2,96	0	24		7		
28	43	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		8	106,68	75,21	869	602	165	201	1156	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	103	176		86		
29	44	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		23	141,04	132,3	3244	3043	2	825	4394	
				м3 грунта		8,64	41,15	199	946		325		
30	45	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	39,1	134		5239			419	5659	
31	46	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	23	24,47	20,16	563	464	3	225	851	
						4,19	9,43	96	217		63		
32	47	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		21	77,41	77,41	1626	1626	0	536	2335	
				м3 уплотненного грунта		0	35,46	0	745		173		
33	48	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		21	36,68	36,68	770	770	0	203	1051	
				м3 уплотненного грунта		0	13,45	0	282		78		
34	49	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		21	108,68	75,21	2282	1579	433	527	3034	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	270	461		225		
35	50	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2		46	57,73	23,58	2656	1085	0	1344	4320	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	1571	296		320		
36	51	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		16,2	3361,61	1159,26	54458	18780	32566	9030	68567	
				м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	3112	5249		5079		
37	52	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		104	931,96	225,2	96924	23420	68760	14115	119922	
				м2 основания		45,61	80,06	4743	8326		8883		
38	53	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08	170076,91	2115,84	13606	169	13437	108	14811	
						0	1248,16	0	100		1097		
39	54	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		100	1311,98	136,59	131198	13659	111491	11014	153589	
				м2 покрытия		60,48	41,5	6048	4150		11377		
40	55	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		100	556,8	0,09	55680	9	55607	70	60210	
				м2 покрытия		0,65	0	65	0		4460		
41	57	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1		42	67,65	67,65	2841	2841	0	957	4102	
				м3 грунта		0	31,64	0	1329		304		
42	58	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2		43	111,19	22,57	4781	971	0	2953	8353	
				м2 спланированной площади		88,62	6,76	3811	291		619		
43	59	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		9	86,69	86,69	780	780	0	257	1121	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	358		83		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	60	E11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1 м3 уплотненного грунта	9	8,04 0	8,04 2,95	72 0	72 27	0	19 7	99	
45	61	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой м3 уплотненного грунта		9	108,68 12,87	75,21 21,96	978 116	677 198	185	226 96	1390	
46	62	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 м2 спланированной площади		43	57,73 34,15	23,58 6,43	2482 1468	1014 276	0	1256 299	4038	
47	63	E11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3 грунта		18	141,04 8,64	132,3 41,15	2539 156	2381 741	2	645 255	3439	
48	64	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км т		30,6	134		4100			328	4428	
49	65	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта		18	24,47 4,19	20,16 9,43	441 75	363 170	2	176 49	666	
50	66	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3 уплотненного грунта		16	77,41 0	77,41 35,46	1238 0	1238 567	0	408 132	1779	
51	67	E11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3 уплотненного грунта		16	36,68 0	36,68 13,45	587 0	587 215	0	155 59	801	
52	68	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой м3 уплотненного грунта		16	108,68 12,87	75,21 21,96	1739 206	1203 351	330	401 171	2311	
53	69	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2 м2 спланированной площади		54	57,73 34,15	23,58 6,43	3118 1844	1273 347	0	1578 376	5071	
54	70	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство м3 материала основания в плотном теле		27,9	3361,61 192,1	1159,26 324,02	93789 5359	32343 9040	56086	15552 8747	118088	
55	71	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) м2 основания		180	931,96 45,61	225,2 80,06	167753 8209	40535 14410	119008	24429 15375	207557	
56	72	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов т		0,1392	170076,91 0	2115,84 1248,16	23675 0	295 174	23380	188 1909	25771	
57	73	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство м2 покрытия		174	1311,98 60,48	136,59 41,5	228285 10524	23767 7221	193995	19164 19796	267245	
58	74	E11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 м2 покрытия		174	556,8 0,65	0,09 0	96883 113	15 0	96756	122 7760	104766	
59	88	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта		288	185,02 10,09	174,84 59,67	53287 2905	50354 17185	27	14465 5420	73172	
60	89	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км т		489,6	134		65606			5249	70855	
61	90	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта		288	24,47 4,19	20,16 9,43	7048 1206	5806 2716	36	2823 790	10661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	91	E11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	575	1,27 0	1,27 0,59	727 0	727 340	0	245 78	1050	
63	92	С341-020103-1040	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 40 км	т	563,09806	727		706172			59014	756186	
64	93	С341-020103-1060	Транспортировка ПГС самосвалами. Расстояние перевозки 60 км	т	1768,7984	1051		1859007			148721	2007728	
65	94	С341-020103-1080	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 80 км	т	562,745	1374		773212			61857	835069	
66	95	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	3,2615924	930		3033			243	3276	
67	96	С341-050202-1991 К=60	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т км	3,2615924	1320		4305			344	4650	
			ИТОГО:					17304013 586021	2273745 732387	11825308	1960183 1694714	22878634	
			Смета: 2-1-3 мкр. Ыбырайулы улица-1, L-495,33 п.м										
1	20	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	933	421,08 43,81	179,41 60,18	392868 40874	167393 56146	184602	104782 39812	537462	
2	38	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	421,08 43,81	179,41 60,18	19370 2015	8253 2768	9101	5166 1963	26499	
3	51	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	547	185,02 10,09	174,84 59,67	101207 5518	95638 32640	51	27474 10294	138975	
			ИТОГО:					513445 48407	271283 91554	12019062	2097605 1746783	23581570	
			Смета: 2-1-4 мкр. Ыбырайулы улица-2, L-602,51 п.м										
1	14	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1139	57,73 34,15	23,58 6,43	65756 38896	26860 7324	0	33279 7923	106958	
2	20	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1139	421,08 43,81	179,41 60,18	479611 49899	204352 68543	225360	127917 48602	656130	
3	32	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	45	57,73 34,15	23,58 6,43	2598 1537	1061 289	0	1315 313	4226	
4	38	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	45	421,08 43,81	179,41 60,18	18949 1971	8074 2708	8904	5054 1920	25923	
5	50	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	37	57,73 34,15	23,58 6,43	2136 1264	873 238	0	1081 257	3474	
6	56	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	37	421,08 43,81	179,41 60,18	15580 1621	6638 2227	7321	4155 1579	21314	
			ИТОГО:					584630 95188	247859 81329	12260647	2270406 1807377	24399595	
			Смета: 2-1-5 мкр. Ыбырайулы улица-3, L-193,86 п.м										
1	7	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1640	57,73 34,15	23,58 6,43	94680 56005	38675 10545	0	47916 11408	154004	
2	14	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	361	57,73 34,15	23,58 6,43	20841 12328	8513 2321	0	10547 2511	33900	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	20	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	361	421,08 43,81	179,41 60,18	152010 15815	64758 21724	71427	40543 15404	207997	
4	32	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	30	57,73 34,15	23,58 6,43	1732 1024	707 193	0	877 209	2817	
5	38	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	30	421,08 43,81	179,41 60,18	12632 1314	5382 1805	5936	3369 1280	17282	
6	50	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	30	57,73 34,15	23,58 6,43	1732 1024	707 193	0	877 209	2817	
7	56	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	30	421,08 43,81	179,41 60,18	12632 1314	5382 1805	5936	3369 1280	17282	
8	69	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	61	57,73 34,15	23,58 6,43	3522 2083	1439 392	0	1782 424	5728	
9	75	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	61	421,08 43,81	179,41 60,18	25686 2672	10944 3671	12069	6851 2603	35140	
			ИТОГО:					325467 93579	136517 42649	12356015	2386537 1842705	24876522	
			Смета: 2-1-6 мкр. Оскинбаев улица-1, L-220,45 п.м										
1	7	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2031	57,73 34,15	23,58 6,43	117253 69358	47895 13059	0	59340 14127	190721	
2	15	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	416	57,73 34,15	23,58 6,43	24016 14206	9810 2675	0	12154 2894	39064	
3	21	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	416	421,08 43,81	179,41 60,18	175170 18225	74636 25034	82309	46720 17751	239640	
4	34	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	36	57,73 34,15	23,58 6,43	2078 1229	849 231	0	1052 250	3381	
5	48	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	421,08 43,81	179,41 60,18	19370 2015	8253 2768	9101	5166 1963	26499	
6	61	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	23	57,73 34,15	23,58 6,43	1328 785	542 148	0	672 160	2160	
7	67	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	23	421,08 43,81	179,41 60,18	9685 1008	4127 1384	4551	2583 981	13249	
			ИТОГО:					348900 106826	146110 45299	12451976	2514224 1880831	25391236	
			Смета: 2-1-7 мкр. Жангабылулы улица-1, L-318,05 п.м										
1	1	E11-010105-0501	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	102	67,65 0	67,65 31,64	6900 0	6900 3227	0	2323 738	9962	
2	2	E11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	527	60,65 0	60,65 22,63	31962 0	31962 11928	0	8588 3244	43794	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	E11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (к экскаватору)	1 м3 грунта	527	204 0	204 76.13	107510 0	107510 40121	0	28687 10912	147309	
4	4	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	102	77.41 0	77.41 35.46	7895 0	7895 3617	0	2604 840	11339	
5	5	E11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	102	36.68 0	36.68 13.45	3741 0	3741 1372	0	988 378	5107	
6	6	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	102	108.68 12.87	75.21 21.96	11086 1313	7672 2240	2101	2558 1092	14735	
7	7	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3171	57.73 34.15	23.58 6.43	183067 108288	74779 20390	0	92648 22057	297772	
8	8	E11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	98	141.04 8.64	132.3 41.15	13822 847	12966 4033	9	3514 1387	18723	
9	9	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	166.6	134		22324			1786	24110	
10	10	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	98	24.47 4.19	20.16 9.43	2398 410	1976 924	12	961 269	3628	
11	11	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	89	77.41 0	77.41 35.46	6889 0	6889 3156	0	2272 733	9894	
12	12	E11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	89	36.68 0	36.68 13.45	3264 0	3264 1197	0	862 330	4456	
13	13	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	89	108.68 12.87	75.21 21.96	9673 1146	6694 1954	1833	2232 952	12857	
14	14	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	599	57.73 34.15	23.58 6.43	34581 20456	14126 3852	0	17501 4167	56249	
15	15	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	377.25	3361.61 192.1	1159.26 324.02	1268168 72468	437329 122238	758371	210283 118276	1596726	
16	16	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2174	931.96 45.61	225.2 80.06	2026083 99147	489578 174047	1437357	295050 185691	2506823	
17	21	E11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7	67.65 0	67.65 31.64	474 0	474 221	0	159 51	684	
18	22	E11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	36	111.19 88.62	22.57 6.76	4003 3190	813 244	0	2472 518	6993	
19	23	E11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	86.69 0	86.69 39.73	607 0	607 278	0	200 65	872	
20	24	E11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		7	8.04	8.04	56	56	0	15	77	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		0	2.95	0	21		6		
21	25	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		6	108.68	75.21	761	526	144	176	1011	
				м3 уплотненного грунта		12.87	21.96	90	154		79		
22	26	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		15	185.02	174.84	2775	2623	1	793	3811	
				м3 грунта		10.09	59.67	151	895		282		
23	27	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		25,5	134		3417		-		3690	
				т							273		
24	28	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		15	24.47	20.16	367	302	2	147	555	
				м3 грунта		4.19	9.43	63	141		41		
25	29	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		14	77.41	77.41	1084	1084	0	357	1556	
				м3 уплотненного грунта		0	35.46	0	496		115		
26	30	E11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		14	36.68	36.68	513	513	0	136	701	
				м3 уплотненного грунта		0	13.45	0	188		52		
27	31	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		14	108.68	75.21	1522	1053	288	351	2022	
				м3 уплотненного грунта		12.87	21.96	180	307		150		
28	32	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2		46	57.73	23.58	2656	1085	0	1344	4320	
				м2 спланированной площади		34.15	6.43	1571	296		320		
29	33	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		15.45	3361.61	1159.26	51937	17910	31059	8612	65393	
				м3 материала основания в плотном теле		192.1	324.02	2968	5006		4844		
30	34	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		99	931.96	225.2	92264	22295	65455	13436	114156	
				м2 основания		45.61	80.06	4515	7926		8456		
31	43	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 5 км		5.1	134		683				738	
				т							55		
32	51	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		411	185.02	174.84	76044	71860	38	20643	104422	
				м3 грунта		10.09	59.67	4146	24525		7735		
33	52	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		698.7	134		93626				101116	
				т							7490		
34	53	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		411	24.47	20.16	10058	8286	51	4029	15214	
				м3 грунта		4.19	9.43	1721	3875		1127		
35	54	E11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером		822	1.27	1.27	1040	1040	0	350	1501	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0.59	0	486		111		
36	55	C341-020103-1040	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 40 км		681.042446	727		495118				534727	
				т							39609		
37	56	C341-020103-1060	Транспортировка ПГС самосвалами. Расстояние перевозки 60 км		919.6512	1051		966553				1043878	
				т							77324		
			ИТОГО:					5544921	1343810	14748697	3238675	32162157	
								322670	439355		2382382		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета: 2-1-8 мкр. Жангабылулы улица-2, L-283,5 п.м										
1	1	E11-010105-0501	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	120	67,65 0	67,65 31,64	8118 0	8118 3796	0	2733 868	11711	
2	2	E11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	433	60,65 0	60,65 22,63	26261 0	26261 9800	0	7056 2665	35982	
3	3	E11-010104-0209 K=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	433	204 0	204 76,13	88333 0	88333 32965	0	23735 8965	121033	
4	4	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	120	77,41 0	77,41 35,46	9289 0	9289 4255	0	3064 988	13340	
5	5	E11-010201-0108 K=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	120	36,68 0	36,68 13,45	4401 0	4401 1614	0	1162 445	6008	
6	6	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	120	108,68 12,87	75,21 21,96	13042 1545	9026 2635	2472	3009 1284	17336	
7	7	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2819	57,73 34,15	23,58 6,43	162745 96265	66478 18126	0	82364 19609	264719	
8	8	E11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	87	141,04 8,64	132,3 41,15	12271 752	11510 3580	8	3119 1231	16621	
9	9	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		147,9	134		19819			1585	21404	
10	10	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	87	24,47 4,19	20,16 9,43	2129 364	1754 820	11	853 239	3221	
11	11	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	79	77,41 0	77,41 35,46	6115 0	6115 2801	0	2017 651	8782	
12	12	E11-010201-0108 K=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	79	36,68 0	36,68 13,45	2897 0	2897 1063	0	765 293	3955	
13	13	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	79	108,68 12,87	75,21 21,96	8586 1017	5942 1735	1627	1981 845	11413	
14	14	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	535	57,73 34,15	23,58 6,43	30886 18270	12616 3440	0	15631 3721	50239	
15	15	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	336,3	3361,61 192,1	1159,26 324,02	1130510 64602	389857 108969	676050	187457 105437	1423404	
16	16	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1938	931,96 45,61	225,2 80,06	1806140 88384	436432 155153	1281324	263020 165533	2234694	
17	21	E11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5	67,65 0	67,65 31,64	338 0	338 158	0	114 36	488	
18	22	E11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом Группа грунтов 2		36	111,19	22,57	4003	813	0	2472	6993	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 спланированной площади		88,62	6,76	3190	244		515		
19	23	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	86,69 0	86,69 39,73	607 0	607 275	0	200 65	872	
20	24	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	8,04 0	8,04 2,95	56 0	56 21	0	15 6	77	
21	25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7	108,68 12,87	75,21 21,96	761 90	526 154	144	175 75	1011	
22	26	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15	185,02 10,09	174,84 59,67	2775 151	2623 895	1	753 282	3811	
23	27	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,5	134		3417			273	3690	
24	28	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15	24,47 4,19	20,16 9,43	367 63	302 141	2	147 41	555	
25	29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	77,41 0	77,41 35,46	1084 0	1084 496	0	357 115	1556	
26	30	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	36,68 0	36,68 13,45	513 0	513 188	0	136 52	701	
27	31	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	108,68 12,87	75,21 21,96	1522 180	1053 307	288	351 150	2022	
28	32	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73 34,15	23,58 6,43	2656 1571	1085 296	0	1344 320	4320	
29	33	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,9	3361,61 192,1	1159,26 324,02	53450 3054	18432 5152	31963	8863 4985	67297	
30	34	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	102	931,96 45,61	225,2 80,06	95060 4652	22970 8166	67438	13843 6712	117615	
31	39	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7	67,65 0	67,65 31,64	474 0	474 221	0	159 51	684	
32	40	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	37	111,19 88,62	22,57 6,76	4114 3279	835 250	0	2541 532	7187	
33	41	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	86,69 0	86,69 39,73	433 0	433 199	0	143 46	623	
34	42	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	8,04 0	8,04 2,95	40 0	40 15	0	11 4	55	
35	43	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5	108,68 12,87	75,21 21,96	543 64	376 110	103	125 54	722	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	44	E11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	15	141,04 8,64	133,3 41,15	2115 130	1995 617	1	538 212	2866	
37	45	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,5	134		3417			273	3690	
38	46	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15	24,47 4,19	20,16 9,43	367 63	302 141	2	147 41	555	
39	47	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	77,41 0	77,41 35,46	1084 0	1084 496	0	357 115	1556	
40	48	E11-010201-0108 K=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	36,68 0	36,68 13,45	513 0	513 188	0	136 52	701	
41	49	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	108,68 12,87	75,21 21,96	1522 180	1053 307	288	351 150	2022	
42	50	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73 34,15	23,58 6,43	2656 1571	1085 296	0	1344 320	4320	
43	51	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресны. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,6	3361,61 192,1	1159,26 324,02	52441 2997	18084 5055	31360	8696 4891	66028	
44	52	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	101	931,96 45,61	225,2 80,06	94128 4606	22745 8086	66777	13707 8627	116462	
45	68	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	329	185,02 10,09	174,84 59,67	60872 3319	57523 19632	31	16524 6192	83589	
46	69	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	559,3	134		74946			5996	80942	
47	70	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	329	24,47 4,19	20,16 9,43	8051 1377	6633 3102	41	3225 902	12179	
48	71	E11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	658	1,27 0	1,27 0,59	832 0	832 389	0	280 89	1202	
49	72	C341-020103-1040	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 40 км	т	641,487504	727		466361			37309	503670	
50	73	C341-020103-1060	Транспортировка ПГС самосвалами. Расстояние перевозки 60 км	т	865,8816	1051		910042			72803	982845	
			ИТОГО:					5183103 301739	1243429 406352	16908628	3913696 2851030	38488933	
			Смета: 2-1-9 мкр. Аубакиров улица-1, L-328,64 п.м										
1	7	E11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3036	57,73 34,15	23,58 6,43	175273 103678	71595 19521	0	88704 21118	285095	
2	14	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	620	57,73 34,15	23,58 6,43	35794 21173	14621 3987	0	18115 4313	58221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	26	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9	185,02 10,09	174,84 59,67	1665 91	1574 537	1	452 169	2287	
4	32	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	27	57,73 34,15	23,58 6,43	1559 922	637 174	0	789 188	2535	
5	36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	33	1311,98 60,48	136,59 41,5	43295 1996	4507 1369	36792	3634 3754	50684	
6	37	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	33	556,8 0,65	0,09 0	18374 21	3 0	18350	23 1472	19869	
7	50	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	45	57,73 34,15	23,58 6,43	2598 1537	1061 289	0	1315 313	4226	
8	54	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	92	1311,98 60,48	136,59 41,5	120703 5564	12566 3818	102572	10132 10467	141302	
9	55	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	92	556,8 0,65	0,09 0	51226 60	8 0	51158	64 4103	55393	
10	56	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	45	421,08 43,81	179,41 60,18	18949 1971	8074 2708	8904	5054 1920	25923	
11	68	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	199	185,02 10,09	174,84 59,67	36819 2008	34793 11874	19	9995 3745	50560	
12	69	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	338,3	134		45332			3627	48959	
13	70	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	199	24,47 4,19	20,16 9,43	4870 833	4012 1876	25	1951 546	7367	
14	71	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	397	1,27 0	1,27 0,59	502 0	502 235	0	169 54	725	
15	74	С341-020103-1080	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 80 км	т	84,1369991	1374		115604			9248	124853	
16	75	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	0,5	930		465			37	502	
17	76	С341-050202-1991 К=60	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	0,5	1320		660			53	713	
			ИТОГО:					673688	153954	17126449	4054093	879214 39368150	
								139854	46388		2916157		
			Итого по объекту:										
			Итого по стройке:										
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		511786					
			Итого с временными									39879936	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,155 %		460613					
			Итого с зимними удорожаниями									40340549	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		806811					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41147360	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									43206210,13	
			Договорная цена с Коэффицентом снижения цены по договору К=0,9									38885589,12	
			НДС			12 %		4666270,69					
			Итого с НДС									43551859,81	

Заказчик

Руководитель ГУ"Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Чукин А.

Технадзор

ТОО "Мурадар" _____ Тукешов М.

Авторский надзор

Директор ТОО "Проектный центр" _____ Кунаев М.

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К" _____ Оспан С.