Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019 г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"**

Наименование обьекта : **Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

			код	код	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
					№32	02.08.2021				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	254 231 546,24									
в.т.ч. за отчетный месяц	64 000 000,00	57 142 857,14							6 857 142,86	64 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» _____ **О. Ахметов**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" _____ **Б. Искаков**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Наименование обьекта : Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуатаци	материал		
				на ед измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Улица 67										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта **м3**	4647,72		169,22 6,71	162,51 49,83	786487 31186	755301 231596		189203 78055	1053746
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3	143,74		1977,36 1977,36		284234 284234			204648 39111	527992
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Под приямки НР - 72%; СП - 8%	м3	95,83		1977,36 1977,36		189489 189489			136432 26074	351995
4	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта **м3**	83,32		169,22 6,71	162,51 49,83	14099 559	13540 4152		3392 1399	18890
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3	1,48		1977,36 1977,36		2934 2934			2113 404	5451
6	Е11-230101-01011123-01010101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п.3.179 Кзтр=1,3	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	122,48		4112,24 1037,34	158,80 46,34	503667 127053	19450 5676		131402 50806	685875
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	592,60		783,22 783,22		464136 464136			334178 63865	862179
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен	4014,00		15,32	15,32 6,01	61494 0	61495 24124		17369 6309	85174
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	4014,00		159,33 83,81	75,52 34,76	639551 336413	303138 139527		342677 78578	1060806
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	4014,00		80,98 9,47	69,41 16,15	325054 38013	278613 64826		74044 31928	431025

11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	206,96	49,84	49,84 18,19	10315 0	10316 3765		2711 1042	14068
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**3281460**	**1441853**	**0**	**1438168**	**5097200**
							1474018	**473665**	**0**	**377570**	**0**
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
12	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные Д труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР - 99%; СП - 8%	км	0,0158	1094538,53 667282,00	338489,01 96992,24	17294 10543	5348 1532		11955 2340	31588
13	С123-011201-11072301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 400 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец СП - 8%	м	16,0538112	8017,00		128703			10296	139000
14	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные Д труб 350 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР - 99%; СП - 8%	км	0,0988	1028757,65 667282,00	296839,01 85475,90	101646 65931	29329 8445		73632 14022	189301
15	С123-011201-11072301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 400/350 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец СП - 8%	м	36,288	8017,00		290921			23274	314195
16	С123-011201-11072301-1201-1107 РСНБ РК 2016	Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 400/350 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец СП - 8%	м	63,307	8017,00		507536			40603	548139
17	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб Д 300 мм. Укладка (футляр) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0179	979129,16 607283,00	119532,76 32748,68	17526 10870	2140 586		11342 2309	31178
18	С123-011201-11072301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 300 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец СП - 8%	м	18,0432	5349,00		96513			7721	104234
23	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 377 мм, толщ стенки 8,0 мм СП - 8%	м	20,08	27179,00		545754			43660	589415
27	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2016	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 325 мм, толщ стенки 7,0 мм СП - 8%	м	70,28	19184,00		1348252			107860	1456112
29	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2016	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 325 мм, толщ стенки 7,0 мм СП - 8%	м	47,188	19184,00		905255			72420	977675
39	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2016	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 159 мм, толщ стенки 5,0 мм СП - 8%	м	9,036	5092,00		46011			3681	49692
41	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2017	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 160*7,7 питьевая СП - 8%	м	726,190	2854,00		2072546			165804	2238350
43	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 110*5,3 питьевая СП - 8%	м	14858,110	1359,00		20192171			1615374	21807545
45	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2019	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 63*3 питьевая СП - 8%	м	117,160	453,00		53073			4246	57319
47	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2020	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 50*2,4 питьевая СП - 8%	м	591,860	294,00		174007			13921	187927
48	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2021	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 25*2 питьевая СП - 8%	м	15049	124,00		1866076			149286	2015362
53	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100 для воды корпус из серого чугуна Д 150 мм СП - 8%	шт	5	91319,00		456595			36528	493123
55	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2023	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100 для воды корпус из серого чугуна Д 100 мм	шт	72	57296,00		4125312				4455337

	РСНБ РК 2025	СП - 8%								330025	
56	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2024	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100 для воды корпус из серого чугуна Д 50 мм СП - 8%	шт	121	27037,00		3271477			261718	3533195
57	С123-040501-01052304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды Д 40 мм СП - 8%	шт	17	2778,00		47226			3778	51004
58	С123-040501-01052304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды Д 32 мм СП - 8%	шт	8	1916,00		15328			1226	16554
59	С123-040501-01052304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды Д 25 мм СП - 8%	шт	14	1340,00		18760			1501	20261
61	С123-040501-01052304-0501-0105 РСНБ РК 2016	Вантузы из серого чугуна БМТ для воздуха и воды Д-50 мм СП - 8%	шт	22	64129,00		1410838			112867	1523705
63	С123-030103-09072303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм СП - 8%	шт	5	46501,00		232505			18600	251105
64	С123-030103-09072303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм СП - 8%	шт	5	44066,00		220330			17626	237956
65	С123-030103-09072303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм СП - 8%	шт	29	41941,00		1216289			97303	1313592
66	С123-030103-09072303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм СП - 8%	шт	25	39405,00		985125			78810	1063935
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**40363070**	**36817**		**96929**	**43696800**
							87344	**10564**		**3236800**	**0**
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы									
		Колодцы водопроводные Д 2000 мм - 44 шт									
138	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3	30,47	20362,33 10206,72	9219,33 1206,72	620399 310978	280895 36766		344267 77173	1041839
139	С121-040302-01032104-0302-0103	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 20 СП - 8%	шт	22,00	32223,00		708906			56712	765618
140	С121-040302-01032104-0302-0104	Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 20-1 СП - 8%	шт	22,00	24378,00		536316			42905	579221
141	С121-040302-01032104-0302-0105	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 20.9 СП - 8%	шт	39,00	23396,00		912444			72996	985440
142	С121-040302-01032104-0302-0106	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 20.6 СП - 8%	шт	1,00	16281,00		16281			1302	17583
143	С121-040302-01032104-0302-0107	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 7.3 СП - 8%	шт	4,00	3523,00		14092			1127	15219
144	С121-040302-01032104-0302-0108	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	50,00	5577,00		278850			22308	301158
164	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	929,50	870,31 276,45	19,70 2,65	808953 256960	18311 2463		241264 84017	1134233
166	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	334,76	870,31 276,45	19,70 2,65	291345 92544	6595 887		86891 30259	408494
167	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2016	Решетки переплеты, трубы Д менее 50 мм. Окраска масляная кол-во окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	14,92	890,60 757,76	1,03 0,51	13288 11306	15 8		9051 1787	24125
168	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2017	Слой подстилающий песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3	6,70	7001,96 3040,83	988,86 397,20	46880 20359	6621 2659		21637 5481	73997
169	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	135,14	870,31 276,45	19,70 2,65	117614 37359	2662 358		35077 12215	164905
170	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2019	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	33,48	20789,48 1251,45	1092,51 240,04	695949 41894	36573 8036		45435 59311	800694

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**5061316**	**351672**	**0**	**783623**	**6312527**
								771401	**51177**	**0**	**467595**	**0**
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод В1										
183	С121-040302-01032104-0302-0103	Счетчики водомеры холодной воды крыльчатые ВСКМ Д 20 мм СП - 8%	шт	426,00		6597,00		2810322			224826	3035148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2810322**				**3035148**
											224826	**0**
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**					**51516169**	**1830342**		**2318721**	**58141675**
								2332763	**535406**		**4306791**	**0**
		ИТОГО	**Тенге**									**58141675**
		Временные здания и сооружения -1,04%	**Тенге**									**604673**
		Итого:	**Тенге**									**58746348**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 0,91%	**Тенге**									**534592**
		Итого :	**Тенге**									**59280940,0**
		Непредвиденные затраты- 2 %	**Тенге**									**1185618,80**
		ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**									**60466558,76**
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г К-1,050036	**Тенге**									**63492063,49**
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,9	**Тенге**									**57142857,14**
		НДС (12%)	**Тенге**									**6857142,86**
		ИТОГО:	**Тенге**									**64000000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района
Руководитель _____ О. А. Ахметов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ Никулин В.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Сым Тас Проект"
Инженер _____ Ильмиева Д.Н.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "ДАНЕКЕР"
Директор _____ Искаков Б.А.