Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"**

Наименование обьекта : **Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№33	02.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	394 880 775,42									
в.т.ч. за отчетный месяц	100 032 000,00	89 314 285,71							10 717 714,29	100 032 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» _____ **О. Ахметов**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" _____ **Б. Искаков**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Наименование обьекта : Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуатаци	материал		
				на ед измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Томенарык 1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта **м3**	2727,25		169,22 6,71	162,51 49,83	461505 18300	443205 135899		111023 45802	618330
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3	84,35		1977,36 1977,36		166786 166786			120086 22950	309822
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Под приямки НР - 72%; СП - 8%	м3	56,23		1977,36 1977,36		111191 111191			80057 15300	206548
4	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта **м3**	173,51		169,22 6,71	162,51 49,83	29361 1164	28197 8646		7063 2914	39339
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3	3,09		1977,36 1977,36		6111 6111			4400 841	11352
6	Е11-230101-01011123-01010101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,3	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	141,80		4112,24 1037,34	158,80 46,34	583116 147095	22518 6571		152129 58820	794064
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	414,29		783,22 783,22		324477 324477			233623 44648	602749
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен	2417,67		15,32	15,32 6,01	37039 0	37040 14530		10462 3800	51302
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	2417,67		159,33 83,81	75,52 34,76	385208 202625	182584 84038		206398 47328	638934
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	2417,67		80,98 9,47	69,41 16,15	195783 22895	167812 39045		44597 19230	259611

11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	156,24	49,84	49,84 18,19	7787 0	7788 2842		2046 787	10620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2308364**	**889143**		**971886**	**3542670**
							1000645	**291572**		**262420**	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
13	С123-011201-11072301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 400 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец СП - 8%	м	20,3212800	8017,00		162916			13033	175949
15	С123-011201-11072301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 400/350 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец СП - 8%	м	122,321	8017,00		980646			78452	1059098
17	С123-011201-11072301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 300 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец СП - 8%	м	7,9632	5349,00		42595			3408	46003
27	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2017	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 160*7,7 питьевая СП - 8%	м	266,640	2854,00		760991			60879	821870
28	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 100 мм. Уклдка НР - 99%; СП - 8%	км	1,23	352836,63 244440,00	105993,19 30291,88	434730 301175	130595 37323		335112 61587	831430
29	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 110*5,3 питьевая СП - 8%	м	4309,670	1359,00		5856842			468547	6325389
30	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 50 мм. Уклдка НР - 99%; СП - 8%	км	3,66	292691,94 217980,00	74035,78 20940,98	1070313 797107	270734 76577		864947 154821	2090081
31	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2020	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 50*2,4 питьевая СП - 8%	м	409,050	294,00		120261			9621	129882
32	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2021	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 25*2 питьевая СП - 8%	м	11946	124,00		1481339			118507	1599846
37	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100 для воды корпус из серого чугуна Д 150 мм СП - 8%	шт	2	91319,00		182638			14611	197249
39	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2023	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100 для воды корпус из серого чугуна Д 100 мм СП - 8%	шт	37	57296,00		2119952			169596	2289548
40	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2024	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100 для воды корпус из серого чугуна Д 50 мм СП - 8%	шт	109	27037,00		2947033			235763	3182796
41	С123-040501-01052304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды Д 40 мм СП - 8%	шт	4	2778,00		11112			889	12001
42	С123-040501-01052304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды Д 32 мм СП - 8%	шт	1	1916,00		1916			153	2069
43	С123-040501-01052304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды Д 25 мм СП - 8%	шт	7	1340,00		9380			750	10130
45	С123-040501-01052304-0501-0105 РСНБ РК 2016	Вантузы из серого чугуна БМТ для воздуха и воды Д-50 мм СП - 8%	шт	4	64129,00		256516			20521	277037
47	С123-030103-09072303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм СП - 8%	шт	1	46501,00		46501			3720	50221
48	С123-030103-09072303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм СП - 8%	шт	2	44066,00		88132			7051	95183
49	С123-030103-	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм	шт	44	41941,00		1845404				1993036

	09072303-0103-0909	СП - 8%								147632	
50	С123-030103-09072303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм СП - 8%	шт	18	39405,00		709290			56743	766033
53	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,26	1364322,42 494691,40	510723,98 148617,58	351051 127288	131414 38240		163873 41194	556118
54	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,17	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	171747 82960	85649 24923		106804 22284	300835
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**19651303**	**618393**		**1470737**	**22811803**
							1308529	**177063**		**1689763**	
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы									
		Колодцы водопроводные Д 2000 мм - 36 шт									
109	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3	26,06	20352,33 10206,72	9219,33 1206,72	530280 265936	240210 31441		294403 65975	890657
110	С121-040302-01032104-0302-0103	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 20 СП - 8%	шт	36,00	32223,00		1160028			92802	1252830
111	С121-040302-01032104-0302-0104	Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 20-1 СП - 8%	шт	36,00	24378,00		877608			70209	947817
112	С121-040302-01032104-0302-0105	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 20.9 СП - 8%	шт	72,00	23396,00		1684512			134761	1819273
113	С121-040302-01032104-0302-0107	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 7.3 СП - 8%	шт	1,00	3523,00		3523			282	3805
114	С121-040302-01032104-0302-0108	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	74,00	5577,00		412698			33016	445714
		Колодцы водопроводные Д 1500 мм -124 шт									
119	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3	54,08	20352,33 10206,72	9219,33 1206,72	1100735 552020	498618 65264		611112 136948	1848794
120	С121-040302-01032104-0302-0103	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 15 СП - 8%	шт	144,00	22529,00		3244176			259534	3503710
121	С121-040302-01032104-0302-0104	Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 15-1 СП - 8%	шт	144,00	19692,00		2835648			226852	3062500
122	С121-040302-01032104-0302-0105	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 15.9 СП - 8%	шт	222,00	18939,00		4204458			336357	4540815
123	С121-040302-01032104-0302-0107	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 7.3 СП - 8%	шт	2,00	3523,00		7046			564	7610
124	С121-040302-01032104-0302-0108	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	229,00	5577,00		1277133			102171	1379304
130	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов НР - 118%; СП - 8%	тн	0,67	762499,10 60890,20	6373,66 1363,72	510999 40806	4271 914		49230 44818	605047
131	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	855,00	870,31 276,45	19,70 2,65	744115 236365	16844 2266		221926 77283	1043324
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**18592960**	**759943**	**0**	**1176671**	**21351198**
							1095128	**99885**	**0**	**1581571**	**0**
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод В1									
148	С121-040302-01032104-0302-0103	Счетчики водомеры холодной воды крыльчатые ВСКМ Д 20 мм СП - 8%	шт	391,00	6597,00		2579427			206354	2785781
149	С121-040302-01032104-0302-0103	Счетчики водомеры холодной воды крыльчатые ВСКМ Д 40 мм СП - 8%	шт	1,00	39084,00		39084			3127	42211
151	С121-040302-01032104-0302-0104	Муфта полиэтиленовая компрессионная Д 25 СП - 8%	шт	391,00	179,00		69989			5599	75588

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2688500**				**2903580**
											215080	
		Томенарык 2										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта **м3**	3612,70	169,22 6,71	162,51 49,83	611341 24241	587099 180021		147069 60673	819082
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3	111,73	1977,36 1977,36		220936 220936			159074 30401	410411
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Под приямки НР - 72%; СП - 8%	м3	74,49	1977,36 1977,36		147291 147291			106049 20267	273607
4	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта **м3**	201,81	169,22 6,71	162,51 49,83	34150 1354	32795 10056		8215 3389	45754
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3	3,59	1977,36 1977,36		7108 7108			5117 978	13203
6	Е11-230101-01011123-01010101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,3	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	188,80	4112,24 1037,34	158,80 46,34	776391 195850	29981 8749		202553 78315	1057259
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	540,99	783,22 783,22		423716 423716			305075 58303	787094
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен	3121,94	15,32	15,32 6,01	47828 0	47829 18763		13509 4907	66245
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	3121,94	159,33 83,81	75,52 34,76	497419 261650	235770 108519		266521 61115	825055
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	3121,94	80,98 9,47	69,41 16,15	252815 29565	216695 50419		57589 24832	335235
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	255,45	49,84	49,84 18,19	12732 0	12733 4647		3346 1286	17363
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3031725**	**1162903**		**1274118**	**4650310**
							1311710	**381173**		**344467**	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
13	С123-011201-11072301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 400 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец СП - 8%	м	20,0672640	8017,00		160879			12870	173750
15	С123-011201-11072301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 400/350 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец СП - 8%	м	126,000	8017,00		1010142			80811	1090953
16	С123-011201-11072301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 400/350 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец СП - 8%	м	195,098	8017,00		1564104			125128	1689232

19	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 150 мм. Уклдка НР - 99%; СП - 8%	км	0,06	462037,52 305786,00	150008,08 43355,12	25782 17063	8371 2419		19287 3606	48674
20	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2017	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 160*7,7 питьевая СП - 8%	м	208,060	2854,00		593803			47504	641307
21	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 100 мм. Уклдка НР - 99%; СП - 8%	км	2,94	352836,63 244440,00	105993,19 30291,88	1036916 718360	311494 89022		799308 146898	1983122
22	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 110*5,3 питьевая СП - 8%	м	10020,210	1359,00		13617465			1089397	14706863
23	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 50 мм. Уклдка НР - 99%; СП - 8%	км	4,09	292691,94 217980,00	74035,78 20940,98	1196730 891255	302711 85621		967107 173107	2336944
24	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2020	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 50*2,4 питьевая СП - 8%	м	712,050	294,00		209343			16747	226090
25	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2021	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 25*2 питьевая СП - 8%	м	13261,3	124,00		1644401			131552	1775953
31	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100 для воды корпус из серого чугуна Д 150 мм СП - 8%	шт	3	91319,00		273957			21917	295874
33	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2023	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100 для воды корпус из серого чугуна Д 100 мм СП - 8%	шт	21	57296,00		1203216			96257	1299473
43	С123-030103-09072303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм СП - 8%	шт	16	44066,00		705056			56404	761460
44	С123-030103-09072303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм СП - 8%	шт	28	41941,00		1174348			93948	1268296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**24416142**	**622578**		**1785703**	**28297993**
							1626678	**177062**		**2096148**	
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы									
		Колодцы водопроводные Д 2000 мм - 46 шт									
103	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3	33,41	20352,33 10206,72	9219,33 1206,72	680053 341047	308055 40321		377555 84609	1142215
104	С121-040302-01032104-0302-0103	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 20 СП - 8%	шт	23,00	32223,00		741129			59290	800419
105	С121-040302-01032104-0302-0104	Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 20-1 СП - 8%	шт	23,00	24378,00		560694			44856	605550
106	С121-040302-01032104-0302-0105	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 20.9 СП - 8%	шт	46,00	23396,00		1076216			86097	1162313
107	С121-040302-01032104-0302-0107	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 7.3 СП - 8%	шт	6,00	3523,00		21138			1691	22829
108	С121-040302-01032104-0302-0108	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	6,00	5577,00		33462			2677	36139
		Колодцы водопроводные Д 1500 мм -119 шт									
113	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3	55,72	20352,33 10206,72	9219,33 1206,72	1134073 568739	513720 67241		629620 141095	1904787
114	С121-040302-01032104-0302-0103	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 15 СП - 8%	шт	19,00	22529,00		428051			34244	462295
115	С121-040302-01032104-0302-0104	Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 15-1 СП - 8%	шт	19,00	19692,00		374148			29932	404080
116	С121-040302-[illegible]	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 15.9	шт	38,00	18939,00		719682				777257

	01032104-0302-0105	СП - 8%									57575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**5768645**	**821774**	**0**	**1007175**	**7317884**
								909786	**107562**	**0**	**542066**	**0**
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**					**76457639**	**4874735**	**0**	**7686289**	**90875438**
								7252476	**1234317**	**0**	**6731514**	**0**
		ИТОГО	**Тенге**									**90875438**
		Временные здания и сооружения -1,04%	**Тенге**									**945105**
		Итого:	**Тенге**									**91820542**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 0,91%	**Тенге**									**835567**
		Итого :	**Тенге**									**92656109,2**
		Непредвиденные затраты- 2 %	**Тенге**									**1853122,18**
		ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**									**94509231,34**
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г К-1,050036	**Тенге**									**99238095,24**
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,9	**Тенге**									**89314285,71**
		НДС (12%)	**Тенге**									**10717714,29**
		ИТОГО:	**Тенге**									**100032000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района
Руководитель _____ О. А. Ахметов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ Никулин В.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Сым-Тас проект"
Инженер _____ Урманов Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДАНЕКЕР"
Директор _____ Искаков Б.А.