Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жан-Мирас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по уличному освещению в с.Добын Уйгурского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по уличному освещению в с.Добын Уйгурского района Алматинской области**

(наименование)

Доп соглашение **№1** от **19.07.2021** к договору подряда (контракт) **№ 19** от **19.05.2021**

Акт выполненных работ № 2

за **август**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		90,2999996	210,25	198,45	18986	17920	0	4168	25005	
				м3 грунта		11,8	52,3	1066	4723		1852		
2	4	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		27,2999999	4244,12	1125,96	115864	30739	47313	41004	169418	
				м3		1385,1	265,42	37813	7246		12549		
3	5	C121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		27,8459999	12415		345708		345708		373365	Казахстан
				м3							27657		
4	6	E11-060101-0117 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент Ф-ОЛЭП. Устройство		62,9999997	4457	1612,46	280791	101585	29364	159559	475578	
				м3		2378,44	404,72	149842	25497		35228		
5	7	C121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010		68,9800001	15664		1080503		1080503		1166943	Казахстан
				м3							86440		
6	8	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,52	224534		565826		565826		611092	Казахстан
				т							45266		
7	9	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,938	226611		212561		212561		229566	Казахстан
				т							17005		
8	11	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		396,1999982	898,48	19,98	355978	7916	226943	113720	507273	
				м2 поверхности		305,7	2,93	121118	1161		37576		
	11.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	950,88	223				212046,24			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	**12**	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 10. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**69,9999997**	**27851,99**	**9615,16**	**1949639**	**673061**	**125778**	**1139261**	**3336012**	
						16440	**3903,94**	**1150800**	**273276**		**247112**		
	12.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,7	2067				73791,9			
	12.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,98	53047				51986,06			Казахстан 100%
10	**15**	**Е11-330207-0102**	**Светильники светодиодный. Установка**	**светильник**	**69,9999997**	**5303,33**	**2677,32**	**371233**	**187412**	**1192**	**212510**	**630442**	
						2608,98	**1185,84**	**182629**	**83009**		**46699**		
	15.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,7	1361				952,7			Казахстан 100%
11	**17**	**Ц13-080205-0704 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16**	**км**	**2,6**	**42865**	**21599,1**	**111449**	**56158**	**4006**	**52131**	**176666**	
						19725	**8122,8**	**51285**	**21119**		**13086**		
12	**18**	**С123-061201-0916**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**0,170562**	**310403**		**52943**		**52943**		**57178**	**Казахстан**
			ИТОГО:								**4235**		
								5461481	**1074791**	**2692137**	**1722353**	**7758538**	
			В том числе :					**1694553**	**416031**		**574705**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**93102**					
			Итого с временными									**7851641**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**105997**					
			Итого с зимними удорожаниями									**7957638**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**8355806**	
			НДС			**12 %**		**1002697**					
			Итого с НДС									**9358503**	
			Скидка					**2 358 503**					
			Итого со скидкой									**7 000 000**	

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"

Сайдахметов Т.Т.

Подрядчик: Руководитель ТОО "Жан-Мирас"

Кенженова Р.С.