Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года. Доп.соглашение №48/1 от 05.11.2012г. Доп.согл.№48/2 от 25.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ для склада строительных материалов

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ для склада строительных материалов

А К Т N 4/8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	160,86	27,84 1,66	26,18 7,20	4478 267	4211 1158	0,01 0,03	2 4
2.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,98	167,40 167,40	-- --	833 833	-- --	1,18 --	6 --
3.	E0101-17-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	140,76	82,19 3,87	78,05 22,70	11569 545	10986 3195	0,03 0,08	4 11
4.	E0101-162-6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	4,35	1426,50 1426,50	-- --	6210 6210	-- --	7,40 --	32 --
5.	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	275,71	54,00 10,80	-- --	14888 2978	-- --	0,23 --	63 --
6.	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	145,11	18,44 --	13,70 5,10	2676 --	1988 740	-- 0,02	-- 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	м3	145,11	10,36	10,05	1504	1458	--	--
					--	3,49	--	506	0,01	2
8.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	124,38	32,51	30,98	4043	3853	0,01	1
					1,53	9,01	190	1121	0,03	4
9.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	199,01	54,00	--	10746	--	0,23	45
					10,80	--	2149	--	--	--
10.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	124,38	18,44	13,70	2294	1704	--	--
					--	5,10	--	634	0,02	3
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	м3	124,38	3,88	3,24	483	403	0,00	0
					0,48	1,12	60	139	0,00	0
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20,73	2473,20	152,52	51269	3162	1,02	21
					153,68	57,15	3186	1185	0,28	6
13.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	261,20	3,35	3,35	875	875	--	--
					--	1,16	--	304	0,00	1
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта при обратной засыпке пневматическими трамбовками	м3	261,20	21,55	4,52	5628	1180	0,11	28
					17,03	--	4448	--	--	--
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	м3	29,03	134,10	--	3893	--	0,97	28
					134,10	--	3893	--	--	--
16.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	62566,88	6788,50	4179	453	253,00	17
					45675,00	2565,00	3051	171	12,52	1
17.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,07	217441,03	28558,15	14525	1908	173,00	12
					30600,00	10788,75	2044	721	52,69	4
18.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	66,80	321,00	--	21443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,14	129222,58	54072,58	18156	7597	352,00	49
					64575,00	20425,50	9073	2870	99,76	14
20.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	140,50	714,00	--	100317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4,00	227,00	--	908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	1,00	338,00	--	338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,14	367004,63	32537,00	51564	4571	196,00	28
					34200,00	12291,75	4805	1727	60,03	8
24.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87	36,99	18076	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
25.	СПРАЙС	Тройник с пожарной подставкойтППФ100х100	т	1,00	14567,60	--	14568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	шт	2,00	276,46	17,71	553	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
27.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1360,00	--	5440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	14,00	497,61	28,48	6967	399	2,03	28
					342,00	11,25	4788	157	0,05	1
30.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру	шт	14,00	11800,00	--	165200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм			--	--	--	--	--	--
31.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	28,00	2350,00 --	-- --	65800 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	1,00	1705,10 342,00	68,60 24,75	1705 342	69 25	1,98 0,13	2 0
33.	С131102-8	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-100	шт	1,00	13700,00 --	-- --	13700 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,21	8097,13 8032,50	-- --	1679 1665	-- --	51,50 --	11 --
35.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	7,80	35806,86 1435,50	1879,87 538,43	279294 11197	14663 4200	8,86 2,06	69 16
36.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,80	183,00 --	-- --	1427 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12021-267	Лестница стремянка	т	0,15	133700,00 --	-- --	20055 --	-- --	-- --	-- --
38.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	8060,00 --	-- --	80600 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0106-1-20	Устройство бетонных упоров	м3	0,50	17207,04 441,00	311,32 117,61	8604 220	156 59	2,82 0,57	1 0
40.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	26,19	245,44 37,35	3,82 1,44	6428 978	100 38	0,21 0,01	6 0
41.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	52,00	790,75 39,83	24,55 9,20	41119 2071	1277 478	0,26 0,04	14 2
42.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	52,00	601,11 24,75	-- --	31258 1287	-- --	0,14 --	7 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С010333-А 115-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 135-20 км, класс груза 1	т	8,00	556,44 111,29	-- --	4452 890	-- --	2,34 --	19 --
ИТОГО:							1113504 67832	61082 19455		497 81

Накладные расходы :

На общестроительные работы	104609
На сантехнические работы	469
Всего накладных расходов:	105079
Итого с накладными	1218582

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	73115
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1291697
Итого с временными, 1,92 %	1316498
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	1330874
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1336140
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1349305
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2632451
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	52649
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2685100
Налог на добавленную стоимость, 12 %	322212
Итого с НДС	3007312

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «GOLD-1» (ГОЛД-1)

Договор №48 от 27 сентября 2012 года. Доп.соглашение №48/1 от 05.11.2012г. Доп.согл.№48/2 от 25.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРА НА 1000 М3(сборный ж/бетонный)-5шт

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРА НА 1000 М3(сборный ж/бетонный)-5шт

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	т	0,29	15288,85	6297,25	4388	1807	33,23	10
					5796,00	1785,80	1663	513	6,28	2
36.	C12021-22-2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,29	151200,00	--	43394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,75	22,68	0,06	176	--	0,03	0
					6,68	0,02	52	--	0,00	0
38.	E0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,75	70,71	0,05	548	--	0,05	0
					9,57	--	74	--	--	--
39.	E0123-24-1	Установка люков	шт	5,00	355,21	40,73	1776	204	1,51	8
					240,64	15,53	1203	78	0,08	0
42.	E0122-33-5	Установка потрубков	т	0,05	264818,84	56798,21	14035	3010	359,61	19
					72191,25	21455,55	3826	1137	104,79	6
43.	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	130385,55	36746,17	3390	955	414,00	11
					76331,25	13881,94	1985	361	67,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	175323,15	75911,27	4558	1974	432,40	11
					80730,00	28677,26	2099	746	140,06	4
47.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,13	231930,36	98793,23	30151	12843	579,60	75
					110227,50	37319,51	14330	4852	182,28	24
49.	Е0122-3-3	Дыхательное устройство асбестоцементных труб диам. 200 мм	км	0,041	008670,13	27376,95	40347	1095	341,55	14
					57960,00	10342,24	2318	414	50,51	2
50.	Е0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	шт	10,00	1345,67	10,58	13457	106	0,66	7
					106,09	5,17	1061	52	0,02	0
51.	Е0106-1-20	Обетонирование устройств	м3	8,00	17312,93	358,02	138503	2864	3,24	26
					507,15	135,25	4057	1082	0,66	5
52.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	10,00	49,83	23,54	498	235	0,15	2
					26,29	8,90	263	89	0,04	0
53.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	10,00	2076,87	1,81	20769	18	2,71	27
					452,81	--	4528	--	--	--
54.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	79078,47	12276,22	2056	319	310,50	8
					56148,75	4636,80	1460	121	22,64	1
56.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	130385,55	36746,17	3520	992	414,00	11
					76331,25	13881,94	2061	375	67,79	2
58.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	175323,15	75911,27	4909	2126	432,40	12
					80730,00	28677,26	2260	803	140,06	4
60.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	231930,36	98793,23	7538	3211	579,60	19
					110227,50	37319,51	3582	1213	182,28	6
62.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	264818,84	56798,21	7150	1534	359,61	10
					72191,25	21455,55	1949	579	104,79	3
70.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	42,00	33,40	0,06	1403	2	0,03	1
					6,68	0,02	281	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	м2	168,00	97,76	0,14	16424	23	0,02	3
					3,19	0,06	535	10	0,00	0
72.	Е0108-6-1	Заполнение штраб кирпичем	м3	4,00	10713,18	386,22	42853	1545	5,22	21
					804,71	144,90	3219	580	0,70	3
73.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	5000,00	26,46	0,79	132292	3967	0,09	453
					13,46	0,31	67275	1552	0,00	7
74.	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	5000,00	56,25	0,25	281235	1265	0,19	949
					27,32	0,10	136620	518	0,00	2
ИТОГО:							815370	40098		1695
							256701	15076		73

Накладные расходы :

На общестроительные работы	289427
На металломонтажные работы	1958
На сантехнические работы	7220
Всего накладных расходов:	298605
Итого с накладными	1113975

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	66839
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1180814
Итого с временными, 1,92 %	1203486
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	1216628
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1221442
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1233477
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2406474
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48129
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2454603
Налог на добавленную стоимость, 12 %	294552
Итого с НДС	2749155

Заказчик: Технадзор: ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ Подрядчик: GOLD-1

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года. Доп.соглашение №48/1 от 05.11.2012г. Доп.согл.№48/2 от 25.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ. Общестроительные работы

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ. Общестроительные работы

А К Т N 6/5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	143,50	27,84	26,18	3994	3756	0,01	2
					1,66	7,20	238	1033	0,03	4
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,75	218,93	--	1040	--	1,54	7
					218,93	--	1040	--	--	--
3.	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	10,22	540,86	88,73	5528	907	0,00	0
					0,25	24,61	3	252	0,08	1
4.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,22	15719,08	--	50615	--	3,66	12
					567,00	--	1826	--	--	--
5.	C010333-A3-1	Подвозка местного непросадочного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 3 км	т	160,27	32,30	--	5177	--	0,14	22
					6,46	--	1035	--	--	--
6.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	100,17	32,19	30,77	3224	3082	0,01	1
					1,42	8,34	142	836	0,03	3
7.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	100,17	3,35	3,35	336	336	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	1,16	--	116	0,00	0
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	100,17	21,55	4,52	2158	452	0,11	11
					17,03	--	1706	--	--	--
9.	Е0101-166 -2	Засыпка грунта вручную	м3	17,00	134,10	--	2280	--	0,97	17
					134,10	--	2280	--	--	--
10.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	26,80	1581,51	49,10	42384	1316	0,53	14
					79,66	18,40	2135	493	0,04	1
11.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	32,00	408,67	272,99	13077	8736	0,82	26
					135,68	94,48	4342	3023	0,36	12
12.	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	20,00	626,36	424,53	12527	8491	1,21	24
					201,83	149,49	4037	2990	0,61	12
13.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150	м3	3,52	12800,00	--	45005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143003-22	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-150	м3	24,12	12000,00	--	289440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	27,64	183,00	--	5057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-1-20	Устройство монолитные заделок и участков из бетона В7,5	м3	2,80	16239,06	311,32	45469	872	2,82	8
					441,00	117,61	1235	329	0,57	2
17.	Е0106-1-20	Устройство мнолитных участков из бетона В15	м3	0,52	17355,56	311,32	9025	162	2,82	1
					441,00	117,61	229	61	0,57	0
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов по огрунтовке	м2	107,92	245,44	3,82	26488	412	0,21	23
					37,35	1,44	4031	155	0,01	1
19.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором фундаментов	м2	16,80	310,55	4,19	5217	70	0,38	6
					58,05	1,58	975	27	0,01	0
20.	Е0106-1-1	Устройство фундаментов ФОМ-1,2	м3	3,63	17161,48	367,51	62296	1334	2,37	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7										
					357,75	138,83	1299	504	0,68	2
21.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	172357,31	536,06	1896	6	289,00	3
					47475,00	202,50	522	2	0,99	0
22.	Е0109-34-1	Монтаж опор стальных	т	0,09	17355,76	2191,28	1586	200	73,60	7
					12555,00	101,25	1148	9	0,49	0
23.	С12021-11-5	Опоры стальные	т	0,09	113400,00	--	10365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	1,88	215,20	97,07	405	183	0,78	1
					112,50	36,00	212	68	0,18	0
25.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,88	2860,00	--	5388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	47,10	790,75	24,55	37245	1156	0,26	12
					39,83	9,20	1876	433	0,04	2
27.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	23,55	601,11	--	14156	--	0,14	3
					24,75	--	583	--	--	--
28.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	-23,55	96,06	--	-2262	--	0,02	-1
					3,98	--	-94	--	--	--
29.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	5,18	790,75	24,55	4096	127	0,26	1
					39,83	9,20	206	48	0,04	0
30.	Е0106-1-15	Устройство пандуса из бетона В7,5 на с/с цем	м3	0,30	15277,09	100,65	4583	30	0,97	0
					146,25	38,03	44	11	0,19	0
31.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	53,95	2399,37	309,62	129446	16704	3,13	169
					456,75	117,00	24642	6312	0,57	31
32.	СЦена	Стоимость ракушечника	м3	49,09	3500,00	--	171831	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,09	72779,65	422,15	6281	36	56,40	5
					8257,50	157,50	713	14	0,77	0
34.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	20,00	113,36	66,43	2267	1329	0,15	3
					23,85	23,85	477	477	0,11	2
35.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,75	26800,00	--	20073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	4,00	1669,07	373,54	6676	1494	2,66	11
					465,75	135,07	1863	540	0,61	2
37.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты	м2	28,98	3360,00	--	97373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	172357,31	536,06	862	3	289,00	1
					47475,00	202,50	237	1	0,99	0
39.	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	1,00	674,98	198,98	675	199	1,80	2
					315,00	56,75	315	57	0,22	0
40.	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	м3	0,06	21600,00	--	1296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков УМ1 и УМ2 из бетона В15 на с/с цем	м3	1,60	21134,29	241,10	33815	386	8,06	13
					1282,50	91,08	2052	146	0,44	1
42.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	58700,00	--	4402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	1922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00 --	-- --	1463 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-13 0	Закладные изделия	т	0,00	91000,00 --	-- --	309 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0106-22-5	Устройство монолитного козырька	м3	3,00	23038,06 2117,25	379,21 143,26	69114 6352	1138 430	13,00 0,70	39 2
49.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	61200,00 --	-- --	7038 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00 --	-- --	806 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	39,69	125,08 11,59	0,99 0,38	4964 460	39 15	0,07 0,00	3 0
52.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	8,33	25800,79 508,50	207,16 78,75	215047 4238	1727 656	3,63 0,38	30 3
53.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,00	715,87 153,23	1,24 0,47	2148 460	4 1	0,97 0,00	3 0
54.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	39,69	247,80 34,65	15,94 5,96	9835 1375	633 237	0,24 0,03	10 1
55.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до проектной 30мм	м2	105,00	9,19 0,11	0,14 0,05	964 12	15 5	0,00 0,00	0 0
56.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	39,69	863,12 45,45	9,15 3,42	34257 1804	363 136	0,26 0,02	10 1
57.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	5,40	828,63 272,25	71,29 25,25	4475 1470	385 136	1,64 0,10	9 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,73	400,60 151,65	102,53 35,67	1094 414	280 97	0,90 0,14	2 0
59.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,73	104,40 56,48	0,09 0,05	285 154	-- --	0,36 0,00	1 0
60.	С12061-4	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 15-9А для жилья	м2	5,40	4110,00 --	-- --	22194 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	2,73	6390,00 --	-- --	17445 --	-- --	-- --	-- --
62.	С11011-78-8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --
63.	С11011-79-3	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	комплект	4,00	3440,00 --	-- --	13760 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	5,40	252,64 94,05	5,58 2,12	1364 508	30 11	0,59 0,01	3 0
65.	С12069-18	Доски подоконные	м	3,60	483,00 --	-- --	1739 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	5,40	1526,63 69,98	3,04 1,15	8244 378	16 6	0,45 0,01	2 0
67.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	м2	35,05	13,19 10,51	2,62 0,99	462 368	92 35	0,07 0,00	2 0
68.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	35,05	1581,51 79,66	49,10 18,40	55432 2792	1721 645	0,53 0,04	18 2
69.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,80	16170,94 567,00	-- --	45343 1590	-- --	3,66 --	10 --
70.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	35,05	327,36	9,95	11474	349	0,36	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм			52,20	3,74	1830	131	0,02	1
71.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	35,05	52,30 0,63	0,67 0,25	1833 22	23 9	0,00 0,00	0 0
72.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	35,05	323,65 85,95	18,42 6,91	11344 3013	646 242	0,42 0,03	15 1
73.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	35,05	215,39 50,85	9,05 3,40	7549 1782	317 119	0,25 0,02	9 1
74.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,05	327,36 52,20	9,95 3,74	11474 1830	349 131	0,36 0,02	12 1
75.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	35,05	52,30 0,63	0,67 0,25	1833 22	23 9	0,00 0,00	0 0
76.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	35,05	596,69 52,43	14,76 5,54	20914 1838	517 194	0,36 0,03	13 1
77.	Е0111-15-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до проектной 20мм	м2	-70,10	80,39 1,69	0,67 0,25	-5635 -118	-47 -18	0,01 0,00	-1 -0
78.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,70	183,00 --	-- --	128 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	92,00	330,10 108,90	1,96 0,45	30369 10019	180 41	0,61 0,03	56 2
80.	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	92,00	115,55 14,63	1,65 0,63	10631 1346	152 58	0,09 0,00	8 0
81.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	105,20	309,61 117,00	3,39 0,72	32571 12308	356 76	0,65 0,05	68 5
82.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	35,05	153,95 71,33	1,42 0,54	5396 2500	50 19	0,45 0,00	16 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	140,25	17,54	0,12	2460	17	0,09	13
					13,73	0,05	1926	7	0,00	0
84.	С010332-А 115-1	Перевозка а/б сб.ж/б изделий и м/к автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 135-20 км, класс груза 1	т	8,00	556,44	--	4452	--	2,34	19
					111,29	--	890	--	--	--
ИТОГО:							1854830	61152		799
							122932	21365		99

Накладные расходы :

На общестроительные работы	167390
На металломонтажные работы	1041
Всего накладных расходов:	168431
Итого с накладными	2023261

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	121396
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2144657
Итого с временными, 1,92 %	2185834
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	2209703
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2218446
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2240304
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	4370761
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87415
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4458176
Налог на добавленную стоимость, 12 %	534981
Итого с НДС	4993157

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: