Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	575 898 894,19	333 684 210,53	279 070 642,49	35 751 879,68	18 861 688,36	20 794 093,89	2 579 778,87	704 063,39	24 077 936,15
	в т.ч. НДС	61 703 452,95	35 751 879,70							2 579 778,87
	Удержание 5% гарантии качества	28 794 944,71	16 684 210,53							1 203 896,81
	Итого к оплате	**547 103 949,48**	**317 000 000,00**							**22 874 039,34**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель
_____Мекебаев Н.А.
м.п.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"
Директор
_____Кабдражитов Е.Д.
М.П.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор:Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

за август 2021г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01	**Здание насосной станции 1 подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**93%**	**7 685 693,30**	**1 106 308,00**	-	**8 792 001,30**	**34%**	**2 824 911,30**	**372 558,00**	-	**3 197 469,30**
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**96%**	2 891 420,00	-	-	2 891 420,00	**8%**	244 395,00			244 395,00
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**95%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**	-	-	-	-
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**100%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**				-
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**90%**	315 704,00	319 754,00	-	635 458,00	**90%**	315 704,00	319 754,00		635 458,00
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**90%**	2 264 812,30	52 804,00	-	2 317 616,30	**90%**	2 264 812,30	52 804,00		2 317 616,30
02-02	**Надземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**92%**	**7 651 028,94**	**1 106 308,00**	-	**8 757 336,94**	**37%**	**3 094 742,94**	**372 558,00**	-	**3 467 300,94**
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**95%**	2 856 755,64	-	-	2 856 755,64	**17%**	514 226,64			514 226,64
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**95%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**	-	-	-	-
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**100%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**			-	-
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**90%**	315 704,00	319 754,00	-	635 458,00	**90%**	315 704,00	319 754,00		635 458,00
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**90%**	2 264 812,30	52 804,00	-	2 317 616,30	**90%**	2 264 812,30	52 804,00		2 317 616,30
02-03	**Насосная станции II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	-	**40 663 889,00**	**82%**	**22 562 860,00**	**10 749 490,00**	-	**33 312 350,00**	**7%**	**2 863 409,00**	-	-	**2 863 409,00**
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	**96%**	18 984 311,00			18 984 311,00	**15%**	2 863 409,00			2 863 409,00
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	**100%**	3 578 549,00	10 749 490,00	-	14 328 039,00	**0%**				-
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	-	**9 941 359,00**	**91%**	**3 877 484,11**	**5 161 196,00**	-	**9 038 680,11**	**10%**	**1 008 005,11**	-	-	**1 008 005,11**
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	**95%**	2 840 299,11			2 840 299,11	**34%**	1 008 005,11			1 008 005,11
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	**100%**	1 037 185,00	5 161 196,00	-	6 198 381,00	**0%**				-
02-04-03	Электроосвещение, эл оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		765 707,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**89%**	**20 365 382,00**	-	-	**20 365 382,00**	**0%**	-	-	-	-
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**100%**	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**				-
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**89%**	**20 365 382,00**	-	-	**20 365 382,00**	**0%**	-	-	-	-
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**100%**	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**				-
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 2	**94 671 835,00**	**20 440 923,00**	-	**115 112 758,00**	**0,87**	**82 507 830,35**	**18 123 302,00**	-	**100 631 132,35**	**88%**	**9 791 068,35**	**745 116,00**	-	**10 536 184,35**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**81%**	**3 079 315,11**	-	-	**3 079 315,11**	**22%**	**823 200,11**	-	-	**823 200,11**
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	**96%**	3 079 315,11	-	-	3 079 315,11	**26%**	823 200,11			823 200,11
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	**0%**		-		-	**0%**				-
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 3	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**81%**	3 079 315,11	-	-	3 079 315,11	**22%**	**823 200,11**	-	-	**823 200,11**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01	Комплектная трансформаторная подстанция п.9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	**100,00%**	4 635 748,00	1 633 760,00	-	6 269 508,00	**0%**				-
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	**89%**	20 478 543,00	204 416,00	-	20 682 959,00	**0%**				-
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	**88%**	1 812 819,50		-	1 812 819,50	**0%**		-		-
	Итого по главе 4	**29 665 949,00**	**1 838 176,00**	**0,00**	**31 504 125,00**	**91%**	**26 927 110,50**	**1 838 176,00**	-	**28 765 286,50**	**0%**	-	-	-	-
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	**81%**	1 005 744,00	-	-	1 005 744,00	**81%**	1 005 744,00			1 005 744,00
	Итого по главе 5	**1 240 005,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 005,00**	**81%**	**1 005 744,00**	-	-	**1 005 744,00**	**81%**	**1 005 744,00**	-	-	**1 005 744,00**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений	9 067 658,00			9 067 658,00	100%	9 067 658,00			9 067 658,00	0%				-
06-02	Поселковые сети	394 494 058,00			394 494 058,00	81%	318 419 257,89			318 419 257,89	2%	9 104 524,39			9 104 524,39
06-03	Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11	516 528,00			516 528,00	0%		-	-	-	0%				-
06-04	Бурение скважины п.1	17 736 628,00			17 736 628,00	100%	17 736 628,47	-	-	17 736 628,47	0%				-
06-05	Бурение скважины п.2	15 638 638,00			15 638 638,00	100%	15 637 638,87	-	-	15 637 638,87	0%				-
06-06	Надворный туалет на 1 очко п.10	486 655,00			486 655,00	69%	335 677,00	-	-	335 677,00	0%				-
06-07	Электрохимзащита	353 785,00			353 785,00	0%		-	-	-	0%				-
	Итого по главе 6	438 293 950,00	0,00	0,00	438 293 950,00	82%	361 196 860,23	-	-	361 196 860,23	2%	9 104 524,39	-	-	9 104 524,39
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	Благоустройство	36 134 640,00	0,00	0,00	36 134 640,00	52%	18 959 976,17	-	-	18 959 976,17	0%	-	-	-	-
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			6 713 521,00	100%	6 713 521,00	-	-	6 713 521,00	0%				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			1 379 339,00	0%		-	-	-	0%				-
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			12 563 194,00	97%	12 246 455,17	-	-	12 246 455,17	0%				-
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			15 478 586,00	0%		-	-	-	0%				-
07-02	Наружное освещение	5 173 506,00			5 173 506,00	0%	-	-	-	-	0%				-
	Итого по главе 7	41 308 146,00	0,00	0,00	41 308 146,00	46%	18 959 976,17	-		18 959 976,17	0%				-
	Итого по главам 1-7	608 817 203,00	22 424 195,00	0,00	631 241 398,00	81%	493 676 842,30	19 961 478,00	-	513 638 314,36	3%	20 724 536,85	745 116,00	-	21 469 652,85
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	81%	14 316 628,43		-	14 316 628,43	3%	601 011,57			601 011,57
	Итого по главе 8	17 655 698,89	0,00	0,00	17 655 698,89	81%	14 316 628,43	-	-	14 316 628,43	3%	601 011,57	-	-	601 011,57
	Итого по главам 1-8	626 472 901,89	22 424 195,00	0,00	648 897 096,89	81%	507 993 470,73	19 961 478,00	-	527 954 942,79	3%	21 325 548,41	745 116,00	-	22 070 664,41
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	81%	5 943 523,61			5 943 523,61	3%	249 508,92			249 508,92
	Итого по главе 9	7 329 732,95	0,00	0,00	7 329 732,95	81%	5 943 523,61	-	-	5 943 523,61	3%	249 508,92	-	-	249 508,92
	Итого по главам 1-9	633 802 634,84	22 424 195,00	0,00	656 226 829,84	81%	513 936 994,34	19 961 478,00	-	533 898 472,34	3%	21 575 057,33	745 116,00	-	22 320 173,33
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	12 676 052,70			12 676 052,70	81%	10 278 739,89			10 278 739,89	3%	431 501,15			431 501,15
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	646 478 687,54	22 424 195,00	0,00	668 902 882,54	81%	524 215 734,22	19 961 478,00	-	544 177 212,22	3%	22 006 558,48	745 116,00	-	22 751 674,48
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	81%	550 372 054,92	20 957 477,90	-	571 329 532,82	3%	23 104 599,92	782 294,38	-	23 886 894,30
	ИТОГО	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	81%	550 372 054,92	20 957 477,90	-	571 329 532,82	3%	23 104 599,92	782 294,38	-	23 886 894,30
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				84 273 423,32	81%				68 559 543,94	3%				2 866 427,32
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	678 735 452,78	23 543 074,88	84 273 423,32	786 551 950,97	81%	550 372 054,92	20 957 477,90	68 559 543,94	639 889 076,76	3%	23 104 599,92	782 294,38	2 866 427,32	26 753 321,62
	Понижающий коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	610 860 555,21	21 188 720,48	75 845 913,08	707 895 188,78	81%	495 333 752,89	18 861 688,36	61 703 452,95	575 898 894,19	3%	20 794 093,90	704 063,39	2 579 778,87	24 077 936,15

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель

_____ **Мекебаев Н.А.**

м.п.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

_____ **Алимжанов Р.С.**

м.п.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Табыс Жоба» ЖШС

Директор

_____ **Махатов Н.С.**

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-АВС»

Директор

_____ **Кабдражитов Е.Д.**

м.п.