Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года. Доп.соглашение №48/1 от 05.11.2012г. Доп.согл.№48/2 от 25.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. Уборная на 2 очка. Общестроительные работы

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. Уборная на 2 очка. Общестроительные работы

А К Т N 6/7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	60,01	27,84 / 1,66	26,18 / 7,20	1670 / 100	1571 / 432	0,01 / 0,03	1 / 2
2.	E0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	1,80	657,73 / 389,25	268,48 / 185,44	1184 / 701	483 / 334	2,47 / 0,80	4 / 1
3.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	60,50	3,35 / --	3,35 / 1,16	203 / --	203 / 70	-- / --	-- / 0
4.	E0101-166-3	Засыпка вручную	м3	7,50	167,18 / 167,18	-- / --	1254 / 1254	-- / --	0,00 / --	9 / --
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта трамбовками	м3	60,50	21,55 / 17,03	4,52 / --	1304 / 1030	273 / --	1,21 / --	-- / --
6.	C010333-A30-1	Перевозка денирующего грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	59,14	196,00 / 39,20	-- / --	11591 / 2318	-- / --	0,11 / --	7 / --
									0,82 / --	49 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С01031-А7-1	Погрузка дренирующего грунта при автомобильных перевозках	т	59,14	30,00 / --	-- / --	1774 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	10,80	760,42 / 39,83	24,55 / 9,20	8212 / 430	265 / 99	0,26 / 0,04	3 / 0
9.	Е0106-1-20	Монолитные фундаменты	м3	1,98	17619,74 / 441,00	311,32 / 117,61	34887 / 873	616 / 233	2,82 / 0,57	6 / 1
10.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	1,98	1209,00 / --	-- / --	2394 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,98	183,00 / --	-- / --	362 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов по огрунтовке	м2	9,90	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	2430 / 370	38 / 14	0,21 / 0,01	2 / 0
13.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором фундаментов	м2	3,60	310,55 / 58,05	4,19 / 1,58	1118 / 209	15 / 6	0,38 / 0,01	1 / 0
14.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,76	214,64 / 10,51	2,62 / 0,99	1451 / 71	18 / 7	0,07 / 0,00	0 / 0
15.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	13,52	760,42 / 39,83	24,55 / 9,20	10281 / 539	332 / 124	0,26 / 0,04	4 / 1
16.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоскихМП1	м3	0,35	16212,87 / 272,25	196,62 / 74,27	5675 / 95	69 / 26	1,79 / 0,36	1 / 0
17.	С12041-4	Арматурная сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00 / --	-- / --	1012 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15 на с/с цементе	м3	1,90	16841,08 / 567,00	-- / --	31998 / 1077	-- / --	3,66 / --	7 / --
19.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08 / 1890,00	327,33 / 123,75	94 / 34	6 / 2	11,60 / 0,60	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С11011-88 8	С стали Ст0	Стоимость стали	0,02	59000,00 ---	-- ---	1062 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	8,40	1209,00 ---	-- ---	10156 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	8,40	183,00 ---	-- ---	1537 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен	м3	6,15	27227,56 3937,50	334,73 126,45	167449 24216	2059 778	24,80 0,62	153 4
24.	Е0110-8-3	крыша деревянная	м2	0,72	728,28 141,53	16,67 6,30	524 102	12 5	0,95 0,03	1 0
25.	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	0,72	1394,63 141,75	2,78 1,06	1004 102	2 1	0,94 0,01	1 0
26.	Е0122-2-3 К=1,0084	Вытяжная труба	км	0,00	851669,65 50823,36	24006,01 9068,79	2555 152	72 27	299,49 44,29	1 0
27.	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения	шт	1,00	960,88 60,75	5,38 2,25	961 61	5 2	0,36 0,01	0 0
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	52,60	245,44 37,35	3,82 1,44	12910 1965	201 76	0,21 0,01	11 0
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по верху плиты	м2	6,25	327,36 52,20	9,95 3,74	2046 326	62 23	0,36 0,02	2 0
30.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	4,40	60,33 51,30	0,23 0,09	265 226	1 --	0,29 0,00	1 0
31.	Е0106-40-1К=6,84	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	3,00	168,26 80,03	4,72 1,85	505 240	14 6	0,54 0,01	2 0
32.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен и перегородок неармированных при	м3	14,00	2334,87	309,62	32688	4335	3,13	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте этажа до 4 м			456,75	117,00	6394	1638	0,57	8
33.	СЦена	Стоимость ракушечника	м3	12,60	2439,09 / --	-- / --	30733 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	3,00	113,36 / 23,85	66,43 / 23,85	340 / 72	199 / 72	0,15 / 0,11	0 / 0
35.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,11	26800,00 / --	-- / --	2948 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Е0109-24-1	Монтаж перемычек	т	0,02	13864,97 / 9090,00	4022,39 / 1071,86	208 / 136	60 / 16	56,50 / 3,81	1 / 0
37.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	45800,00 / --	-- / --	687 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	5,40	588,61 / 67,73	8,20 / 3,08	3178 / 366	44 / 17	0,42 / 0,02	2 / 0
39.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	5,40	843,05 / 181,58	28,55 / 10,78	4552 / 981	154 / 58	1,19 / 0,05	6 / 0
40.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,15	2606,66 / 303,75	14,17 / 5,40	391 / 46	2 / 1	1,88 / 0,03	0 / 0
41.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,08	828,63 / 272,25	71,29 / 25,25	895 / 294	77 / 27	1,64 / 0,10	2 / 0
42.	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	м2	1,08	6860,00 / --	-- / --	7409 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	1,08	1526,63 / 69,98	3,04 / 1,15	1649 / 76	3 / 1	0,45 / 0,01	0 / 0
44.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,20	400,60 / 151,65	102,53 / 35,67	1282 / 485	328 / 114	0,90 / 0,14	3 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 20-8	м2	3,20	11200,00 / --	-- / --	35840 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00 / --	-- / --	2760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	Е0156-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	2,00	200,41 / 182,07	0,99 / 0,16	401 / 364	2 / --	1,16 / 0,00	2 / 0
48.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,23	13,19 / 10,51	2,62 / 0,99	43 / 34	8 / 3	0,07 / 0,00	0 / 0
49.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	6,46	760,42 / 39,83	24,55 / 9,20	4912 / 257	159 / 59	0,26 / 0,04	2 / 0
50.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстеляющих слоев бетонных	м3	3,62	15719,08 / 567,00	-- / --	56903 / 2053	-- / --	3,66 / --	13 / --
51.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15 мм	м2	6,23	327,36 / 52,20	9,95 / 3,74	2039 / 325	62 / 23	0,36 / 0,02	2 / 0
52.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	43,60	168,08 / 135,68	4,07 / 0,97	7328 / 5916	177 / 42	0,74 / 0,05	32 / 2
53.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	43,60	17,54 / 13,73	0,12 / 0,05	765 / 599	5 / 2	0,09 / 0,00	4 / 0
54.	Е0115-152-3	Окраска водными составами внутри помещений известковая по дереву	м2	3,25	8,61 / 5,85	0,12 / 0,05	28 / 19	-- / --	0,04 / 0,00	0 / 0
55.	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	1,35	299,38 / 217,80	0,16 / 0,07	404 / 294	-- / --	1,26 / 0,00	2 / 0
56.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	30,20	330,10 / 108,90	1,96 / 0,45	9969 / 3289	59 / 14	0,61 / 0,03	18 / 1
57.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	30,20	10,77 / 6,71	0,90 / 0,34	325 / 203	27 / 10	0,04 / 0,00	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,19	481,50 / 481,50	-- / --	573 / 573	-- / --	2,78 / --	3 / --
59.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,90	214,64 / 10,51	2,62 / 0,99	1696 / 83	21 / 8	0,07 / 0,00	1 / 0
60.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,79	5700,50 / 531,00	-- / --	4503 / 419	-- / --	3,24 / --	3 / --
61.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	7,90	601,11 / 24,75	-- / --	4749 / 196	-- / --	0,14 / --	1 / --
62.	С01031-А1 2-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,25	234,30 / --	-- / --	59 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	С01031-А1 2-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,25	232,80 / --	-- / --	58 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	С01031-А1 5-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	т	50,00	44,30 / --	-- / --	2215 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	32,00	122,80 / --	-- / --	3930 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	С01031-А3 7-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	32,00	102,80 / --	-- / --	3290 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	С010333-А 200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	82,25	702,50 / 140,50	-- / --	57781 / 11556	-- / --	2,95 / --	243 / --
68.	С010333-А 201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	1290,00	2,80 / 0,56	-- / --	3612 / 722	-- / --	0,01 / --	15 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	С010333-А 201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	6500,00	2,80 0,56	-- --	18200 3640	-- --	0,01 --	76 --
ИТОГО:							629211 75883	12042 4370		743 23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	86233
На металломонтажные работы	137
На сантехнические работы	81
Всего накладных расходов:	86450
Итого с накладными	715662

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42940
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	758602
Итого с временными, 1,92 %	773167
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	781610
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	784703
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	792435
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1546015
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30920
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1576935
Налог на добавленную стоимость, 12 %	189232
Итого с НДС	1766167

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года. Доп.соглашение №48/1 от 05.11.2012г. Доп.согл.№48/2 от 25.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ над скважинами -11шт. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ над скважинами -11шт. Электроосвещение и силовое электрооборудование

А К Т N 6/6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572 -4	Распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	шт	11,00	2849,00 / 486,00	178,00 / 40,50	31339 / 5346	1958 / 446	3,00 / 0,23	33 / 3
2.	СПрайс	Распределительный щит типа ПР8503-1110 54УХЛ2	шт	11,00	54496,17 / --	-- / --	599458 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0108-593 -6	Светильник с лампами накаливания	шт	55,00	313,00 / 119,00	131,00 / 36,90	17215 / 6545	7205 / 2030	0,75 / 0,21	41 / 12
4.	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	шт	44,00	665,00 / --	-- / --	29260 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НППО3-100-001-МУ3	шт	11,00	871,00 / --	-- / --	9581 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С151706-27	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	шт	55,00	54,00 / --	-- / --	2970 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	88,00	55,00 / 49,70	0,90 / 0,20	4840 / 4374	79 / 18	0,33 / 0,00	29 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт	11,00	377,00 / --	-- / --	4147 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	77,00	215,00 / --	-- / --	16555 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	11,00	133,40 / 115,00	3,60 / 0,30	1467 / 1265	40 / 3	0,68 / 0,00	7 / 0
11.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки	шт	11,00	134,00 / --	-- / --	1474 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	м	825,00	47,50 / 21,20	21,00 / 5,00	39188 / 17490	17325 / 4125	0,12 / 0,03	99 / 24
13.	С151601-365	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,06	36500,00 / --	-- / --	2008 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,33	54100,00 / --	-- / --	17853 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,11	63700,00 / --	-- / --	7007 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,28	83200,00 / --	-- / --	22880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С151601-383	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,06	134880,00 / --	-- / --	7418 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	99,00	509,00 / --	-- / --	50391 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	СПрайс	Обогреватель электрический 3кВт	шт	22,00	16465,47 / --	-- / --	362240 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	220,00	51,70 / 27,50	2,80 / 0,30	11374 / 6050	616 / 66	0,16 / 0,00	35 / 0
21.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	275,00	61,90 / 23,00	3,30 / 0,40	17022 / 6325	908 / 110	0,14 / 0,00	39 / 1
22.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	220,00	55,00 / 23,20	7,60 / 0,90	12100 / 5104	1672 / 198	0,13 / 0,01	29 / 1
ИТОГО:							1267787 / 52499	29803 / 6996		312 / 41

Накладные расходы :

На монтажные работы	56519
Всего накладных расходов:	56519
Итого с накладными	1324306

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21756
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1346062
Итого с временными, 1,92 %	1353442
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	1357720
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1359287
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1363204
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2659567
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53191
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2712758
Налог на добавленную стоимость, 12 %	325531
Итого с НДС	3038289

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года. Доп.соглашение №48/1 от 05.11.2012г. Доп.согл.№48/2 от 25.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ над скважинами -11шт. Водоснабжение и канализация

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ над скважинами -11шт. Водоснабжение и канализация

А К Т N 6/4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод В1								
1.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем	1насос	11,00	4271,56 / 2790,00	221,06 / 83,25	46987 / 30690	2432 / 916	16,30 / 0,41	179 / 5
4.	Е0122-37-2	Установка вантузов рычажных	шт	5,00	23057,33 / 398,25	60,08 / 22,50	115287 / 1991	300 / 113	2,21 / 0,11	11 / 1
5.	Е0118-22-2	Установка манометров с натяжным краном	комплект	5,00	858,70 / 40,50	1,57 / --	4294 / 202	8 / --	0,22 / --	1 / --
6.	С130904-2 2	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	5,00	326,00 / --	-- / --	1630 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	5,00	15598,07 / 157,50	23,09 / 9,00	77990 / 788	115 / 45	0,90 / 0,04	5 / 0
8.	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. 25 мм	1шт	110,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	52082 / 27968	4316 / 1732	1,47 / 0,07	162 / 8
10.	Е0116-15-	Установка задвижек диам. до 50 мм	1шт	11,00	473,47	39,24	5208	432	1,47	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				254,25	15,75	2797	173	0,07	1
13.	E0117-8-1	Установка обеззараживающая	комплект	25,00	1512,32 / 1370,25	97,07 / 36,00	37808 / 34256	2427 / 900	7,87 / 0,18	197 / 5
15.	E0116-15-3	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	16,00	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	14271 / 7164	1442 / 540	2,60 / 0,16	42 / 3
22.	E0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1счетчик	5,00	1279,83 / 292,50	60,08 / 22,50	6399 / 1462	300 / 113	1,68 / 0,11	8 / 1
24.	E0118-22-5	Установка кранов пробно-спускных	комплект	11,00	28,13 / 22,50	-- / --	309 / 248	-- / --	0,12 / --	1 / --
25.	C130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	11,00	463,00 / --	-- / --	5093 / --	-- / --	-- / --	-- / 367358
		Итого по разделу: Водопровод В1					367358 / 107566	11773 / 4532		622 / 21

ИТОГО:

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2735
На сантехнические работы	140792
Всего накладных расходов:	143527
Итого с накладными	510885

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30653
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	541538
Итого с временными, 1,92 %	551936
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	557963
Итого с затратами на развитие собственной базы строительства, 0,4 %	560171
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	565690
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1103643
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1125716		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						135086		
		Итого с НДС						1260802		

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года. Доп.соглашение №48/1 от 05.11.2012г. Доп.согл.№48/2 от 25.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. Склад для строительных материалов. Общестроительные работы

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. Склад для строительных материалов. Общестроительные работы

А К Т N 6/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	6,00	346,15 / 177,75	16,15 / 6,75	2077 / 1066	97 / 41	1,07 / 0,03	6 / 0
48.	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	170,04	153,95 / 71,33	1,42 / 0,54	26178 / 12129	241 / 92	0,45 / 0,00	77 / 0
49.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	170,04	426,66 / 81,23	2,33 / 0,88	72550 / 13812	396 / 150	0,49 / 0,00	83 / 1
50.	E0115-61-3	Оштукатуривание ул. стен	м2	402,52	403,70 / 135,68	4,07 / 0,97	162496 / 54614	1636 / 390	0,74 / 0,05	298 / 21
51.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	402,52	407,75 / 65,03	2,10 / 0,79	164129 / 26176	845 / 318	0,39 / 0,00	157 / 2
52.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	291,86	330,10 / 108,90	1,96 / 0,45	96341 / 31783	572 / 131	0,61 / 0,03	178 / 8
53.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	291,86	426,66 / 81,23	2,33 / 0,88	124524 / 23707	680 / 257	0,49 / 0,00	143 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0111-13-3К=2	Подстиляющий слой из щебня пропитанного битумом толщ.100мм	м2	77,20	1581,51	49,10	122092	3791	0,53	41
					79,66	18,40	6150	1420	0,04	3
55.	Е0111-2-9	Устройство покрытий отмостки бетонных т 50мм	м3	3,86	16170,94	--	62420	--	3,66	14
					567,00	--	2189	--	--	--
56.	Е0111-13-3К=2	подстиляющий слой из щебня пропитанного битумом толщ.100мм	м2	48,00	1581,51	49,10	75912	2357	0,53	25
					79,66	18,40	3824	883	0,04	2
57.	Е0106-1-16	Устройствопандуса из бетона В15 на с/с цем	м3	3,60	16662,51	196,62	59985	708	1,79	6
					272,25	74,27	980	267	0,36	1
58.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	65900,00	--	14300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							983004	11322		1029
							176430	3949		40

Накладные расходы :

На общестроительные работы	190840
На сантехнические работы	1417
Всего накладных расходов:	192257
Итого с накладными	1175261

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	70516
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1245777
Итого с временными, 1,92 %	1269696
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	1283561
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1288640
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1301337
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2538867
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50777
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2589644
Налог на добавленную стоимость, 12 %	310757
Итого с НДС	2900401

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» форма –3КС
Подрядчик ТОО «GOLD-1»
Наименование строительства: Водоснабжение села Жынгылды. Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений в с.Жынгылды Мангистауского района Мангистауской области

И его адрес: с.Жынгылды, Мангистауский район

СПРАВКА
Стоимость выполненных работ и затрат за апрель 2013г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наимен	код	Наимен	код
		№48	27.09.2012г.				
		Доп.соглашение №48/1 от 25.12.2012г.					
		Доп.соглашение №48/2 от 25.01.2013г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Итого:	**208967000**	**22336054**	10021614					19551868
Прочие затраты:						391037		391037
Итого:								19942905
НДС 12%							2393149	2393149
Итого:								**22336054**
Удержание 5%								1116803
Всего к оплате:								**21219251**

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» форма –3КС
Подрядчик ТОО «GOLD-1»
Наименование строительства: Водоснабжение села Жынгылды. Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений в с.Жынгылды Мангистауского района Мангистауской области

И его адрес: с.Жынгылды, Мангистауский район

СПРАВКА
Стоимость выполненных работ и затрат за апрель 2013г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наимен	код	Наимен	код
		№48	27.09.2012г.				
		Доп.соглашение №48/1 от 25.12.2012г.					
		Доп.соглашение №48/2 от 25.01.2013г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Итого:	**208967000**	**22336054**	10021614					19551868
Прочие затраты:						391037		391037
Итого:								19942905
НДС 12%							2393149	2393149
Итого:								**22336054**
Удержание 5%								1116803
Всего к оплате:								**21219251**

Заказчик: **Подрядчик:**

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года. Доп.соглашение №48/1 от 25.12.2012г.Доп.соглашение №48/2 от 25.01.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами. Общестроительные работы

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами. Общестроительные работы

А К Т N 5/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,19	16435,12	--	52356	--	3,66	12
					567,00	--	1806	--	--	--
80.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	39,82	323,65	18,42	12888	733	0,42	17
					85,95	6,91	3423	275	0,03	1
81.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	39,82	215,39	9,05	8577	360	0,25	10
					50,85	3,40	2025	135	0,02	1
82.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	39,82	790,75	24,55	31488	978	0,26	10
					39,83	9,20	1586	366	0,04	2
83.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	39,82	327,36	9,95	13036	396	0,36	14
					52,20	3,74	2079	149	0,02	1
84.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических напольных плиток	м2	39,82	1747,02	11,72	69566	467	1,06	42
					171,68	4,39	6836	175	0,02	1
85.	СПрайс	Затирка для швов	кг	20,00	16,60	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	42,60	304,80	0,32	12985	14	0,24	10
					41,63	0,11	1773	5	0,00	0
87.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	90,78	790,75	24,55	71785	2229	0,26	24
					39,83	9,20	3616	835	0,04	4
88.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,26	16435,12	--	119358	--	3,66	27
					567,00	--	4118	--	--	--
89.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	90,78	323,65	18,42	29381	1672	0,42	38
					85,95	6,91	7803	627	0,03	3
90.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	90,78	215,39	9,05	19553	822	0,25	23
					50,85	3,40	4616	309	0,02	1
91.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	90,78	327,36	9,95	29718	903	0,36	32
					52,20	3,74	4739	340	0,02	2
92.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	90,78	645,12	13,43	58564	1219	0,45	41
					66,60	5,04	6046	458	0,02	2
93.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	544,68	127,27	0,67	69321	365	0,00	2
					0,63	0,25	343	136	0,00	1
94.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	90,78	1195,21	4,90	108501	445	0,38	35
					58,50	1,85	5311	168	0,01	1
95.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов пластиковых	м	97,13	123,31	0,16	11978	16	0,09	9
					16,18	0,07	1572	7	0,00	0
96.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	519,10	386,87	4,07	200822	2110	0,74	384
					135,68	0,97	70431	504	0,05	27
97.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка внутренних стен глазурованной плиткой	м2	59,40	2230,36	2,10	132483	125	2,00	119
					333,00	0,79	19780	47	0,00	0
98.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска ошпаклеванных стен водоэмульсионными составами	м2	519,10	407,75	2,10	211665	1090	0,39	202
					65,03	0,79	33757	410	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	м2	160,92	1003,09	2,86	161417	460	1,63	262
					282,04	0,94	45386	151	0,00	1
100.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	160,92	358,39	2,33	57673	375	0,26	42
					43,65	0,88	7024	142	0,00	1
101.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток ограждения, радиаторов, труб, количество окрасок 2	м2	12,00	165,15	0,07	1982	1	0,65	8
					108,00	0,02	1296	--	0,00	0
102.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,40	21,80	0,05	510	1	0,03	1
					5,81	0,02	136	--	0,00	0
103.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадной краской	м2	243,80	162,12	1,65	39526	402	0,13	32
					24,53	0,63	5980	154	0,00	1
104.	Е0112-13-3	Утепление наружных стен плитами из изовера тип OL-E толщ.50мм	м2	243,80	189,44	4,72	46187	1151	0,40	98
					70,88	1,78	17281	434	0,01	2
105.	Е0112-13-4	Добавлять на последующий слой утеплителя	м2	243,80	157,89	4,72	38494	1151	0,31	76
					54,68	1,78	13331	434	0,01	2
106.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E	м3	17,41	14600,00	--	254147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	243,80	133,23	1,19	32481	290	0,22	54
					37,80	0,45	9216	110	0,00	1
108.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	243,80	1120,50	4,92	273178	1199	1,15	280
					193,05	1,87	47066	456	0,01	2
109.	Е0108-12-1	Установка анкеров для теплоизоляции	т	0,14	72779,65	422,15	10189	59	56,40	8
					8257,50	157,50	1156	22	0,77	0
110.	Е0115-14-2	Наружная облицовка цоколя и углов здания облицовочном камнем на спецклее	м2	58,50	709,07	2,56	41480	150	2,70	158
					468,00	0,97	27378	57	0,00	0
112.	Е0101-162-3	Устройство корыта под отмостку	м3	9,81	481,50	--	4724	--	2,78	27
					481,50	--	4724	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,80	15998,17	66,01	76791	317	1,35	6
					195,75	24,93	940	120	0,12	1
114.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	65,40	601,11	--	39313	--	0,14	9
					24,75	--	1619	--	--	--
115.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	11,80	790,75	24,55	9331	290	0,26	3
					39,83	9,20	470	109	0,04	1
116.	Е0106-17-4	Устройство крылец и ступеней из бетона В15 на с/с	м3	5,00	19946,88	341,75	99734	1709	9,80	49
					1624,50	129,11	8122	646	0,63	3
117.	Е0106-11-10	Армирование крылца	1т	0,06	5239,08	327,33	320	20	11,60	1
					1890,00	123,75	115	8	0,60	0
118.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05	59500,00	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С12041-90	Стоимость сетки	т	0,01	41200,00	--	371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0111-27-3	Устройство облицовки крыльца из керамических напольных плиток	м2	10,80	1747,02	11,72	18868	127	1,06	11
					171,68	4,39	1854	47	0,02	0
122.	Е0115-14-2	Наружная облицовка крыльца рванным камнем	м2	6,40	2112,67	2,56	13521	16	2,70	17
					468,00	0,97	2995	6	0,00	0
	ИТОГО:						2487762	21664		2195
							377749	7842		63

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						421785		
		Всего накладных расходов:						421785		
		Итого с накладными						2909547		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						174573		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3084120		
		Итого с временными, 1,92 %						3143335		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %						3177660		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3190233		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3221666		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						6285366		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						125707		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6411073		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						769329		
		Итого с НДС						7180402		

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года. Доп.соглашение №48/1 от 25.12.2012г.Доп.соглашение №48/2 от 25.01.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений с.Жынгылды Мангистауского района. КПП. Общестроительные работы

Наименование объекта: Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений с.Жынгылды Мангистауского района. КПП. Общестроительные работы

А К Т N 5/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	20,00	214,64	2,62	4293	52	0,07	1
					10,51	0,99	210	20	0,00	0
51.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	20,00	790,75	24,55	15815	491	0,26	5
					39,83	9,20	797	184	0,04	1
52.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	33,57	645,12	13,43	21657	451	0,45	15
					66,60	5,04	2236	169	0,02	1
53.	Е0111-11-6К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	20,00	2036,32	10,72	40726	214	0,07	1
					10,08	4,00	202	80	0,00	0
54.	Е0111-11-6К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	13,57	1527,24	8,04	20725	109	0,05	1
					7,56	3,00	103	41	0,00	0
55.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,20	5895,06	261,86	7074	314	3,44	4
					499,50	99,00	599	119	0,48	1
56.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,57	327,36	9,95	10990	334	0,36	12
					52,20	3,74	1752	126	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	33,57	1747,02 / 171,68	11,72 / 4,39	58647 / 5763	393 / 147	1,06 / 0,02	36 / 1
58.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	33,57	153,95 / 71,33	1,42 / 0,54	5168 / 2395	48 / 18	0,45 / 0,00	15 / 0
59.	Е0115-180-4	Окраска потолка в/э	м2	33,57	426,66 / 81,23	2,33 / 0,88	14323 / 2727	78 / 30	0,49 / 0,00	16 / 0
60.	Е0115-61-3	Оштукатуривание ул. стен	м2	97,90	403,70 / 135,68	4,07 / 0,97	39522 / 13283	398 / 95	0,74 / 0,05	72 / 5
61.	Е0115-166-7	Улучшенная окраска эмалевыми составами по штукатурке стен	м2	98,10	2270,53 / 78,30	1,88 / 0,72	222739 / 7681	184 / 71	0,47 / 0,00	46 / 0
62.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	133,26	330,10 / 108,90	1,96 / 0,45	43989 / 14512	261 / 60	0,61 / 0,03	81 / 3
63.	Е0115-180-4	Окраска фасадов фасадной краской	м2	133,26	426,66 / 81,23	2,33 / 0,88	56857 / 10825	310 / 117	0,49 / 0,00	65 / 1
64.	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы с ограждением	т	0,29	13711,47 / 5040,00	5475,87 / 1552,87	3949 / 1452	1577 / 447	28,90 / 5,46	8 / 2
65.	С12021-22-2	Стоимость металлической лестницы с ограждением	т	0,29	151200,00 / --	-- / --	43546 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,20	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	157 / 42	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
67.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ 170 с добавлением алюминиевой пудры	м2	14,40	26,96 / 3,13	0,02 / --	388 / 45	-- / --	0,02 / --	0 / --
68.	Е0106-1-13	Устройство замонолачивания лестницы мет. бетоном В15 на с/с цем	м3	0,15	17441,40 / 771,75	95,97 / 36,25	2616 / 116	14 / 5	4,90 / 0,18	1 / 0
69.	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	23,00	1581,51	49,10	36375	1129	0,53	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					79,66	18,40	1832	423	0,04	1
70.	Е0111-2-9	Устройство покрытий бетонных т 5 см	м3	1,15	16170,94	--	18597	--	3,66	4
					567,00	--	652	--	--	--

ИТОГО: 668153 6360 398

67224 2152 16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	73618
На металломонтажные работы	1709
Всего накладных расходов:	75327
Итого с накладными	743480

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44609
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	788089
Итого с временными, 1,92 %	803220
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	811991
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	815204
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	823236
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1606107
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32122
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1638229
Налог на добавленную стоимость, 12 %	196587
Итого с НДС	1834816

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года. Доп.соглашение №48/1 от 25.12.2012г.Доп.соглашение №48/2 от 25.01.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. Внутриплощадочные сети электроснабжения

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. Внутриплощадочные сети электроснабжения

А К Т N 5/3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	603,80 / 527,00	-- / --	1208 / 1054	-- / --	3,00 / --	6 / --
26.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее	м	12,00	61,90 / 23,00	3,30 / 0,40	743 / 276	40 / 5	0,14 / 0,00	2 / 0
27.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10 / 116,00	24,10 / 2,50	990 / 348	72 / 7	0,70 / 0,01	2 / 0
28.	Е0133-251 -9	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	опора	6,00	1470,34 / 310,50	1159,84 / 307,80	8822 / 1863	6959 / 1847	1,98 / 1,14	12 / 7
29.	Ц0108-606 -4	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре	шт	6,00	1121,60 / 518,00	62,60 / --	6730 / 3108	376 / --	3,00 / --	18 / --
30.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	6,00	4460,00 / --	-- / --	26760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С151706-8 3	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип	шт	6,00	496,00	--	2976	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЛ125/6/			--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный сечение до 2.5 мм2	м	50,00	8,50	0,10	425	5	0,05	3
					7,30	--	365	--	--	--
33.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	23,00	1534,11	878,23	35285	20199	3,06	70
					506,25	246,42	11644	5668	1,03	24
35.	Е0133-107 -1	Установка плит объемом до 0,2 м3	шт	7,00	459,29	301,79	3215	2113	0,91	6
					157,50	83,25	1102	583	0,30	2
37.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек	м2	50,03	245,44	3,82	12279	191	0,21	11
					37,35	1,44	1869	72	0,01	0
38.	Е0133-116 -2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	3,00	957,56	134,06	2873	402	4,38	13
					720,00	49,50	2160	149	0,24	1
39.	СПРАЙС	Разрядник РВО-10	шт	3,00	4589,60	--	13769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,00	41504,56	31105,06	41505	31105	51,10	51
					9157,50	6414,57	9158	6415	22,72	23
41.	С151607-2 9	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,83	313500,00	--	259578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151607-2 9	Провода для ошиновки марка АС сечение 70/11 мм2	м	0,00	313500,00	--	1317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-82- 1	Зажимы	шт	59,00	85,40	0,20	5039	12	0,40	24
					70,90	--	4183	--	--	--
44.	СПРАЙС	Зажим ПС-2	шт	23,00	134,22	--	3087	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
45.	СПРАЙС	Зажим ПА	шт	21,00	77,43	--	1626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПРАЙС	Зажим аппаратныйи А2А	шт	12,00	418,15	--	5018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПРАЙС	Зажим аппаратныйи А1А	шт	3,00	261,73	--	785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0133-114 -6	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 3/	шт	4,00	620,93	83,18	2484	333	2,62	10
					438,75	31,50	1755	126	0,15	1
49.	Е0133-25-4	Устройство заземления - провод заземляющий	1м	6,60	19,53	3,19	129	21	0,10	1
					15,17	0,99	100	7	0,00	0
50.	Е0133-116 -4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	2,00	1725,14	231,14	3450	462	7,42	15
					1386,00	85,50	2772	171	0,42	1
51.	Ц0108-57-3	Привод с одной тягой	шт	4,00	1771,80	31,80	7087	127	8,00	32
					1492,00	6,80	5968	27	0,04	0
52.	СПРАЙС	Разъеденитель РЛНД1-10/400 С ПРИВОДОМ	шт	2,00	27354,11	--	54708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПРАЙС	ИЗОЛЯТОР ШФ20	шт	66,00	412,99	--	27257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПРАЙС	Крепление провода	шт	57,00	398,53	--	22716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПРАЙС	Калпачок К-6	шт	55,00	21,68	--	1192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПРАЙС	Подвеска натяжная изолирующая	шт	12,00	1930,71	--	23168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПРАЙС	Звено пряможуточное трехлапчатое ПРТ7-1	шт	2,00	183,26	--	367	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
58.	СПРАЙС	Скоба СК-7-1А	шт	1,00	180,68	--	181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПРАЙС	Серга скоба СРС-7-16	шт	1,00	185,84	--	186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПРАЙС	Траверсы стальные ТМ1	шт	16,00	3762,30	--	60197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПРАЙС	Траверсы стальные ТМ2	шт	1,00	2958,01	--	2958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПРАЙС	Траверсы стальные ТМ6	шт	3,00	4604,27	--	13813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПРАЙС	Накладка ОГ2	шт	6,00	1484,68	--	8908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПРАЙС	Накладка ОГ5	шт	3,00	1088,22	--	3265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПРАЙС	Хомут Х1	шт	20,00	691,23	--	13825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПРАЙС	Хомут Х7	шт	8,00	659,74	--	5278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПРАЙС	Хомут Х8	шт	5,00	665,42	--	3327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПРАЙС	Кронштейн У1	шт	4,00	3135,08	--	12540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПРАЙС	Стяжка Г1	шт	7,00	2064,41	--	14451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПРАЙС	Кронштейн РА1	шт	2,00	2080,93	--	4162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	СПРАЙС	Кронштейн РА2	шт	2,00	769,19	--	1538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПРАЙС	Вал привода	шт	4,00	1534,76	--	6139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПРАЙС	Кронштейн РА4	шт	3,00	632,90	--	1899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СПРАЙС	Кронштейн РА5	шт	1,00	622,06	--	622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПРАЙС	Кронштейн РА2	шт	3,00	769,19	--	2308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПРАЙС	Кронштейн КМ1	шт	1,00	769,19	--	769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПРАЙС	Скоба КМ3	шт	3,00	180,68	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151610-2 4	Муфты концевые типа КН	шт	1,00	15600,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПРАЙС	Наконечник 7-8	шт	2,00	32,01	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С010333-А 115-1	Перевозка ж/б изделий и м/к автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 115 км, класс груза 1	т	85,00	556,44	--	47297	--	2,34	199
					111,29	--	9459	--	--	--

ИТОГО:

796457	62420	474
57184	15077	58

Накладные расходы :

На монтажные работы	36439
На общестроительные работы	33783
На металломонтажные работы	3895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	74118
Итого с накладными	870574
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	51408
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	921982
Итого с временными, 1,92 %	939420
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	949528
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	953231
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	962488
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1877783
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37556
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1915339
Налог на добавленную стоимость, 12 %	229841
Итого с НДС	2145180

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ

GOLD-1

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.Доп.соглашение №48/1 от 25.12.2012г.Доп.соглашение №48/2 от 25.01.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. Внешнее электроснабжения ВЛ-2 кВ

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. Внешнее электроснабжения ВЛ-2 кВ

А К Т N 5/4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	66,00	1534,11	878,23	101251	57963	3,06	202
					506,25	246,42	33412	16264	1,03	68
2.	Е0133-107 -1	Установка плит объемом до 0,2 м3	шт	19,00	459,29	301,79	8727	5734	0,91	17
					157,50	83,25	2992	1582	0,30	6
3.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	65,16	245,44	3,82	15993	249	0,21	14
					37,35	1,44	2434	94	0,01	0
4.	Ц0108-151 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 3 кг	м	90,00	77,90	43,50	7011	3915	0,17	15
					27,20	12,90	2448	1161	0,07	7
5.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	2,90	41504,56	31105,06	120363	90205	51,10	148
					9157,50	6414,57	26557	18602	22,72	66
8.	Е0133-25-4	Устройство заземления- провод заземляющий ЗП1	1м	24,50	19,53	3,19	478	78	0,10	2
					15,17	0,99	372	24	0,00	0
9.	Ц0108-160 -1	Муфта КН	шт	1,00	603,80	--	604	--	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С151610-2 4	Муфты концевые типа КН	шт	1,00	527,00	--	527	--	--	--
					15600,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПРАЙС	Наконечник 7-8	шт	2,00	32,01	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	3,00	2476,72	1756,72	7430	5270	3,76	11
					616,50	306,68	1850	920	1,06	3
13.	СПРАЙС	Разрядник РВО-10	шт	3,00	4591,95	--	13776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0133-116 -4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	2,00	1725,14	231,14	3450	462	7,42	15
					1386,00	85,50	2772	171	0,42	1
15.	Ц0108-57-3	Привод с одной тягой	шт	4,00	1771,80	31,80	7087	127	8,00	32
					1492,00	6,80	5968	27	0,04	0
16.	СПРАЙС	Разъеденитель РЛНД1-10/400 С ПРИВОДОМ	к-т	2,00	27354,11	--	54708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-82-1	Зажимы	шт	108,00	85,40	0,20	9223	22	0,40	43
					70,90	--	7657	--	--	--
18.	СПРАЙС	Зажим ПС-2	шт	66,00	134,22	--	8859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПРАЙС	Зажим ПА	шт	27,00	77,43	--	2091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПРАЙС	Зажим аппаратный А2А	шт	12,00	418,15	--	5018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПРАЙС	Зажим аппаратный А1А	шт	3,00	261,73	--	785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0113-13-1	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная первый слой стоек и плит	м2	33,70	13,91	0,07	469	2	0,04	1
					8,06	0,02	272	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0113-13-2	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная второй слой стоек и плит	м2	33,70	12,08 / 8,06	0,05 / 0,02	407 / 272	2 / 1	0,04 / 0,00	1 / 0
27.	СПРАЙС	Хомут Х7	шт	8,00	659,74 / --	-- / --	5278 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	СПРАЙС	Хомут Х8	шт	5,00	665,42 / --	-- / --	3327 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	СПРАЙС	Крепление провода	шт	159,00	398,53 / --	-- / --	63366 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	СПРАЙС	Колпачок К-6	шт	159,00	21,68 / --	-- / --	3447 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	СПРАЙС	Скоба СК-7-1А	шт	5,00	180,68 / --	-- / --	903 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	СПРАЙС	СЕРЬГА-Скоба СРС-7-16	шт	5,00	185,84 / --	-- / --	929 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	СПРАЙС	Звено промяжуточное трехлапчатое ПРТ7-1	шт	10,00	183,26 / --	-- / --	1833 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	СПРАЙС	Кронштейн РА1	шт	2,00	2080,93 / --	-- / --	4162 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	СПРАЙС	Кронштейн РА2	шт	2,00	769,19 / --	-- / --	1538 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	СПРАЙС	Вал привода	шт	4,00	1534,76 / --	-- / --	6139 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	СПРАЙС	Кронштейн РА4	шт	3,00	632,90 / --	-- / --	1899 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	СПРАЙС	Кронштейн РА5	шт	2,00	622,06 / --	-- / --	1244 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	СПРАЙС	Кронштейн РА1	шт	2,00	2080,93	--	4162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПРАЙС	Кронштейн РА2	шт	3,00	769,19	--	2308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПРАЙС	Кронштейн КМ1	шт	2,00	769,19	--	1538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПРАЙС	Скоба КМ3	шт	7,00	180,68	--	1265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,01	44300,00	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С010333-А 115-1	Перевозка сб.ж/б изделий, электроизделий и к автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 115 км, класс груза 1	т	120,00	556,44	--	66773	--	2,34	280
					111,29	--	13355	--	--	--

ИТОГО: 553780 164029 786
100888 38847 151

Накладные расходы :

На монтажные работы	70314
На общестроительные работы	74206
Всего накладных расходов:	144520
Итого с накладными	698300

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41071
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	739371
Итого с временными, 1,92 %	753302
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	761378
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	764336
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	771731
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1505622
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1535734
Налог на добавленную стоимость, 12 % 184288
Итого с НДС 1720022

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ

Республика Казахстан Мангистауская область Мангистауский район Жаңаөзен
Товарищество с ограниченной ответственностью GOLD-1
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

форма –3КС

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик ТОО «GOLD-1»
Наименование строительства: Водоснабжение села Жынгылды. Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений села Жынгылды Мангистауского района Мангистауской области.

И его адрес: с.Жынгылды, Мангистауский район

СПРАВКА

Стоимость выполненных работ и затрат за апрель 2013г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наимен	код	Наимен	код
		№48	27.09.2012г.				
		Доп.соглашение №48/2 от 25.01.2013г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Итого:	**229931095**	**20964095**	9406062					18350924
Прочие затраты:								367018
Итого:								18717942
НДС 12%							2246153	2246153
Итого:								**20964095**
Удержание 5%								1048205
Всего к оплате:								**19915890**

Подрядчик:

Заказчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.Доп.соглашение №48/2 от 25 января 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ над скважинами -11шт. Общестроительные работы

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ над скважинами -11шт. Общестроительные работы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	178,64	27,84	26,18	4972	4676	0,01	2
					1,66	7,20	297	1286	0,03	4
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19,80	218,93	--	4335	--	1,54	30
					218,93	--	4335	--	--	--
3.	E0101-166-2	Засыпка грунта вручную	м3	132,99	134,10	--	17834	--	0,97	129
					134,10	--	17834	--	--	--
4.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	145,20	1581,51	49,10	229635	7129	0,53	76
					79,66	18,40	11567	2672	0,04	7
5.	E0107-1-1	Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	77,00	302,09	197,24	23261	15188	0,65	50
					104,85	67,51	8073	5198	0,25	19
6.	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	440,00	408,67	272,99	179816	120116	0,82	363
					135,68	94,48	59699	41571	0,36	160
7.	C143003-1	Блоки бетонные для стен подвала	м3	70,40	12700,00	--	894080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	/ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/			--	--	--	--	--	--
8.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	2,48	11800,00 / --	-- / --	29264 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	195,83	183,00 / --	-- / --	35837 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0106-1-2 0	Устройство монолитные заделок и участков из бетона В7,5	м3	1,87	16239,06 / 441,00	311,32 / 117,61	30367 / 825	582 / 220	2,82 / 0,57	5 / 1
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов по огрунтовке	м2	970,20	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	238126 / 36237	3706 / 1397	0,21 / 0,01	206 / 7
12.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором фундаментов	м2	79,20	310,55 / 58,05	4,19 / 1,58	24596 / 4598	332 / 125	0,38 / 0,01	30 / 1
13.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта песчано-щебеночной смесью	м2	297,00	322,99 / 10,51	2,62 / 0,99	95928 / 3121	778 / 294	0,07 / 0,00	20 / 1
14.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	297,00	1581,51 / 79,66	49,10 / 18,40	469708 / 23659	14583 / 5465	0,53 / 0,04	156 / 13
15.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	297,00	601,11 / 24,75	-- / --	178531 / 7351	-- / --	0,14 / --	43 / --
16.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	-297,00	96,06 / 3,98	-- / --	-28530 / -1182	-- / --	0,02 / --	-7 / --
17.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	120,23	2399,37 / 456,75	309,62 / 117,00	288476 / 54915	37226 / 14067	3,13 / 0,57	376 / 69
18.	СЦена	Стоимость ракушечника	м3	108,21	3500,00 / --	-- / --	378724 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е0107-44-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	66,00	113,36	66,43	7482	4385	0,15	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10				23,85	23,85	1574	1574	0,11	7
20.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	1,32	26800,00 ---	-- ---	35376 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	Е0107-45- 6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	44,00	1669,07 465,75	373,54 135,07	73439 20493	16436 5943	2,66 0,61	117 27
22.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты	м2	231,00	3360,00 ---	-- ---	776160 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Е0106-22- 1	Многопустотные панели, плиты	м3	1,10	21134,29 1282,50	241,10 91,08	23248 1411	265 100	8,06 0,44	9 0
24.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18	65900,00 ---	-- ---	11598 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00 ---	-- ---	1364 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	Е0107-14- 11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	11,00	674,98 315,00	198,98 56,75	7425 3465	2189 624	1,80 0,22	20 2
27.	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	м3	0,66	21600,00 ---	-- ---	14256 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Е0112-15- 3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	220,99	125,08 11,59	0,99 0,38	27641 2561	219 84	0,07 0,00	15 0
29.	Е0112-14- 1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	46,41	25800,79 508,50	207,16 78,75	1197360 23598	9614 3655	3,63 0,38	168 18
30.	Е0112-10- 1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	33,00	715,87 153,23	1,24 0,47	23624 5057	41 16	0,97 0,00	32 0
31.	Е0112-17- 1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	220,99	247,80 34,65	15,94 5,96	54761 7657	3523 1317	0,24 0,03	54 6
32.	Е0112-17-	добавлять на каждый 1 мм изменения	м2	220,99	27,56	0,42	6090	93	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2К=3	толщины цементно-песчанных стяжек			0,33	0,15	73	33	0,00	0
33.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	220,99	863,12 / 45,45	9,15 / 3,42	190740 / 10044	2022 / 756	0,26 / 0,02	58 / 4
34.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	9,90	828,63 / 272,25	71,29 / 25,25	8203 / 2695	706 / 250	1,64 / 0,10	16 / 1
35.	С12061-4	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 15-9А для жилья	м2	9,90	4110,00 / --	-- / --	40689 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	9,90	1526,63 / 69,98	3,04 / 1,15	15114 / 693	30 / 11	0,45 / 0,01	4 / 0
37.	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	шт	11,00	25954,11 / 375,75	121,73 / 45,00	285495 / 4133	1339 / 495	2,00 / 0,22	22 / 2
38.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	23,10	104,40 / 56,48	0,09 / 0,05	2412 / 1305	2 / 1	0,36 / 0,00	8 / 0
39.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	218,02	13,19 / 10,51	2,62 / 0,99	2876 / 2291	571 / 216	0,07 / 0,00	15 / 1
40.	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	218,02	1581,51 / 79,66	49,10 / 18,40	344800 / 17367	10705 / 4012	0,53 / 0,04	115 / 10
41.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	17,44	16170,94 / 567,00	-- / --	282047 / 9889	-- / --	3,66 / --	64 / --
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	207,24	327,36 / 52,20	9,95 / 3,74	67843 / 10818	2062 / 775	0,36 / 0,02	74 / 4
43.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	207,24	323,65 / 85,95	18,42 / 6,91	67073 / 17812	3817 / 1432	0,42 / 0,03	86 / 7
44.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	м2	207,24	215,39 /	9,05 /	44637 /	1876 /	0,25 /	52 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике последующий слой			50,85	3,40	10538	705	0,02	3
45.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	207,24	327,36	9,95	67843	2062	0,36	74
					52,20	3,74	10818	775	0,02	4
46.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	207,24	596,69	14,76	123658	3059	0,36	75
					52,43	5,54	10866	1148	0,03	6
47.	Е0111-15-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-207,24	160,78	1,34	-33320	-278	0,02	-4
					3,38	0,50	-700	-104	0,00	-0
48.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,18	183,00	--	765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	572,00	330,10	1,96	188816	1120	0,61	349
					108,90	0,45	62291	257	0,03	15
50.	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	572,00	115,55	1,65	66095	944	0,09	50
					14,63	0,63	8368	360	0,00	2
51.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	480,70	309,61	3,39	148830	1627	0,65	312
					117,00	0,72	56242	346	0,05	24
52.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	207,24	153,95	1,42	31905	294	0,45	93
					71,33	0,54	14782	112	0,00	1
53.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	687,94	17,54	0,12	12069	83	0,09	63
					13,73	0,05	9445	34	0,00	0
54.	С010333-А115-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 115 км, класс груза 1	т	583,00	556,44	--	324405	--	2,34	1362
					111,29	--	64881	--	--	--
	ИТОГО:						7637779	273118		4797
							621796	97222		426

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						851086		
		На сантехнические работы						5924		
		Всего накладных расходов:						857011		
		Итого с накладными						8494789		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						509687		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9004476		
		Итого с временными, 1,92 %						9177362		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %						9277579		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9314288		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9406062		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						18350924		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						367018		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18717942		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2246153		
		Итого с НДС						20964095		

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Заказчик:**ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик:**ТОО «GOLD-1»**
Основание**: Договор № 48 от 27.09.2012г. доп.соглашение №48/1 от 25.12.2012г. доп.соглашение №48/2 от 25.01.2013г**.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2013года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

(в тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ						Дополнительные затраты		Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1				На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд		
				СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР						
					В отчетном	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Водоснабжение села Жынгылды. Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений села Жынгылды Мангистауского района Мангистауской области**	257 525 740-00	43 356 017-86	41 466 099-32			459 081-00					5 202 722-14	48 558 740-00
	В том числе за Июнь 2013 года.		2 994 145-54	2 935 436-54			58 709-00					359 297-46	3 353 443-00
4	Удержание 5%		149 707-28									17 964-87	167 672-15
5	**Итого к оплате за Июнь 2013г.**		**2 844 438-26**									**341 332-59**	**3 185 770-85**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.Доп.соглашение №48/1 от 25.12.2012г. Доп.соглашение №48/2 от 25.01.2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений с.Жынгылды Мангистауского района. Офис с водоотпускным пунктом

Наименование объекта: Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений с.Жынгылды Мангистауского района. Офис с водоотпускным пунктом

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,70	16435,12	--	27861	--	3,66	6
					567,00	--	961	--	--	--
42.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,19	327,36	9,95	6937	211	0,36	8
					52,20	3,74	1106	79	0,02	0
43.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	21,19	323,65	18,42	6858	390	0,42	9
					85,95	6,91	1821	146	0,03	1
44.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,19	327,36	9,95	6937	211	0,36	8
					52,20	3,74	1106	79	0,02	0
45.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических напольных плиток	м2	21,19	1747,02	11,72	37019	248	1,06	22
					171,68	4,39	3638	93	0,02	0
46.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	19,20	304,80	0,32	5852	6	0,24	5
					41,63	0,11	799	2	0,00	0
47.	E0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	2,25	593,71	59,17	1336	133	1,18	3
					198,45	21,16	447	48	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	м2	2,25	4860,00	--	10935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	комплект	1,00	879,00	--	879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	2,25	259,78	5,58	585	13	0,59	1
					94,05	2,12	212	5	0,01	0
51.	С12069-19	Доски подоконные индивидуального изготовления	м	1,50	507,00	--	760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	2,25	1526,63	3,04	3435	7	0,45	1
					69,98	1,15	157	3	0,01	0
53.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	400,60	102,53	1514	388	0,90	3
					151,65	35,67	573	135	0,14	1
54.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	3,78	4010,00	--	15158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	104,40	0,09	395	--	0,36	1
					56,48	0,05	213	--	0,00	0
57.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	21,19	153,95	1,42	3262	30	0,45	10
					71,33	0,54	1511	11	0,00	0
58.	Е0115-152-1	Окраска потолка известковая	м2	21,19	17,54	0,12	372	3	0,09	2
					13,73	0,05	291	1	0,00	0
59.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	66,35	131,09	1,19	8698	79	0,37	25
					60,30	0,45	4001	30	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	66,35	407,75	2,10	27054	139	0,39	26
					65,03	0,79	4315	52	0,00	0
61.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	74,35	330,10	1,96	24543	146	0,61	45
					108,90	0,45	8097	33	0,03	2
62.	Е0115-180 -4	Окраска фасада фасадной краской	м2	74,35	426,66	2,33	31722	173	0,49	36
					81,23	0,88	6039	65	0,00	0
63.	Е0111-13-3К=3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	24,43	2372,26	73,65	57954	1799	0,79	19
					119,49	27,60	2919	674	0,04	1
64.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	24,43	601,11	--	14685	--	0,14	4
					24,75	--	605	--	--	--
65.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	3,00	790,75	24,55	2372	74	0,26	1
					39,83	9,20	119	28	0,04	0
66.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	0,45	19946,88	341,75	8976	154	9,80	4
					1624,50	129,11	731	58	0,63	0
67.	С010333-А 115-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 115 км, класс груза 1	т	15,00	556,44	--	8347	--	2,34	35
					111,29	--	1669	--	--	--
ИТОГО:							318366	4203		274
							41330	1542		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	47793
Всего накладных расходов:	47793
Итого с накладными	366159

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						388129		
		Итого с временными, 1,92 %						395581		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %						399901		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						401483		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						405439		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						790998		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						15820		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						806818		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						96818		
		Итого с НДС						903636		

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.Доп.соглашение №48/1 от 25.12.2012г. Доп.соглашение №48/2 от 25.01.2013 года.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ станция над скважинами -11шт. Отопление и вентиляция

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ станция над скважинами -11шт. Отопление и вентиляция

А К Т N 7/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	СПрайс	Печь эл 1 кВт	к-т	11,00	1705,81	--	18764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								18764
		Раздел: Вентиляция								
2.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	22,00	1657,88	13,16	36473	290	1,54	34
					247,50	4,93	5445	108	0,02	1
3.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	11,00	789,15	16,15	8681	178	1,07	12
					177,75	6,75	1955	74	0,03	0
4.	Е0120-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм	шт	11,00	36307,08	12,33	399378	136	1,42	16
					234,00	4,50	2574	50	0,02	0
5.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 250 мм	шт	11,00	2247,08	6,95	24718	76	2,65	29
					427,50	2,25	4702	25	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	11,00	4587,59	23,09	50463	254	2,58	28
					400,50	9,00	4406	99	0,04	0
7.	Е0115-172-4	Масляная окраска воздуховодов и дефлекторов, количество окрасок 2	м2	44,00	165,15	0,07	7267	3	0,65	28
					108,00	0,02	4752	1	0,00	0
		Итого по разделу: Вентиляция								526980

ИТОГО:

	545744	936	147
	23834	357	2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4991
На сантехнические работы	24881
Всего накладных расходов:	29871
Итого с накладными	575616

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34537
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	610153
Итого с временными, 1,92 %	621868
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	628659
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	631146
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	637365
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1243479
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24870
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1268349
Налог на добавленную стоимость, 12 %	152202
Итого с НДС	1420551

Заказчик: Технадзор: ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ Подрядчик: GOLD-1

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.Доп.соглашение №48/1 от 25.12.2012г.Доп.соглашение №48/2 от 25.01.2013 года.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Водоснабжения и канализация

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Водоснабжения и канализация

А К Т N 7/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод В1								
1.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем	1насос	2,00	4271,56 / 2790,00	221,06 / 83,25	8543 / 5580	442 / 167	16,30 / 0,41	33 / 1
2.	С131002-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	25100,00 / --	-- / --	50200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	8,00	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	7135 / 3582	721 / 270	2,60 / 0,16	21 / 1
4.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,00	5190,00 / --	-- / --	15570 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	6480,00 / --	-- / --	19440 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130903-3 4	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	7590,00 ---	-- ---	15180 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	С130809-7 4	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	10,00	1980,00 ---	-- ---	19800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	С130809-7 5	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	6,00	2350,00 ---	-- ---	14100 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Е0116-24- 1	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа	1узел	1,00	187279,11 9000,00	1904,98 713,25	187279 9000	1905 713	53,20 3,48	53 3
10.	Е0116-15- 5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	2,00	2004,94 1014,75	155,59 58,50	4010 2030	311 117	6,05 0,28	12 1
11.	С130902-5 5	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	11500,00 ---	-- ---	23000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С130809-7 7	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	компл	4,00	3360,00 ---	-- ---	13440 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Е0118-22- 2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	858,70 40,50	1,57 ---	3435 162	6 ---	0,22 ---	1 ---
14.	С130904-2 2	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	326,00 ---	-- ---	1304 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	СПРАЙС	ОГНЕТУШИТЕЛЬ углекислотный ОУ-5П	шт	2,00	4227,14 ---	-- ---	8454 ---	-- ---	-- ---	-- 390891

Итого по разделу: Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							390890	3386		120
							20354	1267		6

Накладные расходы :

На сантехнические работы	26093
Всего накладных расходов:	26093
Итого с накладными	416983

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25019
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	442002
Итого с временными, 1,92 %	450488
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	455407
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	457229
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	461801
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	900960
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18019
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	918979
Налог на добавленную стоимость, 12 %	110277
Итого с НДС	1029256

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» форма –3КС
Подрядчик ТОО «GOLD-1»
Наименование строительства: Водоснабжение села Жынгылды. Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений в с.Жынгылды
И его адрес: с.Жынгылды, Мангистауский район

СПРАВКА
Стоимость выполненных работ и затрат за декабрь 2012г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наимен	код	Наимен	код
		№48	27.09.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Итого:	**219588567**	**50169624**	22509822					43915987
Прочие затраты:						878320		878320
Итого:								44794307
НДС 12%							5375317	5375327
Итого:								**50169624**
Удержание 5%								2508481
Всего к оплате:								**47661143**

Заказчик: **Подрядчик:**

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ над скважинами -11шт. Водоснабжение и канализация

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ над скважинами -11шт. Водоснабжение и канализация

А К Т N 4/3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Водопровод В1										
1.	С131001-3	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-110, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт	22,00	25100,00	--	552200	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
2.	СПрайс	Оголовок ОГ скважинный герметичный	ШТ	22,00	5925,45	--	130360	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	220,00	403,00	--	88660	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С130902-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	22,00	6710,00	--	147620	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С130809-72	Фланцы ответные приварные на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	44,00	1360,00	--	59840	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	СПрайс	Обеззараживающая УОБ-3, ОМ-4	компл	55,00	132608,29	--	7293456	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	22,00	5190,00 --	-- --	114180 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130903-3 4	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	11,00	7590,00 --	-- --	83490 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130809-7 4	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25, Dy 80 мм	компл	44,00	1980,00 --	-- --	87120 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130809-7 5	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 , Dy 100 мм	компл	22,00	2350,00 --	-- --	51700 --	-- --	-- --	-- --
11.	СПрайс	ОГНЕТУШИТЕЛЬ углекислотный ОУ-5	ШТ	11,00	4227,14 --	-- --	46499 --	-- --	-- --	-- --
12.	СПрайс	Шкаф пажарный для рукова и 1-го огнетушителя	ШТ	11,00	10133,56 --	-- --	111469 --	-- --	-- --	-- --
13.	С131102-1 2	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	шт	11,00	18500,00 --	-- --	203500 --	-- --	-- --	-- 8970093
		Итого по разделу: Водопровод В1								
ИТОГО:							8970094 --	-- --		-- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	8970094

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	528728
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9498822
Итого с временными, 1,92 %	9678166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %						9782127		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9820208		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9915410		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						19344645		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						386893		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19731538		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2367785		
		Итого с НДС						22099323		

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. Склад для строительных материалов. Общестроительные работы

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. Склад для строительных материалов. Общестроительные работы

А К Т N 4/4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	259,20	665,48	8,23	172492	2133	0,47	121
					81,68	3,08	21171	798	0,02	4
25.	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	43,20	310,55	4,19	13416	181	0,38	17
					58,05	1,58	2508	68	0,01	0
26.	E0108-23-3	Кладка стен и перегородок из камня ракушечника толщ.390 мм	м3	177,67	1942,56	321,26	345135	57078	4,10	728
					603,00	119,25	107135	21187	0,59	105
28.	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	3,54	23561,25	367,51	83407	1301	13,10	46
					2202,75	138,83	7798	491	0,68	2
29.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	26,00	1669,07	373,54	43396	9712	2,66	69
					465,75	135,07	12110	3512	0,61	16
32.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	195,60	229,96	1,19	44979	233	0,16	30
					27,00	0,45	5281	88	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	195,60	203,08	1,15	39722	225	0,10	20
					17,89	0,43	3499	84	0,00	0
34.	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	29,34	5435,23	245,72	159470	7209	2,71	80
					382,50	92,25	11223	2707	0,45	13
35.	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	м2	195,60	297,26	9,23	58145	1805	0,14	28
					24,08	3,47	4710	679	0,02	3
36.	Е0112-17-4К=55	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	м2	195,60	1084,77	34,10	212180	6670	0,52	101
					88,00	12,65	17213	2474	0,06	12
37.	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рубероида РМ-350 на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	195,60	1143,49	8,54	223668	1670	0,26	51
					45,23	3,20	8847	626	0,02	3
38.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	95,20	610,68	3,73	58137	355	0,23	22
					39,15	1,40	3727	133	0,01	1
39.	Е0106-22-1	Устройство монолитных парапетных плит	м3	1,60	21134,29	241,10	33815	386	8,06	13
					1282,50	91,08	2052	146	0,44	1
41.	Е0112-9-1	Устройство водостоков из труб д 100	м	6,60	1609,82	15,48	10625	102	0,75	5
					117,68	5,81	777	38	0,03	0
42.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	170,04	790,75	24,55	134460	4174	0,26	45
					39,83	9,20	6773	1564	0,04	8
43.	Е0111-2-9	Устройствоподстилающих слоев бетонных	м3	17,01	16170,94	--	275068	--	3,66	62
					567,00	--	9645	--	--	--
44.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,01	68200,00	--	68950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0109-46-1	Монтаж ворот, ангаров и др. без механизмов открывания	т	3,12	31476,57	17434,99	98207	54397	41,40	129
					7650,00	2428,67	23868	7577	8,15	25
59.	С010333-А	Перевозка грузов	т	800,00	556,44	--	445152	--	2,34	1870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	115-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 115 км, класс груза 1			111,29	--	89030	--	--	--
ИТОГО:							2524844	147634		3438
							337367	42172		194

Накладные расходы :

На общестроительные работы	398319
На металломонтажные работы	28301
Всего накладных расходов:	426620
Итого с накладными	2951464

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	177088
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3128552
Итого с временными, 1,92 %	3188620
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	3223440
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3236194
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3268080
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	6375919
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	127518
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6503437
Налог на добавленную стоимость, 12 %	780412
Итого с НДС	7283849

Заказчик: Технадзор: ШАМШАДИЕВ Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ над скважинами -11шт. Общестроительные работы

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. НАСОСНАЯ над скважинами -11шт. Общестроительные работы

А К Т N 4/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	178,64	27,84	26,18	4972	4676	0,01	2
					1,66	7,20	297	1286	0,03	4
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19,80	218,93	--	4335	--	1,54	30
					218,93	--	4335	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	м3	132,99	134,10	--	17834	--	0,97	129
					134,10	--	17834	--	--	--
4.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	145,20	1581,51	49,10	229635	7129	0,53	76
					79,66	18,40	11567	2672	0,04	7
5.	Е0107-1-1	Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	77,00	302,09	197,24	23261	15188	0,65	50
					104,85	67,51	8073	5198	0,25	19
6.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	440,00	408,67	272,99	179816	120116	0,82	363
					135,68	94,48	59699	41571	0,36	160
7.	С143003-1	Блоки бетонные для стен подвала	м3	70,40	12700,00	--	894080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	/ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
8.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	125,43	11800,00 -------- --	-- -------- --	1480109 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
9.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	195,83	183,00 -------- --	-- -------- --	35837 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
10.	Е0106-1-2 0	Устройство монолитные заделок и участков из бетона В7,5	м3	1,87	16239,06 -------- 441,00	311,32 -------- 117,61	30367 -------- 825	582 -------- 220	2,82 -------- 0,57	5 -------- 1
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов по огрунтовке	м2	970,20	245,44 -------- 37,35	3,82 -------- 1,44	238126 -------- 36237	3706 -------- 1397	0,21 -------- 0,01	206 -------- 7
12.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором фундаментов	м2	79,20	310,55 -------- 58,05	4,19 -------- 1,58	24596 -------- 4598	332 -------- 125	0,38 -------- 0,01	30 -------- 1
13.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта песчано-щебеночной смесью	м2	297,00	322,99 -------- 10,51	2,62 -------- 0,99	95928 -------- 3121	778 -------- 294	0,07 -------- 0,00	20 -------- 1
14.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	297,00	1581,51 -------- 79,66	49,10 -------- 18,40	469708 -------- 23659	14583 -------- 5465	0,53 -------- 0,04	156 -------- 13
15.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	297,00	601,11 -------- 24,75	-- -------- --	178531 -------- 7351	-- -------- --	0,14 -------- --	43 -------- --
16.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	-297,00	96,06 -------- 3,98	-- -------- --	-28530 -------- -1182	-- -------- --	0,02 -------- --	-7 -------- --
17.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	120,23	2399,37 -------- 456,75	309,62 -------- 117,00	288476 -------- 54915	37226 -------- 14067	3,13 -------- 0,57	376 -------- 69
18.	СЦена	Стоимость ракушечника	м3	108,21	3500,00 -------- --	-- -------- --	378724 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
19.	Е0107-44-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	66,00	113,36	66,43	7482	4385	0,15	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10					23,85	23,85	1574	1574	0,11	7
20.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	1,32	26800,00 ---	-- --	35376 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты	м2	231,00	3360,00 ---	-- --	776160 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						5364823 232903	208701 73869		1491 289

Накладные расходы :

На общестроительные работы	389570
Всего накладных расходов:	389570
Итого с накладными	5754393

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	345264
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6099657
Итого с временными, 1,92 %	6216770
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	6284657
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6309524
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6371692
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	12430966
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	248619
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12679585
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1521550
Итого с НДС	14201135

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и восстановления водозаборных сооружений в с.Жынгылды. Благоустройство. Ограждение территории

Наименование объекта: Реконструкция и восстановления водозаборных сооружений в с.Жынгылды. Благоустройство. Ограждение территории

А К Т N 4/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	35,25	56,25	52,36	1983	1846	0,03	1
					3,89	19,37	137	683	0,08	3
2.	Е0101-164-2	Доработка вручную	м3	1,09	218,93	--	239	--	1,54	2
					218,93	--	239	--	--	--
3.	С010333-А 5-1	Вывоз просадочного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	61,78	54,00	--	3336	--	0,23	14
					10,80	--	667	--	--	--
4.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	36,34	18,44	13,70	670	498	--	--
					--	5,10	--	185	0,00	0
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	36,34	3,88	3,24	141	118	0,00	0
					0,48	1,12	17	41	0,00	0
6.	Е0101-17-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	130,81	82,19	78,05	10752	10209	0,03	4
					3,87	22,70	506	2969	0,08	10
7.	Е0101-170	Разработка скального грунта 5	м3	14,53	1732,95	756,45	25180	10991	5,97	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	группы отбойными молотками			976,50	--	14189	--	--	--
8.	С010333-А 5-1	Вывоз грунта 5 гр автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	225,28	54,00	--	12165	--	0,23	51
					10,80	--	2433	--	--	--
9.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	145,34	18,44	13,70	2680	1991	--	--
					--	5,10	--	741	0,00	0
10.	Е0101-17-13	Разработка непросадочного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	40,80	32,51	30,98	1326	1264	0,01	0
					1,53	9,01	62	368	0,03	1
11.	С010333-А 15-1	Перевозка непросадочного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	65,28	129,84	--	8476	--	0,55	36
					25,97	--	1695	--	--	--
12.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	40,80	55,32	41,10	2257	1677	--	--
					--	15,30	--	624	0,00	0
13.	Е0101-27-5	Обратная засыпкагрунтом бульдозерами мощностью 79	м3	36,72	3,35	3,35	123	123	--	--
					--	1,16	--	43	0,00	0
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта при обратной засыпке пневматическими трамбовками	м3	36,72	21,55	4,52	791	166	0,11	4
					17,03	--	625	--	--	--
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	м3	4,08	134,10	--	547	--	0,97	4
					134,10	--	547	--	--	--
16.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	13,21	790,75	24,55	10446	324	0,26	3
					39,83	9,20	526	122	0,04	1
17.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона В15 на с/с цем	м3	58,70	17633,20	353,46	1035069	20748	3,60	211
					585,00	133,52	34340	7838	0,65	38
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	335,40	245,44	3,82	82321	1281	0,21	71
					37,35	1,44	12527	483	0,01	2
19.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором фундаментов	м2	111,80	310,55	4,19	34719	468	0,38	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					58,05	1,58	6490	177	0,01	1
20.	Е0108-23-1	Кладка обычная из камня ракушечника	м3	229,41	2334,87	309,62	535643	71030	3,13	718
					456,75	117,00	104783	26841	0,57	131
22.	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки из камня ракушечника	м2	1118,00	24,98	--	27928	--	0,14	157
					24,98	--	27928	--	--	--
23.	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1,00	47820,30	2530,32	47820	2530	23,00	23
					3811,50	778,32	3812	778	3,80	4
24.	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	28439,52	49,96	28440	50	20,00	20
					3384,96	14,96	3385	15	0,06	0
25.	С010333-А 115-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 115 км, класс груза 1	т	750,00	556,44	--	417330	--	2,34	1753
					111,29	--	83466	--	--	--
ИТОГО:							2290382	125316		3201
							298374	41908		192

Накладные расходы :

На общестроительные работы	374972
На металломонтажные работы	3060
Всего накладных расходов:	378032
Итого с накладными	2668414

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	160105
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2828519
Итого с временными, 1,92 %	2882827
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	2914307
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2925838
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2954666
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	5764458
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	115289
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5879747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						705570		
		Итого с НДС						6585317		

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: