Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» форма –3КС
Подрядчик ТОО «GOLD-1»
Наименование строительства: Водоснабжение села Жынгылды. Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений в с.Жынгылды
И его адрес: с.Жынгылды, Мангистауский район

СПРАВКА
Стоимость выполненных работ и затрат за ноябрь 2012г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наимен	код	Наимен	код
		№48	27.09.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Итого:	**169418943**	**63121587**						55253490
Прочие затраты:						1105070		1105070
Итого:								56358560
НДС 12%							6763027	6763027
Итого:								**63121587**
Удержание 5%								3156079
Всего к оплате:								**59965508**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРА НА 1000 М3(сборный ж/бетонный)-5шт

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРА НА 1000 М3(сборный ж/бетонный)-5шт

А К Т N 3/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1059,24	32,01	30,10	33907	31884	0,01	14
					1,91	8,28	2022	8771	0,03	30
2.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	32,76	231,01	--	7568	--	1,63	53
					231,01	--	7568	--	--	--
3.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1092,00	10,63	10,63	11610	11610	--	--
					--	3,45	--	3769	0,01	14
4.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	652,50	3,85	3,85	2515	2515	--	--
					--	1,34	--	873	0,00	3
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	72,50	154,22	--	11181	--	1,12	81
					154,22	--	11181	--	--	--
6.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	652,50	24,78	5,19	16168	3389	0,12	81
					19,58	--	12779	--	--	--
7.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	725,00	14,50	14,50	10516	10516	--	--
					--	5,03	--	3648	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0169-18-1	Очистка внутреннего помещений резервуара от мусора	м2	1440,00	6,99	--	10068	--	0,05	76
					6,99	--	10068	--	--	--
9.	Е0151-1-2	Разработка мусора внутрирезервуара	м3	91,40	991,36	0,06	90611	5	5,90	539
					903,04	0,02	82538	2	0,00	0
10.	Е0151-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы	м3	91,40	129,38	--	11825	--	0,95	87
					129,38	--	11825	--	--	--
11.	Е0153-12-1	Ремонт стыков стен и плит	м	700,00	33,55	--	23485	--	0,10	67
					14,93	--	10449	--	--	--
12.	Е0107-45-7	Демонтаж плит покрытий ребристых	шт	12,28	146,51	77,86	1799	956	1,13	14
					55,81	27,56	685	338	0,12	1
13.	Е0106-35-4	Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях	м3	9,60	24845,83	1377,17	238520	13221	14,66	141
					2478,82	465,05	23797	4464	1,82	17
14.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00	--	3057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00	--	2919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00	--	1724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	1043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00 --	-- --	107 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,06	99004,51 38036,25	349,88 131,96	6178 2373	22 8	227,70 0,64	14 0
22.	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	м3	7,68	6862,24 1182,49	1248,05 437,43	52702 9082	9585 3359	6,90 1,95	53 15
24.	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	1200,00	202,61 33,64	72,96 27,55	243127 40365	87547 33065	0,20 0,13	242 161
25.	Е0107-45-7	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 5 м2	шт	12,28	488,37 186,05	259,54 91,87	5997 2285	3187 1128	1,13 0,39	14 5
27.	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1440,00	865,03 552,51	39,74 6,60	1245643 795609	57231 9505	3,22 0,04	4640 53
28.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1317,60	744,45 445,80	38,86 6,46	980882 587383	51200 8516	2,61 0,04	3434 47
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая и по плитам перекрытияобмазочная битумная в 2 слоя внутри резервуара	м2	2757,60	251,62 42,95	4,39 1,66	693855 118446	12114 4567	0,24 0,01	672 22
30.	Е0107-62-1	Устройство камер лаза	м3	19,50	14187,60 1612,01	908,40 313,66	276658 31434	17714 6116	9,51 1,20	185 23
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	56,52	251,62 42,95	4,39 1,66	14221 2428	248 94	0,24 0,01	14 0
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,30	15163,29 225,11	75,91 28,67	19712 293	99 37	1,55 0,14	2 0
64.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	1440,00	336,68	11,44	484826	16477	0,41	590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм по плитам перекрытия			60,03	4,30	86443	6193	0,02	30
65.	E0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	2757,60	631,83	1,81	1742336	4979	0,77	2125
					150,07	--	413847	--	--	--
66.	E0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	2757,60	542,88	1,81	1497047	4979	0,54	1490
					98,33	--	271141	--	--	--
67.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая и по плитам перекрытия обмазочная битумная в 2 слоя	м2	2757,60	251,62	4,39	693855	12114	0,24	672
					42,95	1,66	118446	4567	0,01	22
68.	E0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная мастикой асфальтовой в два слоя -днище, боковая и по плитам	м2	2757,60	52,42	4,39	144541	12114	0,24	672
					42,95	1,66	118446	4567	0,01	22
	ИТОГО:						8582006	363706		15972
							2770933	103587		481

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2871055
Всего накладных расходов:	2871055
Итого с накладными	11453061

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	687184
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12140245
Итого с временными, 1,92 %	12373338
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	12508455
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12557948
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12681681
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	24741551
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	494831
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25236382
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3028366
Итого с НДС	28264748

Заказчик: Технадзор: ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ Подрядчик: GOLD-1

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

А К Т N 3/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0108-23-2	Кладка обычная из камня ракушечника стен неармированных при высоте этажа свыше 4 м	м3	157,10	2327,35	251,10	365627	39448	3,04	478
					443,25	94,50	69635	14846	0,46	72
31.	Е0108-23-7	Кладка перегородок неармированных из ракушечника толлщ100 мм при высоте этажа до 4 м	м3	9,61	2817,29	244,15	27074	2346	7,77	75
					1183,50	92,25	11373	887	0,45	4
33.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и перегородок	т	0,30	72779,65	422,15	21834	127	56,40	17
					8257,50	157,50	2477	47	0,77	0
34.	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных кирпичных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	м2	30,22	411,61	27,64	12439	835	1,25	38
					193,95	10,35	5861	313	0,05	2
35.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	82,00	113,36	66,43	9295	5448	0,15	12
					23,85	23,85	1956	1956	0,11	9
36.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	2,46	26800,00	--	65928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10	175710,10	1826,10	17044	177	42,70	4
					8100,00	690,75	786	67	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из двутавра	т	5,01	5030,50	2020,02	25203	10120	14,10	71
					2272,50	502,43	11385	2517	1,79	9
39.	Е0109-62-2	Изготовление балкок и прогонов из двутавра в построечных условиях и на производственных базах	т	5,01	8077,36	2622,65	40468	13139	23,30	117
					4194,00	468,05	21012	2345	1,77	9
43.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	140,28	21,80	0,05	3058	7	0,03	4
					5,81	0,02	815	3	0,00	0
44.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	140,28	34,73	0,02	4871	3	0,02	3
					4,16	--	584	--	--	--
45.	Е0110-11-1	Устройство наката из щитов настила	м2	182,00	1887,40	46,81	343507	8519	0,94	171
					145,35	17,69	26454	3220	0,09	16
46.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий	м2	182,00	131,98	0,55	24020	100	0,04	7
					6,48	0,20	1179	36	0,00	0
47.	Е0106-22-2	Устройство монолитного пояса	м3	10,30	22502,42	241,10	231775	2483	15,60	161
					2497,50	91,08	25724	938	0,44	5
48.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,41	61200,00	--	24908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	62000,00	--	6324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,19	65000,00	--	12350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,01	50800,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0109-45-3	Монтаж оконных боков м/пластиковых	м2	33,30	965,99	28,84	32168	961	4,98	166
					927,00	10,15	30869	338	0,04	1
54.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	33,30	249,58	5,58	8311	186	0,59	20
					94,05	2,12	3132	71	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	32,34	400,60	102,53	12955	3316	0,90	29
					151,65	35,67	4904	1154	0,14	5
63.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	293,00	1988,00	8,20	582485	2403	1,71	501
					272,95	3,08	79974	902	0,02	4
64.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	2,46	1134,90	8,20	2792	20	1,48	4
					236,25	3,08	581	8	0,02	0
65.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы из брусьев	м3	4,91	25300,76	334,28	124303	1642	22,10	109
					3397,50	126,00	16692	619	0,62	3
66.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	м3	4,91	573,75	28,11	2819	138	0,78	4
					123,75	10,58	608	52	0,05	0
67.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	182,00	247,80	15,94	45100	2901	0,24	44
					34,65	5,96	6306	1085	0,03	5
68.	Е0112-17-2К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	182,00	45,93	0,70	8359	127	0,00	1
					0,55	0,25	100	46	0,00	0
69.	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	45,50	5435,23	245,72	247303	11180	2,71	123
					382,50	92,25	17404	4197	0,45	20
70.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	243,80	88,05	0,16	21467	39	0,13	33
					22,50	0,07	5486	17	0,00	0
71.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3581,74	81,61	7163	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
72.	С12065-90	Блоки оконные слуховые	м2	1,02	1190,00	--	1214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С11011-82 1	Ручка-скоба	шт	2,00	308,00	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11011-81	Петля накладная	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9				-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
75.	С11011-81 3	Задвижка накладная	шт	2,00	142,00 -------- --	-- -------- --	284 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
76.	Е0115-201 -3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	1,02	759,27 -------- 33,30	1,65 -------- 0,63	774 -------- 34	2 -------- 1	0,22 -------- 0,00	0 -------- 0
77.	Е0110-13- 1	Подшивка свесов досками	м	42,80	29,47 -------- 5,42	0,90 -------- 0,34	1261 -------- 232	39 -------- 15	0,03 -------- 0,00	1 -------- 0
78.	Е0115-176 -1	Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности	м2	8,40	179,10 -------- 96,75	0,16 -------- 0,07	1504 -------- 813	1 -------- 1	0,58 -------- 0,00	5 -------- 0
	ИТОГО:						2337373 ------- 348302	105875 ------- 35744		2208 ------- 166

Накладные расходы :

На общестроительные работы	371828
На металломонтажные работы	61620
Всего накладных расходов:	433447
Итого с накладными	2770821

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	166249
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2937070
Итого с временными, 1,92 %	2993462
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	3026151
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3038125
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3068060
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	5985686
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	119714
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6105400
Налог на добавленную стоимость, 12 %	732648
Итого с НДС	6838048

Заказчик: Технадзор: ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ Подрядчик:

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. БОКСЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. БОКСЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

А К Т N 3/3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	18,16	56,25	52,36	1022	951	0,03	0
					3,89	19,37	71	352	0,08	1
2.	Е0101-164-2	Дозработка вручную	м3	1,04	218,93	--	228	--	1,54	2
					218,93	--	228	--	--	--
3.	С010333-А5-1	Вывоз просадочного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	32,64	54,00	--	1763	--	0,23	7
					10,80	--	353	--	--	--
4.	Е0101-19-2К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	19,20	18,44	13,70	354	263	--	--
					--	5,10	--	98	0,02	0
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	19,20	3,88	3,24	75	62	0,00	0
					0,48	1,12	9	22	0,00	0
6.	Е0101-17-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	69,12	82,19	78,05	5681	5395	0,03	2
					3,87	22,70	267	1569	0,08	5
7.	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	м3	7,68	1732,95	756,45	13309	5810	5,97	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					976,50	--	7500	--	--	--
8.	С010333-А 5-1	Вывоз грунта 5 гр автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	119,04	54,00	--	6428	--	0,23	27
					10,80	--	1286	--	--	--
9.	Е0101-19-2К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	76,80	18,44	13,70	1416	1052	--	--
					--	5,10	--	392	0,02	2
10.	Е0101-17-13	Разработка непросадочного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	58,50	32,51	30,98	1902	1812	0,01	1
					1,53	9,01	90	527	0,03	2
11.	С010333-А 15-1	Перевозка непросадочного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	93,60	129,84	--	12153	--	0,55	51
					25,97	--	2431	--	--	--
12.	Е0101-19-2К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	58,50	55,32	41,10	3236	2404	--	--
					--	15,30	--	895	0,07	4
13.	Е0101-27-5	Обратная засыпка грунтом бульдозерами мощностью 79	м3	52,65	3,35	3,35	176	176	--	--
					--	1,16	--	61	0,00	0
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта при обратной засыпке пневматическими трамбовками	м3	2,65	21,55	4,52	57	12	0,11	0
					17,03	--	45	--	--	--
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	м3	5,85	134,10	--	784	--	0,97	6
					134,10	--	784	--	--	--
16.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	74,70	790,75	24,55	59069	1834	0,26	20
					39,83	9,20	2975	687	0,04	3
17.	Е0107-1-1	Укладка блоков ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т	шт	12,00	302,09	197,24	3625	2367	0,65	8
					104,85	67,51	1258	810	0,25	3
18.	Е0107-1-2	Укладка блоков ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т	шт	32,00	408,67	272,99	13077	8736	0,82	26
					135,68	94,48	4342	3023	0,36	12
21.	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок в фундаментах из бетона В7,5 на с/с цем	м3	0,48	16239,06	311,32	7795	149	2,82	1
					441,00	117,61	212	56	0,57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0106-1-16	Устройство ж/б подушек из бетона В15 на с/с цем	м3	11,73	16664,73	196,62	195477	2306	1,79	21
					272,25	74,27	3193	871	0,36	4
23.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,85	65900,00	--	56015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	122,82	665,48	8,23	81734	1011	0,47	57
					81,68	3,08	10032	378	0,02	2
25.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	м2	17,00	310,55	4,19	5279	71	0,38	6
					58,05	1,58	987	27	0,01	0
26.	Е0108-23-3	Кладка стен наружных из камня ракушечника толщ.390 мм	м3	41,38	1942,56	321,26	80383	13294	4,10	170
					603,00	119,25	24952	4935	0,59	24
28.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	4,00	113,36	66,43	453	266	0,15	1
					23,85	23,85	95	95	0,11	0
29.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,07	26800,00	--	1849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса ППм-1 в опалубке	м3	3,60	18684,15	316,01	67263	1138	8,25	30
					1368,00	119,39	4925	430	0,58	2
31.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	65900,00	--	10544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	м3	2,31	19328,45	713,95	44649	1649	9,98	23
					1595,25	269,71	3685	623	1,32	3
34.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,09	61300,00	--	5517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,18	48300,00	--	8694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	71100,00 ---	-- --	1920 ---	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00 ---	-- --	3412 ---	-- --	-- --	-- --
38.	Е0106-21-1	Устройство ригелей	м3	1,68	21710,81 2040,75	3768,94 1019,84	36474 3428	6332 1713	12,53 3,90	21 7
39.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00 ---	-- --	3120 ---	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,15	45800,00 ---	-- --	6778 ---	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,12	48300,00 ---	-- --	5941 ---	-- --	-- --	-- --
42.	Е0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/б	м3	1,28	22920,01 2385,00	407,30 153,86	29338 3053	521 197	14,40 0,75	18 1
43.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,11	48300,00 ---	-- --	5410 ---	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,12	44900,00 ---	-- --	5568 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 ---	-- --	1014 ---	-- --	-- --	-- --
46.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	14,00	1669,07 465,75	373,54 135,07	23367 6520	5230 1891	2,66 0,61	37 8
48.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	172357,31 47475,00	536,06 202,50	1737 479	5 2	289,00 0,99	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0106-22-9	Устройство монолитного участка МУ-1	м3	1,80	18758,25	269,20	33765	485	8,21	15
					1332,00	101,70	2398	183	0,50	1
50.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00	--	7635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,10	48300,00	--	5004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0112-14-2	Засыпка пустот керамзитом	м3	0,53	5435,23	245,72	2881	130	2,71	1
					382,50	92,25	203	49	0,45	0
55.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	113,40	229,96	1,19	26077	135	0,16	18
					27,00	0,45	3062	51	0,00	0
56.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	113,40	203,08	1,15	23029	130	0,10	11
					17,89	0,43	2029	49	0,00	0
57.	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	17,01	5435,23	245,72	92453	4180	2,71	46
					382,50	92,25	6506	1569	0,45	8
58.	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	м2	113,40	297,26	9,23	33710	1047	0,14	16
					24,08	3,47	2731	393	0,02	2
59.	Е0112-17-4К=55	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек до 70 мм	м2	113,40	1084,77	34,10	123012	3867	0,52	59
					88,00	12,65	9979	1435	0,06	7
60.	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	113,42	1143,49	8,54	129695	969	0,26	30
					45,23	3,20	5130	363	0,02	2
61.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без	м	40,00	610,68	3,73	24427	149	0,23	9
					39,15	1,40	1566	56	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фартуков								
62.	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	2,00	674,98	198,98	1350	398	1,80	4
					315,00	56,75	630	113	0,22	0
63.	Е0106-22-1	Устройство монолитных парапетных плит козырька	м3	0,83	21136,51	241,10	17543	200	8,06	7
					1282,50	91,08	1064	76	0,44	0
64.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	65900,00	--	6392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0112-9-1	Устройство водостоков из трубы д 100	м	1,58	1609,82	15,48	2544	24	0,75	1
					117,68	5,81	186	9	0,03	0
66.	Е0106-18-9	Устройство монолитных опорных подушек ОП1	м3	0,08	23111,61	367,51	1849	29	13,10	1
					2202,75	138,83	176	11	0,68	0
ИТОГО:							1350782	74587		803
							118860	24011		107

Накладные расходы :

На общестроительные работы	167694
Всего накладных расходов:	167694
Итого с накладными	1518476

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	91109
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1609585
Итого с временными, 1,92 %	1640489
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	1658403
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1664965
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1681370
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3280299
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65606
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3345905
НДС на добавленную стоимость, 12 %	401509
Итого с НДС	3747414

Заказчик:

Технадзор: ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ МАНГИСТАУСКОГО РАЙОНА. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ -11ШТ. Ограждение каменное территории насосной-116х11шт=1276м

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ МАНГИСТАУСКОГО РАЙОНА. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ -11ШТ. Ограждение каменное территории насосной-116х11шт=1276м

А К Т N 3/4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона В15 на с/с цементе	м3	127,60	17633,20	353,46	2249996	45101	3,60	459
					585,00	133,52	74646	17037	0,65	83
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	638,00	245,44	3,82	156591	2437	0,21	135
					37,35	1,44	23829	919	0,01	4
16.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	255,20	310,55	4,19	79252	1069	0,38	97
					58,05	1,58	14814	403	0,01	2
17.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	335,95	2334,87	309,62	784400	104017	3,13	1052
					456,75	117,00	153445	39306	0,57	191
19.	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки из камня ракушечника	м2	1276,00	24,98	--	31874	--	0,14	179
					24,98	--	31874	--	--	--
20.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В,	калитка	7,00	5223,59	9,37	36565	66	3,60	25
					626,22	1,87	4384	13	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтаж металлоконструкций								
21.	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	7,00	47820,30 3811,50	2530,32 778,32	334742 26680	17712 5448	23,00 3,80	161 27
22.	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	7,00	28439,52 3384,96	49,96 14,96	199077 23695	350 105	20,00 0,06	140 0
23.	У1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	калитка	7,00	6051,72 --	-- --	42362 --	-- --	-- --	-- --
24.	С010333-А 115-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 135-20 км, класс груза 1	т	857,50	556,44 111,29	-- --	477147 95429	-- --	2,34 --	2004 --
ИТОГО:							4392006 448796	170751 63231		4252 308

Накладные расходы :

На общестроительные работы	548895
На металломонтажные работы	25376
Всего накладных расходов:	574271
Итого с накладными	4966277

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	297977
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5264254
Итого с временными, 1,92 %	5365328
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	5423917
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5445378
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5499031
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	10728432
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	214569
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10943001
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1313160
Итого с НДС	12256161

ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. Внешнее электроснабжения насосных над скважинами ВЛ-10 кВ

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С.ЖЫНГЫЛДЫ. Внешнее электроснабжения насосных над скважинами ВЛ-10 кВ

А К Т N 3/5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 25 кВА	подстанц	9,00	16463,00	10590,00	148167	95310	27,00	243
					4680,00	2318,05	42120	20862	13,44	121
4.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	4,86	2256,76	68,13	10968	331	0,14	1
					21,38	12,76	104	62	0,04	0
5.	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3	4,86	830,05	272,97	4034	1327	1,28	6
					221,18	75,60	1075	367	0,28	1
6.	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м2	24,30	3310,00	--	80433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	100,00	1534,11	878,23	153411	87823	3,06	306
					506,25	246,42	50625	24642	1,03	103
8.	Е0133-104-1	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м	опора	1,00	4775,49	3136,36	4775	3136	8,43	8
					1473,75	792,14	1474	792	2,96	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	3155,76	1990,26	18935	11942	5,98	36
					985,50	549,90	5913	3299	2,29	14
10.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	46,00	459,29	301,79	21127	13882	0,91	42
					157,50	83,25	7245	3830	0,30	14
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек и плит	м2	255,16	245,44	3,82	62626	975	0,21	54
					37,35	1,44	9530	367	0,01	2
12.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	4,03	41504,56	31105,06	167402	125457	51,10	206
					9157,50	6414,57	36935	25872	22,72	92
15.	Ц0108-82-1	Зажимы	шт	380,00	85,40	0,20	32452	76	0,40	152
					70,90	--	26942	--	--	--
16.	СПРАЙС	Зажим ПС-1	шт	48,00	123,90	--	5947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПРАЙС	Зажим ПС-2	шт	145,00	134,22	--	19462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПРАЙС	Зажим ПС-3	шт	1,00	154,87	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПРАЙС	Зажим ПА	шт	126,00	77,43	--	9757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПРАЙС	Зажим аппаратный А2А	шт	60,00	418,15	--	25089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0133-114 -6	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 3/	шт	9,00	620,93	83,18	5588	749	2,62	24
					438,75	31,50	3949	284	0,15	1
22.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	9,00	326,92	20,70	2942	186	0,70	6
					111,00	1,60	999	14	0,01	0
23.	Е0133-116 -4	Установка линейного электрооборудования разъединителей	шт	10,00	1725,14	231,14	17251	2311	7,42	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную			1386,00	85,50	13860	855	0,42	4
24.	Ц0108-57-3	Привод с одной тягой	шт	10,00	1771,80	31,80	17718	318	8,00	80
					1492,00	6,80	14920	68	0,04	0
25.	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода ЗП1	м	85,90	78,30	2,10	6726	180	0,39	34
					64,60	0,30	5549	26	0,00	0
26.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	48,00	442,58	24,10	21244	1157	0,70	34
					116,00	2,50	5568	120	0,01	1
31.	С143019-104	Анкер, марка АЦ-1	шт	1,00	25600,00	--	25600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПРАЙС	Колпачок К-6	шт	289,00	21,68	--	6266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПРАЙС	Колпачок К-9	шт	31,00	21,68	--	672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПРАЙС	Подвеска натяжная изолирующая	шт	12,00	1930,71	--	23168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПРАЙС	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ7-1	шт	2,00	183,26	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПРАЙС	Скоба СК-7-1А	шт	6,00	180,68	--	1084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПРАЙС	СЕРЬГА-Скоба СРС-7-16	шт	6,00	185,84	--	1115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПРАЙС	Хомут Х7	шт	28,00	659,74	--	18473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПРАЙС	Хомут Х8	шт	10,00	665,42	--	6654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПРАЙС	Кронштейн РА1	шт	10,00	2080,93	--	20809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	СПРАЙС	Кронштейн РА2	шт	10,00	769,19	--	7692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПРАЙС	Вал привода	шт	17,00	1534,76	--	26091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПРАЙС	Кронштейн РА4	шт	11,00	632,90	--	6962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПРАЙС	Кронштейн РА5	шт	13,00	622,06	--	8087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПРАЙС	Оттяжка ОТ4	шт	1,00	6197,88	--	6198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПРАЙС	Оттяжка ОТ5	шт	1,00	6197,88	--	6198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПРАЙС	Хомут Х34	шт	1,00	650,45	--	650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПРАЙС	Хомут Х33	шт	1,00	650,45	--	650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПРАЙС	Хомут Х25	шт	28,00	650,45	--	18213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПРАЙС	Хомут Х1	шт	93,00	691,23	--	64285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПРАЙС	Хомут Х2	шт	3,00	691,23	--	2074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПРАЙС	Накладка ОГ-2	шт	31,00	1484,68	--	46025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПРАЙС	Накладка ОГ5	шт	16,00	1088,22	--	17411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	СПРАЙС	Оголовок ОГ7	шт	1,00	1593,61	--	1594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПРАЙС	Оголовок ОГ1	шт	3,00	1317,42	--	3952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПРАЙС	Траверсы стальные ТМ6	шт	17,00	4604,27	--	78273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПРАЙС	Траверсы стальные ТМ13	шт	1,00	4051,91	--	4052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПРАЙС	Траверсы стальные ТМ5	шт	3,00	2795,40	--	8386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПРАЙС	Траверсы стальные ТМ3	шт	3,00	4332,22	--	12997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С010333-А 115-1	Перевозка сб.ж/б изделий, электроизделий и к автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 115 км, класс груза 1	т	280,00	556,44	--	155803	--	2,34	654
					111,29	--	31161	--	--	--
ИТОГО:					1416010	345159				1960
					257969	81460				356

Накладные расходы :

На монтажные работы	192728
На общестроительные работы	152134
Всего накладных расходов:	344861
Итого с накладными	1760872

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105652
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1866524
Итого с временными, 1,92 %	1902361
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	1923135
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1930744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1949768
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3803934
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76079
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3880013
Налог на добавленную стоимость, 12 %	465602
Итого с НДС	4345615

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и восстановления водозаборных сооружений в с.Жынгылды. Благоустройство. Ограждение территории

Наименование объекта: Реконструкция и восстановления водозаборных сооружений в с.Жынгылды. Благоустройство. Ограждение территории

А К Т N 3/6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. С		Стоимость ракушечника	м3	206,47	3500,00	--	722642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							722642	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	722642

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43358
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	766000
Итого с временными, 1,92 %	780707
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	789232
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	792355
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	800162
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1561090
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1592312
Налог на добавленную стоимость, 12 %	191077
Итого с НДС	1783389

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений с.Жынгылды Мангистауского района. КПП. Общестроительные работы

Наименование объекта: Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений с.Жынгылды Мангистауского района. КПП. Общестроительные работы

А К Т N 3/7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	E0108-23-3	Кладка стен наружных из камня ракушечника толщ.390 мм	м3	61,28	1942,56	321,26	119040	19687	4,10	251
					603,00	119,25	36952	7308	0,59	36
26.	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	9,00	113,36	66,43	1020	598	0,15	1
					23,85	23,85	215	215	0,11	1
27.	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,21	26800,00	--	5601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	3,60	18684,15	316,01	67263	1138	8,25	30
					1368,00	119,39	4925	430	0,58	2
29.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	65900,00	--	10544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	8,00	2377,84	403,26	19023	3226	2,74	22
					447,75	146,29	3582	1170	0,66	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	38,40	3360,00 --	-- --	129024 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0106-22-9	Устройство монолитного участка МУ-1	м3	0,70	18758,25 1332,00	269,20 101,70	13206 938	190 72	8,21 0,50	6 0
34.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	61300,00 --	-- --	1165 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	67700,00 --	-- --	5958 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	43,90	1289,01 272,95	8,20 3,08	56588 11983	360 135	1,71 0,02	75 1
37.	Е0110-14-1	Установка стропил и элементов каркаса	м3	1,46	25300,76 3397,50	334,28 126,00	36863 4950	487 184	22,10 0,62	32 1
38.	Е0110-13-1	Подшивка свесов досками	м	16,00	29,47 5,42	0,90 0,34	472 87	14 5	0,03 0,00	1 0
39.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций стропил, мауэрлатов	м3	1,46	573,75 123,75	28,11 10,58	836 180	41 15	0,78 0,05	1 0
40.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами деревянных конструкций покрытий	м2	12,00	131,98 6,48	0,55 0,20	1584 78	7 2	0,04 0,00	0 0
41.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	37,60	229,96 27,00	1,19 0,45	8646 1015	45 17	0,16 0,00	6 0
42.	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	4,14	5435,23 382,50	245,72 92,25	22502 1584	1017 382	2,71 0,45	11 2
43.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	37,60	247,80 34,65	15,94 5,96	9317 1303	599 224	0,24 0,03	9 1
44.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	6,84	498,09 230,97	19,17 6,18	3407 1580	131 42	1,38 0,03	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	6,84	5240,00	--	35842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,20	400,60	102,53	1683	431	0,90	4
					151,65	35,67	637	150	0,14	1
47.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	3,78	987,03	19,34	3731	73	0,83	3
					139,39	6,57	527	25	0,03	0
48.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П	м2	4,20	4010,00	--	16842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	3,78	13000,00	--	49140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных парапета	м3	4,80	17630,98	353,46	84629	1697	3,60	17
					585,00	133,52	2808	641	0,65	3
72.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	2925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	65900,00	--	17859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0106-1-1 6	Устройство ж/б монолитной площадки и лестницы из бетона В15 на с/с цем	м3	6,90	16662,51	196,62	114971	1357	1,79	12
					272,25	74,27	1879	512	0,36	3
75.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	5865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12021-25 5	Закладные детали ЗД-1	т	0,03	138200,00	--	3593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0111-2-9	Устройство покрытия из	м3	1,20	26429,08	--	31715	--	3,66	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамзитобетона			567,00	--	680	--	--	--
78.	E0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	5,00	209,01 28,13	180,88 54,63	1045 141	904 273	0,20 0,21	1 1
79.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,56	17485,26 771,75	95,97 36,25	9792 432	54 20	4,90 0,18	3 0
80.	E0109-53-3	Монтаж стоек из труб	т	0,18	16367,84 14670,00	681,42 132,75	3012 2699	125 24	95,00 0,65	17 0
81.	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,56	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	7792 5109	2261 602	56,50 3,81	32 2
82.	C12021-245	Стоимость м/к	т	0,56	172800,00 --	-- --	97114 --	-- --	-- --	-- --
83.	C130806-83	Трубы электросварные, 121х5 мм	м	8,94	931,00 --	-- --	8323 --	-- --	-- --	-- --
84.	C130806-91	Трубы квадратные, 160х80х4 мм	м	5,84	1320,00 --	-- --	7709 --	-- --	-- --	-- --
85.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,75	21,80 5,81	0,05 0,02	256 68	1 --	0,03 0,00	0 0
86.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,75	34,73 4,16	0,02 --	408 49	-- --	0,02 --	0 --
87.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	18,58	1008,45 51,08	34,24 8,45	18737 949	636 157	0,32 0,03	6 1
88.	C010333-A115-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 115 км, класс груза 1	т	150,00	556,44 111,29	-- --	83466 16693	-- --	2,34 --	351 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1122278	35074		906
							102043	12605		60

Накладные расходы :

На общестроительные работы	120766
На металломонтажные работы	8587
Всего накладных расходов:	129353
Итого с накладными	1251631

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	75098
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1326729
Итого с временными, 1,92 %	1352202
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	1366968
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1372377
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1385899
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2703844
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	54077
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2757921
Налог на добавленную стоимость, 12 %	330951
Итого с НДС	3088872

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «GOLD-1»

Договор №48 от 27 сентября 2012 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений с.Жынгылды Мангистауского района. Офис с водоотпускным пунктом

Наименование объекта: Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений с.Жынгылды Мангистауского района. Офис с водоотпускным пунктом

А К Т N 3/8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0108-23-3	Кладка стен наружных из камня ракушечника толщ.390 мм	м3	27,59	1942,56	321,26	53595	8864	4,10	113
					603,00	119,25	16637	3290	0,59	16
21.	СДоговорная	Стоимость камня ракушечника	м3	27,04	3500,00	--	94634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0108-23-7	Кладка перегородок из ракушечника толлш100 мм при высоте этажа до 4 м	м3	1,87	2817,29	244,15	5268	457	7,77	15
					1183,50	92,25	2213	173	0,45	1
23.	СПрайс-лист	Стоимость ракушечника т 100мм	м3	1,83	3548,61	--	6503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	7,00	113,36	66,43	794	465	0,15	1
					23,85	23,85	167	167	0,11	1
25.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,13	26800,00	--	3538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	4,00	2377,84	403,26	9511	1613	2,74	11
					447,75	146,29	1791	585	0,66	3
27.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты	м2	24,00	3360,00	--	80640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приведенной толщиной 11 см			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
28.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2,11	5435,23 382,50	245,72 92,25	11468 807	518 195	2,71 0,45	6 1
29.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	26,40	247,80 34,65	15,94 5,96	6542 915	421 157	0,24 0,03	6 1
30.	Е0112-17-2К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	26,40	45,93 0,55	0,70 0,25	1212 15	18 7	0,00 0,00	0 0
31.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	26,40	1127,16 45,45	9,15 3,42	29757 1200	242 90	0,26 0,02	7 0
32.	Е0112-15-1	Устройство пятого слоя кровли	м2	26,40	229,96 27,00	1,19 0,45	6071 713	31 12	0,16 0,00	4 0
33.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	80,60	88,05 22,50	0,16 0,07	7097 1813	13 6	0,13 0,00	11 0
34.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	4,00	1289,01 272,95	8,20 3,08	5156 1092	33 12	1,71 0,02	7 0
35.	Е0110-14-1	Установка элементов каркаса кровли	м3	0,02	25300,76 3397,50	334,28 126,00	506 68	7 3	22,10 0,62	0 0
36.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов	м3	0,02	573,75 123,75	28,11 10,58	11 2	1 --	0,78 0,05	0 0
37.	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций обрешетки	м2	4,00	20,48 4,68	0,91 0,34	82 19	4 1	0,03 0,00	0 0
38.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	12,00	131,98 6,48	0,55 0,20	1584 78	7 2	0,04 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	4,00	563,29	1,22	2253	5	0,28	1
					44,10	0,45	176	2	0,00	0
40.	Е0110-12-1	Подшивка потолка досками обшивки	м2	3,00	700,70	5,48	2102	16	0,53	2
					84,15	2,07	252	6	0,01	0
		ИТОГО:					328324	12711		184
							27958	4708		23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	39223
Всего накладных расходов:	39223
Итого с накладными	367547

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22053
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	389600
Итого с временными, 1,92 %	397080
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	401416
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	403004
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	406975
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	793995
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15880
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	809875
Налог на добавленную стоимость, 12 %	97185
Итого с НДС	907060

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: