ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 года
Договор № 145 от 26.07.2021 г.

Объект: Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би - Басыкара' Казалинского района Кызылординской области
Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор № 145 от 26.07.2021 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би - Басыкара" Казалинского района Кызылординской области	218 960 000,00	21 428 571,43	24 000 000	21 428 571,43	24 000 000	21 428 571,43	24 000 000
	Всего:							**24 000 000**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
БИН: 050140008304

Подрядчик:
Директор ТОО «Жылу-XXI»
БИН: 020240007493

Технадзор:
ТОО «Жана Гасыр и К»
KZ06VJE00044224 от 01.02.2019 г.
KZ69VJE00066467 от 17.06.2021 г.
KZ76VJE00044225 от 01.02.2019 г.

Объект:

Реконструкция железобетонного моста на 20.1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би - Басыкара" Казалинского района Кызылординской области

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»

Договор: № 145 от 26.07.2021 г.

АКТ №1

Выполненных работ за август месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Восстановление и закрепление оси трассы Автодорожный мост через канал												
1	СЦИ РК	Восстановление оси трассы II категории сложности	км		0,035	26288,00	--	920	--	--	--	920
						--	--	--	--		--	
2	СЦИ РК	Закрепление оси трассы II категории сложности	км		0,035	15922,00	--	557	--	--	--	557
						--	--	--	--		--	
Восстановление и закрепление оси трассы. Автомобильная дорога												
1	СЦИ РК	Восстановление оси трассы II категории сложности	км		0,271	26288,00	--	7124	--	--	--	7124
						--	--	--	--		--	
2	СЦИ РК	Закрепление оси трассы II категории сложности	км		0,271	15922,00	--	4315	--	--	--	4315
						--	--	--	--		--	
Подготовительные работы.Автодорожный мост через канал												
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции		17,2	2867,17	1236,57	49315	21269	--	39991	96450
		НР - 105%; СП - 65%				1630,60	522,22	28046	8982		7144	
2	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные.Разборка	м3 конструкции		13,26	1189,34	730,48	15771	9686	--	9477	27268
		НР - 105%; СП - 65%				458,86	202,90	6084	2690		2020	
3	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные.Демонтаж	т перил		2,8	53427,94	129,56	149598	363	15601	112274	282822
		НР - 84%; СП - 85%				47726,40	9,27	133634	26		20950	
4	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные.Разборка	м3 конструкции		31,9	1189,34	730,48	37940	23303	--	22799	65598
		НР - 105%; СП - 85%				458,86	202,90	14638	6473		4859	
5	1130-0112-0201 РСНБ РК 2015	Балки железобетонных пролетных строений длиной до 12 м. Демонтаж	балка пролетного		15	34698,45	26820,29	520477	402304	--	166694	742145
		НР - 84%; СП - 85%				7878,16	5351,54	118172	80273		54974	
6	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные.Разборка	м3 конструкции		11,5	1189,34	730,48	13677	8400	--	8219	23648
		НР - 105%; СП - 85%				458,86	202,90	5277	2333		1752	
7	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборные длиной до 5 м.Демонтаж	м3 железобетонных конструкций		12	7284,68	2063,24	87416	24759	--	59047	158180
		НР - 84%; СП - 85%				5221,44	636,38	62657	7637		11717	
8	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные.Разборка	м3 конструкции		90,7	1189,34	730,48	107873	66255	--	64823	186512
		НР - 105%; СП - 85%				458,86	202,90	41619	18403		13816	
9	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные.Разборка	м3 конструкции		100,8	1189,34	730,48	119885	73632	--	72042	207281
		НР - 105%; СП - 85%				458,86	202,90	46253	20452		15354	
10	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		663	107,00	--	70941	--		--	76616
		СП - 85%				--	--	--	--		5675	

11	4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км		663	166,00	-	110058	-		-	118863
		ОЗП - 8%				-	-	-	-		8805	
12	4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т		141	641,00	-	90381	-		-	97611
		ОЗП - 8%				-	-	-	-		7230	
13	4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км		141	166,00	-	23406	-		-	25278
		ОЗП - 8%				-	-	-	-		1872	
14	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1038	26,50	26,50	27507	27507	-	7773	38102
		НР - 72%, СП - 8%				-	10,40	-	10795		2822	
15	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=4	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1038	77,99	77,99	80954	80954	-	22869	112129
		НР - 72%, СП - 8%				-	30,60	-	31763		8306	
16	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		3440	1,11	1,11	3818	3818	-	1065	5274
		НР - 72%, СП - 8%				-	0,43	-	1479		391	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		688	4907,12	1073,50	3376099	738568	2540344	281999	3950745
		НР - 108%, СП - 8%				141,26	238,26	97187	163923		292648	
18	1122-0301-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 1400 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,058	12093684,08	7484172,96	701434	434082	22789	362284	1148815
		НР - 99%, СП - 8%				4216608,00	2092759,06	244563	121380		85097	
19	2301-0201-0338 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные.D 1420 мм.толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76	м		58,232	150644,01	-	8772302	-	8772302	-	9474086
		ОЗП - 8%				-	-	-	-		701784	
20	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1050	166,53	159,04	174856	166992	73	38775	230722
		НР - 72%, СП - 8%				7,42	43,87	7791	46064		17091	
21	4102-0102-0310 РСНБ РК 2015 К=5	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		1837,5	225,00	-	413438	-		-	446513
		ОЗП - 8%				-	-	-	-		33075	
22	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		1750	1,11	1,11	1942	1942	-	542	2683
		НР - 72%, СП - 8%				-	0,43	-	752		199	
23	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта		1050	35,02	35,02	36771	36771	-	10100	50621
		НР - 72%, СП - 8%				-	13,36	-	14028		3750	

24	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта		1050	12,24	12,24	12852	12852		2759	16860
		НР - 12%; СП - 5%				-	3,65	-	3832		1249	
25	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1050	26,50	26,50	27825	27825		7862	38542
		НР - 32%; СП - 8%				-	10,40	-	10920		2855	
26	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1050	19,50	19,50	20475	20474		5783	28359
		НР - 32%; СП - 8%				-	7,65	-	8032		2101	
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		89,414	4907,12	1073,50	438765	95986	330149	36649	513447
		НР - 106%; СП - 8%				141,26	238,26	12631	21304		38033	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					15498692				**18178086**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Накладные расходы	Тенге								1333826	
		- Сметная прибыль	Тенге								1345569	
		В том числе прочие									12916	
		Итого СМР									**18165170**	
		Временные здания и сооружения, согласно расчета 3,28%									595818	
		Итого									**18760988**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, согласно расчета 3,87									726050	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									919167	
		Итого с прочим затратом									**20419121**	
		Непредвиденные работы и затраты-2%									389741	
		Итого									20808862	
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**21850054**	
		ИТОГО с понижающий коэффициентом к=0,98071031107									**21428573**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									2571429	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**24000000**	

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Жылу-ХХІ"

Технический надзор: ТОО "Жана Гасыр-К"