Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "ForteBank"

Справка стоимости выполненных работ за август месяц 2021г.
к договору № 79 от 02.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 - 33,810), Жамбылского р/н	тенге	763998378,19	60000000,00	67585500,00	0,00	60000000,00	18000000,00	42000000,00
	-в т.ч. на 2021г.	тенге	225285000,00	60000000,00	67585500,00	0,00	60000000,00	18000000,00	42000000,00
	-в т.ч. на 2022г.	тенге	538713378,19						
	Всего по акту:	тенге	763998378,19	60000000,00	67585500,00	0,00	60000000,00	18000000,00	42000000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Дарибаев Г.Т.**

МП

Представитель заказчика:

_____ **Аппаков А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ **Гринченко В.Н.**

МП

Форма-2

А К Т

Приемки выполненных работ за август 2021г.

Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"-(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 – 33,810), Жамбылского р/н

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин с КМ 32+150 по КМ 33+810												
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5810**		**211,51**	**201,32**	**1228854**	**1169678**	**519**	**291906**	**1642421**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,10**	**59,68**	**58657**	**346768**		**121661**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,2324**	**2231,00**				**518**		
2	**4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**10458**		**419,00**	**--**	**4381902**	**--**		**--**	**4732454**

		СП - 8%				--	--	--	--		350552	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4067		19,08	19,08	77582	77582	--	23278	108929
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,95	--	32331		8069	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4961,74		2948,82	--	14631278	--	14631278	--	15801780
		СП - 8%				--	--	--	--		1170502	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1743		1256,98	1098,78	2190916	1915173	3417	790226	3219634
		НР - 108%; СП - 8%				156,24	263,55	272326	459365		238491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	122,01	28,00				3416		
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2126,46		3440,05	--	7315129	--	7315129	--	7900339
		СП - 8%				--	--	--	--		585210	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	7,97		1882,68	1882,68	15005	15005	--	8737	25641
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	8090		1899	

8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		8,209	121663,56	--	998736	--	998736	--	1078635
		СП - 8%				--	--	--	--		79899	
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/4+1=5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия		9960	183,14	128,84	1824041	1283288	50817	892190	2933530
		НР - 108%; СП - 8%				49,19	33,75	489936	336166		217299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,061752	216144,00				13347		
9.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,494	25080,00				37470		
10	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,108	121663,56	--	13140	--	13140	--	14191
		СП - 8%				--	--	--	--		1051	
11	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т		962,136	14382,00	--	13837440	--	13837440	--	14944435
		СП - 8%				--	--	--	--		1106995	

12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	9960	0,31	0,04	3055	430	--	2835	6361
		НР - 108%; СП - 8%			0,26	--	2625	--		471	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,028	121663,56	--	3407	--	3407	--	3679
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
14	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т	241,032	14382,00	--	3466522	--	3466522	--	3743844
		СП - 8%			--	--	--	--		277322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				49987006	4461157	40320405	2009172	56155873
							823544	1182720	--	4159694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49987006				
	Материалы		Тенге				54752				
	Всего заработная плата		Тенге					2006264			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1015282				
	Местные материалы		Тенге				39250369				
	Транспортные расходы		Тенге				4381902				
		Накладные расходы	Тенге				2009173				
		Сметная прибыль	Тенге				4159694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56155873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1247

		Сметная заработная плата	Тенге						2006264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					56155873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1247
		Сметная заработная плата	Тенге						2006264			
РАЗДЕЛ 2. Фрезерование с КМ 3+810 по КМ 32+150												
15	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**		4274,725	99,14	95,58	423816	408597	65	54795	516900
		НР - 108%; СП - 8%				3,55	8,32	15154	35582		38289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	**м3**	0,00055	2,351099	28,00				66		
16	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**	**т**		307,78	44,00	--	13542	--		--	14626
		СП - 8%				--	--	--	--		1083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					437359	408597	65	54795	531526
								15154	35582	--	39372	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					437359				
	Материалы		Тенге					66				
	Всего заработная плата		Тенге						50736			
	Транспортные расходы		Тенге					13542				
		Накладные расходы	Тенге					54795				
		Сметная прибыль	Тенге					39372				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					531526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						50736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					531526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						50736			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**56687399,00**
		В том числе в ценах на 2021г.	**Тенге**									**59523809,53**
		НДС 12%	**Тенге**									**7142857,14**
		Всего с учетом НДС	**Тенге**									**66666666,67**
		Всего с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**60000000,00**

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика Аппаков А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" Гринченко В.Н.