Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки: Реконструкция кровли ГУ «Новоколутонская средняя школа» село Новый Колутон Астраханского района Акмолинской области

ДОГОВОР №2021-4 от от 01.04.2021

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		2021-4	01.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**22 277 558,00**	**19 890 676,79**		-	-	-	-	-	**2 386 881,21**	**22 277 558,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области" БИН 000140001467
_____ Оспанов Р.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор
ТОО "СеверСтройСервис"
_____ Шаймуханов Е.С.
Приказ №1 от 14 июня 2021г.

Технический надзор:
ТОО "СтройЭкспертКомпани"
_____ Ратов А.Е.
Аттестат KZ21VJE00020189

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №2021-4 от от 01.04.2021

Наименование стройки: Реконструкция кровли ГУ «Новоколутонская средняя школа» село Новый Колутон Астраханского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №1
за август 2021 г. 25.08.2021

Составлен(а) в текущих 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
9	1215-0103-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали тол щиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 м м. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	20,2		275,45	16,73	5564	338	--	3889	10209
						258,72	8,66	5226	175		756	
10	1215-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Баки расширительные и конденсационн ые при емкости до 2 м3. Демонтаж**	шт.	1		4742,11	149,41	4742	149	--	3362	8753
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4592,70	77,39	4593	77		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10306	487	--	7251	18962
								9819	252	--	1404	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10306				
		Всего заработная плата	Тенге						10071			
		Накладные расходы	Тенге					7251				
		Сметная прибыль	Тенге					1405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					18962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						10071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						10071			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли										
20	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладк а при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,2		38804,43	3201,45	46565	3842	30435	12236	63506
						10240,08	724,50	12288	869		4704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кир пича размером 250х120х88 мм, применены коэффициент ы к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 клад ки	55,1	36590,28	3049,00	2016124	168000	1532542	328849	2532571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5727,44	690,00	315582	38019		187598	
22	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены наружные простые из кирпича. Кл адка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6	33337,01	3049,00	200022	18294	147363	35809	254698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5727,44	690,00	34365	4140		18867	
25	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мос товых кранов), для установки калориферов, обслужив ания переплетов и т.п., мостики для обслуживания с ветильников, кронштейны для прокладки трубопроводо в, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных пло щадок, ограждения	т	0,7533	701675,39	--	528572	--	528572	--	570858
					--	--	--	--		42286	
28	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	18,85375	102658,59	1803,36	1935499	34000	1375852	485796	2614999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27880,26	749,25	525647	14126		193704	
29	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	4,16	91314,96	1680,18	379870	6990	281774	84736	501775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21900,60	732,00	91106	3045		37169	
30	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка /контробрешетка/ с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1040	228,66	12,41	237802	12909	20342	152008	420995
					196,68	6,32	204551	6571		31185	
31	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород д линой до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщин ой от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,6	50382,00	--	130993	--	130993	--	141473
					--	--	--	--		10479	

32	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрла тов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	24,61375	9022,64	73,29	222081	1804	194268	24139	265918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1056,67	33,03	26009	813		19698	
33	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	86,84	3972,23	31,47	344948	2733	177271	149663	534180
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1899,40	15,53	164944	1348		39569	
34	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по ферма м. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	907,94	314,92	3,40	285925	3086	246473	33982	345500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,05	1,53	36366	1392		25593	
35	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой -изоспан В	м2 изолируемой поверхности	1040	179,66	15,81	186843	16437	70720	95531	304964
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			95,85	3,99	99686	4152		22590	
36	2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащи тная паропроницаемая двухслойная микроперфорирован ная тканая, ламинированная эластичным слоем, удель ным весом 95 г/м2 -изоспан В	м2	1144	102,00	--	116688	--	116688	--	126023
					--	--	--	--		9335	
37	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых ок он. Устройство по деревянной обрешетке с ее устрой ством	м2 кровли	925 90 %	3213,74	126,20	2972711	116734	713180	2001825	5372498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2316,54	35,78	2142797	33100		397963	
38	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оц инкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покры тия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1150,24	3543,00	--	4075300	--	4075300	--	4401324
					--	--	--	--		326024	
39	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,67196	330692,16	--	222212	--	222212	--	239989
					--	--	--	--		17777	
40	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	220,2	223,00	--	49105	--	49105	--	53033
					--	--	--	--		3928	

42	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	10,78	2410,00	--	25980	--	25980	--	28058
					--	--	--	--		2078	
				Слуховые окна							
43	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окна слуховые. Устройст во	слуховое окно	2	19728,79	1080,33	39458	2161	21145	15366	59209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8075,76	460,90	16152	922		4386	
45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. О гнезащита	м2 обработанной поверхности	16,32	314,92	3,40	5139	55	4430	611	6210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,05	1,53	654	25		460	
47	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
					--	--	--	--		160	
				Пробивка проема в пустотной плите покрытия							
48	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных кон струкциях, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	0,1408	70175,83	37555,55	9881	5288	--	5910	17054
					32620,28	17350,74	4593	2443		1263	
49	1146-0101-1203 РСНБ РК 2015	Решетка. Усиление - Обрамление проемов	т у силения	0,3058	242535,15	17328,32	74167	5299	5916	53115	137465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			205860,00	917,40	62952	281		10183	
50	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаны й с параллельными гранями полок № 22П-40П из углер одистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0864	408026,52	--	35253	--	35253	--	38074
					--	--	--	--		2820	
51	2105-0203-1101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горяче катаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК2585-2014	т	0,2194	329640,54	--	72323	--	72323	--	78109
					--	--	--	--		5786	
				Люк							
55	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные одноп ольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 - ЛПМ-Пульс-01/60	м2	1,28	21758,00	--	27850	--	27850	--	30078
					--	--	--	--		2228	
57	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, ле стничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10616	583758,60	--	61972	--	61972	--	66930
					--	--	--	--		4958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14305285	397631	10169959	3479576	19207651
							3737690	111246	--	1422791	

Стоимость общестроительных работ		Тенге					13684891				
Материалы		Тенге					4821715				
Всего заработная плата		Тенге						3848936			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4727854				
	Накладные расходы	Тенге					3479577				
	Сметная прибыль	Тенге					1373157				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18537625				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3313
	Сметная заработная плата	Тенге						3848936			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					620394				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					620394				
	Сметная прибыль	Тенге					49632				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					670026				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					19207651				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3313
	Сметная заработная плата	Тенге						3848936			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									19226613
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3747509				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						398119			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						111498			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10169959		
	- Накладные расходы	Тенге								3486827	
	- Сметная прибыль	Тенге								1424195	
	Всего по акту										19 226 613
	в том числе оборудования и прочих затрат										-
	Временные здания и сооружения (2,32%)										446 057
	Итого с временными зданиями и сооружениямми										**19 672 670**
	время 2,2%										432 799
	Итого										**20 105 469**
	Непредвиденные работы и затраты 2%										402 109
	Итого										**20 507 579**
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036										**21 533 696**
	Итого с понижающим коэффициентом										19 890 677
	Налог на добавленную стоимость-12%										2 386 881
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**22 277 558**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области" БИН 000140001467
_____Оспанов Р.С.

Руководитель отдела строительства объектов социальной сферы
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
_____Байгожин Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО "СеверСтройСервис"
_____Шаймуканов Е.С. Приказ №1 от 14 июня 2021г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
_____Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "СтройЭкспертКомпани"
_____Ратов А.Е. Аттестат KZ21VJE00020189