Подрядчик: ТОО «Atlant Building KZ»

Заказчик: ТОО «Atlant Building KZ»

Договор : собственное строительство

Наименование стройки - г.Караганда, микрорайон "Панель-Центр". Реконструкция высотного жилого дома "Трилистник" дом №5 путем надстройки 25 этажа

Наименование объекта - надстройка 25-го этажа. Канализация и водосток

Акт № 4

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация выше отм +66,24м									
1	Е11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	9	3508,34 2799,42	171,44 84,26	31575 25195	1543 758	4837	25434 4561	61570
2	С123-030102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	9	14943,00 --	-- --	134487 --	-- --	134487	-- 10759	145246
3	С123-030102-0501	**Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83**	шт.	9	1261,00 --	-- --	11349 --	-- --	11349	-- 908	12257
4	Е11-170101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	9	2805,91 2497,95	86,19 42,12	25253 22482	776 379	1995	22403 3813	51469
5	С123-030102-0917	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	9	5269,00 --	-- --	47421 --	-- --	47421	-- 3794	51215
6	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	9	710,00 --	-- --	6390 --	-- --	6390	-- 511	6901
7	Е11-170501-0101	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	8	2392,24	64,91	19138	519	2632	15917	37859

					1998,36	31,87	15987	255		2804	
8	С123-030102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	8	4973,00 –	– –	39784 –	– –	39784	– 3183	42967
9	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	710,00 –	– –	5680 –	– –	5680	– 454	6134
10	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	8	3075,71 2497,95	340,03 160,36	24606 19984	2720 1283	1902	20841 3636	49083
11	С123-030102-0122	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	4	25311,00 –	– –	101244 –	– –	101244	– 8100	109344
12	С123-030102-0124	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	4	25076,00 –	– –	100304 –	– –	100304	– 8024	108328
13	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	8	1059,00 –	– –	8472 –	– –	8472	– 678	9150
14	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1254,40 776,72	1,35 0,44	37632 23302	41 13	14289	22848 4838	65319
15	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1508,70 744,80	3,31 1,01	52804 26068	116 35	26620	25581 6271	84656
16	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	5260,18 946,13	67,40 23,22	94683 17030	1213 418	76440	17099 8943	120725
17	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100шт	0,65	4097,00 –	– –	2663 –	– –	2663	– 213	2876
18	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	18	514,00 –	– –	9252 –	– –	9252	– 740	9992
19	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	349,00 –	– –	1396 –	– –	1396	– 112	1508

20	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8	165,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
21	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	9	155,00	--	1395	--	1395	--	1507
					--	--	--	--		112	
22	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	9	211,00	--	1899	--	1899	--	2051
					--	--	--	--		152	
23	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	84,00	--	1008	--	1008	--	1089
					--	--	--	--		81	
24	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° /30°/ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	60,00	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--		96	
25	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	9	733,00	--	6597	--	6597	--	7125
					--	--	--	--		528	
26	С123-020308-1501 прим.	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 /гофра для унитаза/	шт.	9	1091,00	--	9819	--	9819	--	10605
					--	--	--	--		786	
27	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	35,00	--	35	--	35	--	38
					--	--	--	--		3	
28	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,12	78,86	2,34	483	14	206	182	718
					42,89	0,26	263	2		53	
29	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,12	195,16	6,02	1194	37	926	162	1465
					37,66	0,77	231	5		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				779084	6979	621562	150467	1003919
							150540	3148	--	74368	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1677				
		Материалы	Тенге				1133				
		Всего заработная плата	Тенге					499			
		Накладные расходы	Тенге				345				
		Сметная прибыль	Тенге				162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2183				
		Сметная заработная плата	Тенге					499			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				777407				
		Материалы	Тенге				128717				

		Всего заработная плата	Тенге					153188			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				491715				
		Накладные расходы	Тенге				150125				
		Сметная прибыль	Тенге				74202				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1001734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					153188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1003917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					153688			
		РАЗДЕЛ 2.Водосток									
30	**Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отоплениян водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,56**	**5260,18**	**67,40**	**87109**	**1116**	**70325**	**15731**	**111067**
					946,13	**23,22**	**15668**	**385**		**8227**	
31	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическоеиспытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**м**	**16,56**	**92,75**	**1,22**	**1536**	**20**	**171**	**1318**	**3082**
					81,21	**--**	**1345**	**--**		**228**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**88644**	**1136**	**70496**	**17049**	**114149**
							17013	**385**	**--**	**8455**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**88644**				
		Материалы	Тенге				**70496**				
		Всего заработная плата	Тенге					**17397**			
		Накладные расходы	Тенге				**17049**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8456**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**114149**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17397**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**114149**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17397**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1118068**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**167552**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8115**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3532**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**692058**		
		- Накладные расходы	Тенге							**167516**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**82823**	
		Стоимость с оборудованием	**Тенге**			**1 118 068**					
		Стоимость оборудования	**Тенге**			**0**					
		Стоимость без оборудования	**Тенге**			**1 118 068**					
		Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**			**10 063**					
		Итого:	**Тенге**			**1 128 131**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	**Тенге**			**23 014**					

		Итого:				**1 151 144**					
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**			**23 023**					
		Итого:	**Тенге**			**1 174 167**					
		НДС 12%	**Тенге**			**140 900**					
		Итого по АКТУ:	**Тенге**			**1 315 067**					

Директор ТОО «Atlant Building KZ» _____Кобыльский Э.И.