Акт приемки объект в эксплуатацию

« 27 » декабря 2019г.

Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», в лице Руководителя Солтамбекова Нурлана Кожахметовича.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от «27» декабря 2019 г., от «15» ноября 2018г., от «27» декабря 2019г. ТОО «Bazis Construction», от имени и по поручению которого действует Филиал ТОО «Bazis Construction» в г. Нур-Султан, в лице Директора Филиала Алдонгарова С.К., Республика Казахстан, города Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, д. 12/1.;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от «27» декабря 2019г., ТОО «КазДорИнжиниринг» в лице Директора Ратова А.Е., эксперт по техническому надзору Токбергенов Д.А. KZ73VJE00019835 от 02.09.2016г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту от «27» декабря 2019г., ТОО «Научно-исследовательский институт «Астанагенплан», ГСЛ №16017528, I категория, в лице Директора Жунусова С.Е., инженер по авторскому надзору Лось В.В., приказ №43-О от 28.03.2017г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство улицы Е22 от улицы Е102 до проспекта Туран», новое строительство;

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: г.Нур-Султан, улицы Е22 на участке от ул. Е102 до пр.Туран;

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

проверив комплектность исполнительно технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение (постановление) о предоставлении соответствующего права на землю постановление акимата города Астаны от 21.05.2019г. №510-677, постановление акимата города Нур-Султан от 10.09.2019г. №510-1228;

наименование органа вынесшего решение

либо решение о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____;

наименование органа вынесшего решение

2) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан» Акимат города Нур-Султан, KZ02REA00156033 18.12.2019г.;

Наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) ТОО «НИПИ «Астанагенплан», №11517 от 12.06.2017г.;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям развитию Республики Казахстан, Заключение №01-0433/17 от 07.09.2017г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2018 ;
месяц, год
окончание работ октября 2019 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства 9 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство улицы Е22 на участке от улицы Е102 до пр. Туран имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Начало учатска улицы Е22 – ПК 0+00, включает перекресток с улицей Е102 шириной в красных линиях 40 м, по длине – в пределах переходно-скоростных полос правоповоротных съездов.

Конец участка – ПК 8+88, включая примыкание к проспекту Туран в пределах переходно-скоростных полос. Граница подсчета объемов работ ПК8+88 определена по кромке устройства асфальтобетона по проезжей части на расстоянии 3,75м от бортового камня разделительной полосы.

Строительная длина участка – 888 м.

Ось трассы улицы Е22 запроектирована прямой линией, без углов поворота.
Ширина проезжей части улицы Е22 – 2х7,75м. Ширина улицы в красных линиях – 40м.

На ПК 1+68 улица Е22 пересекает улицу Е306 с устройством правоповоротных съездов.

На данном участке предусмотрено:
- проезжая часть улицы шириной 15,5м;
- 3 автобусных остановки с посадочной площадкой;
- стоянки для автомобилей;

- внутриквартальные въезды шириной 6,0 м.;
- правоповоротные съезды на примыкании шириной 5,0 м.;
- прикромочные тротуары шириной 0,8 м.;
- тротуары шириной 3,0 м с двух сторон на бульварной части вдоль красных линий;
- велодорожки шириной 1,5 м с двух сторон на бульварной части вдоль тротуаров;
- зеленые полосы между проезжей частью и велодорожкой;
Радиусы закруглений при сопряжении кромок примыкающих улиц приняты 8,0 – 12,0 м, въездов – 6,0 м. Радиусы закруглений на правоповоротных съездах 16,0 – 30,0 м.;

краткое технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____ тысячи тенге, в том числе строительно-монтажные работы _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочие _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
3 361 985 701 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 983 841 715 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 295 630 669 тенге, прочие 82 513 322 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство улицы Е22 от улицы Е102 до проспекта Туран принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Солтамбеков Н.К. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Ратов А.Е. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Жунусов С.Е. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик Алдонгаров С.К. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ГИП Лось В.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги) «Строительство улицы Е22 от улицы Е102 до проспекта Туран»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	888		
2	Ширина проезжей части	м	2х7,75		
3	Ширина тротуаров	м	3		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-	проезжая часть на 0,15 м ниже бульварной части	
9	Дополнительные транспортные пути	м		в том числе примыкания улиц: - ул. Е102 - L=159,92 м, - ул. Е306 - L=77,09 м, - ул. Е51 - L=75,52 м, - ул. Е49 - L=86,12 м, - пр. Туран - L=70 м2 (остановка)	
10	Количество полос	шт.	4		
11	Дорожные знаки	шт.	271	количество металлических стоек h=3,0 м – 157 шт.	
12	Элементы освещения	шт.	155	количество опор: - высотой 8 м – 73 шт., - высотой 3 м – 33 шт.	
13	Зеленые насаждения	шт.	507	в том числе: берёза – 266 шт., клен ясенолистный – 82 шт., тополь – 56 шт., вяз широколистный – 103 шт.	
14	Дорожное покрытие	м2	23633	**нижний слой** – горячая плотная крупно-зернистая асфальтобетонная смесь, марки I по СТ РК 1225-2013 БНД 100/130, H=0.09; **верхний слой** - щебёночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМАС-20) БНД 70/100 по СТ РК 2373-2013, h - 0.05	
15	Электроосвещение	м	6509	кабель АВБбШв-1,0кВ	

Заказчик: ГУ «Управление транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Нур-Султан» _____ Солтамбеков Н.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «НИПИ «Астанагенплан» _____ Жунусов С.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Республики Казахстан

ГИП Тосс В.

Приложение 13к акту приемки объектав
эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)
«Строительство улицы Е22 от улицы Е102 до проспекта Туран (Раздел НВК)»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	1492,0	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17	м	1492,0	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	38,56	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	38,56	(для КНС)
	5)	м	-	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	24	
	Задвижка d-50мм	шт	1	
	" d-200мм	шт	6	
	" d-250мм	шт	2	
	" d-300мм	шт	7	
	" d-400мм	шт	3	
	" d-500мм	шт	2	
	Вентили d-	шт	-	
	Кран d-	шт	-	
	Гидрант	шт	8	
	Водопроводный ввод	шт	1	(для КНС)
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	22	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация К1				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	1440,02	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	

	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	936,49	
	6) Трубы полиэтиленовые PE100 SDR 17	м	62	
	7) Труба полипропиленовая гофрированная с раструбом SN12 PP	м	441,53	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	34	
	Выпуск	шт	2	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____
(согласно проекта – листы: НВК-8, -20)	(согласно т.п. 901-09-11.84)

Спецификация по колодцам

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
Система В1	Колодец смотровой	В-2	ж/б	2,0 м	21	
				2,5х3,0 м	2	
				2,5х3,5 м	1	
Система К1	Колодец смотровой	В-2	ж/б	1,5 м	15	
				2,0 м	18	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

(согласно проекта – листы: НВК-2, -3)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» _____ Солтамбеков Н.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «НИПИ «Астанагенплан» _____ Жунусов С.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Республики Казахстан

ГИП Хоц В.

Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ»
Документ: ПРИКАЗ МИНИСТРА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РК ОТ 24.04.2017 № 234
Дата: 13.06.2017 14:26:47

Приложение 14
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	1020,3	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт.	неподвижная опора (подземная) – 1 шт.	
	Протяженность подземной прокладки:	м	1020,3	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	228,0	
	3) бесканальная прокладка	м	792,3	
2	Количество колодцев (камер)	шт.	смотровые колодцы – 18 шт.; дренажные колодцы – 6 шт.	
3	Количество компенсаторов	шт.	8	
4	Количество вводов	шт.	-	
5	Количество задвижек	шт.	34	

Заказчик _____ Солтамбеков Н.К.
(подпись руководителя М.П.)

Авторский надзор _____ Жунусов С.Е.
(подпись руководителя М.П.)

ГИП Хосе В.

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	-
	1) марка	км	-
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка ОКЛ-4	км	2,425
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
3	Опоры, в том числе:	шт	-
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные	шт	-
	3) анкерные	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	21
	1) ККС 1	шт	-
	2) ККС 2	шт	1
	3) ККС 3	шт	20
	4) ККС 4	шт	-
	5) ККС 5	шт	-
5	Муфты соединительные	шт	3
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	-
	2) бетонные	км	-
	3) асбесто-цементные	км	-
	4) пластмассовые	км	1,037
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	-
8	Прочие устройства		-

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
Согласно рабочего проекта Альбом НЭС, Альбом НЭС (для КНС)						

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация НУП

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Количество (размеры)	Примечание
(проектом не предусмотрено)						

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

(согласно рабочего проекта – листы НСС-2, НСС-2 (для КНС)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» _____ Солтамбеков Н.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «НИПИ «Астанагенплан» _____ Жунусов С.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Республики Казахстан

ГИП

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 11
листах