Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района" Форма № КС-3

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА" Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы, без НДС	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**4515283,26**	**279774,37**	**279774,37**						**0,00**	**279 774,37**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Нуртазиев М. Ж. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Форма 2в

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

21.08.2021г

АКТ №6

приемки выполненных работ за август 2021г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-271201-0201 1127-1201-0201 РСНБ РК 2015**	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 1**	**м3 грунта**	**857,0000**		**281,33**	**241100**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,1=744)	чел-ч	0,035	29,995	744,00	22316
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03985	34,151	1695,35	57899
		Итого оплата труда:				**93,60**	**80215**
1. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00068	0,58276	6251,00	3643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,58276	1778,00	1036
1. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	12,255	4731,00	57979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	12,255	1778,00	21789
1. 5	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0039	3,342	735,00	2457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00365	3,128	5589,00	17483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00365	3,128	1244,00	3891
1. 7	1607 С (3206-0101-1401 РСНБ РК 2015)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,00079	0,67703	190,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1. 8	1662 С (3101-0102-0203 РСНБ РК 2015)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором при работе на водохозяйственном строительстве, 7 м3	маш.-ч	0,0166	14,226	8244,00	117281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0166	14,226	1778,00	25294
1. 9	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00462	3,959	4474,00	17714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00462	3,959	1487,00	5887
		Итого эксплуатация машин:				**252,84**	**216684**
1.10	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,025	21,425	98,00	2100
		Итого материалов:				**2,45**	**2100**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	-	101,09	86632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,59	26219
		Сметная стоимость:				**413,01**	**353951**
2	**Е11-700003-0102 СРД-3-01-02**	**Подсыпка заниженных обочин бульдозером 96 кВт (130 л.с.) ДЗ-101 (трактор Т-4АПІ) при перемещении грунта 2 группы на расстояние до 10 м**	**100 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии**	**0,5500**		**8708,86**	**4790**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,42	0,781	1778,00	1389
2. 2	21453 Т	Машинист бульдозера 6-го разряда	чел.-ч	1,42	0,781	--	--
		Итого оплата труда:				**2524,76**	**1389**
2. 3	259 С (3101-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,42	0,781	6133,00	4790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,42	0,781	1778,00	1389
		Итого эксплуатация машин:				**8708,86**	**4790**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1817,83	1000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		842,13	463
		Сметная стоимость:				**11368,82**	**6253**
3	**Е11-700012-0102 СРД-12-01-02**	**Засыпка грунтом 2 группы промоин и ям на откосах и бермах без трамбования вручную, грунт не мерзлый**	**1 м3 грунта по обмеру в засыпке**	**1,9000**		**733,96**	**1395**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,59	1,121	1244,00	1395
3. 2	20972 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,59	1,121	--	--
		Итого оплата труда:				**733,96**	**1395**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		528,45	1004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,99	192
		Сметная стоимость:				**1363,40**	**2590**

4	**Е11-700008-0101 СРД-8-01-01**	**Прокопка водоотводных нагорных канавок для отвода воды с обочин**	**10 м канавки**	**3,9000**		**3234,40**	**12614**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	2,6	10,14	1244,00	12614
4. 2	20972 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,6	10,14	--	--
		Итого оплата труда:				**3234,40**	**12614**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2328,77	9082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		445,05	1736
		Сметная стоимость:				**6008,22**	**23432**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**259899**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**36325**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**221474**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**59287**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2100**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**97718**
ИТОГО:			Тенге				**357617**
Сметная прибыль			Тенге				**28609**
ИТОГО по смете:			Тенге				**386227**
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=2704/2613			Тенге				**399677,69**
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,69999997			Тенге				**279774,37**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Нуртазиев М. Ж.

Подрядчик:

Руководитель

ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Ерниязов И.М.