Заказчик: **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»**
Подрядчик: **ТОО «Прогресс KZ»**
Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт автомобильных дорог по району Казыбек би г. Караганды

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за июнь 2021

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		48	**29.03.2021 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за июнь 2021 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2021 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт автомобильных дорог по району Казыбек би г. Караганды	163 463 310,00	92 511 883,93							11 101 426,07	103 613 310,00
Итого к оплате										**103 613 310,00**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Прогресс KZ" БИН/ИИН 070340012412

Директор _____ **Мусеев Б.М.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Директор _____ **Мурзабеков Д.Ж.**
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412; № KZ89VJE00014212; № KZ66VJE00038682

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
БИН 130940019782

Руководитель _____ **Дюсембеков А.С.**

Заказчик ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Подрядчик ТОО «Прогресс KZ»

Договор № 48 от 29 марта 2021 год

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт автомобильных дорог по району Казыбек би г. Караганды

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
					ул Гончарная									
1.	Е11-27030 2-0501 1127-0302 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2378	118,27	114,25	281237	271691	--	34518				341015
					4,01	9,43	9545	22416	--	25260				
2.	С341-0201 01-1030 4102-0101 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалам и /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	166,46	870	--	144820	--	--	--				156406
					--	--	--	--	--	11586				
					Выборка и забутовка пучинистых мест									
3.	Е11-27030	-Покрытия и основания	м3	22,5	3557,6	1515,32	80046	34095	--	65522				157214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0104 1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	асфальтобетонные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	конструкции		2042,28	654,12	45951	14718	--	11645	
4.	E11-27030 2-0102 1127-0302 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 конструкции	45	444,93 135,91	309,03 68,79	20022 6116	13906 3096	-- --	9948 2398	32368
5.	E11-01010 1-0361 1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	270	153,06 --	153,06 39,6	41326 --	41326 10692	-- --	7698 3922	52945
6.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	459	241 --	-- --	110619 --	-- --	-- --	-- 8850	119469
7.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей	м3 материала основания в плотном теле	135	5035,54 176,95	1302,29 298,46	679798 23888	175809 40292	480101 --	69314 59929	809041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2									
8.	Е11-27030 1-0401 1127-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	52,24	28772,63 268,93	1420,46 359,1	1503082 14049	74205 18759	1414828 --	35433 123081	1661596
9.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (h-5 см, а/б м/з тип Б)(БНД 90/130, 0,3 л/м2)	м2 покрытия	2378	2690,17 49,51	50,62 9,43	6397223 117734	120375 22427	6159114 --	151374 523888	7072484
10.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменениятолщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 1 см до 5 см)	м2 покрытия	2378	652,58 0,2	3,54 0,45	1551844 470	8408 1081	1542966 --	1675 124281	1677800
					ул Кирпичная						
11.	Е11-27030 2-0501 1127-0302 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1516,8	118,27 4,01	114,25 9,43	179386 6088	173297 14298	-- --	22017 16112	217516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2										
12.	С341-0201 01-1030 4102-0101 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	106,176	870	--	92373	--	--	--	99763
					--	--	--	--	--	7390	
13.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (h-5 см, а/б м/з тип Б)(БНД 90/130, 0,3 л/м2)	м2 покрытия	1516,8	2690,17	50,62	4080449	76781	3928572	96553	4511162
					49,51	9,43	75096	14305	--	334160	
14.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 1 см до 5 см)	м2 покрытия	1516,8	652,58	3,54	989839	5363	984176	1068	1070179
					0,2	0,45	300	689	--	79273	
						Гор. аэропорт					
15.	Е11-27030 1-0101 1127-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	178,5	511,9	258,19	91374	46088	34945	25025	125711
					57,94	71,88	10341	12830	--	9312	
16.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (h-5 см, а/б м/з тип Б)(БНД	м2 покрытия	178,5	2690,17	50,62	480195	9036	462322	11363	530882
					49,51	9,43	8837	1683	--	39325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14	90/130, 0,3 л/м2)									
17.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 1 см до 5 см)	м2 покрытия	178,5	652,58 / 0,2	3,54 / 0,45	116486 / 35	631 / 81	115820 / --	126 / 9329	125941
18.	E12-18010 1-1501 1218-0101 -1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	13078,852	1507,26 / 1099,1	272,73 / 98,62	19713236 / 14374940	3566951 / 1289774	1771345 / --	11278594 / 2479346	33471176
19.	E12-18010 1-1502 1218-0101 -1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2	м2	22184,637	1092,22 / 684,05	272,73 / 98,62	24230424 / 15175490	6050341 / 2187742	3004593 / --	12501527 / 2938556	39670507
20.	E12-18010 1-1901 1218-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	м трещин	3003	129,03 / 77,11	50,69 / 23,11	387463 / 231555	152234 / 69411	3674 / --	216696 / 48333	652492

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			92555668,22
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	30100437		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	10820536		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		3724293	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	19902456		
Перевозка грузов	Тенге	347812		
Накладные расходы	Тенге	24528451		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6855976				
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге								92511883,93
		ИТОГО С НДС 12%	Тенге								103613310

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Прогресс KZ" БИН/ИИН 070340012412

Директор _____ **Мусеев Б.М.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Директор_____ **Мурзабеков Д.Ж.**
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412; № KZ89VJE00014212; № KZ66VJE00038682

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
БИН 130940019782

Зав сектором _____ **Тасмагамбетов Н.Б.**

Главный специалист

_____ **Ботнарь Г.В.**