Заказчик: ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
Подрядчик: ТОО «Прогресс KZ»
Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт автомобильных дорог по району Казыбек би г. Караганды

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за июль 2021

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		48	**29.03.2021 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за июль 2021 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2021 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт автомобильных дорог по району Казыбек би г. Караганды	236 645 599,68	65 341 330,07							7 840 959,61	73 182 289,68
Итого к оплате										**73 182 289,68**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Прогресс KZ" БИН/ИИН 070340012412

Директор _____ **Мусеев Б.М.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТЛП 2002"

Директор _____ **Мурзабеков Д.Ж.**
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412; № KZ89VJE00014212; № KZ66VJE00038682

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
БИН 130940019782

Руководитель _____ **Дюсембеков А.С.**

Заказчик ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Подрядчик ТОО «Прогресс KZ»

Договор № 48 от 29 марта 2021 год

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт автомобильных дорог по району Казыбек би г. Караганды

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					Городской аэропорт									
1.	E11-01010 4-0203 1101-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	102	69,43	69,43	7082	7082	--	1595	9371			
					--	21,71	--	2215	--	694				
2.	E11-01010 4-0211 1101-0104 -0211 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	102	219,66	219,66	22405	22405	--	5045	29646			
					--	68,7	--	7007	--	2196				
3.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами и /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	163,2	241	--	39331	--	--	--	42478			
					--	--	--	--	--	3146				
4.	E11-27040	-Основания из щебня	м2	510	972,28	269,08	495861	137229	340775	63384	603985			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0101 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(Н-15 см, С4 до 80 мм)	основания		35,01	80,06	17857	40832	--	44740	
5.	E11-27040 3-0104 1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	-Основания из щебня . Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания (до 20 см)	510	274,78 ---	68,9 20,93	140139 --	35138 10673	105001 --	11527 12133	163799
6.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (h-6 см, а/б м/з тип Б)(БНД 90/130, 0,3 л/м2)	м2 покрытия	510	2690,17 49,51	50,62 9,43	1371986 25250	25816 4810	1320920 --	32464 112356	1516807
7.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 2 см до 6 см)	м2 покрытия	510	1305,17 0,4	7,07 0,91	665635 202	3606 463	661827 --	718 53308	719662
8.	E11-01020 5-0301 1101-0205 -0301	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3 грунта	2,96	1318,06 1318,06	-- --	3901 3901	-- --	-- --	2809 537	7247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	откосами									
9.	E11-23120 1-0101 1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Демонтаж крышек и корпусов колодцев	шт.	7	926,69 926,69	-- --	6487 6487	-- --	-- --	6422 1033	13942
10.	E11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство (Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300)(доставка воды на 3 км сверх 5 км)	м3	0,12	17166,29 10287,75	4779,31 1004,38	2060 1235	574 121	251 --	1233 263	3556
11.	E11-23120 1-0101 1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.	7	1850,69 1544,49	194,53 96,74	12955 10811	1362 677	782 --	11374 1946	26275
12.	С123-0301 01-0503 2303-0101 -0503 РСНБ РК 2015 примен-но	-Люк полимерный ГОСТ 3634-99	комплект	7	35684,5 --	-- --	249792 --	-- --	249792 --	-- 19983	269775
13.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,96	897,16 897,16	-- --	2656 2656	-- --	-- --	1912 365	4933
14.	E11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление отсевом толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	170	199,24 33,63	165,6 46,18	33870 5718	28153 7851	-- --	14654 3882	52406
15.	С21-01050 1-0103 Т21-01050 1-0103	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	17	1441 --	-- --	24497 --	-- --	-- --	-- --	24497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	E11-01010 4-0203 1101-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	100,6	69,43	69,43	6985	6985	--	1573	9242
					--	21,71	--	2184	--	685	
17.	E11-01010 4-0211 1101-0104 -0211 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	100,6	219,66	219,66	22098	22098	--	4976	29239
					--	68,7	--	6911	--	2166	
18.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	160,96	241	--	38791	--	--	--	41895
					--	--	--	--	--	3103	
19.	E11-27040 3-0101 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(Н-15 см, С4 до 80 мм)	м2 основания	503	972,28	269,08	489055	135346	336097	62514	595695
					35,01	80,06	17612	40272	--	44126	
20.	E11-27040 3-0104 1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	-Основания из щебня . Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания (до 20 см)	503	274,78	68,9	138215	34656	103559	11369	161551
					--	20,93	--	10527	--	11967	
21.	E11-27060 2-1201 1127-0602	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки	м2 покрытия	503	2690,17	50,62	1353155	25462	1302790	32019	1495988
					49,51	9,43	24903	4744	--	110814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (h-6 см, а/б м/з тип Б)(БНД 90/130, 0,3 л/м2)									
22.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 2 см до 6 см)	м2 покрытия	503	1305,17 0,4	7,07 0,91	656499 199	3557 457	652743 --	708 52577	709784
23.	E11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление отсевом толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	264	199,24 33,63	165,6 46,18	52599 8879	43719 12192	-- --	22757 6028	81384
24.	C21-01050 1-0103 T21-01050 1-0103	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	26,4	1441 --	-- --	38042 --	-- --	-- --	-- --	38042
25.	E11-01010 4-0203 1101-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80	69,43 --	Глобал сити 69,43 21,71	5555 --	5555 1737	-- --	1251 544	7350
26.	E11-01010 4-0211 1101-0104 -0211 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	80	219,66 --	219,66 68,7	17573 --	17573 5496	-- --	3957 1722	23252
27.	C341-0201 02-1010 4102-0102	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалам и /работающими вне	т	128	241 --	-- --	30848 --	-- --	-- --	-- 2468	33316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1010 РСНБ РК 2015	карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1									
28.	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(Н-15 см, С4 до 80 мм)	м2 основания	400	972,28 / 35,01	269,08 / 80,06	388911 / 14005	107631 / 32025	267275 / --	49713 / 35090	473714
29.	Е11-110101-1401 1111-0101-1401 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные толщиной 100 мм. Устройство	м2 пола	200	3093,37 / 418,75	55,01 / 14,11	618674 / 83749	11001 / 2822	523924 / --	81376 / 56004	756054
30.	Е11-110101-1403 1111-0101-1403 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные толщиной 200 мм. Устройство	м2 пола	200	5811,52 / 497,52	63,69 / 16,34	1162303 / 99504	12738 / 3267	1050061 / --	96605 / 100713	1359620
31.	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (h-7 см, а/б м/з тип Б)(БНД 90/130, 0,3 л/м2)	м2 покрытия	200	2690,17 / 49,51	50,62 / 9,43	538034 / 9902	10124 / 1886	518008 / --	12731 / 44061	594826
32.	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=6	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 3 см до 7 см)	м2 покрытия	200	1957,75 / 0,59	10,61 / 1,36	391550 / 119	2121 / 273	389310 / --	423 / 31358	423330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (h-9 см, а/б м/з тип Б)(БНД 90/130, 0,3 л/м2)	м2 покрытия	200	2690,17 / 49,51	50,62 / 9,43	538034 / 9902	10124 / 1886	518008 / --	12731 / 44061	594826
34.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=10	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 5 см до 9 см)	м2 покрытия	200	3262,92 / 0,99	17,68 / 2,27	652584 / 198	3536 / 454	648850 / --	704 / 52263	705551
35.	Е11-27030 2-0501 1127-0302 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	160	118,27 / 4,01	114,25 / 9,43	18923 / 642	18280 / 1508	-- / --	2323 / 1700	22945
36.	С341-0201 01-1030 4102-0101 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами и /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9,6	870 / --	-- / --	8352 / --	-- / --	-- / --	-- / 668	9020
37.	Е11-27040 3-0101 1127-0403	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной	м2 основания	160	972,28 / 35,01	269,08 / 80,06	155564 / 5602	43052 / 12810	106910 / --	19885 / 14036	189486

ост Б.Момышулы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(Н-15 см, С4 до 80 мм)									
38.	Е11-27040 3-0101 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(Н-15 см, С4 до 80 мм)	м2 основания	160	972,28 / 35,01	269,08 / 80,06	155564 / 5602	43052 / 12810	106910 / --	19885 / 14036	189486
39.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (h-7 см, а/б м/з тип Б)(БНД 90/130, 0,3 л/м2)	м2 покрытия	160	2690,17 / 49,51	50,62 / 9,43	430427 / 7922	8099 / 1509	414406 / --	10185 / 35249	475861
40.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 3 см до 7 см)	м2 покрытия	160	1305,17 / 0,4	7,07 / 0,91	208827 / 63	1131 / 145	207633 / --	225 / 16724	225776
41.	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	90	1865,92 / 792,93	32 / 12,59	167933 / 71364	2880 / 1133	93689 / --	78297 / 19698	265928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
42.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,516	44629	--	23029	--	23029	--	24871
					--	--	--	--	--	1842	
43.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,978	44629	--	177534	--	177534	--	191737
					--	--	--	--	--	14203	
44.	Е11-01010 4-0203 1101-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	16	69,43	ост 45 квартал 69,43	1111	1111	--	250	1470
					--	21,71	--	347	--	109	
45.	Е11-01010 4-0211 1101-0104 -0211 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	16	219,66	219,66	3515	3515	--	791	4650
					--	68,7	--	1099	--	344	
46.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	25,6	241	--	6170	--	--	--	6663
					--	--	--	--	--	494	
47.	Е11-27040 3-0101 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(Н-15 см, С4 до 80 мм)	м2 основания	80	972,28	269,08	77782	21526	53455	9943	94743
					35,01	80,06	2801	6405	--	7018	
48.	Е11-11010	-Покрытия бетонные	м2 пола	80	5811,52	63,69	464921	5095	420024	38642	543848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1403 1111-0101 -1403 РСНБ РК 2015	толщиной 200 мм. Устройство			497,52	16,34	39802	1307	--	40285	
49.						ост Шахтеров					
	E11-01010 4-0203 1101-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	40	69,43 ---	69,43 21,71	2777 --	2777 869	-- --	625 272	3675
50.											
	E11-01010 4-0211 1101-0104 -0211 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	40	219,66 ---	219,66 68,7	8786 --	8786 2748	-- --	1978 861	11626
51.											
	C341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалам и /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	64	241 ---	-- --	15424 --	-- --	-- --	-- 1234	16658
52.											
	E11-27040 3-0101 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(Н-15 см, С4 до 80 мм)	м2 основания	200	972,28 35,01	269,08 80,06	194455 7003	53815 16013	133637 --	24856 17545	236857
53.											
	E11-11010 1-1403 1111-0101 -1403 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные толщиной 200 мм. Устройство	м2 пола	200	5811,52 497,52	63,69 16,34	1162303 99504	12738 3267	1050061 --	96605 100713	1359620
54.											
	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	30	785,41 785,41	-- --	23562 23562	-- --	-- --	25447 3921	52930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
55.	С341-0201 01-1010 4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалам и /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2,7	356	--	961	--	--	--	1038
					--	--	--	--	--	77	
56.	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30	1865,92	32	55978	960	31230	26099	88643
					792,93	12,59	23788	378	--	6566	
57.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,29	44629	--	57571	--	57571	--	62177
					--	--	--	--	--	4606	
						Ямочный ремонт					
58.	Е12-18010 1-1501 1218-0101 -1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойноетолщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	11271,96	1507,26	272,73	16989779	3074163	1526627	9720414	28847008
					1099,1	98,62	12388989	1111587	--	2136815	
59.	Е12-18010 1-1502 1218-0101 -1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2	м2	10915	1092,22	272,73	11921542	2976811	1478282	6150841	19518173
					684,05	98,62	7466449	1076385	--	1445791	
60.	Е12-18010 1-1901 1218-0101 -1901 РСНБ РК	-Покрытия асьтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с	м трещин	6002,99	129,03	50,69	774537	304316	7342	433175	1304329
					77,11	23,11	462879	138753	--	96617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	уплотнением									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											
В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге								
Зарплата рабочих строителей			Тенге								65372255,01
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				20949058				
в том числе зарплата машинистов			Тенге				7295698				
Материалов, изделий и конструкций			Тенге					2590855			
Перевозка грузов			Тенге				14878313				
Прочие затраты			Тенге				139877				
Накладные расходы			Тенге				62539				
Сметная прибыль			Тенге				17209010				
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ			Тенге				4837756				
ИТОГО С НДС 12%			Тенге								65341330,07
											73182289,68

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Прогресс KZ" БИН/ИИН 070340012412

Директор _____ **Мусеев Б.М.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Директор_____**Мурзабеков Д.Ж.**
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412; № KZ89VJE00014212; № KZ66VJE00038682

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
БИН 130940019782

Зав сектором _____ **Тасмагамбетов Н.Б.**

Главный специалист

_____ **Ботнарь Г.В.**