Заказчик: ТОО "Терезе"
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ10821HVAYZ10000001 БИН/ИИН/ИНН/УНП 010740001450 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Подрядчик: ТОО "Элхон"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН/ИИН 040540002030 ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Наименование объекта: Строительство производственной базы с селе Маканчи Урджарского района Восточно-Казахстанской области

Акт № 3
выполненных работ за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	0,13	31861,55	690,45	4142	90	3352	670	5197
					5386,5	280,16	700	36	–	385	
422	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0195	329930		6434		6434	–	6949
					–		–		–	515	
386	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	40,5	4130,09	1105,9	167269	44789	83213	55154	240217
					969,54	494,79	39266	20039	–	17794	
387	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. /100мм/ Устройство НР=94 %	м2 покрытия	171	4434,25	165,13	758257	28237	673128	63427	887419
					332,7	61,89	56892	10583	–	65735	
388	1106-0201-0104	Пандус из бетона В15, сульфатостойкий. Устройство НР=91 %	м3	42,5	30211,16	690,45	1283974	29344	1025704	219158	1623383
					5386,5	280,16	228926	11907	–	120251	

389 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06517	332908		21696		21696	–	23432
				–		–		–	1736	
390 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,25512	329930		744032		744032	–	803555
				–		–		–	59523	
391 1108-0101-0308	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки НР=93 %	м2 поверхности	46	2267,11	6,6	104287	304	35437	63887	181628
				1490,15	3,24	68547	149	–	13454	
392 1126-0201-0501	Поверхности стен. Изоляция изделиями из пенопласта в местах примыкания к пандусу НР=76 %	м3 изоляции	0,28	32654,7	1145,4	9143	321	428	6497	16891
				29980,5	550,46	8395	154	–	1251	
393 234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	0,28	45482		12735		12735	–	13754
				–		–		–	1019	
354 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,28	1325,84	21,05	225764	3584	28055	156328	412659
				1140,03	7,55	194124	1286	–	30567	
356 1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР=76 %	м2 поверхности	129,66	4889,45	14,18	633966	1839	499196	101713	794533
				1025,23	6,96	132931	902	–	58854	

357	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,66	3039,41	40,06	394090	5194	163145	182664	622894
					1741,1	19,89	225751	2579	–	46140	
358	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	129,66	1557,63	12,96	201962	1680	85080	92643	318173
					888,49	4,64	115202	602	–	23568	

Итого по разделу 2	**5 950 684**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 070 734
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 237
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 381 635
- накладные расходы, тенге	942 141
в т.ч. зарплата, тенге	84 793
- сметная прибыль (8 %), тенге	440 792

Итого по смете	**5 950 684**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 070 734
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 237
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 381 635
- накладные расходы, тенге	942 141
в т.ч. зарплата, тенге	84 793
- сметная прибыль (8 %), тенге	440 792

Всего по акту:	**5 950 684**
Оборудование	
Сметная заработная плата, тенге	1 118 971
Нормативная трудоемкость, чел-ч	428
Временные здания и сооружения (1,5%)	71 408
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	132 486

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	
Итого	6 154 578
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**123 092**
Итого в текущих ценах	**6 277 670**
Итого с учетом условной скидки	**6 152 116**
НДС (12%)	738 254
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6 890 370**

Заказчик:

Директор ТОО "Терезе"

_____ **Ж.Б. Казанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Л.Ш. Тумашинов**