г.Усть-Каменогорск
Заказчик: ТОО "МАП"
Подрядчик: ТОО "Элхон"
Наименование объекта: Административное здание по улице Тохтарова, 56/4, в г.Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области

Акт выполненных работ за 2014 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 5. Стены								
88	F0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности из керамического кирпича М100 при высоте этажа до 4 м м3	539,949	7812,86 769,50	337,41 126,00	4218546 415491	182184 68034	570559 118	4,76 0,62	2570 335
89	F0108-6-4	Кладка стен наружных средней сложности из керамического кирпича М100 при высоте этажа свыше 4 м3	113,44	7740,16 751,50	282,71 105,75	878044 85250	32071 11996	114751 118	4,64 0,52	526 59
91	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 м3	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	-256	14600,00 --	-- --	-3737594 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	-2,48	47400,00 --	-- --	-117505 --	-- --	-- --	-- --	-- --

94	E0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	226,73	125,15 68,85	0,62 0,23	28375 15610	141 52	18482 118	0,43 --	97 --
	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100	*1000шт*	-284,92706	12800		-3647066				
96	E0108-6-7 прим.	Кладка стен внутренних из керамического кирпича М100 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м	м3	452,14	7579,06 670,50	337,41 126,00	3426796 303160	152557 56970	424953 118	4,38 0,62	1980 280
97	E0108-6-8 прим	Кладка стен внутренних из керамического кирпича М100 на растворе М 50 при высоте этажа свыше 4 м	м3	426,57	7505,67 648,00	286,52 108,00	3201694 276417	122221 46070	380535 118	4,24 0,52	1809 222
98	E0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	177,12	213,01 111,38	1,52 0,56	37728 19728	269 99	23396 118	0,70 --	124 --
101	E0106-36-2	Торкретирование поверхности стен с вентканалами с обеих сторон при толщине слоя до 20 мм	м2	1696,36	573,11 185,18	132,35 50,47	972198 314132	224510 85615	419735 105	1,03 0,28	1746 474
102	E0106-36-3 к=4	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	6785,44	79,65 12,26	14,45 6,23	540465 83189	98054 42273	131736 105	0,07 0,03	484 197
103	E0126-38-4	Устройство каркаса из сетки на плоских поверхностях	м2	1696,36	20,60 18,77	0,36 --	34945 31841	611 --	31841 100	0,11 --	190 --
109	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	44,34	14272,87 2202,75	367,51 138,83	632859 97670	16295 6156	109017 105	13,10 0,68	581 30
129	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,6	8679,65 8257,50	422,15 157,50	22567 21470	1098 410	25817 118	56,40 0,77	147 2
134	E0106-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона класса В15	м3	13,58	11770,35 1644,75	990,15 374,04	159841 22336	13446 5079	28786 105	10,40 1,83	141 25
137	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(наружные стены чердака)	т	2,54	8679,65 8257,50	422,15 157,50	22029 20958	1071 400	25202 118	56,40 0,77	143 2
							6 673 922				
		Итого по разделу 5:									
		Оборудование					2 304 810				
		Накладные расходы, тенге					538 724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге					9 517 456				
		Всего по разделу 5:									

Раздел 6. Перегородки

141	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	88,39	42,26	2,62	3735	232	1250	0,07	6
		м2		10,51	0,99	929	88	123	--	--
142	E0106-1-22	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	12,78	8213,47	353,46	104968	4517	9642	3,60	46
		м3		585,00	133,52	7476	1706	105	0,65	8
145	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100								
			765,89	1078,89	34,73	826311	26599	215102	1,43	1095
		м2		225,00	13,01	172325	9964	118	0,06	46
146	E0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического М100								
			127,91	1026,69	34,73	131324	4442	28045	1,14	146
		м2		172,80	13,01	22103	1664	118	0,06	8
149	E0107-20-3	Крепление перегородок ершами и скобами(ИМ1-ИМ2)	0,102	175710,10	1826,10	17922	186	1255	42,70	4
		т		8100,00	690,75	826	70	140	3,37	--
150	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,102	40200,00	--	4100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	E0106-19-1	Устройство слоя бетона класса В15 над проемами	0,45	10198,62	316,01	4589	142	703	8,25	4
		м3		1368,00	119,39	616	54	105	0,58	--
		Итого по разделу 6:				*1 092 949*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*255 997*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*80 937*				
		Всего по разделу 6:				*1 429 883*				
		Раздел 7 Перекрытие								
160	E0107-46-4	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	182	1286,85	244,31	234207	44464	112329	2,10	382
		шт		353,25	87,60	64292	15943	140	0,39	71

161	E0107-46-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		137	1737,87	403,26	238088	55247	113937	2,74	375
			шт		447,75	146,29	61342	20042	140	0,66	90
181	E0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм(УМ1 3шт,УМ2		4,11	10211,20	269,20	41968	1106	6187	8,21	34
			м3		1332,00	101,70	5475	418	105	0,59	2
196	E0106-22-8	Устройство монолитных перекрытий площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм (сечения 3-3-8-8)		8,31	11590,71	327,70	96319	2723	17493	11,60	96
			м3		1881,00	123,80	15631	1029	105	0,60	5
			Итого по разделу 7:				*610 582*				
			Оборудование				*249 946*				
			Накладные расходы, тенге				*51 632*				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*912 160*				
			Всего по разделу 7:								
	Раздел 8. Покрытие										
209	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке		381,67	10198,62	316,01	3892507	120612	596077	8,25	3149
			м3		1368,00	119,39	522125	45568	105	0,58	221
217	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(анкера А1,А2,А3)		0,789	175710,10	1826,10	138635	1441	9710	42,70	34
			т		8100,00	690,75	6391	545	140	3,37	3
			Итого по разделу 8:				*4 031 142*				
			Оборудование				*605 787*				
			Накладные расходы, тенге				*278 216*				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*4 915 145*				
			Всего по разделу 8:								
	Раздел 11. Окна										
322	E0110-91-6	Установка оконных блоков металлопластиковых, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		210	346,04	18,87	72668	3963	35993	0,82	172
			м2		136,44	6,39	28652	1342	120	0,03	6
323	СПрайс-лист ТОО Технология Комфорта	Блоки оконные металлопластиковые с тройным остеклением18515:1,12:2,088:1, 02:1,06		210,00	7322,66	--	1537759	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Итого по разделу 11:				*1 610 427*				
			Оборудование				*35 993*				
			Накладные расходы, тенге				*98 785*				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*1 745 205*				
			Всего по разделу 11:								

		Раздел 13. Полы								
280	С12069-59	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины тип 1, толщ. 28 мм, шир. от 68 до 118 мм м3	59,321952	49700		2948301				
281	С12069-60	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины тип 2, толщ. 36 мм, шир. от 68 до 98 мм м3	54,619519	47900		2616275				
		Итого по разделу 13:				*5 564 576*				
		Оборудование				*0*				
		Накладные расходы, тенге				*333 875*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*5 898 451*				
		Всего по разделу 13:								
		Раздел 14. Внутренняя отделка								
411	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	400,4333333	258,42 117,00	3,39 0,72	103480 46851	1357 288	49496 105	0,65 0,05	260 20
412	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	227,33	321,60 135,68	4,07 0,97	73109 30844	925 221	32618 105	0,74 0,05	168 11
413	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	2473,23	460,43 222,30	4,55 1,15	1138749 549799	11253 2844	580275 105	1,17 0,05	2894 124
118	С11011-521	Плитки керамические глазурованные гладкие без завала, цветные /однотонные/, 1 сорта, для внутренней облицовки стен м2	1271,3	1420		1805246				
119	С11011-528	Плитки для полов керамические гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, толщиной 11-13 мм м2	881,8716	1120		987696				
122	С11011-279	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марки Д50Н кг	7917,0651	354,24		2804541				
		Итого по разделу 14:				*6 912 821*				
		Оборудование								

						Накладные расходы, тенге				
						Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				
						Всего по разделу 14:				
		Раздел 15. Лестницы №1,2,3,4								
428	E0109-25-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж площадочных балок	т	1,53	5257,75	2020,02	8044	3091	4134	15,51	24
					2499,75	502,43	3825	769	90	1,79	3
429	E0109-48-4	Электродуговая сварка балок	т	1,53	2452,13	545,76	3752	835	1695	5,25	8
					1230,75	--	1883	--	90	--	--
430	C12021-120	Балки площадочные	т	1,53	101700,00	--	155601	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
431	E0109-24-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж косоуров по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,75	14773,97	4022,39	11080	3017	7473	62,15	47
					9999,00	1071,86	7499	804	90	3,81	3
432	C12021-146	Косоуры ЛК11-1т,ЛК11-1н	т	0,75	108500,00	--	81375	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
433	E0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок ЛП1,ЛП2,ЛП3 из бетона В15	м3	2,77	11916,29	241,10	33008	668	3995	8,06	22
					1282,50	91,08	3553	252	105	0,44	1
437	E0107-59-1	Устройство ступеней,площадочных вкладышей	м	142,1	206,86	12,56	29395	1785	36754	1,08	153
					180,00	4,75	25578	675	140	0,02	3
438	C143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки(ЛС14сл,ЛСВ14с,ЛСН14с)	м	142,1	781,00	--	110980	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
440	E0107-53-11	Установка опорных подушек	шт	10	411,54	24,15	4115	242	2530	1,03	10
					171,90	8,83	1719	88	140	0,04	--
441	C143014-3 к=1,36	Опорные подушки ОП1 18100x1,36	м3	0,132	24616,00	--	3249	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
							440 599				
						Итого по разделу 15:					
						Оборудование	*56 581*				
						Накладные расходы, тенге	*29 831*				
						Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге	*527 011*				
						Всего по разделу 15:					
		Раздел 16. Наружная отделка									

462	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2415,435	150,62	0,62	363813	1498	197548	0,44	1063
		м2		69,08	0,23	166858	556	118	--	2
		Итого по разделу 16:				*363 813*				
		Оборудование				*197 548*				
		Накладные расходы, тенге				*33 682*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*595 043*				
		Всего по разделу 16:								
		Раздел 17. Разные работы								
		Вентканалы								
474	E0108-6-1	Кладка стен вентканалов из керамического кирпича М100	13,36	7620,24	335,84	101806	4487	13018	4,54	61
		м3		699,75	126,00	9349	1683	118	0,61	8
476	C143018-67	Плиты ПТ12.5-8.6	1,54	20660,00	--	31816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
477	C143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты плоские П1-8	1,18	18800,00	--	22184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
480	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	256,93	1013,86	4,92	260491	1264	52585	1,15	295
		м2		193,05	1,87	49600	480	105	0,01	2
481	E0160-22-1	Отделка внутренней поверхности каналов шкабровкой	221,93	30,23	0,09	6710	20	5083	0,18	39
		м2		25,43	0,02	5644	4	90	--	--
		Венткамеры №1-№3(АС32н-34н)								
484	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок из керамического кирпича М100 неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	45,76	1042,53	34,37	47706	1573	10900	1,21	55
		м2		189,00	12,87	8649	589	118	0,06	3

487	E0106-18-9	Устройство монолитных перемычек из бетона В15	м3	0,06	14272,87 2202,75	367,51 138,83	856 132	22 8	148 105	13,10 0,68	1 --
488	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм для монолитных перемычек	т	11,2	52400,00 --	-- --	586880 --	-- --	-- --	-- --	--
489	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	4	106,61 23,85	66,43 23,85	426 95	266 95	267 140	0,15 0,11	-- 1 --
490	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,056	23100,00 --	-- --	1294 --	-- --	-- --	-- --	--
491	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В12,5	м3	3,12	8619,91 614,25	260,48 89,46	26894 1916	813 279	2305 105	3,94 0,35	12 1
494	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм штыри	т	0,0033	50600,00 --	-- --	167 --	-- --	-- --	-- --	--
495	E0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	12,17	1045,01 216,45	4,92 1,87	12718 2634	60 23	2790 105	1,28 0,01	16 --
496	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	57,4	1013,86 193,05	4,92 1,87	58196 11081	282 107	11748 105	1,15 0,01	66 1
497	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,64	7620,24 699,75	335,84 126,00	27738 2547	1222 459	3547 118	4,54 0,61	17 2
		Главный вход									

538	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/								
			7,86	10700,00	--	84102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
539	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/								
			18,77	9860,00	--	185072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
545	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-70	Плиты ПК51.15-8AIVт 2800+265+45								
			37,14	3110,00	--	115505	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 17:				*1 570 561*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*102 391*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*100 377*				
		Всего по разделу 17:				*1 773 329*				
		Всего по смете 2-1-1:				35 343 406				
		Локальная смета 2-1-2 На водопровод и канализация								
		Раздел 3. Канализация бытовая К1								
67	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм								
			207	748,88	1,43	155018	296	27270	0,56	116
		м		102,38	0,54	21193	112	128	--	--
68	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	143,5	620,54	0,64	178095	184	39105	0,58	83
		м		106,20	0,25	30479	72	128	--	--
		Итого по разделу 3:				*333 113*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*66 375*				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*23 969*				
		Всего по разделу 3:				*423 457*				
		Всего по смете 2-1-2:				**423 457**				
		Локальная смета 2-1-3 На отопление и вентиляцию								
		РАЗДЕЛ 1 ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	188	268,16	4,08	50415	767	13308	0,31	58
		м		53,77	1,53	10108	289	128	0,01	1
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	950	266,16	4,08	252857	3875	67246	0,31	291
		м		53,77	1,53	51078	1458	128	0,01	7
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	592	345,16	4,08	204338	2415	41905	0,31	181
		м		53,77	1,53	31829	909	128	0,01	4
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	280	424,16	4,08	118766	1142	19820	0,31	86
		м		53,77	1,53	15054	430	128	0,01	2
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	362	474,16	4,08	171648	1477	25624	0,31	111
		м		53,77	1,53	19463	556	128	0,01	3
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2372	11,31	--	26829	--	33430	0,05	122
		м		11,01	--	26117	--	128	--	--
7	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	344,84	3671,44	35,77	1266060	12336	55220	0,70	242
		1кВт		111,70	13,40	38520	4621	128	0,07	23
		Разводящие трубопроводы								
27	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	458	429,13	14,54	196543	6661	63788	0,57	261
		м		103,36	5,45	47339	2496	128	0,03	12
28	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм	35	627,13	14,54	21950	509	4875	0,57	20
		м		103,36	5,45	3618	191	128	0,03	1
29	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 133х3,5мм мм	8	1571,81	28,71	12575	230	2011	1,07	9
		м		185,64	10,75	1485	86	128	0,05	--
		Итого по разделу 1:				*2 321 981*				
		Оборудование								

	Накладные расходы, тенге				*327 227*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*158 952*				
	Всего по разделу 1:				*2 808 160*				
	Всего по смете 2-1-3:				**2 808 160**				
	Локальная смета 2-1-4 На электроосвещение								
93	СПрайс-лист Центр комплектац	Труба ПВХ гофрированная д 25 мм	18360	9,89	--	181534	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
94	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1,02	99700,00	--	101694	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
95	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1,02	83600,00	--	85272	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
96	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	11,22	52100,00	--	584562	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
97	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1,53	28900,00	--	44217	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
98	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3,57	60500,00	--	215985	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
99	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1,03	9230,00	--	9507	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
		Итого по смете:				*1 222 771*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге					*73 366*				
	Всего по смете 2-1-4:					**1 296 137**				
	Локальная смета 2-1-5 На электрооборудование									

1	16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2	0,612	127900		78275				
		1000м								
2	16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	1,27	82200		104394				
		1000м								
3	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	2,16	29000		62640				
		1000м								
4	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	2,06	19900		40994				
		1000м								
5	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	4,12	13300		54796				
		1000м								
6	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	7,93	9230		73194				
		1000м								
7	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,255	74900		19100				
		1000м								
		Итого по смете:				*433 393*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6.00% тенге				*26 004*				
		Всего по смете 2-1-5:				459 397				
		Локальная смета 2-1-7 На технологическое оборудование								
1	ССН3 №5.1 стр 5 п.1	Мебель	600	18907.50	--	11344500	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		место								
		Итого по смете:				*11 344 500*				

Оборудование	*11 344 500*
Накладные расходы, тенге	
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге	*0*
Всего по смете 2-1-7:	**11 344 500**
Всего по сметам:	**51 675 057**
Оборудование	
Временные здания и сооружения (3,4%)	1 756 952
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 175 504
Затраты на выслугу лет (1%)	534 320
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	213 728
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**55 355 561**
*в том числе СМР	54 607 513
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, к-2,088	**115 582 411**
Налог (2%)	2 311 648
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**117 894 059**
НДС (12%)	14 147 287
Всего по акту с учетом НДС(12%)	132 041 346

Заказчик:

Директор ТОО "МАП"

Красиков М.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л. Ш. Тумашинов