Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

СПРАВКА №3 от 26.08.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		58	08.06.21г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа №8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы,10	39 243 140,49	35 038 518,30							4 204 622,19	39 243 140,49
в том числе:										
за отчетный месяц	11 204 922,96	10 004 395,50							1 200 527,46	11 204 922,96
авансовый платеж 30%	0,00	0,00							0,00	0,00
удержание суммы в размере 5%	560 246,15	500 219,78							60 026,37	560 246,15
К оплате:	**10 644 676,81**	**9 504 175,72**							**1 140 501,09**	**10 644 676,81**

К оплате: десять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть тенге 81 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980940002665
Руководитель_____Бещембаева С.Н.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386
Директор_____Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
БИН/ИИН 061240009707
Эксперт_____Султанов С.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
БИН/ИИН 070140002507
Эксперт_____Нургожин Ж

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Наименование объекта: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Договор: № 58 от 08.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 26.08.2021 года
за август месяц 2021 года
на Капитальный ремонт территории (локальная смета 7-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на ед. изм.	по проекту	Всего / зарплата рабочих-стр.	экспл. машин / в т. ч. зарплата маш-ов	Всего / зарплата рабочих-стр.	экспл. машин / в т. ч. зарплата маш-ов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы											
1	9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	390		203,81	194,79	79486	75968	39	17325	104556	
			НР - 72%, СН - 8%				8,92	52,78	3479	20584		7745		
2	10	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	3900		33,00	–	128700	--		--	138996	
			СП - 8%				–	–	–	--		10296		
3	11	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2500		1,51	1,51	3775	3775	–	972	5127	
			НР - 72%, СН - 8%				–	0,54	–	1350		380		
4	12	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	650		75,74	75,74	49231	49231	–	13375	67615	
			НР - 72%, СН - 8%				–	28,58	–	18577		5009		
5	13	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	650		36,15	36,15	23498	23497	–	4961	30735	
			НР - 72%, СН - 8%				–	10,60	–	6890		2277		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72% СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	640	81,28 9,26	69,02 15,80	52019 5926	44173 10112	1920	11548 5085	68652	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				336709	196644	1959	48181	415681	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9405	57513	–	30792		
			Материалы	Тенге				336709					
			Всего заработная плата	Тенге				1959					
			Транспортные расходы	Тенге					66918				
			Накладные расходы	Тенге				128700					
			Сметная прибыль	Тенге				48181					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30792					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				415682					
			Сметная заработная плата	Тенге								46	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					66918				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				415682					
			Сметная заработная плата	Тенге								46	
									66918				
			РАЗДЕЛ 3.Проезжая часть										
			По существующему основанию										
7	15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 72% СП - 8%*	т	0,8112	157426,49 –	1764,65 897,84	127704 –	1431 728	126273	524 10258	138487	
8	16	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 72% СП - 8%*	м2 покрытия	1014	1731,38 43,51	124,86 29,75	1755619 44119	126608 30166	1584892	53486 144728	1953833	
9	17	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306** *НР - 72% СП - 8%*	м2 покрытия	1014	777,30 0,48	0,08 –	788182 487	81 –	787614	350 63083	851615	
10	20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий** *НР - 72% СП - 8%*	м бортового камня	83	2002,09 742,67	31,20 11,80	166173 61642	2589 979	101942	45087 16901	228161	
11	21	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	3,569	42579,00 –	– –	151964 –	– –	151964	– 12157	164121	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2989642	130709	2752685	99447	3336217	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				106248	31873	–	247127		
			Материалы	Тенге				2989642					
			Всего заработная плата	Тенге				2600721					
			Местные материалы	Тенге					138121				
			Накладные расходы	Тенге				151964					
								99447					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				247127					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3336216					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110	
			Сметная заработная плата	Тенге					138121				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3336216					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110	
			Сметная заработная плата	Тенге					138121				

РАЗДЕЛ 4.Пешеходная часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	30	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40мм мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *ПР - 72% СП - 8%*	м2 основания	264	772,02 32,80	202,97 57,59	203813 8659	53584 15204	141570	17181 17680	238674	
13	33	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракций 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *ПР - 72% СП - 8%*	м2 основания	1675	745,85 32,80	202,97 57,59	1249299 54940	339975 96463	854384	109010 108665	1466974	
14	34	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203** *ПР - 72% СП - 8%*	м2 основания	1675	-204,75 –	-48,89 -14,24	-342956 –	-81891 -23852	-261065	-17173 -28810	-388940	
15	38	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные (100.20.8). Установка при других видах покрытий** *ПР - 72% СП - 8%*	м бортового камня	793	2002,06 742,67	31,20 11,80	1587634 588937	24741 9357	973956	430772 161472	2179879	
16	39	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	12,688	35583,00 –	– –	451477 –	– –	451477	– 36118	487595	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3149267** **652536**	**336409** **97172**	**2160322** –	**539790** **295125**	**3984182**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3149267					
		Материалы		Тенге				1708843					
		Всего заработная плата		Тенге					749708				
		Местные материалы		Тенге				451477					
			Накладные расходы	Тенге				539790					
			Сметная прибыль	Тенге				295125					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3984182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674	
			Сметная заработная плата	Тенге					749708				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3984182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					749708				
			РАЗДЕЛ 7.Беговая дорожка										
17	**73**	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**20,1**	**1173,32**	**1033,72**	**23584**	**20778**	**30**	**5235**	**31124**	
			НР - 72%, СП - 8%			**138,10**	**223,63**	**2776**	**4495**		**2305**		
18	**74**	**С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**138,4425**	**1848,00**	**--**	**255842**	**--**	**255842**	**--**	**276309**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20467**		
19	**75**	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**134**	**791,74**	**246,12**	**106093**	**32980**	**68718**	**9908**	**125281**	
			НР - 72%, СП - 8%			**32,80**	**69,89**	**4395**	**9365**		**9280**		
20	**84**	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**174**	**2002,09**	**31,20**	**348364**	**5429**	**213710**	**94520**	**478315**	
			НР - 72%, СП - 8%			**742,67**	**11,80**	**129225**	**2053**		**35431**		
21	**85**	**С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**14,147**	**42579,00**	**--**	**602365**	**--**	**602365**	**--**	**650554**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48189**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1336248**	**59187**	**1140665**	**109663**	**1561583**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**136396**	**15913**	**--**	**115672**		
			Материалы	Тенге				1336248					
			Всего заработная плата	Тенге				282458					
			Местные материалы	Тенге					152309				
			Накладные расходы	Тенге				858207					
			Сметная прибыль	Тенге				109663					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				115672					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1561583					
			Сметная заработная плата	Тенге								137	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					152309				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1561583					
			Сметная заработная плата	Тенге								137	
									152309				
			РАЗДЕЛ 8.Прыжковая яма										
22	**87**	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14**	**1173,32**	**1033,72**	**16426**	**14472**	**21**	**3646**	**21678**	
			НР - 72%, СП - 8%			**138,10**	**223,63**	**1933**	**3131**		**1606**		
23	**88**	**С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**15,4**	**1848,00**	**--**	**28459**	**--**	**28459**	**--**	**30736**	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СН - 8%			–	–	–	–		2277		
24	89	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	18	2002,09	31,20	36038	561	22109	9778	49481	
			НР - 72%, СН - 8%			742,67	11,80	13368	212		3665		
25	90	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	0,774	42579,00	–	32956	–	32956	–	35592	Казахстан
			СН - 8%			–	–	–	–		2636		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**113879**	**15033**	**83545**	**13424**	**137487**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15301**	**3343**	–	**10184**		
		Материалы		Тенге				113879					
		Всего заработная плата		Тенге				22129					
		Местные материалы		Тенге					18644				
			Накладные расходы	Тенге				61415					
			Сметная прибыль	Тенге				13424					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10184					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				137487					
			Сметная заработная плата	Тенге								17	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					18644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				137487					
			Сметная заработная плата	Тенге								17	
									18644				

РАЗДЕЛ 9.Тренажерный городок

26	91	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	98,25	1173,32	1033,72	115279	101563	148	25589	152137	
			НР - 72%, СН - 8%			138,10	223,63	13568	21972		11269		
27	92	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	м3	98,25	1848,00	–	181566	–	181566	–	196091	Казахстан
			СН - 8%			–	–	–	–		14525		
28	102	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	100	2002,09	31,20	200209	3120	122822	54322	274893	
			НР - 72%, СН - 8%			742,67	11,80	74267	1180		20362		
29	103	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	4,3	42579,00	–	183090	–	183090	–	197737	Казахстан
			СН - 8%			–	–	–	–		14647		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**680144**	**104683**	**487626**	**79911**	**820858**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**87835**	**23152**	–	**60803**		
		Материалы		Тенге				680144					
		Всего заработная плата		Тенге				122969					
		Местные материалы		Тенге					110987				
			Накладные расходы	Тенге				364656					
								79911					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				60803					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				820858					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
			Сметная заработная плата	Тенге					110987				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				820858					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
			Сметная заработная плата	Тенге					110987				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10256008**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1007721					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					842665				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					228966				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6626798			
			- Перевозка грузов	Тенге				128700					
			- Накладные расходы	Тенге							890416		
			- Сметная прибыль	Тенге							759703		
НДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1, п.36			Временные здания и сооружения-1,5%*0,8	Тенге								123 072	
			ИТОГО:	Тенге								10 379 080	
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								207 582	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г.	Тенге								10 586 662	
1,05			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								11 115 995	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								10 004 395,50	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								1 200 527,46	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**11 204 922,96**	

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980940002665

Руководитель _____ Бещембаева С.Н.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-G"

БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ Султанов С.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
БИН/ИИН 070140002507

Эксперт _____ Пупгожин Ж.