Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 23 августа 2021 года

Заказчик: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Наименование строительства: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 14,4-23 Жамбылской области"

Договор № 02-66 от 22.07.2021 г. , доп.соглашение № 1 от 09.08.2021 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 14,4-23 Жамбылской области"**	**67 838 087,00**	**67 838 087,00**			**67 838 087,00**	**67 838 087,00**		
	В т.ч.НДС	7 268 366,46	7 268 366,46			7 268 366,46	7 268 366,46		
	итого без НДС	60 569 720,54	60 569 720,54			60 569 720,54	60 569 720,54		
	Всего к оплате:	**67 838 087,00**	**67 838 087,00**			**67 838 087,00**	**67 838 087,00**		

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Джанибеков Б.**

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

_____ **Молдабаева М.С.**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 14,4-23 Жамбылской области"

Договор подряда (контракт) № 02-66 от 22.07.2021 г. , доп.соглашение № 1 от 09.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 23 августа 2021 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ										
1	Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство нижнего слоя покрытия методом холодного рейсанклинга, Н=15 см**	м2 покрытия		17352,84	612,32	167,92	10625492	2913889	7404631	856467	12400515
						17,69	28,01	306972	486053		918557	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		10,41	149006,66	1766,10	1551413	18388	1533025	10102	1686437
						0,00	898,42	0	9354		124921	
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)**	м2 покрытия		17352,84	1559,99	125,04	27070259	2169799	24144744	1376344	30722332
						43,55	29,89	755716	518676		2275728	
4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия		69411,37	173,79	0,02	12063001	1388	12053284	8996	13037757
						0,12	0,00	8329	0		965760	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ										
6	С341-020102-1029 4102-0102-1029 РСНБ РК 2015	**Перевозка портландцемента самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 29 км**	т		260,3	540,00	0,00	140558	0	0	0	151803
						0,00	0,00	0	0		11245	
7	С341-020102-1014 4102-0102-1014 РСНБ РК 2015	**Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**	т		2516,2	298,00	0,00	749816	0	0	0	809802
						0,00	0,00	0	0		59985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-050202-1020 4105-0202-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка битума. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	11,0	791,00	0,00	8698	0	0	0	9394
					0,00	0,00	0	0		696	
9	С341-050202-1991 4105-0202-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка битума. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км (всего 191)**	т·км	1880,3	21,00	0,00	39486	0	0	0	42645
					0,00	0,00	0	0		3159	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**58 860 684**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 071 017**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5 103 465**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1 014 084**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**45 135 684**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**938 559**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2 251 909**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4 360 051**	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				61 805 836,12			
		Итого, с учетом ценовой скидки						60 569 720,54			
		Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				7 268 366,46			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ						67 838 087,00			

Заказчик:

КГУ «Управление ПТ и АД АЖО»

_____ **Саурыков М.К.**

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С._____

Инженер тех.надзора ТОО "Жол de lux" _____ **Валовой А.Е.**