Форма КС-3

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№ 23 от 13.04.2021 доп.согл. № 23/1				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)	203 713 241	103 315 394							12 397 847	115 713 241
Итого к оплате										115 713 241

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Жумырбаев Б.Н._____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Акжол+К"

Оспан С.О._____

Заказчик : ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО "Аюжол+К"

Объект Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)

Договор подряда (контракт) № 23 от 13.04.2021 дополнительное соглашение №23/1

Акт выполненных работ

за август 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Строительство внутрисельской автомобильной дороги в селе С.Шапагатова (нижняя часть)										
			Смета: 2-1-1 ул. Центральная, L-852,63 м										
1	1	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	0,85263	14068	0	11995	0	11995	0	11995	
						0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010105-0502	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 (в насыпь)	м3 грунта	279	78,65	78,65	21943	21943	0	7388	31678	
						0	36,78	0	10262		2347		
3	3	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка из выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	3738	68,92	68,92	257623	257623	0	69222	352992	
						0	25,72	0	96141		26148		
4	4	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка из выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	3738	231,57	231,57	865613	865613	0	232585	1186054	
						0	86,42	0	323035		87856		
5	5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	279	77,41	77,41	21596	21596	0	7123	31016	
						0	35,46	0	9893		2297		
6	6	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	279	36,68	36,68	10232	10232	0	2702	13969	
						0	13,45	0	3753		1035		
7	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	279	96,28	75,21	26863	20984	2288	6997	36569	
						12,87	21,96	3591	6127		2709		
8	8	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9504	57,73	23,58	548681	224124	0	277681	892472	
						34,15	6,43	324558	61111		66109		
9	9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	255	185,02	174,84	47181	44584	24	12808	64787	
						10,09	59,67	2572	15216		4799		
10	10	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	433,5	134		58089				62736	
											4647		
11	11	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	255	112,1	108,98	28585	27790	796	4675	35921	
						0	25,46	0	6493		2661		
12	12	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	255	20,04	16,55	5110	4220	16	2051	7734	
						3,43	7,74	875	1973		573		
13	13	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		232	77,41	77,41	17958	17958	0	5923	25791	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			0	35,46	0	8226		1910		
14	14	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		232	36,68	36,68	8509	8509	0	2247	11616	
			м3 уплотненного грунта			0	13,45	0	3120		860		
15	15	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		232	96,28	75,21	22338	17449	1902	5818	30409	
			м3 уплотненного грунта			12,87	21,96	2986	5095		2252		
16	16	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		4116	57,73	23,58	237623	97064	0	120258	386512	
			м2 спланированной площади			34,15	6,43	140560	26466		28631		
17	17	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		533,535003	3352,93	1159,26	1788906	618503	1067913	297397	2253208	
			м3 материала основания в плотном теле			192,1	324,02	102490	172878		166904		
			ИТОГО:					3978845	2258195	1084934	1054875	5435459	
								577632	749789		401738		
			Смета: 2-1-2 ул. Жакауова, L-628,47 м										
1	1	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/		0.62847	14068	0	8841	0	8841	0	8841	
				км		0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010105-0502	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 (в насыпь)		99	78,65	78,65	7786	7786	0	2622	11241	
				м3 грунта		0	36,78	0	3641		833		
3	3	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка из выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)		1189	68,92	68,92	81946	81946	0	22018	112281	
				м3 грунта		0	25,72	0	30581		8317		
4	4	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка из выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)		1189	231,57	231,57	275338	275338	0	73982	377265	
				м3 грунта		0	86,42	0	102752		27946		
5	5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		99	77,41	77,41	7663	7663	0	2527	11006	
			м3 уплотненного грунта			0	35,46	0	3510		815		
6	6	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		99	36,68	36,68	3631	3631	0	959	4957	
			м3 уплотненного грунта			0	13,45	0	1332		367		
7	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		99	96,28	75,21	9532	7446	812	2483	12976	
			м3 уплотненного грунта			12,87	21,96	1274	2174		961		
8	8	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2		6379	57,73	23,58	368270	150430	0	186377	599019	
			м2 спланированной площади			34,15	6,43	217840	41017		44372		
9	9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		180	185,02	174,84	33304	31471	17	9041	45732	
				м3 грунта		10,09	59,67	1816	10741		3388		
10	10	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		306	134		41004				44284	
				т							3280		
11	11	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1		180	112,1	108,98	20178	19616	562	3300	25356	
				м3 грунта		0	25,46	0	4583		1878		
12	12	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		180	20,04	16,55	3607	2979	11	1448	5459	
				м3 грунта		3,43	7,74	617	1393		404		
13	13	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		164	77,41	77,41	12694	12694	0	4187	18232	
			м3 уплотненного грунта			0	35,46	0	5815		1350		
14	14	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		164	36,68	36,68	6015	6015	0	1588	8211	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			0	13,45	0	2206		608		
15	15	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		164	96,28	75,21	15791	12335	1345	4113	21496	
			м3 уплотненного грунта			12,87	21,96	2111	3601		1592		
16	16	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		1942	57,73	23,58	112115	45796	0	56740	182363	
			м2 спланированной площади			34,15	6,43	66319	12487		13508		
17	17	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси дресвы. Устройство		703,5	3352,93	1159,26	2358787	815536	1408112	392137	2970998	
			м3 материала основания в плотном теле			192,1	324,02	135140	227951		220074		
18	18	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		4031	928,24	225,2	3741739	907769	2650133	547077	4631922	
			м2 основания			45,61	80,06	183838	322715		343105		
19	19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		2,9312	91019,26	2115,84	266796	6202	260594	3951	292407	
			т			0	1248,16	0	3659		21660		
20	20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		3664	1311,98	136,59	4807109	500466	4085044	403537	5627497	
			м2 покрытия			60,48	41,5	221599	152046		416852		
21	21	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		3664	556,8	0,09	2040120	317	2037429	2564	2206099	
			м2 покрытия			0,65	0	2374	0		163415		
22	77	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		970	227,55	215,02	220723	208566	121	59914	303087	
			м3 грунта			12,41	73,38	12036	71178		22451		
23	78	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		1649	134		220966				238643	
			т								17677		
24	79	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1		970	112,1	108,98	108736	105710	3026	17783	136641	
			м3 грунта			0	25,46	0	24699		10122		
25	80	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		970	20,04	16,55	19439	16052	61	7800	29419	
			м3 грунта			3,43	7,74	3327	7507		2179		
26	81	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером		1939	1,27	1,27	2453	2453	0	826	3541	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,59	0	1147		262		
27	82	С341-020103-1020	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 20 км		545,78	403		219949				237545	
			т								17596		
28	83	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км		3,1632656	930		2942				3177	
			т								235		
			ИТОГО:					15017474	3228216	11541042	2861849	23605154	
								848291	1036735		1746985		
			Смета: 2-1-3 ул. Сахатова, L-1024,87 м										
1	1	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/		1,02487	14068	0	14418	0	14418	0	14418	
			км			0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010105-0502	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 (в насыпь)		195	78,65	78,65	15337	15337	0	5164	22141	
			м3 грунта			0	36,78	0	7172		1640		
3	3	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка из выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)		2498	68,92	68,92	172162	172162	0	46259	235895	
			м3 грунта			0	25,72	0	64249		17474		
4	4	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка из выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)		2498	231,57	231,57	578465	578465	0	155430	792607	
			м3 грунта			0	86,42	0	215875		58712		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		195	77,41	77,41	15094	15094	0	4978	21678	
				м3 уплотненного грунта		0	35,46	0	6914		1606		
6	6	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		195	36,68	36,68	7152	7152	0	1888	9763	
				м3 уплотненного грунта		0	13,45	0	2623		723		
7	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		195	96,28	75,21	18775	14667	1599	4890	25559	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	2510	4282		1893		
8	8	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2		10553	57,73	23,58	609242	248861	0	308330	990978	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	360381	67856		73406		
9	9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		273	185,02	174,84	50511	47732	26	13712	69361	
				м3 грунта		10,09	59,67	2754	16290		5138		
10	10	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		464,1	134		62189				67165	
				т							4975		
11	11	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1		273	112,1	108,98	30603	29751	852	5005	38457	
				м3 грунта		0	25,46	0	6951		2849		
12	12	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		273	20,04	16,55	5471	4518	17	2195	8280	
				м3 грунта		3,43	7,74	936	2113		613		
13	13	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		248	77,41	77,41	19196	19196	0	6331	27570	
				м3 уплотненного грунта		0	35,46	0	8793		2042		
14	14	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		248	36,68	36,68	9095	9095	0	2402	12417	
				м3 уплотненного грунта		0	13,45	0	3336		920		
15	15	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		248	96,28	75,21	23878	18653	2034	6219	32506	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	3192	5446		2408		
16	17	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1180,65	3352,93	1159,26	3958638	1368675	2363165	658105	4986083	
				м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	226798	382558		369339		
17	18	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		6765	928,24	225,2	6279550	1523458	4447568	918128	7773493	
				м2 основания		45,61	80,06	308525	541594		575814		
18	19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		4,92	91019,26	2115,84	447815	10410	437405	6632	490803	
				т		0	1248,16	0	6141		36356		
19	20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		6150	1311,98	136,59	8068700	840028	6856720	677334	9445717	
				м2 покрытия		60,48	41,5	371952	255209		699683		
20	21	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		6150	556,8	0,09	3424328	531	3419812	4304	3702923	
				м2 покрытия		0,65	0	3985	0		274291		
21	60	С341-020103-1020	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 20 км		946,27	403		381347				411855	
				т							30508		
22	61	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км		5,4844504	930		5101				5509	
				т							408		
			ИТОГО:					24197067	4923784	29084658	5689155	52790332	
								1281033	1597402		3907783		
			Смета: 2-1-4 ул. Бекежанова, L-1451,43 м										
1	20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		2152,000017	1311,98	136,59	2823389	293942	2399294	237012	3305233	
				м2 покрытия		60,48	41,5	130153	89302		244832		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	21	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2152,000017	556,8	0,09	1198237	186	1196656	1506	1295722	
						0,65	0	1394	0		95979		
3	22	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1890	420,21	179,41	794200	339091	372311	212260	1086978	
						43,81	60,18	82800	113737		80517		
4	71	Е11-010102-0306	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2462	227,55	215,02	560226	529369	307	152070	769280	
						12,41	73,38	30549	180659		56984		
5	72	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4185,4	134		560844				605711	
											44867		
6	73	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. Накаждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	2462	112,1	108,98	275988	268307	7681	45136	346815	
						0	25,46	0	62689		25690		
7	74	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2462	20,04	16,55	49339	40741	154	19799	74669	
						3,43	7,74	8444	19054		5531		
8	75	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4924	1,27	1,27	6229	6229	0	2097	8992	
						0	0,59	0	2913		666		
9	76	С341-020103-1020	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 20 км	т	712,2810039	403		287049				310013	
											22964		
10	77	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	3,0977144	930		2881				3111	
											230		
			ИТОГО:					6558384	1477864	33061061	6359035	60596856	
								253340	468354		4486043		
			Смета: 2-1-5 ул. Тумышева, L-1560,04 м										
1	1	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	1,56004	14068	0	21947	0	21947	0	21947	
						0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010105-0502	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 (в насыпь)	м3 грунта	390	78,65	78,65	30674	30674	0	10328	44281	
						0	36,78	0	14344		3280		
3	3	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка из выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	2297	68,92	68,92	158309	158309	0	42537	216914	
						0	25,72	0	59079		16068		
4	4	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка из выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	2297	231,57	231,57	531919	531919	0	142924	728830	
						0	86,42	0	198505		53987		
5	5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	390	77,41	77,41	30188	30188	0	9956	43356	
						0	35,46	0	13828		3212		
6	6	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	390	36,68	36,68	14303	14303	0	3777	19526	
						0	13,45	0	5246		1446		
7	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	390	96,28	75,21	37551	29333	3198	9781	51118	
						12,87	21,96	5020	8564		3787		
8	8	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	14140	57,73	23,58	816325	333450	0	413133	1327815	
						34,15	6,43	482875	90920		98357		
9	9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	402	185,02	174,84	74379	70286	38	20191	102136	
						10,09	59,67	4055	23988		7566		
10	10	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		683,4	134		91576				98902	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							7326		
11	11	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	402	112,1	108,98	45064	43810	1254	7370	58629	
						0	25,46	0	10236		4195		
12	12	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	402	20,04	16,55	8056	6652	25	3233	12192	
						3,43	7,74	1379	3111		903		
13	13	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	365	77,41	77,41	28253	28253	0	9318	40577	
						0	35,46	0	12942		3006		
14	14	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	365	36,68	36,68	13386	13386	0	3535	18275	
						0	13,45	0	4909		1354		
15	15	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	365	96,28	75,21	35144	27453	2993	9154	47841	
						12,87	21,96	4698	8015		3544		
16	16	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3082	57,73	23,58	177929	72680	0	90048	289415	
						34,15	6,43	105249	19817		21438		
17	17	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1702,2	3352,93	1159,26	5707359	1973284	3407089	948822	7188676	
						192,1	324,02	326986	551553		532494		
18	18	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	9753	928,24	225,2	9053134	2196346	6411993	1323652	11206929	
						45,61	80,06	444795	780808		830143		
19	19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,0928	91019,26	2115,84	645581	15007	630574	9561	707554	
						0	1248,16	0	8853		52411		
20	20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8866	1311,98	136,59	11632048	1211007	9884826	976462	13617191	
						60,48	41,5	536216	367916		1008681		
21	21	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	8866	556,8	0,09	4936601	766	4930090	6205	5338230	
						0,65	0	5745	0		395424		
22	22	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	3082	420,21	179,41	1295095	552952	607123	346129	1772522	
						43,81	60,18	135021	185469		131298		
23	109	С341-020103-1020	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 20 км	т	2099,4167	403		846065			67685	913750	
24	110	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	11,4666314	930		10664			853	11517	
			ИТОГО:					36241550	7340057	58962211	10745151	104472979	
								2052039	2368103		7734501		
			Итого по объекту:										
			Итого по стройке:										
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		4072215				108545189	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,155 %		1253036				109798225	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2194820				111993045	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55996521	
			в текущих ценах на 2020 год-50%, К=1									58798363	
			в текущих ценах на 2021 год-50%, К=1,050036										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО									114794884	
			Договорная цена с Коэффициентом подрядчика К=0,899999988									103315394	
			НДС			12 %		12397847					
			Итого с НДС									115713241	

Заказчик
Руководитель ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Жумырбаев Б.Н.

Технадзор
Директор ТОО "ГУКС Актау" Томашевский Н.Л.

Авторский надзор
Директор ТОО "Проектный центр" Кунаев М.

Подрядчик
Директор ТОО "Акжол+К Оспан С.О.