Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомомбильных дорог" БИН 050140008047

Типовая № КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп" БИН 050140011720

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жастар с.Жагабулак, Батпакколского с/о Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А от 22.06.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№28	**от 07.04.2021г.**	Наименова-ние	Код	Наименова-ние	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2020 года	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	11 007 708			11 007 708			1 320 925	12 328 633
В т.ч. за отчетный м-ц.		1 609 104		1 609 104			193 092	**1 802 196**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Койшекенов Т.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Хасанова Н.Ж.

М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
6830

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомомбильных дорог" БИН 050140008047**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САК групп" БИН 050140011720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жастар с.Жагабулак, Батпакколского с/о Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жастар с.Жагабулак, Батпакколского с/о Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 07.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2021 года

на Средний ремонт автомобильной дороги улицы Жастар с.Жагабулак, Батпакколского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Устройство покрытия									
			1.1 Тип 1									
1	13	1127-1001-0105	Эмульсии битумные. Приготовление НР = 108 %	т битумных эмульсий	0,308	15719,14	13816,05	4841	4255	–	1958	7343
						1903,09	3983,95	586	1227	–	544	

2	14 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,308	165620,99	2248,77	51011	693	50319	388	55511
					–	1164,2	–	359	–	4112	
3	15 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа Б, марки II. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	246	1783,64	157,81	438776	38821	387179	24085	499889
					51,93	38,72	12775	9525	–	37029	
4	16 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	984	196,67	0,03	193526	27	193367	143	209162
					0,13	–	132	–	–	15493	
	1.2 Съезды										
5	23 1127-1001-0105	Эмульсии битумные. Приготовление НР = 108 %	т битумных эмульсий	0,04	15725	13825	629	553	–	254	954
					1900	3975	76	159	–	71	
6	24 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,04	165625	2250	6625	90	6535	51	7210
					–	1175	–	47	–	534	
7	25 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа Б, марки II. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	74	1783,64	157,81	131989	11678	116468	7244	150372
					51,93	38,7	3843	2864	–	11139	

8	26	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	296	196,67	0,03	58215	8	58167	43	62919
						0,14	–	40	–	–	4661	

Раздел 2 Укрепление обочин из ЩПС

9	27	1127-0401-0102	Устройство укрепленных обочин из ЩПС (ПГС 20%) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	230,5	1513,58	1348,64	348880	310861	–	116334	502431
						164,94	302,38	38019	69699	–	37217	

Раздел 4 Устройство стальных водопропускных труб

10	44	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,6	343,23	331,35	3295	3181	1	706	4321
						11,77	90,31	113	867	–	320	
11	45	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,3	1923,33	–	577	–	–	415	1071
						1923,33	–	577	–	–	79	
12	46	1123-0101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,1	3269,09	290,91	3596	320	1944	1412	5409
						1210,91	85,45	1332	94	–	401	

13	47 1122-0301-0208	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,011	2204454,55	1112181,82	24249	12234	697	15529	42960
					1028909,09	397090,91	11318	4368	–	3182	
14	48 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	14557		160127		160127	–	172937
					–		–		–	12810	
15	49 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	12,25	439,84	–	5388	–	–	3718	9834
					439,84	–	5388	–	–	728	
16	50 1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,011	3293090,91	281363,64	36224	3095	28797	4826	44334
					393818,18	49363,64	4332	543	–	3284	
17	51 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,17	24635,29	1611,76	4188	274	3215	697	5276
					4111,76	394,12	699	67	–	391	

Итого	**1 781 933**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 231
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	386 090
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 819
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 006 816
- накладные расходы, тенге	177 802
в т.ч. зарплата, тенге	16 002

- сметная прибыль (8 %), тенге	131 995
Всего	**1 781 933**
Временные здания и сооружения (3,9 %), K=0,8	55 596
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)	31 256
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**1 868 785**
Итого в текущих ценах с учетом коэф.договорной стоимости k=0,86104266828	**1 609 104**
НДС (12 %)	193 092
Итого	**1 802 196**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САҚ групп" БИН 050140011720

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хасанова Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Аймереке" БИН 930540000893 Байкенже А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомомбильных дорог" БИН 050140008047

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Койшекенов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)