Форма КС-3

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплект Азия Сервис"**

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГУ "Тарангульская средняя школа" по месту расположения СКО,Есильский район,с Тарангул , ул. Школьная 13**

# СПРАВКА № 2
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## за август 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименовани | Код |
| | | 228 | 18.06.2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включит. с НДС | в отчетном месяце за август 2021 года без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | Дополнительны затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт КГУ "Тарангульская средняя школа" по месту расположения СКО,Есильский район,с Тарангул , ул. Школьная 13** | **28 283 749** | **12 753 347** | | | | | | | **1 530 402** | **14 283 749** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **Дауытбаева Г. К.**
Руководитель КГУ "Отдел образования Есильского района"
КГУ "Управление образования акимата СКО"
БИН 960540000452

**Технический надзор:**
ТОО "Есиль-Строй Экспертиза"
_____ **Муртазин Н. С.**
аттестат №KZ15VJE00022431 от 03.02.2017г.

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **Шаримов Д. Г.**
Директор ТОО "Комплект Азия Сервис"
БИН 030540012264

**Авторский надзор:**
ТОО "КазахЭнергоПром"
_____ **Сейсебаев А. М.**
БИН 040240002189

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

БИН 960540000452, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Ленина, 12 тел 8715 43 2 26 30

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплект Азия Сервис"**

БИН 030540012264, Акмолинская область, г.Кокшетау, Микрорайон ЮБИЛЕЙНЫЙ, 2Б, тел 87162770029

**Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Тарангульская средняя школа" по месту расположения СКО,Есильский район,с Тарангул , ул. Школьная 13**

**Договор подряда №228 от 18 июня 2021г.**

## Акт выполненных работ №2
## от 20 августа 2021 года
## за август 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Локальная смета 2-1-1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел АС** | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **1207-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м2** | **172,8** | **337,72** | **18,86** | **58359** | **3259** | **--** | **40885** | **107183** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **318,86** | **9,75** | **55100** | **1685** | | **7940** | |
| **2** | **2** | **1207-0101-0207 РСНБ РК 2015** | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | **м2** | **57,7** | **823,91** | **31,58** | **47539** | **1822** | **--** | **33595** | **87625** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **792,33** | **16,33** | **45717** | **942** | | **6491** | |
| **3** | **3** | **1207-0101-0205 РСНБ РК 2015** | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | **м2** | **1104,9** | **110,94** | **2,85** | **122580** | **3150** | **--** | **87162** | **226521** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **108,09** | **1,47** | **119430** | **1629** | | **16779** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Расчистка от старой масляной краски | м2 окрашиваемой поверхности | 518,4 | 309,82 | 1,06 | 160608 | 547 | – | 115440 | 298132 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 308,76 | 0,52 | 160061 | 272 | | 22084 | |
| 5 | 5 | 1212-0101-0101 | Поверхности внутренние. Расчистка от старой краска водоэмульсионной НР = 72 % | м2 | 2100 | 121,39 | 2,41 | 254920 | 5061 | – | 181758 | 471612 |
| | | | | | | 118,98 | 1,23 | 249858 | 2583 | – | 34934 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Отделка помещений** | | | | | | | | | |
| 6 | 22 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1055 | 436,98 | 2,97 | 461011 | 3134 | 122682 | 242455 | 759743 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 317,72 | 1,47 | 335195 | 1548 | | 56277 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Полы** | | | | | | | | | |
| | | | Тип 2 | | | | | | | | | |
| 7 | 36 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 57,7 | 776,29 | 29,21 | 44792 | 1686 | 22873 | 15166 | 64755 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 350,66 | 14,40 | 20233 | 831 | | 4797 | |
| 8 | 37 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 57,7 | 756,84 | 34,67 | 43670 | 2001 | 39918 | 1953 | 49272 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 30,34 | 16,67 | 1751 | 962 | | 3650 | |
| 9 | 38 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 57,7 | 1672,59 | 74,58 | 96508 | 4303 | 20156 | 53319 | 161813 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1248,68 | 34,75 | 72049 | 2005 | | 11986 | |
| 10 | 39 | 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 58,854 | 2239,00 | – | 131774 | – | 131774 | – | 142316 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10542 | |
| | | | | | | Тип 3 - 1 этаж | | | | | | |
| 11 | 45 | 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Покрытия из плит древесностружечных. Устройство | м2 покрытия | 300 | 1687,85 | 35,60 | 506355 | 10680 | 346203 | 111469 | 667250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 498,24 | 17,82 | 149472 | 5346 | – | 49426 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Проемы** | | | | | | | | | |
| | | | **Двери** | | | | | | | | | |
| 12 | 62 | 1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 131,81 | 1789,96 | 77,36 | 235935 | 10197 | 74301 | 112355 | 376153 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1148,90 | 34,98 | 151437 | 4611 | – | 27863 | |
| 13 | 63 | 2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 49,35 | 5643,00 | – | 278482 | – | 278482 | – | 300761 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22279 | |
| 14 | 64 | 2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 34,02 | 4458,00 | – | 151661 | – | 151661 | – | 163794 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12133 | |
| 15 | 65 | 2109-0102-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 10,08 | 4157,00 | – | 41903 | – | 41903 | – | 45255 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3352 | |
| 16 | 66 | 2109-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 38,36 | 5439,00 | – | 208640 | – | 208640 | – | 225331 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16691 | |
| 17 | 71 | 2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Петля накладная** | шт. | 174 | 295,00 | – | 51330 | – | 51330 | – | 55436 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4106 | |
| | | | | | | | | | | | | 4202952 |
| | | | **СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2**<br>**Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы**<br>**Раздел 2 Отделка помещений** | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | 1211-0101-0110 | **Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями. НР = 72 %** | м2 | 387,215 | 1869,45 | 30,3 | 723879 | 11733 | 205049 | 371876 | 1183415 |
| | | | | | | 1309,6 | 24,27 | 507097 | 9398 | – | 87660 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 1211-0101-0109 | **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. НР = 72 %** | м2 | 2584,20 | 1924,05 | 27,41 | 4972130 | 70833 | 2269444 | 1935031 | 7459734 |
| | | | | | | 1018,44 | 21,55 | 2631853 | 55690 | – | 552573 | |
| 20 | 3 | 1115-0204-0108 | **Стены. Насечка поверхности НР = 72 %** | м2 оштукатуренной поверхн. | 763,45 | 482,52 | 0 | 368380 | 0 | 0 | 265234 | 684305 |
| | | | | | | 482,52 | 0 | 368380 | 0 | – | 50691 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Полы** | | | | | | | | | | |
| | | **Тип 3 - 1 этаж** | | | | | | | | | | |
| 21 | 4 | 1111-0101-1203 | **Лаги. Укладка по плитам перекрытий** *НР - 72%; СП - 8%* | м2 пола | 160 | 875,41 | 11,14 | 140067 | 1782 | 79861 | 42706 | 197395 |
| | | | | | | 365,15 | 5,56 | 58424 | 890 | – | 14622 | |

9524849

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **13 727 801** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **4 926 057** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **130 188** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **88 392** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **4 044 277** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **3 610 404** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **1 016 876** | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **13 727 801** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) /1,5x0,8/ | 164 734 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%) | 0 |
| **Итого** | **13 892 535** |
| Непредвиденные работы и затраты - 2% | 277 851 |
| **Итого в текущих ценах 2020г.** | **14 170 386** |
| Ценовая скидка согласно Договора (-10%), к=0,9 | -1 417 039 |
| **Итого в текущих ценах** | **12 753 347** |
| НДС (12 %) | 1 530 402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | **14 283 749** | | | | |

**Принял (Заказчик)**
КГУ "Отдел образования Есильского района"
КГУ "Управление образования акимата СКО"
БИН 960540000452

_____ **Дауытбаева Г. К.**
Руководитель

**Технический надзор:**
ТОО "Есиль-Строй Экспертиза"

_____ **Муртазин Н. С.**
аттестат №KZ15VJE00022431 от 03.02.2017г.

**Сдал (Подрядчик)**
ТОО "Комплект Азия Сервис"
БИН 030540012264

_____ **Шаримов Д. Г.**
Директор

**Авторский надзор:**
ТОО "КазахЭнергоПром"

_____ **Сейсебаев А. М.**
БИН 040240002189