Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за август месяц 2021 г.
Договор № 75 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 025-032-159.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области»	тенге	383 575 315,20	**2021 год**						
				136 607 000,00	0,00	0,00	0,00	43 326 678,92	0,00	43 326 678,92
				2022 год						
				246 968 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:		**383 575 315,20**	**383 575 315,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 326 678,92**	**0,00**	**43 326 678,92**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **Г.Т.Дарибаев**

_____ **А. Досжанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AbiBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Акт выполненных работ за август месяц 2021 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть КМ0+000 - КМ10+500										
1	Е12-180101-1501 1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	м2		350	3181,66	278,10	1113581,00	97335,00	608440,00	319954,32	1548218,15
		НР - 72%; СП - 8%				1165,16	104,50	407806,00	36575,00		114682,83	
		Состав работ: 1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона 2. Очистка основания 3. Смазка битумом краев обрубленных мест 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси 5. Укатка катком										
1.8	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,119	41,65	13904,44				579119,93		
1.9	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0007	0,245	119677,00				29320,87		
2	Е12-180101-1502 1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	м2		720	2741,67	278,10	1974002,40	200232,00	1251648,00	430100,93	2596431,59
		НР - 72%; СП - 8%				725,17	104,50	522122,40	75240,00		192328,27	
		Состав работ: 1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона 2. Очистка основания 3. Смазка битумом краев обрубленных мест 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси 5. Укатка катком										
2.8	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,119	85,68	13904,44				1191332,42		
2.9	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0007	0,504	119677,00				60317,21		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,1		128662,16	1882,68	270190,54	3953,63	266236,91	2302,02	294291,96
		НР - 108%; СП - 8%				–	1015,00	–	2131,50		21799,40	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
3.3	144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	2,163	123086,87				266236,90		
4	Е12-180101-1001 1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	262		2724,63	2274,20	713853,06	595840,40	702,16	197794,70	984579,58
		НР - 72%; СП - 8%				447,75	600,78	117310,50	157404,36		72931,82	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой										
4.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,0131	53700,00				703,47		
5	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	264,62		13904,44	–	3679392,91	–	3679392,91	–	3973744,34
		СП - 8%				–	–	–	–		294351,43	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	22,05		146999,38	1882,68	3241336,33	41513,09	3199823,24	24171,21	3526748,14
		НР - 108%; СП - 8%				–	1015,00	–	22380,75		261240,60	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
6.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	22,7115	140890,00				3199823,23		
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	14000		184,65	128,84	2585100,00	1803760,00	92680,00	1254052,80	4146285,00
		НР - 108%; СП - 8%				49,19	33,75	688660,00	472500,00		307132,22	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
7.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0868	216144,00				18761,30		
7.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	2,1	25080,00				52668,00		
7.12	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,1512	140890,00				21302,57		
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	1352,4		13904,44	–	18804364,66	–	18804364,66	–	20308713,83
		СП - 8%				–	–	–	–		1504349,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					32381820,90	2742634,12	27903287,88	2228376,00	37379012,63
								1735898,90	766231,61	--	2768815,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32381820,90				
	Материалы		Тенге				5419530,31				
	Всего заработная плата		Тенге					2502130,51			
	Местные материалы		Тенге				22483757,57				
		Накладные расходы	Тенге				2228376,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2768815,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37379012,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1744,65
		Сметная заработная плата	Тенге					2502130,51			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37379012,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1744,65
		Сметная заработная плата	Тенге					2502130,51			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								37379012,63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1735898,90				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2742634,12			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					766231,61			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27903287,88		
		- Накладные расходы	Тенге							2228376,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2768815,75	
Всего по смете:											**37 379 012,63**
Итого в ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036											**39 249 308,91**
ИТОГО С НДС-12%											**43 959 225,97**
Тендерное снижение											**43 326 678,92**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ Г.Т.Дарибаев

_____ А. Досжанов

Подрядчик:
Директор ТОО "AbiBekAi company"

_____ Утепов С.Б.