Заказчик

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" БИН 921240000219

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинского области»

Приложение 4-1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	**дата**	наименование	код	наименование	код
		30	**01.03.2021**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**801 000,00**	**715 178,57**							**85 821,43**	**801 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель _____ **Д. Хамитов**
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
БИН
180840005470
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Данекер" _____ **Б. Искаков**
г. Нур-Султан
БИН 921240000219
м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TN Stroy" _____ **Д. Нурманов**
Аттестат: KZ83VIE00064275 от 08.04.2021

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Астана Быт Сервис" _____ **В. Журко**
Приказ №3 от 15.04.2021

азчик: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470

рядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" БИН 921240000219

менование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинского области»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 (Наружные сети водоснабжения)

АКТ выполненых работ №1 за август 2021 года

авлен(а) в текущих ценах на IV квартал 2019г.

п/п	№ ПСД	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водопровод В3									
	1	Е11-010101-0208 1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3556,41245	99,26	95,62	353009	340064	--	56487	442256
			НР - 72%; СП - 8%			3,64	18,42	12945	65509		32760	
	2	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	67,12	2645,96	154,88	177597	10396	101888	67551	264760
			НР - 99%; СП - 8%			973,08	43,51	65313	2920		19612	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								707016
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78258				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					350460			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68430			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						101888		
			- Накладные расходы	Тенге							124038	
			- Сметная прибыль	Тенге							52372	

Временные здания и сооружения 2.0,8%	11312,26
Всего с временными зданиями и сооружениями	718328,57
СМР в зимнее время 3,3%	23704,84
Всего с СМР в зимнее время	742033,41
Непредвиденные работы и затраты-2%	14840,67
Всего с непредвиденными работами и затратами	756874,08
в том числе в текущих ценах на 2020 год К=1,049901	794642,85
Скидка по договору	715178,57
НДС 12%	85821,43
Всего СМР	801000,00

АЗЧИК:

оводитель _____ **Д. Хамитов**

Отдел строительства Ерейментауского района

ЧНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

"TN Stroy" _____ **Д. Нурманов**

тат: KZ83VJE00064375 от 08.04.2021

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Данекер" _____ **Б. Искаков**

г. Нур-Султан

БИН 921240000219

м.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Астана Быт Сервис" _____ **В. Журко**

Приказ №3 от 15.04.2021