Форма №3
от 26.08.2021г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г.

А К Т 2 от 26 августа 2021 года
выполненных объемов работ с 27 июля 2021г по 25 августа 2021г.

Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2021	**609 217 276,32**
	в т.ч. НДС	65 273 279,61
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**182 765 182,90**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**9 021 170,41**
5	Виды выполняемых работ:	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**104 981 958,86**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 27 июля 2021г по 25 августа 2021г.**	**91 103 235,15**
8	**Удержание аванса 30%**	**27 330 970,55**
9	**Резерв 5%**	**4 555 161,76**
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**59 217 102,85**
11	в т.ч. НДС	6 344 689,59

Сдал:
Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»

_____ **Мыханов Б.С.**

Принял:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел КХ, ПТиАД г. Караганды»

_____ **Кожакапанов Р.М**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1** — **130940019782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
150	26.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	91 103 235,15	91 103 235,15	9 761 060,91
				Итого	1	x	91 103 235,15	9 761 060,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Мыханов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2021

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г.

АКТ №2
приемки выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ												
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	8761,73		93,19	12,20	816506	106893	--	489633	1410629
						80,99	--	709613	--		104491	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2	8761,73		77,79	1,02	681588	8919	204013	325879	1088065
						53,49	0,41	468656	3633		80597	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8761,73		84,49	2,43	740313	21302	313470	281494	1103552
						46,29	0,28	405541	2422		81745	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2	8761,73		169,48	5,97	1484958	52343	815835	432262	2070598
						70,39	1,11	616780	9687		153378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3723365	189456	1333318	1529268	5672844
								2200590	15741	--	420211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3723365				
	Материалы		Тенге					1333319				
	Всего заработная плата		Тенге						2216331			
		Накладные расходы	Тенге					1529269				
		Сметная прибыль	Тенге					420211				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					5672844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1653
		Сметная заработная плата	Тенге						2216331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5672844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1653
		Сметная заработная плата	Тенге						2216331			
РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 530х8,0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	500,34	25460,12	1151,72	12738716	576252	--	9453680	23967788
					24308,40	552,80	12162465	276588		1775392	
6	2111-0207-0140 РСНБ РК 2015 примен.	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	5239	9481,00	--	49670959	--	49670959	--	53644636
					--	--	--	--		3973677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				62409675	576252	49670959	9453680	77612424
							12162465	276588	--	5749069	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62409675				
	Всего заработная плата		Тенге					12439053			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49670959				
		Накладные расходы	Тенге				9453680				
		Сметная прибыль	Тенге				5749068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77612424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9607
		Сметная заработная плата	Тенге					12439053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77612424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9607
		Сметная заработная плата	Тенге					12439053			
		РАЗДЕЛ 3.л/с Сортировка ТП1-Пав7									
7	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции диам500	2000	209,72	--	419436	--	--	301994	779144
					209,72	--	419436	--		57714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				419436	--	--	301994	779144
							419436	--	--	57714	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				419436				
	Всего заработная плата		Тенге					419436			
		Накладные расходы	Тенге				301994				
		Сметная прибыль	Тенге				57714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				779144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					419436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				779144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					419436			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								84064412
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14782491				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					765707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					292329			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51004277		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Накладные расходы		Тенге							11284942	
	- Сметная прибыль		Тенге							6226994	

Временные здания и сооружения 1,04%	874 269,88
Итого с временными зданиями и сооружениями	84 938 681,88
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	3 669 351,06
Итого по сметному расчету	88 608 032,94
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 772 160,66
ИТОГО в ценах 2020г	90 380 193,60
Скидка по договору 10%	9 038 019,36
Итого по договору	81 342 174,24
НДС в текущих ценах -12%	9 761 060,91
ВСЕГО по акту выполненных работ	91 103 235,15

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист сектора коммунального хозяйства
ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганды»

_____ Калкенова К.З.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Заместитель директора ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

_____ Балтабаев А.К

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

_____ Агафонов А.А. (расценки проверены)

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ Мыханов Б. С.