Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Подрядчик: ТОО "КазСтройСервис НС"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц Илийского района Алматинской области

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2021 года**

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№485/21-20	10.082021				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улиц Илийского района Алматинской области	15 688 065	14 007 201							1 680 864	15 688 065

Исполнитель:
ТОО "КазСтройСервис НС", БИН 140740006854

Руководитель _____ Ибраев К.Б.

Эксперт технического надзора: Шамгуров Т.Т.

Заказчик:
Государственное Учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Руководитель _____ Жанабек Ерлат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района",Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Заманбек Батталханов, 8 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130840014292
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис НС",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Александр Бараев, дом № 21, к.1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	140740006854

Договор (контракт) Договор № 485/21-20 от 10 августа 2021 года

Номер документа	Дата составления
36	26.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт улиц Илийского района Алматинской области			Работа	1	15 688 065,00	15 688 065,00	1 680 864,11
				Итого	1	x	15 688 065,00	1 680 864,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2021

М.П.

Наименование стройки - Средний ремонт улиц Илийского района Алматинской области
Наименование объекта - Средний ремонт

Акт выполненных работ №1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Мира (участок 1) с.Ынтымак									
		Основная проезжая часть									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	757,35	2947,43	1250,18	2232235	946823	–	1832489	4389902
					1697,25	543,13	1285412	411337		325178	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1363,23	97,00	–	132233	–		–	142812
					–	–	–	–		10579	
3	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	1363,23	356,00	–	485310	–		–	524135
					–	–	–	–		38825	
4	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	5600	287,62	229,13	1610694	1283131	4060	782585	2584741
					57,77	71,63	323503	401113		191462	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	717,33	1490,22	–	1068980	–	1068980	–	1154498
					–	–	–	–		85518	
6	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	158,75	2724,42	–	432502	–	432502	–	467102
					–	–	–	–		34600	
7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	158,75	2525,52	–	400926	–	400926	–	433000
					–	–	–	–		32074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	561	93,75 2,94	90,78 9,94	52594 1651	50930 5577	13	7807 4832	65233
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6415474 1610566	2280884 818027	1906481 –	2622881 723068	9761423
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6415474				
	Материалы		Тенге				4073				
	Всего заработная плата		Тенге					2428593			
	Местные материалы		Тенге				1902407				
	Транспортные расходы		Тенге				617543				
		Накладные расходы	Тенге				2622881				
		Сметная прибыль	Тенге				723068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9761423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2008
		Сметная заработная плата	Тенге					2428593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9761423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2008
		Сметная заработная плата	Тенге					2428593			
		РАЗДЕЛ 2.ул.Тауелсиздик с.Коянкус									
		Основная проезжая часть									
9	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	184,5	161,15 8,27	152,80 39,34	29733 1525	28191 7258	17	6324 2885	38942
10	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	332,1	356,00 –	– –	118228 –	– –		– 9458	127686
11	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	184,5	69,94 –	69,94 28,13	12904 –	12904 5190	–	3737 1331	17972
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	184,5	68,99 –	68,99 27,12	12728 –	12728 5003	–	3602 1306	17637
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до 4 проходов)	м3 уплотненного грунта	184,5	20,03 –	20,03 6,17	3695 –	3695 1139	–	820 361	4876
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	184,5	82,48 9,85	69,74 16,80	15218 1816	12866 3099	536	3539 1501	20258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	180,4	161,15 8,27	152,80 39,34	29072 1491	27564 7097	17	6183 2820	38076
16	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	324,72	356,00 –	– –	115600 –	– –		– 9248	124848
17	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,4	69,94 –	69,94 28,13	12617 –	12617 5074	–	3654 1302	17573
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	180,4	68,99 –	68,99 27,12	12445 –	12445 4892	–	3522 1277	17245
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до 4 проходов)	м3 уплотненного грунта	180,4	20,03 –	20,03 6,17	3613 –	3613 1114	–	802 353	4767
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	180,4	82,48 9,85	69,74 16,80	14880 1776	12580 3031	524	3461 1467	19808
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	112,75	1904,15 146,88	1079,09 247,83	214693 16561	121668 27943	76464	48064 21021	283777
22	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	2501	287,62 57,77	229,13 71,63	719347 144479	573056 179140	1812	349508 85508	1154364
23	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	319,0925	1490,22 –	– –	475518 –	– –	475518	– 38041	513559
24	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракции 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	70	2724,42 –	– –	190709 –	– –	190709	– 15257	205966
25	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	70	2525,52 –	– –	176786 –	– –	176786	– 14143	190929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2157787	833926	922383	433216	2798283
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				167648	249979	–	207279	
		Материалы	Тенге				2157787				
		Всего заработная плата	Тенге				3134				
		Местные материалы	Тенге					417627			
		Транспортные расходы	Тенге				919250				
		Накладные расходы	Тенге				233828				
		Сметная прибыль	Тенге				433216				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				207280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2798282				
		Сметная заработная плата	Тенге								307
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					417627			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2798282				
		Сметная заработная плата	Тенге								307
		РАЗДЕЛ 3.ул.Абая (Новостройка) с.Коянкус						417627			
		Основная проезжая часть									
26	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	546	161,15	152,80	87990	83426	51	18715	115242
					8,27	39,34	4513	21480		8536	
27	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	982,8	356,00	–	349877	–		–	377867
					–	–	–	–		27990	
28	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	546	69,94	69,94	38188	38188	–	11058	53185
					–	28,13	–	15358		3940	
29	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	546	68,99	68,99	37667	37667	–	10660	52193
					–	27,12	–	14806		3866	
30	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	546	33,38	33,38	18223	18223	–	4044	24048
					---	10,29	–	5617		1781	
31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	546	82,48	69,74	45034	38075	1583	10475	59950
					9,85	16,80	5376	9172		4441	
32	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	457,6	161,15	152,80	73744	69919	42	15685	96584
					8,27	39,34	3783	18002		7154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	823,68	356,00	–	293230	–		–	316688
					–	–	–	–		23458	
34	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	457,6	69,94	69,94	32005	32005	–	9267	44574
					–	28,13	–	12871		3302	
35	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	457,6	68,99	68,99	31568	31568	–	8934	43743
					–	27,12	–	12409		3240	
36	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	457,6	33,38	33,38	15272	15272	–	3389	20155
					–	10,29	–	4708		1493	
37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	457,6	82,48	69,74	37743	31911	1327	8779	50244
					9,85	16,80	4505	7687		3722	
38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	286	1904,15	1079,09	544587	308620	193959	121917	719825
					146,88	247,83	42008	70879		53320	
39	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	4607,0335	287,62	229,13	1325093	1055612	3340	643821	2126427
					57,77	71,63	266141	329989		157513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2930223	1760487	200302	866744	4100725
							326325	522978	–	303756	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2930223				
	Материалы		Тенге				6925				
	Всего заработная плата		Тенге					849304			
	Местные материалы		Тенге				193378				
	Транспортные расходы		Тенге				643107				
		Накладные расходы	Тенге				866745				
		Сметная прибыль	Тенге				303757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4100725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619
		Сметная заработная плата	Тенге					849304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4100725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619
		Сметная заработная плата	Тенге					849304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16668431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2104540				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4875297			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1590984			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3029166		
		- Перевозка грузов	Тенге				1494478				
		- Накладные расходы	Тенге							3922841	
		- Сметная прибыль	Тенге							1234103	
		Скидка подрядчика	Тенге	1,189418993							14007201
		НДС, 12%	Тенге								1680864
		Всего с НДС	Тенге								15688065

Исполнитель:
ТОО "КазСтройСервис НС"
Руководитель _____ **Ибраев К.Б.**

Проверил:
Технический надзор Шилдзаров Т.Г.

Заказчик:
Государственное Учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Руководитель _____ **Жанабек Ерлат**