Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с. Январцево, района Бәйтерек ЗКО

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2021 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 921240000219	15/2021	22.04.2021
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ0496509F0007753411		
Банк АО "Forte Bank"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство водопровода в с. Январцево, района Бәйтерек ЗКО	168 751 973,14								
в том числе за август		33 556 637,66						4 026 796,52	37 583 434,18

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**

Руководитель: **Джумабеков А.А.**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.**

(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек". ЗКО, район Байтерек, с. Переметное, Гагарина, 137**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с. Январцево, района Бэйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с. Январцево, района Бэйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15/2021 от 22.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 4
за август 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Лок.см. № 6-1-1 Наружные сети внутрипоселкового водопровода. Земляные работы.											
	1.1 Траншея под трубопровод											
1	1	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12781,85	200,09	200,09	2557534	2557534	–	565908	3373317
						–	61,49	–	785983	–	249875	

	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	395,32	1988,45	–	786073	–	–	565973	1460210
						1988,45	–	786073	–	–	108164	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	395,32	864,11	–	341599	–	–	245951	634554
						864,11	–	341599	–	–	47004	
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12781,85	35,1	35,1	448660	448660	–	118014	612008
						–	12,82	–	163908	–	45334	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12781,85	160,21	75,97	2047749	971006	–	1096794	3396106
						84,24	34,94	1076743	446582	–	251563	
1.2 Котлован под колодцы												
6	6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	121,54	204,72	194	24882	23579	–	5097	32377
						10,72	47,52	1303	5776	–	2398	
7	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	9,48	1988,4	–	18850	–	–	13572	35016
						1988,4	–	18850	–	–	2594	

8	8	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	58,61	274,8	264,37	16106	15495	17	3444	21114
						10,13	71,47	594	4189	–	1564	
9	9	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	105,5	237		25004		–	–	27004
						–		–		–	2000	
10	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	58,61	21,14	17,76	1239	1041	17	424	1796
						3,09	6,96	181	408	–	133	
11	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,55	864,12	–	5660	–	–	4075	10514
						864,12	–	5660	–	–	779	
12	12	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	124,47	35,1	35,1	4369	4369	–	1149	5959
						–	12,82	–	1596	–	441	
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	124,47	160,21	75,97	19941	9456	–	10680	33071
						84,24	34,94	10485	4349	–	2450	
Раздел 2 Трубопровод												
14	14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	150,76	2893,28	159,04	436191	23977	255056	162539	646628
						1042,44	46,58	157158	7023	–	47898	

	18	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,6293	1729845,33	106551,89	2818437	173605	2244353	445600	3525160
						245798,2	30456,02	400479	49622	–	261123	
16	29	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,636	435378,97	74427,26	712280	121763	231921	389111	1189502
						219190,71	21054,4	358596	34445	–	88111	
17	23	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	382	3194		1220108		1220108	–	1317717
						–		–		–	97609	
18	25	2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	382	747		285354		285354	–	308182
						–		–		–	22828	
19	27	2304-1001-1301	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70 °С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 33423-2015	шт.	382	1279		488578		488578	–	527664
						–		–		–	39086	
20	29	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	382	957		365574		365574	–	394820
						–		–		–	29246	
21	30	2302-0101-1302	Сгоны стальные DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	764	104		79456		79456	–	85812
						–		–		–	6356	
22	32	2302-0401-0805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4	шт.	764	234		178776		178776	–	193078
						–		–		–	14302	
23	33	2302-0303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10	шт.	3	1133		3399		3399	–	3671

						–		–	–	272	
24	34	2302-0303-5433	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 140x110, PN 10	шт.	4	3041		12164	12164	–	13137
						–		–	–	973	
25	46	2302-0303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1837		1837	1837	–	1984
						–		–	–	147	
26	48	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	38	30546		1160748	1160748	–	1253608
						–		–	–	92860	
27	50	2302-0303-7506	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	76	1680		127680	127680	–	137894
						–		–	–	10214	
28	51	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	76	2854		216904	216904	–	234256
						–		–	–	17352	
29	53	2304-0102-2303	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	18	23228		418104	418104	–	451552
						–		–	–	33448	
30	55	2302-0303-7504	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	36	967		34812	34812	–	37597
						–		–	–	2785	
31	56	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	36	2298		82728	82728	–	89346

						–		–		–	6618	
32	58	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	15913		111391		111391	–	120302
						–		–		–	8911	
33	60	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	1561		21854		21854	–	23602
						–		–		–	1748	
34	62	2304-0102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	9	51538		463842		463842	–	500949
						–		–		–	37107	
35	64	2302-0303-7509	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	18	3525		63450		63450	–	68526
						–		–		–	5076	
36	65	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	4779		86022		86022	–	92904
						–		–		–	6882	
37	66	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	20	66379,9	54,6	1327598	1092	1286881	39755	1476741
						1981,25	26,6	39625	532	–	109388	
38	67	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	45	48896,71	181,71	2200352	8177	2100938	93798	2477682
						2027,49	77,96	91237	3508	–	183532	
39	68	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	38	115374		4384212		4384212	–	4734949
						–		–		–	350737	

	69	2302-0803-0204	Пожарная подставка тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	245113		735339		735339	–	794166
						–		–		–	58827	
41	70	2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	4	142210		568840		568840	–	614347
						–		–		–	45507	
42	73	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0048	1487708,33	69375	7141	333	5035	1874	9736
						369375	25000	1773	120	–	721	
43	75	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0048	4792291,67	237708,33	23003	1141	19339	2884	27958
						525625	81250	2523	390	–	2071	
44	77	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0048	941666,67	37083,33	4520	178	3086	1244	6225
						261666,67	208,33	1256	1	–	461	
45	79	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0048	2311458,33	212083,33	11095	1018	8493	1749	13872
						330000	38125	1584	183	–	1028	
	Раздел 3 Колодцы											

46	87	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 113 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,9	22932,01	9256,78	341687	137926	50889	206662	592217
						10259,87	3750,13	152872	55877	–	43868	
47	88	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	8	28074		224592		224592	–	242559
						–		–		–	17967	
48	89	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	8	22550		180400		180400	–	194832
						–		–		–	14432	
49	90	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	32	15497		495904		495904	–	535576
						–		–		–	39672	
50	91	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	3882		31056		31056	–	33540
						–		–		–	2484	
51	93	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2,0 м - 18 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,48	22931,82	9256,68	309121	124780	46038	186967	535775
						10259,87	3750,22	138303	50553	–	39687	

52	94	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	4	41760		167040	167040	–	180403
						–		–	–	13363	
53	95	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	51100		204400	204400	–	220752
						–		–	–	16352	
54	96	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	22871		365936	365936	–	395211
						–		–	–	29275	
55	97	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3882		15528	15528	–	16770
						–		–	–	1242	
56	112	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	151	7029		1061379	1061379	–	1146289
						–		–	–	84910	
		Всего						**35 110 537**			
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 586 894			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						4 625 130			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 615 045			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						20 109 470			
		- перевозка грузов, тенге						25 004			
		- накладные расходы, тенге						4 163 264			
		в т.ч. зарплата, тенге						374 694			
		- сметная прибыль (8 %), тенге						2 600 775			

Всего		**35 110 537**
Временные здания и сооружения (2 %)		702 211
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		741 324
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**731 081**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.		**37 285 153**
В текущих ценах с учетом скидки по договору		
Кскид. - 0,89999999902	**0,90**	**33 556 637,66**
НДС (12 %)		4 026 796,52
Итого		**37 583 434,18**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Руководитель Джумабеков А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TN stroy"**

Хамитов Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Әлниязов Р. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)