Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь",Республика Казахстан, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Турмаганбет, ул.Ешнияз Сал Жонелдикулы, дом № 57** — **960540000551**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** — **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 29.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
3	26.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области			Работа	1	8 000 000,00	8 000 000,00	857 142,86
				Итого	1	x	8 000 000,00	857 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Бертлеуов А.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2019

М.П.

Форма 3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Договор №26 от 29.05.2019г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019года

по объекту: Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области	50374613,00	42065766,00	42818421,02	8000000,00	7855631,00	8000000,00	7855631,00	8000000,00	7 855 631,00
	Итого к оплате за июнь месяц								**8 000 000,00**	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"Кызылординской области
Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»
Директор _____ Серикбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"
Директор _____ Бертлеуов А. Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ИП «ЖасДаурен»
Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Даулылколь"
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Договор №26 от 29.05.2019 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Благоустройства территорий площад в ауле Турмаганбет Кармакшинского района

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего,тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
		Глава 7 Благоустойство территории.				
1	7.1	Благоустройство территорий	7 322,888			7 322,888
		Всего по главе 1-7	**7 322,888**			**7 322,888**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	95,197			95,197
		Всего по главе	95,197			95,197
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7 418,085			7 418,085
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			437,546	437,546
		Всего по главе			**437,546**	**437,546**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7 418,085		**437,546**	**7 855,631**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	148,362			148,362
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**7566,447**		**437,546**	**8003,993**
5	Приложение 1к Прогнозу социально-экономического развития Республилки Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изиенений от 13 февраля 2017 года, протокол №7	в том числе в текущих ценах на 2019 год -100% К=1,0498961	7943,983		459,378	8403,361
6		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=15%	6752,386		390,471	**7142,857**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%			857,143	857,143
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**6752,386**		**1247,614**	**8000,000**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа

Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»

Директор _____ Серикбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ИП "КасДаурен"

Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"
Подрядчик: ТОО "Каспет LTD"
Наименование объекта: " Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области "
Договор №26 от 29. 05.2019г.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Арка									
1	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устойство**	м3	2,16	29661,48	902,90	64068,80	1950,26	54510,24	7505,17	77299,90
		НР-91%; СП-8%			3522,36	295,90	7608,30	639,15		5725,92	
2	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014**	т	0,002	197029,00		394,06		394,06		425,58
		СП-8%								31,52	
3	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 12 до 16мм СТ РК 2591-2014**	т	0,058	197029,00		11427,68		11427,68		12341,90
		СП-8%								914,21	
4	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диамертом от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**	т	0,449	2011003,00		90250,35		90250,35		97470,37
		СП-8%								7220,03	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диамертом от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014**	т	1,049	190757,00		200104,09		200104,09		216112,42
		СП-8%								16008,33	
6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диамертом 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,044	197029,00		8669,28		8669,28		9362,82
		СП-8%								693,54	
7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диамертом от 12 до 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,122	197029,00		24037,54		24037,54		25960,54
		НР-69%; СП-8%								1923,00	
		Ограждения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-010201-0142 2301-0201-0142 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57мм, толщина стенки 2,8мм ГОСТ 10705-80	м	324	874,00		283176,00		283176,00		305830,08
		СП-8%								22654,08	
		Сетчатое ограждение									
9	С121-050201-0124 2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50мм х 50мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	5,474	29500,00		161483,00		161483,00		174401,64
		СП-8%								12918,64	
10	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25мм, толщиной от 4 до 22мм ГОСТ 535-2005	т	0,805	266142,00		214244,31		214244,31		231383,85
		СП-8%								17139,54	
11	С121-050308-0101 2105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6мм ГОСТ 5781-82	т	0,322	151000,00		48622,00		48622,00		52511,76
		СП-8%								3889,76	
12	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2мм, размером стороны ячейки 20мм ГОСТ 5336-80	м2	652,05	1627,00		1060885,35		1060885,35		1145756,18
		СП-8%								84870,83	
13	С121-050206-0801 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистый стали наружные размерами до 25 х 25мм ГОСТ 13663-86	т	0,334	269484,00		90007,66		90007,66		97208,27
		СП-8%								7200,61	
14	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25мм, толщиной от 4 до 22мм ГОСТ 535-2005	т	0,058	266142,00		15436,24		15436,24		16671,13
		НР-94%; СП-8%								1234,90	
		Покрытие из брусчаток									
15	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	680,65	1914,00		1302767,93		1302767,93		1406989,36
		СП-8%								104221,43	
16	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	15,792	40664,00		642165,89		642165,89		693539,16
		СП-8%								51373,27	
		Фонтан									
17	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) м3	м3	40,419	139,30	132,53	5630,35	5353,86		1069,74	7236,10
		НР-72%; СП-8%			6,77	29,99	273,50	1212,25		536,01	
18	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откомами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффицент к затратам труда -1,2	м3	17,323	1624,39		28139,34			20260,33	52271,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП-8%			1624,39		28139,34			3871,97	
19	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10м	м3	28,871	43,70	43,70	1261,66	1261,66		310,77	1698,22
		НР-72%;СП-8%				17,95		431,62		125,79	
20	Е11-010104-0102 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3	28,871	37,39	37,39	1079,54	1079,54		265,91	1453,09
		НР-72%;СП-8%				12,79		369,32		107,64	
21	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	4,9	6203,03	860,44	30394,85	4216,16	13945,11	13002,97	46869,64
		НР-94%; СП-8%			2496,65	326,40	12233,58	1599,36		3471,83	
22	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	4,9	8067,75	1470,91	39531,97	7207,46	19640,87	14678,86	58547,70
		НР-94%; СП-8%			2588,50	598,40	12683,65	2932,16		4336,87	
23	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,9	1273,00		6237,70		6237,70		6736,72
		СП-8%								499,02	
24	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01	123358,63	1616,75	1233,59	16,17	1217,42	8,14	1341,07
		НР-108%;СП-8%				754,00		7,54		99,34	
25	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25м3. Устройство	м3	4,5	23696,52	902,90	106634,35	4063,05	86720,68	15635,78	132051,74
		НР-91%;СП-8%			3522,36	295,90	15850,62	1331,55		9781,61	
26	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25м3. Устройство	м3	20	24080,43	402,03	481608,58	8040,59	419773,19	51117,20	575343,84
		НР-91%; СП-8%			2689,74	118,90	53794,80	2377,94		42618,06	
27	С121-050301-3202 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТРК 2591-2014	т	1,495	190757,00		285181,72		285181,72		307996,25
		СП-8%								22814,54	
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8	822,41	19,15	6579,32	153,16	4609,74	1705,46	8947,55
		НР-108%;СП-8%			227,05	2,18	1816,42	17,41		662,78	
29	С121-100501-0501 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	3,2	773,00		2473,60		2473,60		2671,49
		СП-8%								197,89	
30	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,209	217107,00		45375,36		45375,36		49005,39
		СП-8%								3630,03	
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	0,019	197029,00		3743,55		3743,55		4043,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%								299,48	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	т	0,021	201003,00		4221,06		4221,06		4558,75
		СП-8%								337,69	
		Символическая площадка									
33	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) м3	м3	2,646	139,30	132,53	368,59	350,68		70,03	473,71
		НР-72%; СП-8%			6,77	29,99	17,90	79,36		35,09	
34	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откомами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3	1,134	1624,39		1842,06			1326,28	3421,81
		НР-72%; СП-8%			1624,39		1842,06			253,47	
		Фундамент столбчатый ФМ-1									
35	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	1,26	4727,36	1454,36	5956,47	1832,49	3229,70	1540,01	8096,21
		НР-72%;СП-8%			709,75	604,48	894,28	761,64		599,72	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатианая периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	0,012	197029,00		2364,35		2364,35		2553,50
		СП-8%								189,15	
37	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3. Устройство	м3	0,4	25711,74	574,48	10284,70	229,79	8606,63	1386,45	12604,84
		НР-94%; СП-8%			3620,70	188,23	1448,28	75,29		933,69	
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	10	822,41	19,15	8224,14	191,46	5762,17	2131,82	11184,44
		НР-93%; СП-8%			227,05	2,18	2270,52	21,76		828,48	
		Сыр сулейлеры									
39	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) м3	м3	33,579	139,30	132,53	4677,54	4450,33		888,71	6011,56
		НР-72%; СП-8%			6,77	29,99	227,21	1007,11		445,30	
40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откомами.	м3	14,391	1353,66		19480,52			14025,98	36187,02
		НР-72%; СП-8%			1353,66		19480,52			2680,52	
41	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10м	м3	23,985	43,70	43,70	1048,14	1048,14		258,17	1410,82
		НР-72%;СП-8%				14,95		358,58		104,51	
42	Е11-010104-0102 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Добавлять на каждые последующие	м3	23,985	37,39	37,39	896,85	896,85		220,91	1207,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%;СП-8%				12,79		306,82		89,42	
43	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	15,99	4727,36	1454,36	75590,49	23255,22	40986,37	19543,52	102744,73
		НР-93%; СП-8%			709,75	604,48	11348,90	9665,64		7610,72	
		Фундамент ленточный монолитный Ф.1м 1									
44	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3. Устройство	м3	3	25711,74	574,48	77135,23	1723,46	64549,70	10398,39	94536,31
		НР-91%; СП-8%			3620,70	188,23	10862,10	564,70		7002,69	
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 12 до 16мм СТРК 2591-2014	т	0,154	197029,00		30342,47		30342,47		32769,86
		СП-8%								2427,40	
46	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,4	822,41	19,15	5263,45	122,53	3687,79	1364,37	7158,04
		НР-93%; СП-8%			227,05	2,18	1453,13	13,93		530,23	
		Фундаментная стена									
47	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3. Устройство	м3	4,5	25711,74	574,48	115702,85	2585,15	96824,55	15597,58	141804,46
		НР-91%;СП-8%			3620,70	188,23	16293,15	847,05		10504,03	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 12 до 16мм СТРК 2591-2014	т	0,08	197029,00		15762,32		15762,32		17023,31
		СП-8%								1260,99	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	т	0,064	201003,00		12864,19		12864,19		13893,33
		СП-8%								1029,14	
51	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32мм СТРК 2591-2014	т	0,119	190757,00		22700,08		22700,08		24516,09
		;СП-8%								1816,01	
52	С121050301-3002 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	т	0,005	201003,00		1005,01		1005,01		1085,42
		СП-8%								80,40	
		Вечный огонь									
53	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) м3	м3	6,3	139,30	132,53	877,59	834,96		166,74	1127,87
		НР-72%; СП-8%			6,77	29,99	42,63	188,95		83,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3								8147,17
		НР-72%; СП-8%		2,7	1624,39 1624,39		4385,86 4385,86			3157,82 603,49	
55	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10м	м3								
		НР-72%;СП-8%		4,5	43,70	43,70 14,95	196,65	196,65 67,28		48,44 19,61	264,69
56	Е11-010104-0102 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Добавлять на каждые последующие	м3								
		НР-72%;СП-8%		4,5	37,39	37,39 12,79	168,26	168,26 57,56		41,45 16,78	226,49
57	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3								
		НР-93%; СП-8%		3	4727,36 709,75	1454,36 604,48	14182,08 2129,25	4363,08 1813,44	7689,75	3666,70 1427,90	19276,68
58	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3. Устройство	м3								
		НР-91%; СП-8%		9	25711,74 3620,70	574,48 188,23	231405,69 32586,30	5170,30 1694,10	193649,09	31195,17 21008,07	283608,93
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатианая периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 12 до 16мм СТРК 2591-2014	т								
		СП-8%		0,462	197029,00		91027,40		91027,40		98309,59
60	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2015	Стены наружные протые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4м	м3							7282,19	
		НР-93%; СП-8%		12	9698,97 3823,30	2017,40 380,80	116387,65 45879,60	24208,80 4569,60	46299,25	46917,76 13064,43	176369,83
61	Е11-080201-1301 1108-0201-1301 РСНБ РК 2015	Стены наружные толщиной в 2 кирпича. Кладка с облицовкой керамическими плитами при высоте этажа 4м	м2								
		НР-91%;СП-8%		2	9351,32 5899,50	1247,54 249,37	18702,63 11799,00	2495,08 498,74	4408,55	11436,90 2411,16	32550,69
62	С121-030101-0203 2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт								
		СП-8%		5,336	61354,00		327384,94		327384,94		353575,74
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2							26190,80	
		НР-93%;СП-8%		6	822,41 227,05	19,15 2,18	4934,49 1362,31	114,87 13,06	3457,30	1279,09 497,09	6710,67
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7322888,18**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				296723,21				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107580,01			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					33522,91			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6083923,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге							292222,62	
		Сметная прибыль	Тенге							542436,19	
		ИТОГО ПО АКТУ					7322888				

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"

Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»

Директор _____ Серикбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР : ИП "ЖасДаурен"

Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б.