Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь",Республика Казахстан, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Турмаганбет, ул.Ешнияз Сал Жонелдикулы, дом № 57** — **960540000551**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** — **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 29.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
5	05.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области			Работа	1	6 000 000,00	6 000 000,00	642 857,14
				Итого	1	x	6 000 000,00	642 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бертлеуов А.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2019

М.П.

Форма 3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Договор №26 от 29.05.2019г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019года

по объекту: Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области	50374613,00	42065766,00	42818421,02	14000000,00	13747355,00	14000000,00	13747355,00	6000000,00	5 891 724,00
	Итого к оплате за июль месяц								**6 000 000,00**	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"Кызылординской области
Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»
Директор _____ Серикбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"
Директор _____ Бертлеуов А. Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ИП «ЖасДаурен»
Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Договор №26 от 29.05.2019 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Благоустройства территорий площад в ауле Турмаганбет Кармакшинского района

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего,тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
		Глава 7 Благоустойство территории.				
1	7.1	Благоустройство территорий	5 492,166			5 492,166
		Всего по главе 1-7	**5 492,166**			**5 492,166**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	71,398			71,398
		Всего по главе	71,398			71,398
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5 563,564			5 563,564
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			328,160	328,160
		Всего по главе			**328,160**	**328,160**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	5 563,564		**328,160**	**5 891,724**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	111,271			111,271
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5674,835**		**328,160**	**6002,995**
5	Приложение 1к Прогнозу социально-экономического развития Республилки Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изиенений от 13 февраля 2017 года, протокол №7	в том числе в текущих ценах на 2019 год -100% К=1,0498961	5957,987		344,534	6302,521
6		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=15%	5064,289		292,854	**5357,143**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%			642,857	642,857
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**5064,289**		**935,711**	**6000,000**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа

Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»

Директор _____ Серикбаев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ИП "ЖасДаурен"

Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"
Подрядчик: ТОО "Каспет LTD"
Наименование объекта: " Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области "
Договор №29 от 29. 05.2019г.

АКТ №2
приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждения сетчатые -488м									
1	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высатой 1,5м. Установка**	м оград	488	3255,83	838,38	1588844,23	409128,07	164505,35	1365591,66	3190790,76
		НР-118%; СП-8%			2080,35	291,13	10115210,80	142070,27		236354,87	
2	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойский ГОСТ 7473-2010**	м3	5,832	22186,00		129388,75		129388,75		139739,85
		СП-8%								10351,10	
		Окраска									
3	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	542,3	81,98	2,21	44457,38	1197,67	23502,37	13713,99	62825,08
		НР-69%; СП-8%			36,43	0,22	19757,34	118,00		4653,71	
4	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЦФ-115**	м2	542,3	165,28	3,13	89632,03	1696,97	64833,08	16103,21	114194,06
		НР-69%; СП-8%			42,60	0,44	23101,98	236,01		8458,82	
		Ограждения декоративные-39,2м									
5	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	м3	3,136	1379,22		4325,23			3114,17	8034,55
		НР-94%; СП-8%			1379,22		4325,23			595,15	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	0,392	643,39		252,21			181,59	468,51
		НР-94%; СП-8%			643,39		252,21			34,70	
7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	м3	3,136	22938,09	1279,24	71933,84	4011,69	59715,36	8175,38	86517,96
		НР-91%; СП-8%			2616,96	247,81	8206,79	777,15		6408,74	
		Стойки из кер.кирпича типа тумба-16шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка тумбы для стоек ограждений	м3	7	10090,97	2305,60	70636,79	16139,20	27007,89	28398,57	106958,20
		НР-93%; СП-8%			3927,10	435,20	27489,70	3046,40		7922,83	
9	С121-030101-0203 2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250мм х 120мм х 65мм ГОСТ 530-2012	1000шт	2,66	61354,00		163201,64		163201,64		176257,77
		СП-8%								13056,13	
		СО-1-14шт									
10	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических оград	т	0,334	48283,55	6681,30	16126,71	2231,55	1140,09	9068,90	27211,25
		НР-69%; СП-8%			38188,80	1162,48	12755,06	388,27		2015,65	
		Окраска									
11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,4	81,98	2,21	4131,76	111,31	2184,25	1274,54	5838,81
		НР-69%; СП-8%			36,43	0,22	1836,20	10,97		432,50	
12	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,4	165,28	3,13	8330,18	157,71	6025,42	1496,59	10612,91
		НР-69%; СП-8%			42,60	0,44	2147,04	21,93		786,14	
		Арка									
13	С122-010104-0103 2201-0104-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размером 400мм х 300мм, 350мм х 300, 300 мм х 300 мм,толщиной от 18 мм до 20мм ГОСТ 9480-2012	м2	15	4800,00		72000,00		72000,00		77760,00
		СП-8%								5760,00	
14	С122-010104-0103 2201-0104-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20мм ГОСТ 9480-2012	м2	5	11369,00		56845,00		56845,00		61392,60
		СП-8%								4547,60	
		Урны- 26шт									
15	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу)	т	0,286	301753,81	122189,90	86301,59	34946,31	2868,84	36691,11	132832,12
		НР-69%; СП-8%			169533,00	16395,40	48486,44	4689,08		9839,42	
16	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,286	496892,00		142111,11		142111,11		153480,00
		СП-8%								11368,89	
17	Е11-130301-1603 1113-0301-1603 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113	м2	38,74	193,99	1,56	7515,24	60,61	6931,64	366,68	8512,48
		НР-69%; СП-8%			13,50	0,22	522,99	8,43		630,55	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК-3514,5м2									
18	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	546,04	1914,00		1045129,17		1045129,17		1128739,51
		СП-8%								83610,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5492166,42**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				10264091,78				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					469681,09			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					151366,51			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1967389,96		
		Накладные расходы	Тенге							1484176,39	
		Сметная прибыль	Тенге							406827,13	
		ИТОГО ПО АКТУ					**5492166**				

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"

Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй групп»

Директор _____ Серикбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР : ИП "ЖасДаурен"

Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б.