Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь",Республика Казахстан, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Турмаганбет, ул.Ешнияз Сал Жонелдикулы, дом № 57** — **960540000551**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** — **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 29.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
7	29.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области			Работа	1	7 972 290,00	7 972 290,00	854 173,93
				Итого	1	x	7 972 290,00	854 173,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Бертлеуов А.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2019

М.П.

Форма 3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Дополнительное соглашение №26/1 от 10.07.2019г. к договору №26 от 29.05.2019г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019года

по объекту: Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области	50374613,00	42065766,00	42818421,02	21972290,00	21575777,00	21972290,00	21575777,00	7972290,00	7 828 422,00
	Итого к оплате за июль месяц								7 972 290,00	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"Кызылординской области
Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»
Директор _____ Серикбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"
Директор _____ Бертлеуов А. Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ИП «ЖасДаурен»
Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Даубайколь"
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Дополнительное соглашение №26/1 от 17.07.2019г. к договору №26 от 29.05.2019г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Благоустройства территорий площад в ауле Турмаганбет Кармакшинского района

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего,тыс. тенге
			СМР	Оборудование. мебель. инвентарь	Прочие затраты	
		Глава 7 Благоустойство территории.				
1	7.1	Благоустройство территорий	7 297,523			7 297,523
		Всего по главе 1-7	**7 297,523**			**7 297,523**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	94,868			94,868
		Всего по главе	94,868			94,868
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7 392,391			7 392,391
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радианионного риска			436,031	436,031
		Всего по главе			**436,031**	**436,031**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7 392,391		**436,031**	**7 828,422**
4	ТП ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	147,848			147,848
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**7540,239**		**436,031**	**7976,270**
5	Приложение 1к Прогнозу социально-экономического развития Республилки Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изиенений от 13 февраля 2017 года, протокол №7	в том числе в текущих ценах на 2019 год -100% К=1,0498961	7916,467		457,787	8374,254
6		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=15%	6728,997		389,119	**7118,116**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%			854,174	854,174
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**6728,997**		**1243,293**	**7972,290**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа

Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»

Директор _____ Серикбаев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ИП "Жаубауреи"

Архитектор _____ Турмаганбетов М.Б.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"
Подрядчик: ТОО "Каспет LTD"
Наименование объекта: " Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области "
Дополнительное соглашение №26/1 от 10.07.2019г. к договору №26 от 29.05.2019г.

АКТ №3
приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Арка									
		Устройства колонн и балки									
1	Е11-060501-0102 1106-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Колонны бетонные в деревянной опалупке высатой до 4м, периметром до 3м. Устройство**	м3	3,71	30920,15	4987,76	114713,77	18504,58	71501,18	25745,70	151696,23
		НР-91% СП-8%			6659,84	966,03	24708	3583,97		11236,76	
2	С121-130806-1301 2113-0806-1301 РСНБ РК 2015	**Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50мм**	м3	0,8	11792,00		9433,60		9133,60		10188,29
		СП-8%								754,69	
3	Е11-150102-0209 1115-0102-0209 РСНБ РК 2015	**Колонны четырехгранные. Облицовка плитами из гранита или травертина (полированного) толщиной 25мм при числе плит в 1 М2 до 3**	м2	20	6574,83	17,02	131496,66	340,40	10580,26	96526,95	246265,50
		НР-80% СП-8%			6028,80	4,13	120576,00	82,69		18241,89	
		Скамья СК-2- 26шт									
4	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлоконструкций скамейки**	т	0,26	48496,29	2415,54	12609,04	628,04	955,44	7678,18	21910,19
		НР-69%; СП-8%			42406,00	393,20	11025,56	102,23		1622,98	
5	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30мм ГОСТ 13663-86**	т	0,26	254079,00		66059,76		66059,76		71344,54
		СП-8%								5284,78	
6	Е11-100102-0402 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из бручьев и реек. Установка**	м3	1,872	90144,95	938,24	168751,36	1756,39	129971,49	33981,03	218950,98
		СП-8%			19777,50	391,68	37023,48	733,23		16218,59	
7	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьба М10 ГОСТ 1759.0-87**	кг	44,746	213,00		9530,90		9530,90		10293,37
		СП-8%								762,47	
8	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	**Окраска скамеек масляная белилами с добавлением колера, количества окрасок 2**	м2	79,872	490,07	0,93	39143,05	74,15	10657,16	22756,07	66581,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм.и доп.вып. 12	*НР-80%; СП-8%*			355,72	0,42	28412	33,34		4951,93	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК-3514,5м2									
9	Е11-270701-0302 1127-07010302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2	1757,25	353,13	33,72	620537,69	59254,47	2229,07	627625,56	1348013,84
		НР-108%; СП-8%			318,13	12,57	559033,94	22088,63		99850,59	
10	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	348,591	1914,00		667203,17		667203,17		1017769,43
		СП-8%								350566,26	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий	м	493,5	1858,47	27,39	917154,95	13516,97	595684,90	337870,20	1355426,90
		НР-108%;СП-8%			624,01	9,91	307948,94	4890,59		100401,75	
		Фонтан									
12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство	м2	37,8	669,45	25,34	25305,27	957,78	13703,17	10416,31	38579,31
		НР-94%;СП-8%			281,60	11,56	10644,33	436,85		2857,73	
		Приямок									
13	Е11-010101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,8	6203,03	860,00	4962,42	688,35	2276,75	2122,93	7652,19
		НР-94%;СП-8%			2496,65	326,40	1997,32	261,12		566,83	
14	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,8	8067,75	1470,91	6454,20	1176,73	3206,67	2396,55	9558,81
		НР-94%; СП-8%			2588,50	598,40	2070,80	478,72		708,06	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,8	1273,00		1018,40		1018,40		1099,87
		СП-8%								81,47	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01	123358,63	1616,75	1233,59	16,17	1217,42	8,14	1341,07
		СП-8%				754,00		7,54		99,34	
17	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначение бетонные объемом до 5м3. Устройство	м3	0,7	23696,52	902,90	16587,57	632,03	13489,88	2432,23	20541,38
		НР-108%;СП-8%			3522,36	295,90	2465,65	207,13		1521,58	
18	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25м3. Устройство	м3	4	24080,43	402,03	96321,72	1608,12	83954,64	10223,44	115068,77
		НР-91%;СП-8%			2689,74	118,90	10758,96	475,59		8523,61	
19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатианая периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТРК 2591-2014	т	0,312	190757,00		59516,18		59516,18		64277,48
		СП-8%								4761,29	
20	С121-050301-3202 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6	822,41	19,15	4934,49	114,87	3457,30	1279,09	6710,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-95%;СП-8%			227,05	2,18	1362,31	13,06		497,09	
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,209	217107,00		45375,36		45375,36		49005,39
		СП-8%								3630,03	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	0,019	197029,00		3743,55		3743,55		4043,04
		СП-8%								299,48	
23	С121-050301-0301 2105-0301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	т	0,021	201003,00		4221,06		4221,06		4558,75
		СП-8%								337,69	
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство	м2	3,8	669,45	25,34	2543,92	96,28	1377,57	1047,14	3878,34
		НР-94%;СП-8%			281,60	11,56	1070,66	43,92		287,28	
		Символическая площадка									
25	С121-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20мм ГОСТ 9480-2012	м2	30	11369,00		341070,00		341070,00		368355,60
		СП-8%								27285,60	
26	Е11-090203-0102 1109-0203-0102 РСНБ РК 2015	Устройство стоек. Монтаж	т	0,027	80198,41	38189,75	2165,36	1031,12	294,08	782,83	3184,05
		НР-69%;СП-8%			31116,80	10903,30	840,15	294,39		235,86	
27	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57мм, тощина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80	м	3	935,00		2805,00		2805,00		3029,40
		СП-8%								224,40	
28	С123-010201-0133 2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42мм, тощина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80	т	5	676,00		3380,00		3380,00		3650,40
		СП-8%								270,40	
29	С127-010101-0105 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40мм	м2	4	1235,00		4944,00		4944,00		5339,52
		СП-8%								395,52	
30	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,336	4727,36	1454,36	1588,39	488,67	861,25	410,67	2158,99
		НР-94%; СП-8%			709,75	604,48	238,48	203,11		159,93	
31	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначение железобетонные объемом до 5м3. Устройство	м3	8,2	25711,74	574,48	210836,30	4710,72	176435,84	28422,26	258399,25
		НР-91%;СП-8%			3620,70	188,23	29689,74	1543,52		19140,68	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	т	0,167	201003,00		33567,50		33567,50		36252,90
		НР-94%;СП-8%								2685,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетону	м2	46	822,41	19,15	37831,07	880,69	26505,98	9806,37	51448,43
		НР-93%; СП-8%			227,05	2,18	10444,39	100,16		3811,00	
		Сыр сулейлеры									
		Колонны и стена									
34	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 2м. Устройство	м3	1,14	40538,69	5173,55	46214,10	5897,85	29574,99	10825,06	61602,30
		НР-91%; СП-8%			9422,16	1012,64	10741,26	1154,41		4563,13	
35	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 12 до 16мм СТРК 2591-2014	т	0,072	197029,00		14186,09		14186,09		15320,98
		СП-8%								1134,89	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	т	0,042	201003,00		8442,13		8442,13		9117,50
		СП-8%								675,37	
37	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2015	Стены наружные протые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4м	м3	9	9698,97	2017,40	87290,73	18156,60	34724,43	35188,32	132277,38
		НР-93%; СП-8%			3823,30	380,80	34409,70	3427,20		9798,32	
38	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	3,42	24767,00		84703,14		84703,14		91479,39
		СП-8%								6776,25	
		Крыльцо									
39	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	6,4	4727,36	1454,36	30255,10	9307,90	16404,80	7822,30	41123,59
		НР-93%; СП-8%			709,75	604,48	4542,40	3868,67		3046,19	
40	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3. Устройство	м3	16	25711,74	574,48	411387,00	9191,64	344265,05	55458,08	504193,65
		НР-91%; СП-8%			3620,70	188,23	57931,20	3011,74		37347,68	
41	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6мм СТРК 2591-2014	т	0,38	197029,00		74871,02		74871,02		80860,70
		СП-8%								5989,68	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 12 до 16мм СТРК 2591-2014	т	0,135	197029,00		26598,92		26598,92		28726,83
		СП-8%								2127,91	
		Вечный огонь									
		Колонны и стена									
43	Прайс-лист	Гравировка на гранитной плите разм. 0,6х1,8м	шт	6	10357,14		62142,86				62142,56
44	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,2	4727,36	1454,36	945,47	290,87	512,65	244,45	1285,11
		НР-93%; СП-8%			709,75	604,48	141,95	120,90		95,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-060201-0104 1106 0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3. Устройство	м3								
				0,8	25711,74	574,48	20569,39	459,58	17213,25	2772,90	25209,68
		НР-91%,СП-8%			3620,70	188,23	2896,56	150,59		1867,38	
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	т								
				0,019	201003,00		3819,06		3819,06		4124,58
		СП-8%								305,52	
47	Е11-080101-0202 1108 0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3								
				2	4727,36	1454,36	9454,72	2908,72	5126,50	2444,47	12851,12
		НР-93%,СП-8%			709,75	604,48	1419,50	1208,96		951,93	
48	Е11-060201-0104 1106 0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3. Устройство	м3								
				16,5	25711,74	574,48	424243,77	9478,88	355023,34	57191,14	519949,70
		НР-91%,СП-8%			3620,70	188,23	59741,55	3105,86		38514,79	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	т								
				0,602	201003,00		121003,81		121003,81		130684,11
		СП-8%								9680,30	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7297523,11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1332134,59				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					162168,57			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					51628,06			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3536397,71		
		Накладные расходы	Тенге							1393478,37	
		Сметная прибыль	Тенге							811147,49	
		ИТОГО ПО АКТУ								7297523	

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"

Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»

Директор _____ Серикбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

_____ Бертлеуов А.Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР : ИП "ЖасДаурен"

Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б.