Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь",Республика Казахстан, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Турмаганбет, ул.Ешнияз Сал Жонелдикулы, дом № 57** — **960540000551**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** — **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №26/1 от 17.07.2019 г. к договору №26 от 29.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
8	07.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области			Работа	1	7 651 621,00	7 651 621,00	819 816,54
				Итого	1	x	7 651 621,00	819 816,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бертлеуов А.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2019

М.П.

Форма 3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Дополнительное соглашение №26/1 от 10.07.2019г. к договору №26 от 29.05.2019г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019года

по объекту: Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области	50374613,00	42065766,00	42818421,02	29623911,00	29089316,00	29623911,00	29089316,00	7651621,00	7 513 539,00
	Итого к оплате за август месяц								**7 651 621,00**	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"Кызылординской области
Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»
Директор _____ Серикбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"
Директор _____ Бертлеуов А. Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ИП «ЖасДаурен»
Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Даулылколь"
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Дополнительное соглашение №26/1 от 17.07.2019г. к договору №26 от 29.05.2019г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Благоустройства территорий поселка и аула Ахмаганбет Кармакшинского района

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего,тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
		Глава 7 Благоустойство территории.				
1	7.1	Благоустройство территорий	7 003,995			7 003,995
		Всего по главе 1-7	**7 003,995**			**7 003,995**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	91,052			91,052
		Всего по главе	91,052			91,052
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7 095,047			7 095,047
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			418,493	418,493
		Всего по главе			**418,493**	**418,493**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7 095,047		**418,493**	**7 513,539**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	141,901			141,901
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**7236,948**		**418,493**	**7655,440**
5	Приложение 1к Прогнозу социально-экономического развития Республилки Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изиенений от 13 февраля 2017 года, протокол №7	в том числе в текущих ценах на 2019 год -100% К=1,0498961	7598,043		439,374	8037,417
6		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=15%	6458,337		373,468	**6831,804**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%			819,817	819,817
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**6458,337**		**1193,284**	**7651,621**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа

Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»

Директор _____ Серикбаев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ИП "ЖасДаурен"

Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"
Подрядчик: ТОО "Каспет LTD"
Наименование объекта: " Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области "
Дополнительное соглашение №26/1 от 10.07.2019г. к договору №26 от 29.05.2019г.

АКТ №4

приемки выполненных работ

за август месяц 2019 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК-3514,5м2									
1	Е11-270701-0302 1127-07010302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2	702,9	353,13	33,72	248215,08	23701,79	891,63	251051,28	539205,13
		НР-108%; СП-8%			318,13	12,57	223613,58	8835,45		39938,78	
2	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	884,87	1914,00		1693641,18		1693641,18		1729132,47
		СП-8%								35491,29	
3	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые. Установка при других видах покрытий**	м	493,5	1858,47	27,39	917154,95	13516,97	595684,90	337870,20	1355426,90
		НР-108%;СП-8%			624,01	9,91	307948,94	4890,59		100401,75	
		Фонтан									
		Отделочные работы									
4	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство с облицовкой гранитными плитами**	м2	70	6557,14	29,91	459000,11	2093,68	260482,18	157480,13	665798,67
		НР-91%;СП-8%			2806,06	6,08	196424,26	425,91		49318,42	
5	С121-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20мм ГОСТ 9480-2012**	м2	70	11369,00		795830,00		795830,00		859496,40
		СП-8%								63666,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс-лист SATU	Фонтан декоративный высотой 209см, диаметром 125см, массой 490кг, с насосами маркой ТОР, пропускная способность 13,2 м3/час, напряжение сети 220/230кВт, потребляемая мощность 370Вт, допустимая температура 40град	компл	1	300000,00		300000,00		300000,00		300000,00
		Сыр сулейлеры									
7	С121-010104-0201 2201-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, размерами 600мм х 300мм, толщиной от 18 мм до 20мм ГОСТ 9480-2012**	м2	40	5490,00		219600,00		219600,00	17568,00	237168,00
		СП-8%									
8	С122-010101-0501 2201-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500мм до 1500мм, высота от 200мм до 500мм, толщина 15мм ГОСТ 23342-2012**	м2	15,4	16741,00		257811,40		257811,40	20624,91	278436,31
		СП-8%									
9	С121-130806-1301 2113-0806-1301 РСНБ РК 2015	**Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50мм**	м3	0,85	11792,00		10023,20		10023,20	801,86	10825,06
		СП-8%									
		Вечный огонь									
10	С121-010101-0501 2201-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500мм до 1500мм, высота от 200мм до 500мм, толщина 15мм ГОСТ 23342-2012**	м2	27,48	16741,00		460042,68		460042,68	36803,41	496846,09
		СП-8%									
11	С122-010101-0501 2201-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500мм до 1500мм, высота от 200мм до 500мм, толщина 15мм ГОСТ 23342-2012**	м2	20	16741,00		334820,00		334820,00	26785,60	361605,60
		СП-8%									
		площадка П-1									
12	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2	60	353,13	33,72	21187,53	2023,32	76,11	21429,88	46026,80
		НР-108%;СП-8%			318,13	12,57	19088,10	754,38		3409,39	
13	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	60	1914,00		114840,00		114840,00	9187,20	124027,20
		СП-8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7003994,63**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				747074,88				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41335,76			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					14906,33			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5043743,28		
		Накладные расходы	Тенге							767831,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО ЛСР					7003995			403997,01	

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Даулыколь"

Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер СтройГрупп»

Директор _____ Серикбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ИП "ЖасДаурен"

Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б.