Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

960540000551

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь",Республика Казахстан, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Турмаганбет, ул.Ешнияз Сал Жонелдикулы, дом № 57**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** | **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №26/1 от 17.07.2019 г. к договору №26 от 29.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
11	22.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области			Работа	1	5 113 180,00	5 113 180,00	547 840,71
				Итого	1	x	5 113 180,00	547 840,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бертлеуов А.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2019

М.П.

Форма 3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Дополнительное соглашение №26/1 от 10.07.2019г. к договору №26 от 29.05.2019г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019года

по объекту: Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Благоустройства территорий площадь в ауле Турмагамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области	50374613,00	42065766,00	42818421,02	34737091,00	34110223,00	34737091,00	34110223,00	5113180,00	5 020 907,00
	Итого к оплате за август месяц								**5 113 180,00**	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"Кызылординской области
Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»
Директор _____ Серикбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"
Директор _____ Бертлеуов А. Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ИП «ЖасДаурен»
Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Даулыколь"
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Дополнительное соглашение №26/1 от 17.07.2019г. к договору №26 от 29.05.2019г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Благоустройства территорий поселка Даулы Турмаганбет Кармакшинского района

№	№ смет. расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего,тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
		Глава 7 Благоустойство территории.				
1	7.1	Благоустройство территорий	4 680,405			4 680,405
		Всего по главе 1-7	**4 680,405**			**4 680,405**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	60,845			60,845
		Всего по главе	60,845			60,845
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4 741,250			4 741,250
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			279,657	279,657
		Всего по главе			**279,657**	**279,657**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4 741,250		**279,657**	**5 020,907**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	94,825			94,825
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4836,075**		**279,657**	**5115,732**
5	Приложение 1к Прогнозу социально-экономического развития Республилки Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изиенений от 13 февраля 2017 года, протокол №7	в том числе в текущих ценах на 2019 год -100% К=1,0498961	5077,377		293,611	5370,987
6		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=15%	4315,770		249,569	**4565,339**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%			547,841	547,841
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**4315,770**		**797,410**	**5113,180**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа

Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»

Директор _____ Серикбаев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ИП "ЖасДаурен"

Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Даулыколь"
Подрядчик: ТОО "Каспет LTD"
Наименование объекта: " Благоустройства территорий площадь в ауле Турматамбет, Кармакшинского района, Кызылординской области "
Дополнительное соглашение №26/1 от 10.07.2019г. к договору №26 от 29.05.2019г.

АКТ №5
приемки выполненных работ
за август месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК-3514,5м2									
1	Е11-270701-0302 1127-07010302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2								
		НР-108%; СП-8%		1054,35	353,13	33,72	372322,62	35552,68	1337,44	376576,92	808807,70
					318,13	12,57	335420,37	13253,18		59908,17	
2	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2								
		СП-8%		1054,35	1914,00		2018025,90		2018025,90	61442,07	1950729,25
		АВТОСТОЯНКА- 326м2									
3	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и вравнивающие из пека. Устройство**	м3								
		НР-108%; СП-8%		48,9	3608,37	953,81	176449,30	46641,12	124132,65	16050,70	207900,00
					116,06	187,86	5675,53	9186,23		15400,00	
4	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	**Устойство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120мм**	м2								
	Изм.и доп.вып. 2	*СП-8%*		326	536,95	187,22	175046,73	61033,08	103179,69	28706,03	220052,98
					33,23	48,30	10833,96	15745,70		16300,22	
5	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	м2								
	Изм.и доп.вып. 2	*НР-108%;СП-8%*		326	1486,47	2,63	484264,10	858,52	434818,54	52774,96	580002,19
					149,04	0,85	48587,04	278,66		42963,12	
6	С121-050201-0124 2105-0201-0124 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 12 К=4	**Покрытие дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5см изменения толщиной добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2								
		НР-108%;СП-8%		326	9931,59		323259,38		291947,74	33816,58	385642,04
					96,05		31311,65			28566,08	
7	Е11-270201-1002 2127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	м								
		СП-8%		72	1858,47	27,39	133809,59	1972,29	86908,44	49294,13	197752,02
					624,01	9,91	44928,86	713,85		14648,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3	3,24	41603,00		134793,72		134793,72		145577,22
		СП-8%								10783,50	
		Фонтан									
9	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Обрамление приямк. Монтаж	т	0,14	80738,19	4179,52	11303,35	585,13	258,67	7367,36	20164,37
		НР-69%;СП-8%			74711,00	1555,70	10459,54	217,80		1493,66	
10	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,14	496892,00		69564,88		69564,88		75130,07
		СП-8%								5565,19	
11	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,12	523754,02	8414,16	62850,48	1009,70	56947,52	4853,07	73119,84
		НР-63%;СП-8%			40777,20	2709,12	4893,26	325,09		5416,28	
12	Е11-070502-0101 1107-0502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2т. Установка в стаканы фундаментов	шт	1	7929,21	3383,16	7929,21	3383,16	205,61	6448,17	15527,57
		НР-118%; СП-8%			4340,44	1124,11	4340,44	1124,11		1150,19	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4680405,25**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				496450,65				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					151035,68			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					40844,62			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3322120,80		
		Накладные расходы	Тенге							575887,92	
		Сметная прибыль	Тенге							263636,78	
		ИТОГО ПО АКТУ					**4680405**				

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"

Руководитель _____ Байбараков Б.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженер Строй Групп»

Директор _____ Серикбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бердешов А. Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ИП "ЖасДаурен"

Архитектор _____ Нурмаганбетов М.Б.