*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, дом № 40** — **061240003738**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Актобе, п.Жанаконыс, участок 394 Б** — **920940000559**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) доп.соглашение №1 от 15.07.2021г. к договору №121 от 17.06.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 41 | 25.08.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Каратал Уилского района Актюбинской области | | | Работа | 1 | 66 157 381,88 | 66 157 381,88 | 7 088 290,92 |
| | | | | Итого | 1 | x | 66 157 381,88 | 7 088 290,92 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / [подпись] / Аминеров К.І.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Каратал Уилского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

# СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2021 г

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименов. | код | Наименов. | код |
| 17 | 17 | Доп. согл. №1 от 15.07.2021г., к договору №121 | 17.06.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за август) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение | другие дополнительн | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Каратал Уилского района Актюбинской области | 130 932 470,32 | 116 903 991,35 | 116 903 991,35 | 116 903 991,35 | | | | | 14 028 478,96 | 130 932 470,32 |
| Итого за отч. м-ц: август 2021г. | 66 157 381,88 | 59 069 090,96 | 59 069 090,96 | 59 069 090,96 | | | | | 7 088 290,92 | 66 157 381,88 |

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Мұздыбаев Е.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актюбгражданпроект" БИН 920140000272
№004824 от 11.05.2001г.
Инженер по авторскому надзору Утениязов Р.М._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал" БИН 070740010044
№ аттестата KZ80VJE00065008 от 28.04.2021г.
Технадзор Костыров Е.К._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Каратал Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 15.07.2021г., к договору №121 от 17.06.2021г.**

## Акт приемки выполненных работ №2
**за август 2021 года**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Подводящий газопровод высокого давления** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1028 | | 162,61 | 154,02 | 167163 | 158333 | -- | 34491 | 217787 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 8,58 | 38,02 | 8820 | 39085 | | 16132 | |
| 2 | 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1500 | | 260,35 | 246,59 | 390525 | 369885 | -- | 80579 | 508792 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 13,75 | 60,86 | 20625 | 91290 | | 37688 | |
| 3 | 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 2970 | | 446,11 | 429,42 | 1324947 | 1275377 | 418 | 285434 | 1739211 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 16,55 | 116,93 | 49154 | 347282 | | 128830 | |
| 4 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 32 | | 2006,93 | -- | 64222 | -- | -- | 46240 | 119298 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2006,93 | -- | 64222 | -- | | 8837 | |
| 5 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 47 | | 3231,94 | -- | 151901 | -- | -- | 109369 | 282172 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3231,94 | -- | 151901 | -- | | 20902 | |
| 6 | 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 50 | 4806,00 | -- | 240300 | -- | -- | 173016 | 446381 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4806,00 | -- | 240300 | -- | | 33065 | |
| 10 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 несжимаемого грунта для обратной засыпки под автодорогой | м3 грунта | 26 | 225,56 | 217,14 | 5865 | 5646 | 2 | 1263 | 7698 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 8,35 | 59,14 | 217 | 1538 | | 570 | |
| 12 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | -20,4 | 30,20 | 30,20 | -616 | -616 | -- | -163 | -841 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 11,10 | -- | -226 | | -62 | |
| 14 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки | м3 грунта | 1242 | 50,26 | 50,26 | 62417 | 62417 | -- | 16516 | 85247 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 18,47 | -- | 22938 | | 6315 | |
| 15 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3500 | 35,22 | 35,22 | 123270 | 123270 | -- | 32609 | 168349 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 12,94 | -- | 45290 | | 12470 | |
| 16 | 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 3500 | 41,17 | 41,17 | 144095 | 144095 | -- | 38128 | 196800 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 15,13 | -- | 52955 | | 14578 | |
| 19 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта | м3 грунта | 268 | 275,42 | 265,08 | 73813 | 71041 | 25 | 15906 | 96896 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 10,24 | 72,19 | 2744 | 19347 | | 7177 | |
| 20 | 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта | м3 грунта | 53 | 352,38 | 339,18 | 18676 | 17977 | 6 | 4023 | 24515 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 13,08 | 92,35 | 693 | 4895 | | 1816 | |
| 21 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 150 | 49,00 | -- | 7350 | -- | | -- | 7938 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 588 | |
| 22 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 54 | 21,05 | 17,83 | 1137 | 963 | 5 | 395 | 1655 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3,13 | 7,04 | 169 | 380 | | 123 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:** | **Тенге** | | | | | | | | 3901898 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 538845 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2228387 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 624772 | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 457 | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 7350 | | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 837805 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 289030 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Подводящий газопровод высокого давления** | | | | | | | | | | |
| 23 | 1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 основания | 87 | 3109,64<br>1052,64 | 159,50<br>47,04 | 270539<br>91580 | 13877<br>4092 | 165083 | 94715<br>29220 | 394474 |
| 27 | 1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы газопровода из полиэтиленовых труб диаметром 225х20,5мм.Прокладка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 3 | 553990,30<br>359502,00 | 193713,12<br>57409,78 | 1661971<br>1078506 | 581139<br>172229 | 2326 | 1238228<br>232016 | 3132215 |
| 28 | 2301-0502-0820<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**<br>*СП - 8%* | м | 2591 | 10034,00<br>-- | -- | 25998094<br>-- | -- | 25998094 | --<br>2079848 | 28077942 |
| 55 | ТПРАЙСЛИСТ | **Отвод 90" диаметром 225мм**<br>*СП - 8%* | шт | 3 | 18600,89<br>-- | -- | 55803<br>-- | -- | 55803 | --<br>4464 | 60267 |
| 56 | ТПРАЙСЛИСТ | **Отвод 45" диаметром 225мм**<br>*СП - 8%* | шт | 15 | 16368,75<br>-- | -- | 245531<br>-- | -- | 245531 | --<br>19643 | 265174 |
| 76 | 2302-0101-0258<br>РСНБ РК 2015 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 9298,00<br>-- | -- | 9298<br>-- | -- | 9298 | --<br>744 | 10042 |
| 99 | ТПРАЙСЛИСТ | **Полиэтиленовая лента желтого цвета**<br>*СП - 8%* | м | 5000 | 17,86<br>-- | -- | 89300<br>-- | -- | 89300 | --<br>7144 | 96444 |
| 100 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Прокладка алюминиевого провода сечением 4мм2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 2000 | 348,88<br>147,84 | 155,35<br>48,95 | 697760<br>295680 | 310700<br>97900 | 91861 | 283378<br>78491 | 1059629 |
| 101 | 2306-0901-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Стоимость алюминиевого провода сечением 4мм2**<br>*СП - 8%* | км | 5 | 20825,00<br>-- | -- | 104125<br>-- | -- | 104125 | --<br>8330 | 112455 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | **33208641** |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1465766 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 905716 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 274222 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 26761420 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1616321 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2459899 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | **37110539** |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2004611 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3134103 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 898994 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 26761876 | | |
| | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 72266 | | | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2454127 | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2748929 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Внутрипоселковый газопровод среднего давления

### РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 7084,2 | 446,11 | 429,42 | 3160332 | 3042097 | 998 | 680831 | 4148457 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 16,55 | 116,93 | 117244 | 828356 | | 307293 | |
| 2 | 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 219 | 4806,00 | -- | 1052514 | -- | -- | 757810 | 1955150 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4806,00 | -- | 1052514 | -- | | 144826 | |
| 3 | 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 3000 | 41,17 | 41,17 | 123510 | 123510 | -- | 32681 | 168686 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 15,13 | -- | 45390 | | 12495 | |
| 4 | 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 | м3 грунта | 300 | 1766,40 | -- | 529920 | -- | -- | 381542 | 984379 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1766,40 | -- | 529920 | -- | | 72917 | |
| 6 | 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта | м3 грунта | 349,1 | 352,38 | 339,18 | 123016 | 118408 | 41 | 26500 | 161477 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,08 | 92,35 | 4566 | 32239 | | 11961 | |
| 7 | 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 645,835 | 183,00 | -- | 118188 | -- | | -- | 127643 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9455 | |
| 8 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 349,1 | 21,05 | 17,83 | 7349 | 6224 | 33 | 2556 | 10697 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,13 | 7,04 | 1093 | 2458 | | 792 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:** | Тенге | | | | | | | | 7556490 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1705336 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3290239 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 908443 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1072 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 118188 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1881921 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 559740 | |

### РАЗДЕЛ 2.Газопровод среднего давления

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 196,2 | 3109,64 | 159,50 | 610111 | 31294 | 372290 | 213600 | 889608 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1052,64 | 47,04 | 206528 | 9229 | | 65897 | |
| 26 | 1122-1401-0302<br>РСНБ РК 2015 | Полиэтиленовые трубы диаметром 125х7,4мм.Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 80 | 1425,16 | 8,08 | 114013 | 646 | 16921 | 95683 | 226472 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1205,57 | 2,55 | 96446 | 204 | | 16776 | |
| 27 | 1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Футляр газопровода из полипропиленовых труб диаметром 140х12,7мм.Прокладка | км трубопровода | 0,004 | 460274,34 | 149695,90 | 1841 | 599 | -- | 1404 | 3505 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 310479,00 | 44019,10 | 1242 | 176 | | 260 | |
| 28 | 2301-0502-0816<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 4,04 | 3860,00 | -- | 15594 | -- | 15594 | -- | 16842 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1248 | |
| 29 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Полиэтиленовые трубы диаметром 75х4,5мм.Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 4 | 1296,87 | 7,53 | 5187 | 30 | 620 | 4501 | 10464 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1134,34 | 2,28 | 4537 | 9 | | 775 | |
| 30 | 1122-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Футляры газопровода из полипропиленовых труб диаметром 125х11,4мм.Прокладка | км трубопровода | 0,25 | 425727,13 | 123547,69 | 106432 | 30887 | 25 | 83605 | 205240 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 302080,00 | 35717,22 | 75520 | 8929 | | 15203 | |
| 32 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Полиэтиленовые трубы диаметром 63х3,8мм.Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 250 | 1296,87 | 7,53 | 324218 | 1883 | 38751 | 281313 | 653973 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1134,34 | 2,28 | 283585 | 570 | | 48442 | |
| 33 | 1122-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы газопровода из полипропиленовых труб диаметром 125х7,4мм.Прокладка | км трубопровода | 3 | 425727,13 | 123547,69 | 1277181 | 370643 | 298 | 1003258 | 2462874 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 302080,00 | 35717,22 | 906240 | 107152 | | 182435 | |
| 35 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы газопровода из полипропиленовых труб диаметром 75х4,5мм.Прокладка | км трубопровода | 0,636 | 354347,35 | 105927,91 | 225365 | 67370 | 63 | 175717 | 433169 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 248320,00 | 30755,96 | 157932 | 19561 | | 32087 | |
| 37 | 1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы газопровода из полипропиленовых труб диаметром 63х3,8мм.Прокладка | км трубопровода | 3,3 | 312949,79 | 83780,07 | 1032734 | 276474 | 164 | 826924 | 2008431 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 229120,00 | 23994,30 | 756096 | 79181 | | 148773 | |
| 38 | 2301-0502-0605<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 4969 | 552,00 | -- | 2742888 | -- | 2742888 | -- | 2962319 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 219431 | |
| 40 | 2301-0502-0602<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 194,93 | 154,00 | -- | 30019 | -- | 30019 | -- | 32421 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2402 | |
| 41 | 1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 190 | 2115,88 | 1361,30 | 402017 | 258647 | -- | 212577 | 663762 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 754,59 | 375,54 | 143372 | 71353 | | 49168 | |
| 42 | ТПРАЙСЛИСТ | Тройник диаметром 125х125х125мм | шт | 2 | 5285,71 | -- | 10571 | -- | 10571 | -- | 11417 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 846 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ТПРАЙСЛИСТ | Тройник диаметром 63х63х63мм | шт | 115 | 2500,00 | -- | 287500 | -- | 287500 | -- | 310500 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23000 | |
| 44 | ТПРАЙСЛИСТ | Тройник переходной диаметром 125х63х125мм | шт | 60 | 5285,71 | -- | 317143 | -- | 317143 | -- | 342514 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25371 | |
| 45 | ТПРАЙСЛИСТ | Тройник переходной диаметром 75х63х75мм | шт | 13 | 2232,14 | -- | 29018 | -- | 29018 | -- | 31339 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2321 | |
| 46 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 196 | 1435,78 | 924,49 | 281413 | 181200 | -- | 148681 | 464502 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 511,29 | 254,95 | 100213 | 49970 | | 34408 | |
| 47 | ТПРАЙСЛИСТ | Переход диаметром 125х90мм | шт | 1 | 2142,86 | -- | 2143 | -- | 2143 | -- | 2314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 48 | ТПРАЙСЛИСТ | Переход диаметром 90х75мм | шт | 1 | 1413,39 | -- | 1413 | -- | 1413 | -- | 1526 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| 49 | ТПРАЙСЛИСТ | Переход диаметром 75х63мм | шт | 1 | 892,86 | -- | 893 | -- | 893 | -- | 964 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| 50 | ТПРАЙСЛИСТ | Переход диаметром 63х32мм | шт | 193 | 1362,50 | -- | 262963 | -- | 262963 | -- | 284000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21037 | |
| 52 | ТПРАЙСЛИСТ | Полиэтиленовый кран диаметром 125мм | шт | 3 | 92102,68 | -- | 276308 | -- | 276308 | -- | 298413 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22105 | |
| 54 | ТПРАЙСЛИСТ | Полиэтиленовый кран диаметром 90мм | шт | 1 | 67115,18 | -- | 67115 | -- | 67115 | -- | 72484 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5369 | |
| 56 | ТПРАЙСЛИСТ | Полиэтиленовый кран диаметром 63мм | шт | 8 | 31154,31 | -- | 249234 | -- | 249234 | -- | 269173 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19939 | |
| 57 | ТПРАЙСЛИСТ | Телескопический удлинитель | шт | 12 | 18750,00 | -- | 225000 | -- | 225000 | -- | 243000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18000 | |
| 58 | ТПРАЙСЛИСТ | Муфта диаметром 125мм | шт | 6 | 4869,64 | -- | 29218 | -- | 29218 | -- | 31555 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2337 | |
| 59 | ТПРАЙСЛИСТ | Муфта диаметром 90мм | шт | 2 | 3266,96 | -- | 6534 | -- | 6534 | -- | 7057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 523 | |
| 60 | ТПРАЙСЛИСТ | Муфта диаметром 63мм | шт | 14 | 1546,43 | -- | 21650 | -- | 21650 | -- | 23382 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1732 | |
| 66 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 100 | 1435,78 | 924,49 | 143578 | 92449 | -- | 75858 | 236991 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 511,29 | 254,95 | 51129 | 25495 | | 17555 | |
| 67 | ТПРАЙСЛИСТ | Отвод 90" диаметром 125мм | шт | 8 | 3000,00 | -- | 24000 | -- | 24000 | -- | 25920 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1920 | |
| 68 | ТПРАЙСЛИСТ | Отвод 45" диаметром 125мм | шт | 6 | 3000,00 | -- | 18000 | -- | 18000 | -- | 19440 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1440 | |
| 69 | ТПРАЙСЛИСТ | Отвод 45" диаметром 75мм | шт | 4 | 1488,39 | -- | 5954 | -- | 5954 | -- | 6430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 476 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ТПРАЙСЛИСТ | Отвод 90" диаметром 63мм | шт | 209 | 5682,35 | -- | 1187611 | -- | 1187611 | -- | 1282620 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 95009 | |
| 71 | ТПРАЙСЛИСТ | Отвод 45" диаметром 63мм | шт | 2 | 5682,35 | -- | 11365 | -- | 11365 | -- | 12274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | |
| 73 | ТПРАЙСЛИСТ | Переходник ПЭ-ВП/сталь диаметром 32/25мм | шт | 193 | 1900,89 | -- | 366872 | -- | 366872 | -- | 396222 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29350 | |
| 74 | ТПРАЙСЛИСТ | Переходник ПЭ-ВП/сталь диаметром 63/57мм | шт | 2 | 3696,43 | -- | 7393 | -- | 7393 | -- | 7984 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 591 | |
| 75 | ТПРАЙСЛИСТ | Переходник ПЭ-ВП/сталь диаметром 125/108мм | шт | 1 | 11035,71 | -- | 11036 | -- | 11036 | -- | 11919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 883 | |
| 94 | ТПРАЙСЛИСТ | Полиэтиленовая лента желтого цвета | м | 10620 | 17,86 | -- | 189673 | -- | 189673 | -- | 204847 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15174 | |
| 95 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка алюминиевого провода сечением 4мм2 | м кабеля | 2000 | 348,88 | 155,35 | 697760 | 310700 | 91861 | 283378 | 1059629 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 147,84 | 48,95 | 295680 | 97900 | | 78491 | |
| 96 | 2306-0901-0104 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 10,813 | 20825,00 | -- | 225181 | -- | 225181 | -- | 243195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18014 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:** | **Тенге** | | | | | | | | **16470689** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3078519 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1622822 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 469729 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7143280 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3406499 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1220051 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:** | **Тенге** | | | | | | | | **24027179** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4783856 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4913061 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1378172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7144352 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 118188 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 5288420 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1779791 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **61137718** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6788467 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 8047165 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2277166 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 33906228 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 190454 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 7742547 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4528720 | |

| | | |
|---|---|---|
| Глава 8 Временные здания и сооружения | | |
| Временные здания и сооружения 1,3% | 794 790,33 | |
| Итого по гл 8 | 794 790,33 | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по главам 1-8 | 61 932 508,09 | |
| Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных | | |
| работ в зимнее время (3,12%) | 1 932 294,25 | |
| Итого по главу 9 | 1 932 294,25 | |
| Итого по главу 1-9 | 63 864 802,34 | |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | 1 277 296,05 | |
| Итого по сметному расчету | 65 142 098,38 | |
| в том числе на 2020 год - 85% | 55 370 783,63 | |
| в том числе на 2021 год - 15% | 9 771 314,76 | |
| в том числе в текущих ценах на 2020 год - 85%, К=1 | 55 370 783,63 | |
| НДС на 2020 год, - 12% | 6 644 494,04 | |
| Итого в текущих ценах на 2020 год | 62 015 277,66 | |
| в том числе в текущих ценах на 2021 год - 15%, К=1,0501698 | 10 261 539,66 | |
| НДС на 2021 год, - 12% | 1 231 384,76 | |
| Итого в текущих ценах на 2021 год | 11 492 924,42 | |
| Договорная сумма скидка 10% | 59 069 090,96 | |
| НДС 12% | 7 088 290,92 | |
| **Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость** | **66 157 381,88** | |

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актюбгражданпроект" БИН 920140000272
№004824 от 11.05.2001г.
Инженер по авторскому надзору Утениязов Р.М._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал" БИН 070740010044
№ аттестата KZ80VJE00065008 от 28.04.2021г.
Технадзор Костыров Е.К._____