Заказчик: КГКП "Костанайский строительный колледж" Управления образования акимата Костанайской области

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт кровли учебного корпуса КГКП "Костанайский строительный колледж" , г. Костанай, Баймагамбетова,1

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№101	09.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли учебного корпуса КГКП "Костанайский строительный колледж"	8 631 422	7 706 627	7 706 627						924 795	8 631 422

Заказчик:

Директор КГКП "Костанайский строительный колледж" Управления образования акимата Костанайской области _____ Кадыров С.К., БИН 990240002087

Подрядчик:

Директор ТОО "Торгстроймонтаж" _____ Борзенков П.П., БИН 000440001488

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "ТЛГ 2002" _____ Мурзабеков Д.Ж.

ИИН860802350262, №KZ89VJE00014212, № Z52VJE00036412, №KZ66VJE00038682

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГКП "Костанайский строительный колледж" Управления образования акимата Костанайской области, БИН990240002087, Костанайская область,г.Костанай,Баймагамбетова,1, тел.8(7142)22-20-53

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж",БИН000440001488,Костанайская область, г.Костанай,Чехова,125, 8(7142)56-60-21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли учебного корпуса КГКП "Костанайский строительный колледж" , г. Костанай, Баймагамбетова,1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли учебного корпуса КГКП "Костанайский строительный колледж"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за август 2021 года

на 2-1-1 общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1	1208-0101-0201										
			п.1Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	586	164,42	0,24	96350	141	–	69270	178870
						164,18	–	96209	–	–	13250	
2	2	1146-0401-0201	п.2Стяжка армированная , толщиной 50мм. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 72 %	м3	29,3	24278,61	13390,19	711363	392333	–	357764	1154657
						10888,42	6070,46	319031	177864	–	85530	
3	3	1208-0101-2204	п.3Теплоизоляция из пенополистирола. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	13,32	273,77	6,25	3647	83	–	2596	6742
						267,52	3,15	3563	42	–	499	
4	4	1146-0401-0201	п.4Стяжка цементная, толщиной 30мм. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 72 %	м3	0,3996	24278,61	13390,19	9702	5351	–	4879	15747
						10888,42	6070,46	4351	2426	–	1166	

5	5 1111-0101-0801										
		п.5Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 изоляции	1,998	4914,62	1302,41	9819	2602	–	5848	16920
					3612,21	452,88	7217	905	–	1253	
6	6 1203-0101-0201										
		п.6Разборка каменной кладки от выхода на кровлю и вентканалов НР = 72 %	м3 кладки	2,2	24302,07	4866,55	53465	10706	–	34204	94683
					19435,52	2158,27	42758	4748	–	7014	
7	7 1112-0101-1001										
		п.7Разборка покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2 покрытия	48,21	666,54	9,86	32134	475	–	22882	59417
					656,68	2,54	31659	122	–	4401	

8	8 1107-0512-0109										
		п.8Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж (212штх0,05м3=10,6 м3) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	212	1077,3	685,5	228388	145326	–	95733	350051
					391,8	235,38	83062	49901	–	25930	
9	9 4141-0405-0100	п.9Мусор строительный. Погрузка	т	94	107		10058		–	–	10863
					–		–		–	805	
10	10 4121-0201-1000										
		п.10Вывоз мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	940	44		41360		–	–	44669
					–		–		–	3309	

11	11 1208-0101-1604										
		п.12Покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике рулонными материалами (гидроизоляция из 2-х слоев рубероида РКП-350) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 слоя	122,48	1115,14	21	136582	2572	114372	14433	163096
					160,34	3,33	19638	408	–	12081	
12	12 1108-0201-0101										
		п.13Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(тумбы из керамического кирпича М125 на р-ре М50) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 кладки	0,99	35120,18	1985,13	34769	1965	25414	5653	43656
					7464,37	465,88	7390	461	–	3234	

13	13 1112-0101-1305										
		п.15Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	300	558,34	168,95	167502	50685	276	95429	283965
					388,47	53,33	116541	15999	–	21034	
14	14 1110-0102-0401										
		п.19Элементы каркаса из брусьев. Установка(мауэрлат ,шпренгель) НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,268	99751,3	1306,86	126485	1657	89131	26255	164959
					28152	605,7	35697	768	–	12219	
15	15 1110-0102-0401										
		п.20Элементы каркаса из брусьев. Установка (лежень, упорный брус) НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	2,876	99751,3	1306,86	286885	3759	202161	59549	374149
					28152	605,7	80965	1742	–	27715	

16	16 1110-0102-0401										
		п.21Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,01	99751,3	1306,86	100749	1320	70995	20913	131395
					28152	605,7	28434	612	–	9733	
17	17 1110-0114-0401	п.22Прогоны , подкосы,конек,затяжки из досок. Укладка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	3,495	78319,44	1665,28	273726	5820	197610	52410	352227
					20113,5	713,71	70297	2494	–	26091	
18	18 1110-0105-0101										
		п.23Стропила, накладки. Установка с изготовлением НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	7,628	95492,69	1788,76	728418	13645	507337	153366	952327
					27194,05	730,53	207436	5572	–	70543	
19	19 1110-0102-0205										
		п.24Стены. Устройство карнизов НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутый п	53,28	3875,85	31,09	206505	1656	106190	71616	300371

						1851,71	15,14	98659	807	–	22250	
20	20	1112-0101-0705	п.31Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kэкс1=1,25;	м2 кровли	150	3269,05	125,68	490358	18852	132875	247584	796977
						2257,54	34,9	338631	5235	–	59035	
21	21	2110-0101-0401	п.32Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	165,9	2116		351044		351044	–	379128
						–		–		–	28084	
			Включить.Протокол согласования №2 на дополнительные работы и материалы (корректировочная смета -согласование №2)									
22	22	1110-0114-0401	подкосы,конек,затяжки из досок. Укладка	древесины в	1,5	78319,44	1665,28	117479	2498	84811	22494	151171
						20113,5	713,71	30170	1071	–	11198	

23	23 1110-0105-0101	п.23Стропила, накладки. Установка с изготовлением(0,87 +2,09=2,96м3 кобылки, накладки) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	2,96	95492,69	1788,76	282658	5295	196869	59512	369544
					27194,05	730,53	80494	2162	–	27374	
24	24 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	30	21148		634440		634440	–	685195
					–		–		–	50755	
25	25 1112-0101-1503	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	750	177,14	15,76	132855	11820	51000	52531	200217
					93,38	3,9	70035	2925	–	14831	

26	26 2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	825	91		75075		75075	–	81081
					–		–		–	6006	
27	27 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (тумбы из пескоблоков) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 кладки	1,09	9920,32	3346,2	10813	3647	1813	4435	16468
					4911,14	740,3	5353	807	–	1220	
28	28 2103-0302-0206	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	71	268		19028		19028	–	20550
					–		–		–	1522	

29	29	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (монолитные бетонные тумбы под лежни в местах оголовков колонн) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3	1,75	26210,74	1454,22	45869	2545	32220	8419	58631
						6345,01	336,78	11104	589	–	4343	
30	30	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (устройство бетонного пояса по периметру под мауэрлат толщ.100мм,В7,5) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3	3,6	36131,53	5963,6	130074	21469	67106	33048	176172
						11527,31	1222,66	41498	4402	–	13050	
31	31	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом(засыпка пазух тумб керамзитом 1,1+0,64) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 утеплителя	1,74	17027,92	2165,78	29629	3768	20747	4398	36749
						2938,86	572,05	5114	995	–	2722	

32	32 1112-0101-1701										
		п.17Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(по периметру тумб) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	10,08	664,65	128,67	6700	1297	2746	2149	9557
					263,52	32,64	2656	329	–	708	
33	33 1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ 40мм НР = 72 % ктрр1=25; ктрм1=25; кэкс1=25; кмат1=25; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,25;	м2 стяжки	10,08	435,34	47,49	4388	479	3664	269	5030
					24,4	12,62	246	127	–	373	

Включить.Протокол согласования №4 на дополнительные работы и материалы (корректировочная смета -согласование №4)

34	34 1110-0114-0401	к п.22Прогоны , подкосы,конек,затяжки из досок. Укладка (0,448м3- ветровые связи по спецификации л.АС-12) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,448	78319,44	1665,28	35087	746	25330	6718	45149
					20113,5	713,71	9011	320	–	3344	

Итого	**7 730 382**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 847 219
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	712 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	283 833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 012 254
- перевозка грузов, тенге	51 418
- накладные расходы, тенге	1 534 357
в т.ч. зарплата, тенге	138 092
- сметная прибыль (8 %), тенге	572 622

Всего	**7 730 382**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	92 765
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	172 109
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**159 905**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**8 155 161**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**8 562 919**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,9 в договореную стоимость	***7706627***

НДС (12 %)	924 795
Итого	**8 631 422**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж",
БИН 000440001488

Директор **Борзенков П.П.**

Принял (Заказчик)

КГКП "Костанайский строительный колледж" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 990240002087

Директор **Кадыров С.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Директор **Мурзабеков Д.Ж.**
ИИН860802350262, №KZ89VJE00014212, № Z52VJE00036412, №KZ66VJE00038682