Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"
Наименование объекта - Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителстьво дорог)»

Справка №5
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		19	11.03.2021				
		Дополнительное соглашение					
		19/1	09.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителстьво дорог)»	91650000	21428571	-	-	-	-	-	2571429	24000000
Итого:	91650000	21428571	-	-	-	-	-	2571429	24000000

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кузембаев Н.К

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
Ахметов Ш.

Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Директор **Темиргалиев Б.С**

Авторский надзор:
ТОО "ТМ ПроектСтрой"
Алибаев А.А.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Наименование объекта - Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителстьво дорог)»
Согласно доп соглашения №19/1 от 09.08.2021г к договору №19 от 11.03.2021г

А К Т №5

приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ									
Земляное полотно											
1	**Е11-010104-0202** **1101-0104-0202** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**7410,90**	**60,25**	**60,25**	**446507**	**446507**	**--**	**94018**	**583767**
					--	**17,62**		**130580**		**43242**	
2	**Е11-010104-0210** **1101-0104-0210** **РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**7410,90**	**202,44**	**202,44**	**1500263**	**1500263**	**--**	**315899**	**1961456**
					--	**59,20**		**438725**		**145293**	
3	**Е11-010102-0308** **1101-0102-0308** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**4538,29**	**199,14**	**190,55**	**903769**	**864772**	**421**	**192043**	**1183477**
					8,50	**50,27**	**38575**	**228140**		**87665**	
4	**С341-020102-1005** **4102-0102-1005** **РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	**т**	**7488,184**	**123,00**	**--**	**921047**				**994730**
					--	**--**				**73684**	
5	**Е11-010201-0101** **1101-0201-0101** **РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**4103,73**	**73,53**	**73,53**	**301747**	**301747**	**--**	**80415**	**412735**
					--	**27,22**		**111703**		**30573**	
6	**Е11-010201-0107** **1101-0201-0107** **РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**4103,73**	**35,17**	**35,17**	**144348**	**144328**	**--**	**29837**	**188120**
						10,10		**41448**		**13935**	
7	**Е11-010201-0601** **1101-0201-0601** **РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**410,4**	**79,42**	**67,70**	**32592**	**27783**	**1189**	**7054**	**42818**
					8,82	**15,05**	**3620**	**6176**		**3172**	

8	Е11-010107-2303 1101-0107-2303 РСНБ РК 2015	**Участок поливной. Выравнивание поверхности автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л с)** *НР - 72%; СП - 8%*	га	3,944675	10664,49	10422,57	42068	41114	–	5842	51742
					241,92	1814,86	954	7159		3833	
		Итого прямые затраты по разделу 2;	Тенге				4292339				
		Накладные расходы	Тенге				725108				
		Сметная прибыль	Тенге				401396				
		Итого по разделу 2:	Тенге				5418843				

РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Основная дорога ТИП-I

9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из грунта. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	725	1146,56	1013,49	831266	734789	1051	269853	1189209
					131,62	213,02	95426	154441		88090	
10	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3** *СП - 8%*	м3	626,69	432,00	–	270732		270732		292390
					–	–				21659	
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	2786,591	2874,41	1048,63	8009806	2922103	4720932	1064299	9800034
					131,62	222,03	366771	618707		725928	
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	2070,1021	1387,00	–	2871232		2871232		3100930
					–	–				229699	
		Итого прямые затраты по разделу 3:	Тенге				11983035				
		Накладные расходы	Тенге				1334153				
		Сметная прибыль	Тенге				1065375				
		Итого по разделу 3:	Тенге				14382563				
		Итого по смете:	Тенге				19801406				
		Прочие затраты	Тенге								
		Итого по акту без прочих затрат	Тенге				19801406				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				772255				
		Итого по акту без прочих затрат с временными зданиями и сооружениями:	Тенге				20573661				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				296261				
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК прил. 1,п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1390553				
		Прочие затраты	Тенге				0				

		Итого:	Тенге				22260475					
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				417398					
		Итого с непредвиденными затратами:	Тенге				22677874					
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	Итого в текущих ценах на 2020год К=1,049901	Тенге				23809522					
		Итого с пониж коэффициентом К=0,9	Тенге				21428571					
	Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге				2571429					
		Итого с НДС	Тенге				24000000					

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Абибуллаев Т.А.

Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Директор _____ Темиргалиев Б.С

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Рахметов Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ТМ ПроектСтрой"

_____ Алибаев А.А.