Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства".**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "ДАНЕКЕР"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с. Шоктыбай Чингирлауского района ЗКО.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с. Шоктыбай Чингирлауского района ЗКО.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **25.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 3
на 26 августа 2021г.

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Лок.см. №02-01-01. ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		16064	200,78	190,75	3225298	3064208	0	630097	4163826
				м3 грунта		10,03	44,45	161090	714045		308432	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1086	1859,09	0	2018970	0	0	1453658	3750438
				м3 грунта		1859,09	0	2018970	0		277810	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы местным грунтом. Устройство		211,33	1130,1	154,98	238824	32752	0	213121	488100
				м3 основания		975,12	43,54	206072	9201		36156	
4	4	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение пришенными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		16064	7,14	7,14	114638	114638	0	23562	149256
				м3 уплотненного грунта		0	2,04	0	32725		11056	
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		15240	34,34	34,34	523397	523397	0	131511	707302
				м3 грунта		0	11,99	0	182655		52393	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		825	808,7	0	667181	0	0	480370	1239355
				м3 грунта		808,7	0	667181	0		91804	
7	7	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		412	66,25	66,25	27295	27295	0	5911	35862
				м3 грунта		0	19,93	0	8209		2656	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ для прокладки к госучреждениям									
8	8	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		3681	200,78	190,75	739064	702151	0	144384	954124
				м3 грунта		10,03	44,45	36913	163620		70676	
9	9	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		114	1859,09	0	211936	0	0	152594	393692
				м3 грунта		1859,09	0	211936	0		29162	
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		193	808,7	0	156080	0	0	112378	289934

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3602	808,7 34,34	0 34,34	156080 123706	0 123706	0	21477 31083	167172
12	16	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ В1 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО100 мм. Укладка	м3 грунта	2,0546	0 339349,63	11,99 104571,75	0 697228	43171 214853	10043	12383 525549	1320599
13	17	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,162	229890 296916,7	28485,08 82623,76	472332 48101	58525 13385	353	97822 37583	92538
14	18	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	1591,861	212115 705	22223,05	34363 1122262	3600	1122262	6855	1212043
15	19	С123-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	163,62	370		60539		60539	89781	65383
16	20	С123-010501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	483,285	486		234877		234877	4843	253667
17	27	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	м	132	1379,51	905,89	182095	119578	0	18790 92751	296834
18	28	С123-020302-6120	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	473,62 1237	236,14	62517 8659	31170	8659	21988	9352
19	29	С123-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	3765		101655		101655	693	109787
20	30	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98	1064		104272		104272	8132	112614
21	31	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	98	2068		202664		202664	8342	218877
22	32	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	102	1369		139638		139638	16213	150809
23	35	С123-051206-1701	Вантузы В6-50	шт.	1	11786		11786		11786	11171	12729
24	38	С123-010501-1317	Труба-ФУТЛЯР полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,7672	4153		19798		19798	943	21382
25	39	С123-010501-1318	Труба-ФУТЛЯР полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,7368	5120		29372		29372	1584	31722
26	40	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,0808	10036		811		811	2350	876
27	41	С123-010501-1317	Труба-ФУТЛЯР полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,3632	4153		18120		18120	65 1450	19570

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	42	С123-010501-1318	**Труба-ФУТЛЯР полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,3328	5120		27304		27304	2184	29488
29	43	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,0808	10036		811		811	65	876
30	44	И13-100904-0101 #К=0,3	Проволока стальная. Прокладка в траншее	км кабели	2,2166	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	47055 5517	41538 9041	0	10482 4603	62140
31	45	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,121913	233339		28447		28447	2276	30723
32	54	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	**КОЛОДЦЫ В1** Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	105,273	23111,73 9586,52	8985,07 3506,79	2433041 1009202	945886 369171	477953	1364589 303810	4101440
33	55	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	58	24782		1437356		1437356	114988	1552344
34	56	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39722		39722		39722	3178	42900
35	57	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	117	14378		1682226		1682226	134578	1816804
36	58	С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9 СТ РК 1971-2010	шт.	58	0		0				0
37	59	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32368		32368		32368	2589	34957
38	60	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21980		43960		43960	3517	47477
39	61	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,218	66953		81549		81549	6524	88073
40	62	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40005		40005		40005	3200	43205
41	63	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	59	19466		1148494		1148494	91880	1240374
42	64	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	59	10209		602331		602331	48186	650517
43	66	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,38454	573625		220582		220582	17647	238228

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	67	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1157,32	853,03 / 259,7	19,94 / 2,49	987226 / 300556	23081 / 2879	663589	282195 / 101554	1370975
45	68	С121-130804-0401	Каболка	т	0,0655	1358560		88986		88986	7119	96105
			ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ (6 ВВОДОВ)									
46	70	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,304	296916,7 / 212115	82623,76 / 22223,05	90263 / 64483	25118 / 6756	662	70526 / 12863	173652
47	71	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	307,04	437		134176		134176	10734	144911
48	73	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	6236		37416		37416	2993	40409
49	74	С123-020302-6102	Ниппель-переходник ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	492		5904		5904	472	6376
50	78	С123-041013-0102	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	8129		48774		48774	3902	52676
51	80	С123-040902-1402	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7994		47964		47964	3837	51801
52	81	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Проволока стальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,304	21228,64 / 2489,13	18739,51 / 4078,61	6454 / 757	5697 / 1240	0	1438 / 631	8522
53	82	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01672	233339		3901		3901	312	4214
			ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ (72 дома)									
54	86	С123-020301-1723	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	729		32076		32076	2566	34642
55	87	С123-020301-1719	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	670		26800		26800	2144	28944
56	88	С123-020302-6101	Ниппель, DN 1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	82	558		45756		45756	3660	49416
57	89	С123-020302-5923	Ниппель, DN 1X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	168	1375		231000		231000	18480	249480
58	93	С123-041013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	82	6790		556780		556780	44542	601322
59	95	С123-040902-1401	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	82	7258		595156		595156	47612	642768

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	96	С123-020103-3410	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	1	440		440		440	35	475
			Итого по разделу: 1. Лок.см. №02-01-01. ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД									29804079
			Раздел: 2. Лок.см. № 07-01. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ									
61	12	С121-050307-1020	**ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	70	641		44870		44870	3590	48460
62	13	ТАБЛ.12,П.12.7	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	т	1,682	18434		31006		31006	2480	33486
63	14	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	28236,5 22570,4	4872,86 1780,65	28236 22570	4873 1781	793	28734 4558	61528
64	15	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,112	25659		2874		2874	230	3104
65	16	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,9	1521		8974		8974	718	9692
66	17	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,05576	540085		30115		30115	2409	32524
67	18	С121-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,12	2189		22153		22153	1772	23925
68	19	С121-050307-1020	**ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	1,44	641		923		923	74	997
69	20	С121-090404-1003	навес	пара	2	4209		8418		8418	673	9091
70	21	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882		1882		1882	151	2033
71	22	ТАБЛ.12,П.12.7	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	т	0,0427	18434		787		787	63	850
72	23	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	10294,31 10150,05	102,67 37,76	10294 10150	103 38	42	12022 1785	24101
73	24	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04233	241307		10215		10215	817	11032
74	25	С121-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,59	2189		16615		16615	1329	17944
75	26	С121-090404-1003	навес	пара	1	4209		4209		4209	337	4546
76	27	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882		1882		1882	151	2033

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	28	ТАБ.1.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,07919	18434		1460		1460	117	1577
			Итого по разделу: 2. Лок.см. № 07-01. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ									286923
			Раздел: 3 Лок.см. №07-02. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА									
78	7	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без поколя. Установка	м оград	213	2910,1 1825,25	1059,9 377,75	619852 388778	225758 80461	5316	553702 93884	1267438
79	10	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	3,9046	540085		2108816		2108816	168705	2277521
80	11	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	748	1064		795872		795872	63670	859542
81	12	С121-050307-1020	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КП-1 ГОСТ 285-69	кг	247,08	641		158378		158378	12670	171049
82	13	ТАБ.1.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	3,9046	18434		71977		71977	5758	77736
83	14	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	28236,5 22570,4	4872,86 1780,65	28236 22570	4873 1781	793	28734 4558	61528
84	15	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,06094	540085		32913		32913	2633	35546
85	16	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	9,2	1064		9789		9789	783	10572
86	17	С121-050307-1020	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КП-1 ГОСТ 285-69	кг	1,3432	641		861		861	69	930
87	18	С121-090404-1003	навес	пара	2	4209		8418		8418	673	9091
88	19	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗИ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882		1882		1882	151	2033
89	20	ТАБ.1.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,06094	18434		1123		1123	90	1213
90	21	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	10294,31 10150,05	102,67 37,76	10294 10150	103 38	42	12022 1785	24101
91	22	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04233	241307		10215		10215	817	11032
92	23	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	5,8	1064		6171		6171	494	6665

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (в т. ч. зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (в т. ч. зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	24	С121-050307-1020	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯРИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	1,74	641		1115		1115	89	1205
94	25	С121-090404-1003	навес	пара	1	4209		4209		4209	337	4546
95	26	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗНЦ ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882		1882		1882	151	2033
96	27	ТАБ.Л12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,04233	18434		780		780	62	843
			Итого по разделу: 3. Лок.см. №07-02. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА									4824620
			ИТОГО:					25930285	6212992	13855107	6398996	34915624
								5862187	1720107		2586341	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1012553				
			Итого с временными									35928174
			Зимние удорожания			2,97 %		1067067				
			Итого с зимними удорожаниями									36995241
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		739905				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37735146
			Итого в текущих ценах 2019 года - 72,7%, К = 1			1,00		27 433 451,14				27 433 451,14
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27,3%, К = 1,049901			1,049901		10 301 694,86				10 815 759,73
			Итого в текущих ценах 2019-2020 г.г.									38 249 210,88
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,89999999968			0,89999999968						34 424 289,78
			НДС			12 %						4 130 914,77
			Итого с НДС									38 555 204,55

Принял (Заказчик)

ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Рахметов Р. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "МутТау"

Бабаев Е.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "КазКолоний Жобалау"

Лебедева Л.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)