Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№2	05.03.2021г.				
		доп.согл.№1	17.11.2020г.				
		№172	02.11.2020г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган	498 973 796	498 573 796	160 683 937							19 282 072	179 966 009
Аванс 30%											53 989 803
Всего к оплате	**349 401 657**	**349 001 657**									**125 976 206**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

_____ **Хамитжанов К.К.**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по проектам в РК
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Сарсембаев Б.Б.**

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ **Тулеков О.А.**
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"

_____ **Назаров А.Ж.**
(подпись) (ФИО)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"** **160440026702**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», г. Нур-Султан, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, ВП - 16,** **050840000334**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 172 от 02.11.2020 О государственных закупках работ в сфере строительства

Номер документа	Дата составления
75	25.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган			услуга	1	179 966 009,00	179 966 009,00
				Итого	1	x	179 966 009,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель Генерального директора по проектам в РК / подпись / Сарсембаев Б.Б.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ «Отдел ПТи АД г. Талдыкорган» / подпись / Хамитжанов К.К.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2021

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

Технический надзор: ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор: ТОО "Каздорпроект"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2021г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
1	Дорожная одежда. Смета №2-2-1	8 878 742
2	Водосбросные сооружения. Смета №2-4-2	55 864 399
3	Наружное электроснабжение. Смета №4-1-2	6 334 994
4	Светофорная сигнализация на перекрестке трасса Алматы - Талдыкорган - ул.№1. Смета №5-1-3	42 008 639
5	Светофорная сигнализация на перекрестке трасса Алматы - Талдыкорган - ул.№2. Смета №5-1-4	50 341 096
6	Сети связи. Смета №5-2	4 519 704
7	Благоустройство территории. Смета №7-1-2	12 018 435
	ИТОГО:	**179 966 009**

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"
_____ **Тулеков О.А.**
(подпись)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"
_____ **Назаров А.Ж.**
(подпись)

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "Integra Construction KZ"
_____ **Кобжанов М.Д.**
(подпись)

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Inregra Construction KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект : Дорожная одежда
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №6/1

за АВГУСТ 2021 года на 2-2-1 Дорожная одежда

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Бортовые камни									
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,3943	5823,54	1804,94	54708	16956	28777	15454	75775
					955,40	813,44	8975	7642		5613	
26	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	627	10422,28	32,69	6534769	20495	5784446	797252	7918583
					1164,00	13,35	729828	8368		586562	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94,0321	898,48	19,98	84486	1879	53861	26990	120394
					305,70	2,93	28746	275		8918	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8114752
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							105492
		Итого с временными									8220244
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							162761
		Итого с зимними удорожаниями									8383005
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							167660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными									**8550665**
		в текущих ценах на 2020 год									**769 118**
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									**4 017 928**
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									**4 319 640**
		ИТОГО									**9 106 686**
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**7 927 449**
		НДС		**12%**							**951 294**
		Итого с НДС									**8 878 742**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Крышысмаркетинг", БИН 020140003060

Тулеков О.А.
(ФИО)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Назаров А.Ж.

ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Малые искусственные сооружения

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №6/2

за АВГУСТ 2021 года на 2-4-2 Водосбросные сооружения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Ирригационный лоток БА-3 -3768шт											
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1934,62	294,35	283,62	569451	548707	518	98515	721404
					10,45	60,27	20226	116601		53437	
2	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)	т	3385,585	83,00	--	281004	--		--	303484
					--	--	--	--		22480	
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 основания	217,2	5131,24	1804,94	1114505	392033	514959	357299	1589548
					955,40	813,44	207513	176679		117744	
4	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	340,404	14731,65	5990,80	5014714	2039292	1601041	2391328	7998525
					4037,50	2467,10	1374381	839811		592483	
5	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	340,404	72237,00	--	24589764	--	24589764	--	26556945
					--	--	--	--		1967181	
РАЗДЕЛ 4.Труба отв.0,5м - 3417м											
		Тело трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	209,732	294,35	283,62	61734	59485	56	10680	78207
					10,45	60,27	2193	12641		5793	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	24,973	2188,03	--	54642	--	--	39342	101502
					2188,03	--	54642	--		7519	
14	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	22,9557	6174,75	240,59	141746	5523	84877	45406	202124
					2236,76	118,00	51346	2709		14972	
15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные бетон В20F200W2. Устройство	м3 бетона в деле	11,7	25202,94	3555,56	294874	41600	211684	43872	365846
					3554,70	909,29	41590	10639		27100	
16	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковыхводопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	55,3024	44679,59	20642,91	2470888	1141602	450929	1005279	3754261
					15882,80	5757,50	878357	318404		278093	
17	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ24547-2016	шт.	180	25542,00	--	4597560	--	4597560	--	4965365
					--	--	--	--		367805	
18	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускноежелезобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетонакласса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	65	19529,00	--	1269385	--	1269385	--	1370936
					--	--	--	--		101551	
19	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитныйбетон на стыках, выходе и наращивание колодцев, бетон В30F200W4. Устройство	м3 бетона в деле	6,33021	27778,44	3555,56	175843	22507	130834	23737	215546
					3554,70	909,29	22502	5756		15966	
25	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	529,233	4052,95	142,44	2144956	75382	1630919	390554	2738351
					828,85	49,68	438655	26290		202841	
26	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	61,0065	2255,37	41,91	137592	2557	93864	38745	190445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					674,86	8,05	41171	491		14107	
27	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	(- до одного слоя)	м2 поверхности	61,0065	-1137,68	-18,04	-69406	-1100	-48424	-18614	-95062
					-325,89	-2,20	-19882	-134		-7042	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51057427**
		Временные здания и сооружения-1,3%		**1,3%**							**663747**
		Итого с временными									**51721174**
		Зимние удорожания-1,98%		**1,98%**							**1024079**
		Итого с зимними удорожаниями									**52745253**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**2%**							**1054905**
		Итого с непредвиденными									**53800158**
		в текущих ценах на 2020 год									**4 839 237**
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									**25 280 509**
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									**27 178 860**
		ИТОГО									**57 298 606**
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**49 878 928**
		НДС		**12%**							**5 985 471**
		Итого с НДС									**55 864 399**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____
ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

Тулеков О.А.
(ФИО)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроосвещения и электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №6/3

за АВГУСТ 2021 года на 4-1-2 Наружное электроснабжение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3грунта	162,903	525,55	502,95	85614	81932	43	15030	108696
					22,34	105,81	3639	17236		8052	
Переход д=160мм методом ГНБ-38м											
26	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство мето дом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	61709,25	43816,50	61709	43817	1029	21497	89863
					16863,00	11422,32	16863	11422		6656	
27	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство мето дом горизонтального бурения первой трубой. Добавля ть на каждые последующие 5 м	переход	5	23907,16	17173,50	119536	85868	2913	40386	172715
					6150,98	4476,88	30755	22384		12794	
28	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснаб жения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599- 2001	м	38	3450,00	--	131100	--	131100	--	141588
					--	--	--	--		10488	
38	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетон ные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК937-92	м3	1,42	90103,00	--	127946	--	127946	--	138182
					--	--	--	--		10236	
РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛ-10кВ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1308-0201-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 к г. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	735	342,88	179,47	252014	131910	34021	97174	377123
					117,12	66,51	86083	48881		27935	
94	2306-0612-1413 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией изс шитого полиэтилена АПвПу 3х120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,735	5998637,00	--	4408998	--	4408998	--	4761718
					--	--	--	--		352720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5789885**
		Временные здания и сооружения-1,3%		**1,3%**							**75269**
		Итого с временными									**5865154**
		Зимние удорожания-1,98%		**1,98%**							**116130**
		Итого с зимними удорожаниями									**5981284**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**2%**							**119626**
		Итого с непредвиденными									**6100909**
		в текущих ценах на 2020 год									**548 767**
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									**2 866 796**
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									**3 082 068**
		ИТОГО									**6 497 631**
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**5 656 245**
		НДС		**12%**							**678 749**
		Итого с НДС									**6 334 994**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

Тулеков О.А.
(ФИО)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.

ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Светофорная сигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №6/4

за АВГУСТ 2021 года на 5-1-3 Светофорная сигнализация на перекрестке трасса Алматы - Талдыкорган - ул.№1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами	м3 грунта	1,152	1823,36	--	2101	--	--	1512	3902
					1823,36	--	2101	--		289	
5	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах I-2 групп (ФУТЛЯР)	м	50	687026,92	5619,30	34351346	280965	34027054	98745	37206099
					866,54	1128,32	43327	56416		2756007	
6	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	12489,00	--	624450	--	624450	--	674406
					--	--	--	--		49956	
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,94	1778,00	--	10561	--	10561	--	11406
					--	--	--	--		845	
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,1	161692,84	--	16169	--	169	12160	30596
					159999,00	--	16000	--		2266	
11	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100	1359,00	--	135900	--	135900	--	146772
					--	--	--	--		10872	
12	2302-0301-0737 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110x4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3610,00	--	28880	--	28880	--	31190
					--	--	--	--		2310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	2,8	23741,84	3651,50	66477	10224	24529	41620	116745
					11329,90	1267,04	31724	3548		8648	
21	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10236,00	--	40944	--	40944	--	44220
					--	--	--	--		3276	
22	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	17966,00	--	71864	--	71864	--	77613
					--	--	--	--		5749	
23	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	11798,00	--	47192	--	47192	--	50967
					--	--	--	--		3775	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38393916
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							499121
		Итого с временными									38893037
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							770082
		Итого с зимними удорожаниями									39663119
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							793262
		Итого с непредвиденными									40456381
		в текущих ценах на 2020 год									3 638 986
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									19 010 315
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									20 437 827
		ИТОГО									43 087 128
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							37 507 714
		НДС		12%							4 500 926
		Итого с НДС									42 008 639

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.

ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Светофорная сигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №6/5

за АВГУСТ 2021 года на 5-1-4 Светофорная сигнализация на перекрестке трасса Алматы - Талдыкорган - ул.№2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта	1,152	1823,36	--	2101	--	--	1512	3902
					1823,36	--	2101	--		289	
5	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (ФУТЛЯР)									
			м	60	687026,92	5619,30	41221615	337158	40832465	118495	44647318
					866,54	1128,32	51992	67699		3307209	
6	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	12489,00	--	749340	--	749340	--	809287
					--	--	--	--		59947	
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,94	1778,00	--	10561	--	10561	--	11406
					--	--	--	--		845	
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,12	161692,84	--	19403	--	203	14592	36715
					159999,00	--	19200	--		2720	
11	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	120	1359,00	--	163080	--	163080	--	176126
					--	--	--	--		13046	
12	2302-0301-0737 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110x4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	3610,00	--	32490	--	32490	--	35089
					--	--	--	--		2599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	2,8	23741,84	3651,50	66477	10224	24529	41620	116745
					11329,90	1267,04	31724	3548		8648	
21	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10236,00	--	40944	--	40944	--	44220
					--	--	--	--		3276	
22	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	17966,00	--	71864	--	71864	--	77613
					--	--	--	--		5749	
23	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	11798,00	--	47192	--	47192	--	50967
					--	--	--	--		3775	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								46009388
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							598122
		Итого с временными									46607510
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							922829
		Итого с зимними удорожаниями									47530339
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							950607
		Итого с непредвиденными									48480946
		в текущих ценах на 2020 год									4 360 782
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									22 781 030
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									24 491 691
		ИТОГО									51 633 503
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							44 947 407
		НДС		12%							5 393 689
		Итого с НДС									50 341 096

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____
ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

Тулеков О.А.
(ФИО)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети связи
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №6/6

за АВГУСТ 2021 года на 5-2 Сети связи

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
26	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опираю щиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	37,6	13043,98	2846,33	490454	107022	211897	244916	794199
					4562,10	958,00	171535	36021		58830	
27	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, ре зервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяже лого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТРК 937-92	м3	37,6	82166,00	--	3089442	--	3089442	--	3336597
					--	--	--	--		247155	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4130796
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							53700
		Итого с временными									4184496
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							82853
		Итого с зимними удорожаниями									4267349
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							85347
		Итого с непредвиденными									4352696
		в текущих ценах на 2020 год									391 518
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									2 045 317
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									2 198 903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									**4 635 738**
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**4 035 450**
		НДС		**12%**							**484 254**
		Итого с НДС									**4 519 704**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Назаров А.Ж.

ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №6/7

за АВГУСТ 2021 года на 7-1-2 Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка бортового камня БР100.25.10									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	333,458	211,51	201,32	70529	67132	30	16754	94265
					10,10	59,68	3367	19902		6983	
2	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	583,5515	83,00	--	48435	--		--	52310
					--	--	--	--		3875	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	71,4611	5141,59	1804,94	367424	128983	170167	117555	523777
					955,40	813,44	68274	58129		38798	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2381,9	1714,99	32,69	4084943	77859	2007017	2194407	6781697
					839,69	13,35	2000067	31791		502348	
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	59,5475	54924,00	--	3270587	--	3270587	--	3532234
					--	--	--	--		261647	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10984283
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							142796
		Итого с временными									11127079
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							220316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**11347395**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**2%**							**226948**
		Итого с непредвиденными									**11574343**
		в текущих ценах на 2020 год									**1 041 093**
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									**5 438 744**
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									**5 847 147**
		ИТОГО									**12 326 984**
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**10 730 746**
		НДС		**12%**							**1 287 689**
		Итого с НДС									**12 018 435**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Тулеков О.А.**
(ФИО)

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.

ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.