Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

**Справка о стоимости выполненных работ**
**за август месяц 2021 года по договору №76 от 01.07.2021 г**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее за актир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-112 "Койлык-Каргалы-Шатырбай", км 0-14,871 Саркандского района Алматинской области | тенге | 424 782 203,33 | 20 974 821,29 | | | 20 974 821,29 | | 20 974 821,29 |
| | Всего по акту: | | 424 782 203,33 | 20 974 821,29 | - | - | 20 974 821,29 | | 20 974 821,29 |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Дарибаев Г.Т.**

**Поставщик:**
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика:_____Алипбаев М..

Форма 4

Наименование стройки - Техническая документация на средний ремонт а/д "Койлык-Каргалы-Шатырбай",км 0-14,871 Саркандского района"
Шифр стройки 1/4000
Наименование объекта - Основные объекты строительства
Шифр объекта 2

# АКТ
## выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть КМ0+000 - КМ14+840** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещени и грунта до 10 м**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением | м3 грунта | 3000 | | 34,19<br>– | 34,19<br>14,25 | 102570,00<br>– | 102570,00<br>42750,00 | – | 30780,00<br>10668,00 | 144018,00 |
| 2 | Е11-010104-0114<br>1101-0104-0114<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением | м3 грунта | 3000 | | 27,06<br>– | 27,06<br>11,28 | 81180,00<br>– | 81180,00<br>33840,00 | – | 24364,80<br>8443,58 | 113988,38 |
| 3 | Е11-010105-0502<br>1101-0105-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь<br>2. Разравнивание грунта в насыпи<br>3. Разравнивание грунта в резервах | м3 грунта | 10107 | | 71,79<br>– | 71,79<br>29,92 | 725581,53<br>– | 725581,53<br>302401,44 | – | 217729,04<br>75464,85 | 1018775,41 |
| 4 | Е11-010203-0112<br>1101-0203-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Планировка поверхности со срезкой неровностей<br>2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном | м2 спланированной площади | 30000 | | 50,17<br>27,79 | 22,38<br>5,23 | 1505100,00<br>833700,00 | 671400,00<br>156900,00 | – | 713232,00<br>177466,56 | 2395798,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Планировка основной площадки полотна<br>4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей<br>5. Планировка откосов срезкой<br>6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-270301-0103<br>1127-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Основания гравийные.Исправление профиля с добавлением нового материала**<br>*НР - 108%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка оснований<br>2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов | м2 площади основания | 10060 | 168,62<br>35,35 | 132,85<br>37,10 | 1696317,20<br>355621,00 | 1336471,00<br>373226,00 | 4225,20 | 787154,76<br>198677,76 | 2682149,72 |
| 6 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**<br>*СП - 8%* | м3 | 853 | 3529,16<br>– | –<br>– | 3010373,48<br>– | –<br>– | 3010373,48 | –<br>240829,88 | 3251203,36 |
| 7 | С121-010201-0602<br>2101-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**<br>*СП - 8%* | м3 | 188 | 3944,18<br>– | –<br>– | 741505,84<br>– | –<br>– | 741505,84 | –<br>59320,47 | 800826,31 |
| 8 | С121-010201-0603<br>2101-0201-0603<br>РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**<br>*СП - 8%* | м3 | 188 | 3743,24<br>– | –<br>– | 703729,12<br>– | –<br>– | 703729,12 | –<br>56298,33 | 760027,45 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 8566357,17 | 2917202,53 | 4459833,64 | 1773260,60 | 11166787,19 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1189321,00 | 909117,44 | – | 827169,42 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 8566357,17 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 4225,20 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | | 2098438,44 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4455608,44 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1773260,60 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 827169,43 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 11166787,20 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1612,22 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2098438,44 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 11166787,20 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1612,22 |
| | | | | | | | | 2098438,44 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Пересечения и примыкания** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-270301-0103<br>1127-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Основания гравийные.Исправление профиля с добавлением нового материала**<br>*НР - 108%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка оснований | м2 площади основания | 120 | 168,62<br>35,35 | 132,85<br>37,10 | 20234,40<br>4242,00 | 15942,00<br>4452,00 | 50,40 | 9389,52<br>2369,91 | 31993,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов | | | | | | | | | |
| 10 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м3 | 10,248 | 3529,16<br>– | –<br>– | 36166,83<br>– | –<br>– | 36166,83 | –<br>2893,35 | 39060,18 |
| 11 | С121-010201-0602<br>2101-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м3 | 2,268 | 3944,18<br>– | –<br>– | 8945,40<br>– | –<br>– | 8945,40 | –<br>715,63 | 9661,03 |
| 12 | С121-010201-0603<br>2101-0201-0603<br>РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м3 | 2,268 | 3743,24<br>– | –<br>– | 8489,67<br>– | –<br>– | 8489,67 | –<br>679,17 | 9168,84 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 73836,30 | 15942,00 | 53652,30 | 9389,52 | 89883,89 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4242,00 | 4452,00 | – | 6658,07 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 73836,30 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 50,40 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 8694,00 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 53601,90 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9389,52 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6658,06 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 89883,88 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 6,19 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 8694,00 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 89883,88 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 6,19 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Ремонтные работу на мосту** | | | | | | 8694,00 | | | |
| 13 | Е11-460401-0102<br>1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты бетонные.Разборка (Демонтаж монолитного укрепления конуса)** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | м3 | 22,5 | 19433,38 | 8698,92 | 437251,05 | 195725,70 | – | 281462,96 | 776211,13 |
| | | Состав работ:<br>1. Разборка конструкций | | | 10734,46 | 4157,76 | 241525,35 | 93549,60 | | 57497,12 | |
| 14 | С341-040104-0501<br>4104-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный.Погрузка** | | | | | | | | | |
| | | | т | 56,25 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | | –<br>– | – |
| 15 | С341-020102-0216<br>4102-0102-0216<br>РСНБ РК 2015<br>К=20 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъ емность свыше 10 т.Расстояние перевозки 16-20 км** | | | | | | | | | |
| | | | т.км | 56,25 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | | –<br>– | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-010203-0302<br>1101-0203-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Уступы по откосам насыпей.Устройство.Группа грунтов 2** | м3 грунта уступа | 250 | 1290,64 | 57,73 | 322660,00 | 14432,50 | – | 226254,60 | 592827,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1232,91 | 24,06 | 308227,50 | 6015,00 | | 43913,17 | |
| | | Состав работ:<br>1. Срезка растительного слоя и шлейфа<br>2. Устройство уступов | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-010102-0302<br>1101-0102-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 1 м3** | м3 грунта | 500 | 164,71 | 155,78 | 82355,00 | 77890,00 | 70,00 | 18226,80 | 108628,34 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,79 | 41,84 | 4395,00 | 20920,00 | | 8046,54 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 18 | С341-020102-0201<br>4102-0102-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км** | т-км | 875 | – | – | – | – | | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 19 | Е11-010203-0112<br>1101-0203-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 950 | 50,17 | 22,38 | 47661,50 | 21261,00 | – | 22585,68 | 75866,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 27,79 | 5,23 | 26400,50 | 4968,50 | | 5619,77 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка поверхности со срезкой неровностей<br>2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном<br>3. Планировка основной площадки полотна<br>4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей<br>5. Планировка откосов срезкой<br>6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы | | | | | | | | | |
| 20 | С121-060209-0201<br>2106-0209-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Металлоконструкции элементов дорожного ограждения ГОСТ 26804-2012** | т | 5,5 | 662139,53 | – | 3641767,42 | – | 3641767,42 | – | 3933108,81 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 291341,39 | |
| 21 | С121-060209-0201<br>2106-0209-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Металлоконструкции элементов дорожного ограждения ГОСТ 26804-2012** | т | 1,05 | 662139,53 | – | 695246,51 | – | 695246,51 | – | 750866,23 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 55619,72 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 5226941,48 | 309309,20 | 4337083,93 | 548530,04 | 6237509,24 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 580548,35 | 125453,10 | – | 462037,72 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 889927,55 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 70,00 | | | | |
| | | | | | | | | 706001,45 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 548530,04 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 115076,60 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1553534,19 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 627,69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 706001,45 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4337013,93 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4337013,93 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 346961,11 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4683975,00 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6237509,23 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 627,69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 706001,45 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Искусственные сооружения** | | | | | | | | | |
| | | **УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д=0,4м (2 шт)** | | | | | | | | | |
| 22 | С123-010201-0256<br>2301-0201-0256<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D 426 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 22 | 22017,00 | – | 484374,00 | – | 484374,00 | – | 523123,92 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 38749,92 | |
| | | **УСТРОЙСТВО Ж/б ТРУБы Д=0,5м (1 шт)** | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 | 3 | 158,40 | 149,29 | 475,20 | 447,87 | – | 106,90 | 628,67 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,11 | 40,38 | 27,33 | 121,14 | | 46,57 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта навымет<br>2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков<br>3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 0,3 | 2188,03 | – | 656,41 | – | – | 472,61 | 1219,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2188,03 | – | 656,41 | – | | 90,32 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-300402-0101<br>1130-0402-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство гравийно-песчаной подготовки** | м3 подготовки | 0,6 | 9920,21 | 3406,70 | 5952,13 | 2044,02 | 2731,58 | 1538,70 | 8090,09 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1960,89 | 1092,08 | 1176,53 | 655,25 | | 599,27 | |
| | | Состав работ:<br>1. Отсыпка гравийно-песчаной смеси в открытый котлован<br>2. Профилирование и уплотнение поверхности отсыпки | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е11-300401-0201<br>1130-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м** | м3 железобетона звеньев | 2,45 | 44679,59 | 20642,91 | 109465,00 | 50575,13 | 19977,01 | 44535,74 | 166320,80 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 15882,80 | 5757,50 | 38912,86 | 14105,88 | | 12320,06 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подача и сортировка звеньев<br>2. Очистка поверхности лекальных блоков<br>3. Укладка звеньев труб на цементном растворе<br>4. Конопатка, заливка и затирка швов | | | | | | | | | |
| 27 | С121-040801-0101<br>2104-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,размерами 660 мм х 660 м м х 1000 мм ГОСТ 24547-81** | шт | 9 | 29804,97 | – | 268244,73 | – | 268244,73 | – | 289704,31 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21459,58 | |
| 28 | С121-040801-0503<br>2104-0801-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Смотровой блок,размерами 830 мм х900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81** | шт | 2 | 32585,70 | – | 65171,40 | – | 65171,40 | – | 70385,11 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5213,71 | |
| 29 | С123-030101-0403<br>2303-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Дождеприемник большой для проезжейчасти городских дорог,тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99** | комплект | 2 | 30836,00 | – | 61672,00 | – | 61672,00 | – | 66605,76 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4933,76 | |
| 30 | Е11-300403-0101<br>1130-0403-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 0,5 м.Сооружение** | м3 сбор ных конструкций | 1,26 | 19067,61 | 10271,93 | 24025,19 | 12942,63 | 1822,62 | 10815,96 | 37628,44 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 7349,16 | 2870,00 | 9259,94 | 3616,20 | | 2787,29 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подача и сортировка блоков оголовков<br>2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе<br>3. Конопатка, заливка и расшивка швов | | | | | | | | | |
| 31 | С121-040803-0101<br>2104-0803-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** | шт | 2 | 40961,00 | – | 81922,00 | – | 81922,00 | – | 88475,76 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6553,76 | |
| 32 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Монолитный бетон колодца под люк и решетку Бетон В20.Устройство** | м3 | 0,3 | 19143,26 | 1125,96 | 5742,98 | 337,79 | 4989,66 | 450,59 | 6689,06 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1385,10 | 265,42 | 415,53 | 79,63 | | 495,49 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство бетонной подготовки | | | | | | | | | |
| 33 | Е11-300504-0103<br>1130-0504-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 25,2 | 4052,96 | 142,44 | 102134,59 | 3589,49 | 77658,08 | 18596,72 | 130389,82 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 828,85 | 49,68 | 20887,02 | 1251,94 | | 9658,51 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности<br>2. Приготовление мастики | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Устройство гидроизоляции | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-300504-0102<br>1130-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 5,64 | 4864,32 | 212,15 | 27434,76 | 1196,52 | 18960,50 | 6463,08 | 36609,67 |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности<br>2. Приготовление мастики<br>3. Подготовка рулонных материалов<br>4. Устройство гидроизоляции | | | 1290,38 | 73,83 | 7277,74 | 416,40 | | 2711,83 | |
| 35 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Омоноличивание оголовков бетоном В15,Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | м3 бетона в деле | 0,4 | 10156,84 | 3555,56 | 4062,74 | 1422,23 | 1218,63 | 1499,90 | 6007,65 |
| | | Состав работ:<br>1. Удаление поверхностного слоя бетона<br>2. Установка и разборка опалубки<br>3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами<br>4. Уход за бетоном | | | 3554,70 | 909,29 | 1421,88 | 363,72 | | 445,01 | |
| 36 | С121-020102-0601<br>2102-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м3 | 0,408 | 13064,00 | -- | 5330,11 | -- | 5330,11 | -- | 5756,52 |
| 37 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1,2 | 951,59 | -- | 1141,91 | -- | -- | 822,17 | 2121,21 |
| | | Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | | | 951,59 | -- | 1141,91 | -- | | 157,13 | |
| 38 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 1,2 | 171,86 | 79,20 | 206,23 | 95,04 | -- | 113,26 | 345,05 |
| | | Состав работ:<br>1. Уплотнение грунта | | | 92,66 | 38,43 | 111,19 | 46,12 | | 25,56 | |
| 39 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 1,2 | 84,38 | 71,11 | 101,26 | 85,33 | 3,37 | 24,48 | 135,80 |
| | | Состав работ:<br>1. Полив водой | | | 10,47 | 17,86 | 12,56 | 21,43 | | 10,06 | |
| | | **РЕМОНТ Ж/б ТРУБ Д=0,5м (7 шт)** | | | | | | | | | |
| 40 | С121-040803-0101<br>2104-0803-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стенки портальные железобетонныеоголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт | 6 | 40961,00 | -- | 245766,00 | -- | 245766,00 | -- | 265427,28 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19661,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1,0м (6 шт)** | | | | | | | | | |
| **41** | **С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015** | **Стенки портальные железобетонныеоголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (С Т 10) СТ РК 937-92** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт** | **5** | **114251,22** | **–** | **571256,10** | **–** | **571256,10** | **–** | **616956,59** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **45700,49** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2065134,74** | **72736,05** | **1911097,79** | **85440,12** | **2322620,84** |
| | | Материалы | Тенге | | | | **81300,90** | **20677,71** | **–** | **172045,99** | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **1519088,74** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **127361,43** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **101978,61** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1237690,34** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **85440,11** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | **128362,33** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | **1732891,18** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | | | | **72,42** |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **101978,61** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **546046,00** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **546046,00** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **43683,68** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | **589729,68** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | **2322620,86** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | **72,42** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | **101978,61** | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | | | | **19816801,00** |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1855412,00** | | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **3315190,00** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | **1059700,00** | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | **10761668,00** | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2416620,00** | |
| | | В текущих ценах на 2021 год 100% К=1,050036 | | | | | **20 808 354,45** | | | **1467911,00** | |
| | | Тендерная скидка 10% | | | | | **2 080 835,45** | | | | |
| | | Итого с учетом тендерной скидки: | | | | | **18 727 519,01** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | **2 247 302,28** | | | | |
| | | Итого с учетом НДС | | | | | **20 974 821,29** | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Дарибаев Г.Т.**

**Поставщик:**

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

М.П.

Представитель заказчика:_____Алипбаев М..