Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за август месяц 2021 года по дополнительному соглашению №2 от 17.02.2021 к договору № 15 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек", км 0-24 Саркандского района Алматинской области	тенге	681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	400 610 819,94	-	545 268 152,44	5 702 046,57	-	5 702 046,57
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		368 679 000,00	368 679 000,00		368 679 000,00		368 679 000,00			0,00
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		31 931 819,94	31 000 000,00	931 819,94	31 931 819,94		31 931 819,94			0,00
	в т.ч. 053 - трансферты за счет субвенции из республиканского бюджета		281 000 000,00		281 000 000,00	150 359 379,07		144 657 332,50	5 702 046,57		5 702 046,57
	Всего по акту:		681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	400 610 819,94	-	545 268 152,44	5 702 046,57	-	5 702 046,57

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Дарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

АБЗ КАРЬЕР ДРСУ

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек",км 0-24 Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта - Осно вные виды работ

АКТ
выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укреплениещебнем толщиной 20 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	м2 покрытия обочин	7860		181,18 33,51	147,47 46,03	1424091,15 263364,23	1159131,33 361791,63	1595,58	675168,34 167940,76	2267200,25
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	1917,84		1423,00 --	-- --	2729086,32 --	-- --	2729086,32	-- 218326,91	2947413,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4153177,47	1159131,33	2730681,90	675168,34	5214613,47
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					263364,23	361791,63	--	386267,66	
		Материалы	Тенге					4153177,47				
		Всего заработная плата	Тенге					1595,58				
		Местные материалы	Тенге						625155,87			
		Накладные расходы	Тенге					2729086,32				
		Сметная прибыль	Тенге					675168,34				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					386267,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5214613,47				
		Сметная заработная плата	Тенге						625155,87			473,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5214613,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						625155,87			473,25
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ										
		Дорожные знаки и дорожная разметка										
3	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,сплошная** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ:	км линии	4,55		33136,52 2976,48	9555,40 2850,33	150771,16 13542,98	43477,07 12969,00	93751,10	28632,94 14352,33	193756,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
4	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:3**									
		НР - 108%; СП - 8%	**км линии**	**9,45**	**18048,02**	**9555,40**	**170553,77**	**90298,53**	**52127,50**	**59468,42**	**248423,96**
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения			**2976,48**	**2850,33**	**28127,74**	**26935,62**		**18401,78**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**321324,92**	**133775,60**	**145878,60**	**88101,37**	**442180,39**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**41670,72**	**39904,62**	–	**32754,10**	
		Материалы	Тенге				**321324,92**				
		Всего заработная плата	Тенге				**145878,60**				
		Накладные расходы	Тенге					**81575,34**			
		Сметная прибыль	Тенге				**88101,37**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**32754,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**442180,39**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**71,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**81575,34**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**442180,39**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**71,12**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**81575,34**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**5656793,86**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**305034,95**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1292906,93**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**401696,25**			
		- Накладные расходы	Тенге						**2876560,50**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**763269,70**	
		НДС 12%								**419021,77**	
		Итого с НДС					**678 815,26**				
		Тендерная скидка 10%					**6 335 609,12**				
		Итого с учетом тендерной скидки:					**633 562,55**				
							5 702 046,57				

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Дарибаев Г.Т.**

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика: _____Алипбаев М.