Форма № КС-3

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

ДОГОВОР №77 от04.05.2021

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		77	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке:	91 697 366,00	**81 872 648,21**		-	-	-	-	-	9 824 717,79	91 697 366,00

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор_____Калмагамбетова Ж.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061

_____Абдалиева Г.В..

Приказ № 17 от 18.02.2021 г.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт_____Бабаев Е.З.

Аттестат KZ68VJE00027865

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №77 от04.05.2021
Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ №1
за август 2021 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Смета №1. Вынос в натуру. (А Полевые работы)												
1	1	**Стр. 84 т.1601-0204-20**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений (1км хода, II- кат. Сложности)** *НР - 72%; СП - 8%*	**тенге**	**57678**	**16,90**	--	--	--	--	--	**974758**
						--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**974758**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
			#ИМЯ?								974758	
			- Накладные расходы	Тенге							-	
			- Сметная прибыль	Тенге							-	
ЛС 2-1-1. На строительство скважины глубиной 29м. Скважина №1												
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство шурфа НР = 72 %	м3 грунта	1,5	1657,33	–	2486	–	–	1790	4618
						1657,33	–	2486	–	–	342	
2	2	1106-0201-0101	Устройство бетонного оголовка В7,5 НР = 91 %	м3	1,5	29886,67	1005,33	44830	1508	36856	6378	55305
						4310,67	362	6466	543	–	4097	
3	3	1104-0101-1703	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	9	4201,11	3128,44	37810	28156	1046	16857	59040
						956,44	1247,11	8608	11224	–	4373	

4	4 1104-0101-1704	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	19,5	4804,67	3691,18	93691	71978	423	42480	147065
					1091,79	1471,08	21290	28686	–	10894	
5	5 1104-0201-0309	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м закрепленной скважины	5	3790,8	2416,6	18954	12083	133	8384	29525
					1347,6	625,2	6738	3126	–	2187	
6	6 1104-0201-0310	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м закрепленной скважины	7	6348,14	4214	44437	29498	186	18814	68311
					2107,57	1054,43	14753	7381	–	5060	
7	7 1104-0201-0309	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	21,5	3038,14	1933,4	65320	41568	572	28843	101696
					1078,14	500,14	23180	10753	–	7533	
8	8 1104-0201-0310	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	7	5083,71	3371,14	35586	23598	186	15051	54688
					1686	843,57	11802	5905	–	4051	
9	9 1104-0201-0410	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении НР = 85 %	м спуска или подъема труб	59,5	1608,69	1064,61	95717	63344	2155	39771	146327
					507,87	278,5	30218	16571	–	10839	
10	10 1104-0201-0607	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.68: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м труб, обжатых грунтами	9	2123,56	960,33	19112	8643	–	10796	32301
					1163,22	248	10469	2232	–	2393	
11	11 1104-0401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения НР = 85 %	м труб	29,75	1647,29	1114,35	49007	33152	976	19653	74153
					500,13	277,04	14879	8242	–	5493	
12	12 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип ТЛ-8Ф.4В.	шт.	1	39812		39812		39812	–	42997
					–		–		–	3185	
13	13 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	23,55	16883		397595		397595	–	429403
					–		–		–	31808	
14	14 1104-0501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	303441	216860,5	606882	433721	–	254688	930496
					86580,5	63236	173161	126472	–	68926	
15	15 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС. НР = 85 %	м3	0,44	15088,64	–	6639	–	1051	4750	12300
					12700	–	5588	–	–	911	
16	16 1104-0301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	колонна	1	336722	216833	336722	216833	–	164395	541206
					119889	73517	119889	73517	–	40089	
17	17 2113-0101-1901	Цемент	т	2,15	182309		391964		391964	–	423321
					–		–		–	31357	
18	18 1104-0201-0706	Приварка металлической пробки НР = 85 %	сварка	1	3020	936	3020	936	372	1478	4858
					1712	27	1712	27	–	360	
19	19 2106-0801-0401	Стоимость металлической пробки.	т	0,002	497841		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
20	20 2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 325, толщина стенки 11,0 мм К=1,020;	м	20,91	35611		744626		744626	–	804196
					–		–		–	59570	

21	21 2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 325, толщина стенки 11,0 мм (износ извлекаемых труб) К=1,020;	м	0,918	35611	32691	32691	–	35306
					–	–	–	2615	
22	22 2301-0303-0184	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 мм К=1,020;	м	12,75	42779	545432	545432	–	589067
					–	–	–	43635	

Итого	**4 587 255**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	451 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	965 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	294 679
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 197 072
- накладные расходы, тенге	634 128
в т.ч. зарплата, тенге	57 072
- сметная прибыль (8 %), тенге	339 798

Всего	4 587 255

ЛС 2-1-1. На строительство скважины глубиной 29м. Скважина №4

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство шурфа НР = 72 %	м3 грунта	1,5	1657,33	–	2486	–	–	1790	4618
					1657,33	–	2486	–	–	342	
2	2 1106-0201-0101	Устройство бетонного оголовка В7,5 НР = 91 %	м3	1,5	29886,67	1005,33	44830	1508	36856	6378	55305
					4310,67	362	6466	543	–	4097	
3	3 1104-0101-1703	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	9	4201,11	3128,44	37810	28156	1046	16857	59040
					956,44	1247,11	8608	11224	–	4373	
4	4 1104-0101-1704	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	19,5	4804,67	3691,18	93691	71978	423	42480	147065
					1091,79	1471,08	21290	28686	–	10894	
5	5 1104-0201-0309	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м закрепленной скважины	5	3790,8	2416,6	18954	12083	133	8384	29525
					1347,6	625,2	6738	3126	–	2187	
6	6 1104-0201-0310	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м закрепленной скважины	7	6348,14	4214	44437	29498	186	18814	68311
					2107,57	1054,43	14753	7381	–	5060	
7	7 1104-0201-0309	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	21,5	3038,14	1933,4	65320	41568	572	28843	101696
					1078,14	500,14	23180	10753	–	7533	
8	8 1104-0201-0310	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	7	5083,71	3371,14	35586	23598	186	15051	54688
					1686	843,57	11802	5905	–	4051	
9	9 1104-0201-0410	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении НР = 85 %	м спуска или подъема труб	59,5	1608,69	1064,61	95717	63344	2155	39771	146327
					507,87	278,5	30218	16571	–	10839	
10	10 1104-0201-0607	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.68: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м труб, обжатых грунтами	9	2123,56	960,33	19112	8643	–	10796	32301
					1163,22	248	10469	2232	–	2393	
11	11 1104-0401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения НР = 85 %	м труб	29,75	1647,29	1114,35	49007	33152	976	19653	74153
					500,13	277,04	14879	8242	–	5493	
12	12 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип ТЛ-8Ф.4В.	шт.	1	39812		39812		39812	–	42997
					–		–		–	3185	

13	13 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	23,55	16883		397595		397595	–	429403
					–		–		–	31808	
14	14 1104-0501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	303441	216860,5	606882	433721	–	254688	930496
					86580,5	63236	173161	126472	–	68926	
15	15 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС. НР = 85 %	м3	0,44	15088,64	–	6639	–	1051	4750	12300
					12700	–	5588	–	–	911	
16	16 1104-0301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	колонна	1	336722	216833	336722	216833	–	164395	541206
					119889	73517	119889	73517	–	40089	
17	17 2113-0101-1901	Цемент	т	2,15	182309		391964		391964	–	423321
					–		–		–	31357	
18	18 1104-0201-0706	Приварка металлической пробки НР = 85 %	сварка	1	3020	936	3020	936	372	1478	4858
					1712	27	1712	27	–	360	
19	19 2106-0801-0401	Стоимость металлической пробки.	т	0,002	497841		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
20	20 2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 325, толщина стенки 11,0 мм К=1,020;	м	20,91	35611		744626		744626	–	804196
					–		–		–	59570	
21	21 2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 325, толщина стенки 11,0 мм (износ извлекаемых труб) К=1,020;	м	0,918	35611		32691		32691	–	35306
					–		–		–	2615	
22	22 2301-0303-0184	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 мм К=1,020;	м	12,75	42779		545432		545432	–	589067
					–		–		–	43635	

Итого	**4 587 255**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	451 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	965 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	294 679
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 197 072
- накладные расходы, тенге	634 128
в т.ч. зарплата, тенге	57 072
- сметная прибыль (8 %), тенге	339 798
Всего	**4 587 255**

ЛС 2-1-1. На строительство скважины глубиной 29м. Скважина №5

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство шурфа НР = 72 %	м3 грунта	1,5	1657,33	–	2486	–	–	1790	4618
					1657,33	–	2486	–	–	342	
2	2 1106-0201-0101	Устройство бетонного оголовка В7,5 НР = 91 %	м3	1,5	29886,67	1005,33	44830	1508	36856	6378	55305
					4310,67	362	6466	543	–	4097	
3	3 1104-0101-1703	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	9	4201,11	3128,44	37810	28156	1046	16857	59040
					956,44	1247,11	8608	11224	–	4373	
4	4 1104-0101-1704	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	19,5	4804,67	3691,18	93691	71978	423	42480	147065
					1091,79	1471,08	21290	28686	–	10894	
5	5 1104-0201-0309	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м закрепленной скважины	5	3790,8	2416,6	18954	12083	133	8384	29525

						1347,6	625,2	6738	3126	–	2187	
6	6 1104-0201-0310	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м закрепленной скважины	7	6348,14	4214	44437	29498	186	18814	68311
					2107,57	1054,43	14753	7381	–	5060	
7	7 1104-0201-0309	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	21,5	3038,14	1933,4	65320	41568	572	28843	101696
					1078,14	500,14	23180	10753	–	7533	
8	8 1104-0201-0310	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	7	5083,71	3371,14	35586	23598	186	15051	54688
					1686	843,57	11802	5905	–	4051	
9	9 1104-0201-0410	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении НР = 85 %	м спуска или подъема труб	59,5	1608,69	1064,61	95717	63344	2155	39771	146327
					507,87	278,5	30218	16571	–	10839	
10	10 1104-0201-0607	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.68: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м труб, обжатых грунтами	9	2123,56	960,33	19112	8643	–	10796	32301
					1163,22	248	10469	2232	–	2393	
11	11 1104-0401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения НР = 85 %	м труб	29,75	1647,29	1114,35	49007	33152	976	19653	74153
					500,13	277,04	14879	8242	–	5493	
12	12 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип ТЛ-8Ф.4В.	шт.	1	39812		39812		39812	–	42997
					–		–		–	3185	
13	13 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	23,55	16883		397595		397595	–	429403
					–		–		–	31808	
14	14 1104-0501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	303441	216860,5	606882	433721	–	254688	930496
					86580,5	63236	173161	126472	–	68926	
15	15 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС. НР = 85 %	м3	0,44	15088,64	–	6639	–	1051	4750	12300
					12700	–	5588	–	–	911	
16	16 1104-0301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	колонна	1	336722	216833	336722	216833	–	164395	541206
					119889	73517	119889	73517	–	40089	
17	17 2113-0101-1901	Цемент	т	2,15	182309		391964		391964	–	423321
					–		–		–	31357	
18	18 1104-0201-0706	Приварка металлической пробки НР = 85 %	сварка	1	3020	936	3020	936	372	1478	4858
					1712	27	1712	27	–	360	
19	19 2106-0801-0401	Стоимость металлической пробки.	т	0,002	497841		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
20	20 2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 325, толщина стенки 11,0 мм К=1,020;	м	20,91	35611		744626		744626	–	804196
					–		–		–	59570	
21	21 2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 325, толщина стенки 11,0 мм (износ извлекаемых труб) К=1,020;	м	0,918	35611		32691		32691	–	35306
					–		–		–	2615	
22	22 2301-0303-0184	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 мм К=1,020;	м	12,75	42779		545432		545432	–	589067
					–		–		–	43635	

	Итого										**4 587 255**
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге										451 239
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге										965 018
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										294 679
	- материалы, изделия и конструкции, тенге										2 197 072
	- накладные расходы, тенге										634 128
	в т.ч. зарплата, тенге										57 072
	- сметная прибыль (8 %), тенге										339 798
	Всего										**4 587 255**

ЛС 2-1-1. На строительство скважины глубиной 29м. Скважина №6

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство шурфа НР = 72 %	м3 грунта	1,5	1657,33	–	2486	–	–	1790	4618
					1657,33	–	2486	–	–	342	
2	2 1106-0201-0101	Устройство бетонного оголовка В7,5 НР = 91 %	м3	1,5	29886,67	1005,33	44830	1508	36856	6378	55305
					4310,67	362	6466	543	–	4097	
3	3 1104-0101-1703	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	9	4201,11	3128,44	37810	28156	1046	16857	59040
					956,44	1247,11	8608	11224	–	4373	
4	4 1104-0101-1704	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	19,5	4804,67	3691,18	93691	71978	423	42480	147065
					1091,79	1471,08	21290	28686	–	10894	
5	5 1104-0201-0309	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м закрепленной скважины	5	3790,8	2416,6	18954	12083	133	8384	29525
					1347,6	625,2	6738	3126	–	2187	
6	6 1104-0201-0310	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м закрепленной скважины	7	6348,14	4214	44437	29498	186	18814	68311
					2107,57	1054,43	14753	7381	–	5060	
7	7 1104-0201-0309	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	21,5	3038,14	1933,4	65320	41568	572	28843	101696
					1078,14	500,14	23180	10753	–	7533	
8	8 1104-0201-0310	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	7	5083,71	3371,14	35586	23598	186	15051	54688
					1686	843,57	11802	5905	–	4051	
9	9 1104-0201-0410	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении НР = 85 %	м спуска или подъема труб	59,5	1608,69	1064,61	95717	63344	2155	39771	146327
					507,87	278,5	30218	16571	–	10839	
10	10 1104-0201-0607	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.68: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м труб, обжатых грунтами	9	2123,56	960,33	19112	8643	–	10796	32301
					1163,22	248	10469	2232	–	2393	
11	11 1104-0401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения НР = 85 %	м труб	29,75	1647,29	1114,35	49007	33152	976	19653	74153
					500,13	277,04	14879	8242	–	5493	
12	12 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип ТЛ-8Ф.4В.	шт.	1	39812		39812		39812	–	42997
					–		–		–	3185	
13	13 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	23,55	16883		397595		397595	–	429403
					–		–		–	31808	
14	14 1104-0501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	303441	216860,5	606882	433721	–	254688	930496
					86580,5	63236	173161	126472	–	68926	

15	15 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС. НР = 85 %	м3	0,44	15088,64	–	6639	–	1051	4750	12300
16	16 1104-0301-0106				12700	–	5588	–	–	911	
		Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	колонна	1	336722	216833	336722	216833	–	164395	541206
17	17 2113-0101-1901				119889	73517	119889	73517	–	40089	
		Цемент	т	2,15	182309		391964		391964	–	423321
18	18 1104-0201-0706				–		–		–	31357	
		Приварка металлической пробки НР = 85 %	сварка	1	3020	936	3020	936	372	1478	4858
19	19 2106-0801-0401				1712	27	1712	27	–	360	
		Стоимость металлической пробки.	т	0,002	497841		996		996	–	1076
20	20 2301-0303-0163				–		–		–	80	
		Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 325, толщина стенки 11,0 мм К=1,020;	м	20,91	35611		744626		744626	–	804196
21	21 2301-0303-0163				–		–		–	59570	
		Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 325, толщина стенки 11,0 мм (износ извлекаемых труб) К=1,020;	м	0,918	35611		32691		32691	–	35306
22	22 2301-0303-0184				–		–		–	2615	
		Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 мм К=1,020;	м	12,75	42779		545432		545432	–	589067
					–		–		–	43635	
	Итого						**4 587 255**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						451 239				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						965 018				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						294 679				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 197 072				
	- накладные расходы, тенге						634 128				
	в т.ч. зарплата, тенге						57 072				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						339 798				
	Всего						**4 587 255**				

ЛС 2-1-1. На строительство скважины глубиной 29м. Скважина №7

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство шурфа НР = 72 %	м3 грунта	1,5	1657,33	–	2486	–	–	1790	4618
					1657,33	–	2486	–	–	342	
2	2 1106-0201-0101	Устройство бетонного оголовка В7,5 НР = 91 %	м3	1,5	29886,67	1005,33	44830	1508	36856	6378	55305
					4310,67	362	6466	543	–	4097	
3	3 1104-0101-1703	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	9	4201,11	3128,44	37810	28156	1046	16857	59040
					956,44	1247,11	8608	11224	–	4373	
4	4 1104-0101-1704	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	19,5	4804,67	3691,18	93691	71978	423	42480	147065
					1091,79	1471,08	21290	28686	–	10894	
5	5 1104-0201-0309	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м закрепленной скважины	5	3790,8	2416,6	18954	12083	133	8384	29525
					1347,6	625,2	6738	3126	–	2187	
6	6 1104-0201-0310	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м закрепленной скважины	7	6348,14	4214	44437	29498	186	18814	68311
					2107,57	1054,43	14753	7381	–	5060	

7	7 1104-0201-0309	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	21,5	3038,14	1933,4	65320	41568	572	28843	101696
					1078,14	500,14	23180	10753	–	7533	
8	8 1104-0201-0310	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	7	5083,71	3371,14	35586	23598	186	15051	54688
					1686	843,57	11802	5905	–	4051	
9	9 1104-0201-0410	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении НР = 85 %	м спуска или подъема труб	59,5	1608,69	1064,61	95717	63344	2155	39771	146327
					507,87	278,5	30218	16571	–	10839	
10	10 1104-0201-0607	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.68: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м труб, обжатых грунтами	9	2123,56	960,33	19112	8643	–	10796	32301
					1163,22	248	10469	2232	–	2393	
11	11 1104-0401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения НР = 85 %	м труб	29,75	1647,29	1114,35	49007	33152	976	19653	74153
					500,13	277,04	14879	8242	–	5493	
12	12 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип ТЛ-8Ф.4В.	шт.	1	39812		39812		39812	–	42997
					–		–		–	3185	
13	13 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	23,55	16883		397595		397595	–	429403
					–		–		–	31808	
14	14 1104-0501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	303441	216860,5	606882	433721	–	254688	930496
					86580,5	63236	173161	126472	–	68926	
15	15 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС. НР = 85 %	м3	0,44	15088,64	–	6639	–	1051	4750	12300
					12700	–	5588	–	–	911	
16	16 1104-0301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	колонна	1	336722	216833	336722	216833	–	164395	541206
					119889	73517	119889	73517	–	40089	
17	17 2113-0101-1901	Цемент	т	2,15	182309		391964		391964	–	423321
					–		–		–	31357	
18	18 1104-0201-0706	Приварка металлической пробки НР = 85 %	сварка	1	3020	936	3020	936	372	1478	4858
					1712	27	1712	27	–	360	
19	19 2106-0801-0401	Стоимость металлической пробки.	т	0,002	497841		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
20	20 2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 325, толщина стенки 11,0 мм К=1,020;	м	20,91	35611		744626		744626	–	804196
					–		–		–	59570	
21	21 2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 325, толщина стенки 11,0 мм (износ извлекаемых труб) К=1,020;	м	0,918	35611		32691		32691	–	35306
					–		–		–	2615	
22	22 2301-0303-0184	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 мм К=1,020;	м	12,75	42779		545432		545432	–	589067
					–		–		–	43635	

Итого **4 587 255**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 451 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 965 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 294 679
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 197 072

	- накладные расходы, тенге					634 128					
	в т.ч. зарплата, тенге					57 072					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					339 798					
	Всего					**4 587 255**					

ЛС 2-3-1. Поселковая водопроводная сеть - I участок

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - с транспортировкой до 3км НР = 72 %	м3 грунта	82	205,76	196,3	16873	16097	24	3743	22265
					9,17	54,24	752	4447	–	1649	
2	2 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	143	79		11297		–	–	12201
					–		–		–	904	
3	3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	44604	154,16	145,89	6876370	6507220	–	1444061	8986065
					8,28	36,69	369150	1636490	–	665634	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1621	1988,45	–	3223274	–	–	2320757	5987553
					1988,45	–	3223274	–	–	443522	
5	5 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- грунт для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	82	167,29	159,62	13718	13089	18	3043	18102
					7,46	44,1	611	3616	–	1341	
6	6 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	143	79		11297		–	–	12201
					–		–		–	904	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3765	864,11	–	3253367	–	–	2342424	6043454
					864,11	–	3253367	–	–	447663	
8	8 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41932	38,08	38,08	1596867	1596867	–	350099	2102723
					–	11,6	–	486248	–	155757	
9	9 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41932	18,35	18,35	769638	769638	–	168736	1013444
					–	5,59	–	234355	–	75070	
10	10 1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41932	34,46	34,46	1444996	1444996	–	408648	2001936
					–	13,54	–	567567	–	148292	
11	11 1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41932	3,36	3,36	140975	140975	–	40184	195652
					–	1,33	–	55811	–	14493	
12	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - основания траншеи на глубину 0,3м- НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	517	160,21	75,97	82828	39276	–	44363	137366
					84,24	34,94	43552	18063	–	10175	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под колодцы на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28	160,2	75,96	4486	2127	–	2403	7440
					84,24	34,94	2359	978	–	551	
14	14 1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	341	72,41	–	24692	–	–	17778	45968
					72,41	–	24692	–	–	3398	
15	15 1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8	864,1	–	6913	–	–	4977	12841
					864,1	–	6913	–	–	951	
16	16 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - грунт с транспортировкой до 5км- подстилающий грунт под трубопровод с карьера НР = 72 %	м3 грунта	847	205,76	196,3	174278	166266	244	38668	229982
					9,17	54,24	7768	45937	–	17036	
17	17 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1483	117		173511		–	–	187392

						–		–		–	13881	
18	18	1101-0205-0502										
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2- подстилающий грунт под трубопровод НР = 72 %	м3 грунта	847	864,11	–	731899	–	–	526967	1359575
					864,11	–	731899	–	–	100709	
		Раздел 2 Трубопроводы									
19	25	1122-0501-0105									
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	471236,81	150806,4	235620	75404	6458	173797	442170
					307515,01	43589,51	153758	21795	–	32753	
20	26	2301-0501-1013									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	505	2365		1194325		1194325	–	1289871
						–		–		95546	
21	28	1122-0501-0103									
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4	357255,09	106551,67	1429021	426207	19622	1093964	2724824
					245797,98	30455,78	983192	121822	–	201839	
22	29	2301-0501-1010									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4040	1087		4391480		4391480	–	4742798
						–		–		351318	
23	34	1122-0501-0101									
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1	294989,28	74426,84	294988	74426	1371	237843	575457
					219191,05	21054,05	219191	21054	–	42626	
24	35	2301-0501-1107									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1010	294		296940		296940	–	320695
						–		–		23755	
25	40	1122-0501-0101									
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	294988,84	74426,5	147496	37214	686	118923	287733
					219190,91	21054,25	109596	10528	–	21314	
26	41	2301-0501-1504									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	505	217		109585		109585	–	118352
						–		–		8767	
27	43	1122-0501-0101									
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4	294989	74426,82	1179957	297708	5485	951371	2301834
					219191,03	21054,22	876764	84217	–	170506	
28	44	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4040	136		549440		549440	–	593395
						–		–		43955	
29	92	2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	10	4933		49330		49330	–	53276
						–		–		3946	
30	93	2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	9	2908		26172		26172	–	28266
						–		–		2094	
31	94	2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	7	1548		10836		10836	–	11703
						–		–		867	
32	95	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	18	1873		33714		33714	–	36411
						–		–		2697	
33	96	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	922		4610		4610	–	4979
						–		–		369	
34	97	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	19	718		13642		13642	–	14733
						–		–		1091	
35	98	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	3	363		1089		1089	–	1176
						–		–		87	
36	99	2302-0302-8017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	18	10357		186426		186426	–	201340
						–		–		14914	
37	100	2302-0302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	26	5042		131092		131092	–	141579
						–		–		10487	
38	101	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	171	3032		518472		518472	–	559950

						–		–		–	41478	
39	102	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	328	1444		473632		473632	–	511523
						–		–		–	37891	
40	103	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	84	682		57288		57288	–	61871
						–		–		–	4583	
41	104	2302-0304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16	шт.	881	2176		1917056		1917056	–	2070420
						–		–		–	153364	
42	105	2302-0304-2202	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16	шт.	59	2176		128384		128384	–	138655
						–		–		–	10271	
		Раздел 6 Устройство колодцев										
43	203	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих HP = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	114,22	22931,96	9256,75	2619288	1057306	390099	1584224	4539793
						10259,88	3750,16	1171883	428343	–	336281	
44	204	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014- для подготовки	м3	28,2	1895		53439		53439	–	57714
						–		–		–	4275	
45	205	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	28074		1122960		1122960	–	1212797
						–		–		–	89837	
46	206	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	41760		626400		626400	–	676512
						–		–		–	50112	
47	207	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	15497		619880		619880	–	669470
						–		–		–	49590	
48	208	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	80	23325		1866000		1866000	–	2015280
						–		–		–	149280	
49	209	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	22871		343065		343065	–	370510
						–		–		–	27445	
50	210	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	35206		1056180		1056180	–	1140674
						–		–		–	84494	
51	211	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92- 3ПП15-2,2ПП20-2	м3	14,89	72936		1086017		1086017	–	1172898
						–		–		–	86881	
52	212	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	55	9050		497750		497750	–	537570
						–		–		–	39820	
53	213	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	55	3847		211585		211585	–	228512
						–		–		–	16927	
54	214	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2С10, ГОСТ 8020-2016	шт.	55	5182		285010		285010	–	307811
						–		–		–	22801	
55	215	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	55	5334		293370		293370	–	316840
						–		–		–	23470	

Итого	**58 855 452**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 178 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 664 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 741 271
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 579 176

- перевозка грузов, тенге	196 105
- накладные расходы, тенге	11 876 973
в т.ч. зарплата, тенге	1 068 928
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 359 661

Всего **58 855 452**

			Всего по объекту								82 766 485
			в том числе оборудования, прочие затраты								0
			Временные здания и сооружения 2% К=0,8								1 324 264
			Итого								84 090 749
			Дополнительные затраты (зимние) 2,97%								2 497 495
			Итого								86 588 244
			Непредвиденные работы изатраты 2%								1 731 765
			Итого в текущих ценах с 01.01.20г								88 320 009
			в т.ч. 2020г. -40% (МРП=2651) (Инф=1,0)								35 328 004
			в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)								55 641 606
			Итого								90 969 609
			С понижающим коэффициентом 0,9								81 872 648
			НДС (12 %)								9 824 718
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)								91 697 366

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела _____ **Айбергенов К.И.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061

_____ Абдалиева Г.В.

Приказ № 17 от 18.02.2021 г.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ **Бабаев Е.З.**

Аттестат KZ58VJE00027865