Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актобе, пр.Абилкайыр-хана, дом № 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021240011642**

Договор (контракт) Доп.согл.№1 к Договору №83 от 06.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
10	**30.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Елек Мугалжарского района Актюбинской области			шт	1	28 594 208,23	28 594 208,23
				Итого	1	x	28 594 208,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. рук / _____ / Н. Сартаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2021

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор № 83 от 06.04.21 дополнительное соглашение № 1 от 22.06.2021 года
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Елек Мугалжарского района Актюбинской области

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 83	06.04.2021 г.				
дополнительное соглашение		№ 1	22.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Елек Мугалжарского района Актюбинской области	**93 021 191,70**	**25 530 543,07**					**3 063 665,17**	**28 594 208,23**
Итого к оплате за текущий месяц	**28 594 208,23**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Гипрогаз кампани"

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Умаров А.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор № 83 от 06.04.21 дополнительное соглашение № 1 от 22.06.2021 года
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Елек Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения									
		Раздел 4. Внутриквартальный газопровод среднего давления (полиэтилен)(подземный)									
		Земляные работы									
173	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",	м3 грунта	4 980,346	255,49	241,74	1 272 435,49	1 203 939,80	--	268 942,97	1 664 688,74
	РСНБ РК 2015	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3			13,75	61,25	68 495,69	305 036,21	--	123 310,28	
174	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3 грунта	173,866	4 005,00	--	696 333,33	--	--	501 360,00	1 293 508,80
	РСНБ РК 2015	без креплений с откосами			4 005,00	--	696 333,33	--	--	95 815,47	
175	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	1 037,64	1 766,40	--	1 832 887,30	--	--	1 319 678,85	3 404 771,44
	РСНБ РК 2015	Группа грунтов 4			1 766,40	--	1 832 887,30	--	--	252 205,29	
176	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	4 370,56	41,17	41,17	179 915,85	179 915,85	--	47 606,48	245 724,11
	РСНБ РК 2015	(80л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3			--	15,13	--	66 120,11	--	18 201,78	
178	11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	618,20	343,99	328,40	212 657,08	203 019,54	87	47 555,27	281 029,33
	РСНБ РК 2015	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			15,45	91,39	9 550,45	56 498,54	--	20 816,99	
179	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов вне карьеров. Грузоподъемность	т	1 005,50	129		129 709,50		--	--	140 086,26
	РСНБ РК 2015	15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км			--		--		--	10 376,76	
		Трубопроводы									
180	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	213	3 109,64	159,50	662 352,26	33 972,43	404 167,50	231 889,52	965 781,12
	РСНБ РК 2015				1 052,64	47,04	224 212,32	10 019,52	--	71 539,34	
181	13-100904-0101	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	7,94365	28 433,62	19 475,02	225 866,70	154 702,71	--	64 756,21	313 872,74
	РСНБ РК 2015 р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3; Кзм=0,3				8 958,60	4 405,25	71 163,98	34 993,75	--	23 249,83	
182	21-130809-9901	Лента сигнальная желтого цвета "опасно ГАЗ"	м	7 944	51,00		405 144,00		405 144,00	--	437 555,52
	РСНБ РК 2015				--		--		--	32 411,52	
183	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях	м кабеля	8 080	333,11	155,35	2 691 548,34	1 255 213,46	241 787,68	1 144 872,27	4 143 334,25
	РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.17	без покрытий			147,84	48,95	1 194 547,20	395 553,17	--	306 913,65	
184	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до	км	8,08	84 704,00		684 408,32		684 408,32	--	739 160,99
	РСНБ РК 2015	450 В с медной жилой ПВ 1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79			--		--		--	54 752,67	
185	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	км трубопровода	0,143	354 347,35	105 927,91	50 671,67	15 147,69	14,22	39 508,78	97 394,89
	РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Укладка			248 320,00	30 755,96	35 509,76	4 398,10	--	7 214,44	
188	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	км трубопровода	0,2710	354 347,35	105 927,91	96 028,13	28 706,46	26,95	74 873,29	184 573,53
	РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Укладка			248 320,00	30 755,96	67 294,72	8 334,86	--	13 672,11	
191	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм.	км	1,0320	312 949,79	83 780,07	322 964,18	86 461,03	51,31	258 601,82	628 091,28

	РСНБ РК 2015	Укладка	трубопровода								
	Изм и доп.вып.4				229 120,00	23 994,30	236 451,84	24 762,12	–	46 525,28	
193	23-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	10	552		5 520,00		5 520,00	–	5 961,60
	РСНБ РК 2015	PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		(аварийный запас)			–		–		–	441,60	
194	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм.	км	4,9050	295 494,65	74 018,49	1 449 401,26	363 060,69	177,37	1 178 548,39	2 838 185,62
	РСНБ РК 2015	Укладка	трубопровода								
	Изм и доп.вып.4				221 440,00	21 261,92	1 086 163,20	104 289,72	–	210 235,97	
197	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм.	км	1,5048	295 494,65	74 018,49	444 660,35	111 383,02	54,41	361 565,67	870 724,10
	РСНБ РК 2015	Укладка	трубопровода								
	Изм и доп.вып.4				221 440,00	21 261,92	333 222,91	31 994,94	–	64 498,08	
205	23-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	23,5	3 860		90 710,00		90 710,00	–	97 966,80
	РСНБ РК 2015	PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
					–		–		–	7 256,80	
209	23-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	28,5	2 409		68 656,50		68 656,50	–	74 149,02
	РСНБ РК 2015	PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
					–		–		–	5 492,52	
		Раздел 5. Внутриквартальный газопровод среднего давления (надземный)									
				Футляры							
289	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм,	м	0,9	7 647,00		6 882,30		6 882,30	–	7 432,88
	РСНБ РК 2015	толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80									
					–		–		–	550,58	
293	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм,	м	0,9	3 795,00		3 415,50		3 415,50	–	3 688,74
	РСНБ РК 2015	толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
					–		–		–	273,24	
307	11-220901-0201	Краны шаровые стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка	332	1 595,88	82,26	529 830,96	27 310,32	55 983,96	455 323,69	1 063 967,00
	РСНБ РК 2015		или клапан								
					1 344,99	40,32	446 536,68	13 386,24	–	78 812,37	
308	23-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из	шт	8	12 362,00		98 896,00		98 896,00	–	106 807,68
	РСНБ РК 2015	углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С,									
		PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005			–		–		–	7 911,68	
343	21-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоб-	т	11,475	529 601,00		6 077 171,47		6 077 171,47	–	6 563 345,19
	РСНБ РК 2015	ладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса									
		сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т			–		–		–	486 173,72	
377	23-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	73,73	2 409		177 615,57		177 615,57	–	191 824,82
	РСНБ РК 2015	PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		(аварийный запас)			–		–		–	14 209,25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**18 415 682**				
		Накладные расходы	тенге				5 995 083				
		Сметная прибыль	тенге				1 952 861				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**	**26 363 626**
	Стоимость оборудования	тенге	0
	Итого по Акту	**тенге**	**26 363 626**
	Временные здания и сооружения 2,3%	тенге	606 363
	Итого с временными	**тенге**	**26 969 990**
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	841 059
	Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге	**тенге**	**27 811 049**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	556 221
	Итого с непредвиденными работами с оборудованием	**тенге**	**28 367 270**
	Коэффициент договорной цены	**тенге**	**25 530 543,07**
	НДС(12%)	тенге	3 063 665,17
	Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**28 594 208,23**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Гипрогаз кампани"

_____ **Абраимов Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Умаров А.А.**