*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актобе, пр.Абилкайыр-хана, дом № 40** | **061240003738** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** | **021240011642** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор №84 от 06.04.2021г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 7 | 09.07.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области | | | шт | 1 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 50 000 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2021

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор № 84 от 06.04.21
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

# СПРАВКА

приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

| Код застройщика | Код подрядч. | Договор | | Источник финансирован. | | Организ.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименов. | код |
| | | № 84 | 06.04.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС 12% | Всего гр.1+гр.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из графы № 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | Стоимость оборудования в ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области** | **81 854 158,71** | **44 642 857,14** | | | | | **5 357 142,86** | **50 000 000,00** |
| **Итого к оплате за текущий месяц** | **50 000 000,00** | **тенге** | | | | | | |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

**Руководитель** _____ **Муздыбаев Е.М.**

**Авторский надзор заказчика:**
**ТОО "Гипрогаз кампани"**

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

**Подрядчик:**
**ТОО «АСУ-К»**

**Директор** _____ **Ержанов Ж.О.**

**Технический надзор заказчика:**
**ТОО "АДС САПА"**

_____ **Умаров А.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор № 84 от 06.04.21
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

**АКТ**
**приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо- вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета № 2-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", | м3 | 4 000,0000 | 162,61 | 154,02 | 650 423,28 | 616 096,80 | – | 134 201,14 | 847 394,38 |
| | РСНБ РК 2015 | "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 | грунта | | 8,58 | 38,02 | 34 326,48 | 152 064,00 | – | 62 769,95 | |
| | | **Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 13 | 23-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива | м | 4 072,417718 | 5 080 | | 20 687 882,01 | | 20 687 882,01 | – | 22 342 912,57 |
| | РСНБ РК 2015 | PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | | – | | – | | – | 1 655 030,56 | |
| | | **Раздел 4. Внутриквартальный газопровод среднего давления (полиэтилен)(подземный)** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 146 | 11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", | м3 грунта | 6 000,0000 | 162,61 | 154,02 | 975 634,92 | 924 145,20 | – | 201 301,72 | 1 271 091,57 |
| | РСНБ РК 2015 | "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,63) м3 | | | 8,58 | 38,02 | 51 489,72 | 228 096,00 | – | 94 154,93 | |
| 147 | 11-010205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м | м3 грунта | 194,1279 | 3 231,94 | – | 627 408,95 | – | – | 451 734,45 | 1 165 474,87 |
| | РСНБ РК 2015 тч01 табл.11 | без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок | | | 3 231,94 | – | 627 408,95 | – | – | 86 331,47 | |
| | п.3.179 Кзтр=1,2 | с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен к-т к затратам труда-1,2 | | | | | | | | | |
| 148 | 11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную | м3 грунта | 1 990,797075 | 1 248,72 | – | 2 485 948,13 | – | – | 1 789 882,64 | 4 617 897,24 |
| | РСНБ РК 2015 | Группа грунтов 3 | | | 1 248,72 | – | 2 485 948,13 | – | – | 342 066,46 | |
| 149 | 11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт | м3 грунта | 4 798,492 | 35,22 | 35,22 | 169 013,45 | 169 013,45 | – | 44 721,66 | 230 833,91 |
| | РСНБ РК 2015 | (80л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | | – | 12,94 | – | 62 113,41 | – | 17 098,81 | |
| 150 | 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 4 798,492 | 161,41 | 76,31 | 774 537,79 | 366 166,93 | – | 415 916,40 | 1 285 690,52 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | 85,10 | 35,28 | 408 370,87 | 169 290,80 | – | 95 236,34 | |
| 151 | 41-020102-1005 | Перевозка строительных грузов вне карьеров. Грузоподъемность | т | 874,70775 | 117 | | 102 340,81 | | – | – | 110 528,07 |
| | РСНБ РК 2015 | 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | | – | | – | | – | 8 187,26 | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 152 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 457,315 | 3 109,64 | 159,50 | 1 422 082,73 | 72 939,46 | 867 755,21 | 497 871,16 | 2 073 550,20 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | 1 052,64 | 47,04 | 481 388,06 | 21 512,10 | – | 153 596,31 | |
| 153 | 13-100904-0101 | Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты | км кабеля | 6,451 | 28 433,62 | 19 475,02 | 183 425,26 | 125 633,33 | – | 52 588,21 | 254 894,54 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | 8 958,60 | 4 405,25 | 57 791,93 | 28 418,26 | – | 18 881,08 | |
| | р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3; Кзм=0,3 | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-130809-9901 | Лента сигнальная желтого цвета "опасно ГАЗ" | м | 6 451 | 51,00 | | 329 001,00 | | 329 001,00 | – | 355 321,08 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | – | | – | | – | 26 320,08 | |
| 155 | 13-080201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях | м кабеля | 6 151 | 333,11 | 155,35 | 2 048 974,50 | 955 546,78 | 184 063,87 | 871 548,18 | 3 154 164,50 |
| | РСНБ РК 2015 | без покрытий | | | 147,84 | 48,95 | 909 363,84 | 301 119,75 | – | 233 641,82 | |
| | Изм и доп.вып.17 | | | | | | | | | | |
| 156 | 23-060901-0102 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до | км | 6,151 | 14 565,00 | | 89 589,32 | | 89 589,32 | – | 96 756,46 |
| | РСНБ РК 2015 | 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | | | – | | – | | – | 7 167,15 | |
| 163 | 11-220501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. | км трубопровода | 4,000 | 312 949,79 | 83 780,07 | 1 251 799,15 | 335 120,28 | 198,88 | 1 002 332,63 | 2 434 462,32 |
| | РСНБ РК 2015 | Укладка | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм и доп.вып.4 | | | | 229 120,00 | 23 994,30 | 916 480,00 | 95 977,20 | – | 180 330,55 | |
| 164 | 23-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива | м | 4 040,00 | 552 | | 2 230 080,00 | | 2 230 080,00 | – | 2 408 486,40 |
| | РСНБ РК 2015 | PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 178 406,40 | |
| 165 | 23-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива | м | 11,86 | 552 | | 6 546,72 | | 6 546,72 | – | 7 070,46 |
| | РСНБ РК 2015 | PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас) | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 523,74 | |
| 169 | 11-220501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. | км | 1,000 | 295 494,65 | 74 018,49 | 295 494,65 | 74 018,49 | 36,16 | 240 274,90 | 578 631,11 |
| | РСНБ РК 2015 | Укладка | трубопровода | | | | | | | | |
| | Изм и доп.вып.4 | | | | 221 440,00 | 21 261,92 | 221 440,00 | 21 261,92 | – | 42 861,56 | |
| 170 | 23-010502-0602 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива | м | 1 010,00 | 154 | | 155 540,00 | | 155 540,00 | – | 167 983,20 |
| | РСНБ РК 2015 | PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 12 443,20 | |
| 171 | 23-010502-0602 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива | м | 3,08404 | 154 | | 474,94 | | 474,94 | – | 512,94 |
| | РСНБ РК 2015 | PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас) | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 38,00 | |
| 196 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, муфты, | шт | 320 | 1 435,78 | 924,49 | 459 448,32 | 295 835,52 | – | 242 744,83 | 758 368,60 |
| | РСНБ РК 2015 | переходы. Установка | | | | | | | | | |
| | | | | | 511,29 | 254,95 | 163 612,80 | 81 584,00 | – | 56 175,45 | |
| 201 | ТОО СТТОО | Отвод 90° удлиненный ПЭ 100 SDR 17, DN 32 ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 100 | 2 677,50 | | 267 750,00 | | 267 750,00 | – | 289 170,00 |
| | "Art Plast" | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 21 420,00 | |
| 209 | ТОО СТТОО | Переход удлиненный ПЭ 100 SDR 17, DN 63/32 ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 70 | 4 785,80 | | 335 006,25 | | 335 006,25 | – | 361 806,75 |
| | "Art Plast" | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 26 800,50 | |
| 215 | ТОО СТТОО | Муфта ПЭ 100 SDR 17, DN 32 ГОСТ Р 52779-2007 (электросварная) | шт | 100 | 1 156,61 | | 115 660,72 | | 115 660,72 | – | 124 913,57 |
| | "Art Plast" | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 9 252,86 | |
| 219 | ТОО СТТОО | Переходник SDR 17, ПЭ-ВП/сталь DN 32/25 ГОСТ Р 52779-2007 | шт | 50 | 2 407,93 | | 120 396,43 | | 120 396,43 | – | 130 028,14 |
| | "Полимод" | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 9 631,71 | |
| 220 | 11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт | 70 | 2 115,88 | 1 361,30 | 148 111,81 | 95 290,86 | – | 78 317,94 | 244 544,13 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 754,59 | 375,54 | 52 820,95 | 26 288,08 | – | 18 114,38 | |
| 223 | ТОО СТТОО | Тройник равнопроходной удлиненный ПЭ 100 SDR 17, DN 63 | шт | 70 | 6 074,46 | | 425 212,50 | | 425 212,50 | – | 459 229,50 |
| | "Art Plast" | ГОСТ Р 52779-2007 | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 34 017,00 | |
| | | **Раздел 5. Внутриквартальный газопровод среднего давления (надземный)** | | | | | | | | | |
| 246 | 11-220301-0201 | Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. | км | 0,08 | 720 365,51 | 216 369,39 | 57 629,24 | 17 309,55 | 698,57 | 46 684,17 | 112 658,49 |
| | РСНБ РК 2015 | Укладка с пневматическим испытанием | трубопровода | | | | | | | | |
| | Изи и доп.вып.1 | | | | 495 264,00 | 94 182,64 | 39 621,12 | 7 534,61 | – | 8 345,07 | |
| 247 | 23-010201-0112 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, | м | 80,00 | 358 | | 28 640,00 | | 28 640,00 | – | 30 931,20 |
| | РСНБ РК 2015 | толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2 291,20 | |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ** | **тенге** | **36 444 053** |
| Накладные расходы | тенге | 6 070 120 |
| Сметная прибыль | тенге | 3 401 134 |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2** | **тенге** | **45 915 307** |
| Стоимость оборудования | тенге | 0 |
| **Итого по Акту** | **тенге** | **45 915 307** |
| Временные здания и сооружения 2,3% | тенге | 1 056 052 |
| **Итого с временными** | **тенге** | **46 971 359** |
| Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %) | тенге | 1 464 802 |
| **Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге** | **тенге** | **48 436 161** |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | тенге | 968 723 |
| **Итого с непредвиденными работами с оборудованием и подготовительными работами** | **тенге** | **49 404 884** |
| в том числе в текущих ценах на 2020 год - 92% К=1 | тенге | 45 452 493,10 |
| в том числе в текущих ценах на 2021 год - 8% К=1,0501698 | тенге | 4 150 681,36 |
| **Коэффициент договорной цены** | **тенге** | **44 642 857,14** |

| | | |
|---|---|---|
| НДС(12%) | тенге | 5 357 142,86 |
| Всего по акту с учетом НДС (12%) | тенге | 50 000 000,00 |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

**Руководитель** _____ **Муздыбаев Е.М.**

**Авторский надзор заказчика:**
**ТОО "Гипрогаз-кампании"**

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

**Подрядчик:**
**ТОО «АСУ-К»**

**Директор** _____ **Ержанов Ж.О.**

**Технический надзор заказчика:**
**ТОО "АДС САПА"**

_____ **Умаров А.А.**