Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актобе, пр.Абилкайыр-хана, дом № 40**	**061240003738**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21**	**021240011642**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№1 к Договору №84 от 06.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
9	**30.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области			шт	1	35 205 717,45	35 205 717,45
				Итого	1	x	35 205 717,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. рук. / _____ / Н. Серпиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2021

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор № 84 от 06.04.21
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 84	06.04.2021 г.				
	доп.соглашение	№ 1	07.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**117 059 876,16**	**31 433 676,29**					**3 772 041,16**	**35 205 717,45**
Итого к оплате за текущий месяц	**35 205 717,45**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Гипрогаз кампани"

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Умаров А.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор № 84 от 06.04.21 доп.соглашение № 1 от 07.07.21
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-2-1. Внеплощадочные сети газоснабжения									
		Раздел 1. Рекультивация и восстановление растительного грунта									
		Снятие плодородного слоя почвы									
1	11-010104-0206	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью	м3	21 872	35,49	35,49	776 318,21	776 318,21	–	123 967,00	972 308,02
	РСНБ РК 2015	121 кВт (165 л.с) при перемещении грунта до 10 м	грунта		–	7,87	–	172 176,38	–	72 022,82	
2	11-010104-0213	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью	м3	21 872	25,97	25,97	568 037,71	568 037,71	–	90 707,56	711 444,89
	РСНБ РК 2015	121 кВт (165 л.с). Доработка на каждые последующие 10 м	грунта								
		перемещения грунта			–	5,76	–	125 982,72	–	52 699,62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1 344 356**				
		Накладные расходы	тенге				214 675				
		Сметная прибыль	тенге				124 722				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 1-2-1	**тенге**				**1 683 753**				
		Локальная смета № 2-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения									
		Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)									
		Земляные работы									
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",	м3	3 000,00	162,61	154,02	487 817,46	462 072,60	–	100 650,86	635 545,79
	РСНБ РК 2015	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	грунта		8,58	38,02	25 744,86	114 048,00	–	47 077,46	
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3 грунта	132,00	3 231,94	–	426 615,55	–	–	307 163,20	792 481,05
	РСНБ РК 2015	без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок									
	тч01 табл.11	с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных			3 231,94	–	426 615,55	–	–	58 702,30	
	п.3.179 Кзтр=1,2	механизированным способом, применен к-т к затратам труда-1,2									
3	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	1 222,405025	1 248,72	–	1 526 441,61	–	–	1 099 037,95	2 835 517,92
	РСНБ РК 2015	Группа грунтов 3			1 248,72	–	1 526 441,61	–	–	210 038,37	
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	4 416,688	35,22	35,22	155 565,47	155 565,47	–	41 163,26	212 467,02
	РСНБ РК 2015	(80л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			–	12,94	–	57 171,20	–	15 738,30	
6	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов вне карьеров. Грузоподъемность	т	1 071,9435	117		125 417,39		–	–	135 450,78
	РСНБ РК 2015	20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км			–		–		–	10 033,39	
		Строительные работы									
7	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	772,51	3 109,64	159,50	2 402 224,13	123 211,48	1 465 837,72	841 018,66	3 502 702,22
	РСНБ РК 2015				1 052,64	47,04	813 174,92	36 338,87	–	259 459,42	
8	13-100904-0101	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	4,934	28 433,62	19 475,02	140 291,46	96 089,73	–	40 221,71	194 954,22
	РСНБ РК 2015										
	р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3; Кзм=0,3				8 958,60	4 405,25	44 201,73	21 735,49	–	14 441,05	
9	21-130809-9901	Лента сигнальная желтого цвета "опасно ГАЗ"	м	4 934	51,00		251 634,00		251 634,00	–	271 764,72
	РСНБ РК 2015				–		–		–	20 130,72	
10	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях	м кабеля	4 721	333,11	155,35	1 572 623,72	733 398,85	141 272,23	668 928,46	2 420 876,36
	РСНБ РК 2015	без покрытий									
	Изм и доп.вып.17				147,84	48,95	697 952,64	231 114,67	–	179 324,18	
11	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до	км	4,721	14 565,00		68 761,36		68 761,36	–	74 262,27

	РСНБ РК 2015	450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79									
					–		–		–	5 500,91	
12	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.	км	4,463	460 274,34	149 695,90	2 054 204,38	668 092,80	443,80	1 566 303,77	3 910 148,80
	РСНБ РК 2015	Укладка	трубопровода								
	Изм и доп.вып.4				310 479,00	44 019,10	1 385 667,78	196 457,24	–	289 640,65	
13	23-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	1 345,212282	5 080		6 833 678,39		6 833 678,39	–	7 380 372,66
	РСНБ РК 2015	PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
					–		–		–	546 694,27	
		Раздел 4. Внутриквартальный газопровод среднего давления (полиэтилен)(подземный)									
		Земляные работы									
146	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",	м3 грунта	2 000,0000	162,61	154,02	325 211,64	308 048,40	–	67 100,57	423 697,19
	РСНБ РК 2015	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,63) м3									
					8,58	38,02	17 163,24	76 032,00	–	31 384,98	
147	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3 грунта	61,8500	3 231,94	–	199 895,24	–	–	143 924,57	371 325,40
	РСНБ РК 2015	без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок									
	тч01 табл.11	с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных			3 231,94	–	199 895,24	–	–	27 505,58	
	п.3.179 Кзтр=1,2	механизированным способом, применен к-т к затратам труда-1,2									
148	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	382,240	1 248,72	–	477 310,73	–	–	343 663,73	886 652,42
	РСНБ РК 2015	Группа грунтов 3									
					1 248,72	–	477 310,73	–	–	65 677,96	
149	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1 528,000	35,22	35,22	53 819,52	53 819,52	–	14 240,87	73 505,22
	РСНБ РК 2015	(80л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
					–	12,94	–	19 778,98	–	5 444,83	
151	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов вне карьеров. Грузоподъемность	т	278,31000	117		32 562,27		–	–	35 167,25
	РСНБ РК 2015	20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
					–		–		–	2 604,98	
		Трубопроводы									
152	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	257,315	3 109,64	159,50	800 155,73	41 040,46	488 255,21	280 134,52	1 166 713,47
	РСНБ РК 2015										
					1 052,64	47,04	270 860,06	12 104,10	–	86 423,22	
153	13-100904-0101	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	3,451	28 433,62	19 475,02	98 124,41	67 208,28	–	28 132,37	136 357,32
	РСНБ РК 2015										
	р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3; Кзм=0,3				8 958,60	4 405,25	30 916,13	15 202,51	–	10 100,54	
154	21-130809-9901	Лента сигнальная желтого цвета "опасно ГАЗ"	м	3 451	51,00		176 001,00		176 001,00	–	190 081,08
	РСНБ РК 2015										
					–		–		–	14 080,08	
155	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях	м кабеля	3 151	333,11	155,35	1 049 637,24	489 502,18	94 291,21	446 471,84	1 615 797,81
	РСНБ РК 2015	без покрытий									
	Изм и доп.вып.17				147,84	48,95	465 843,84	154 255,94	–	119 688,73	
156	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до	км	3,151	14 565,00		45 894,32		45 894,32	–	49 565,86
	РСНБ РК 2015	450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79									
					–		–		–	3 671,55	
163	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм.	км	1,397	312 949,79	83 780,07	437 190,85	117 040,76	69,46	350 064,67	850 235,97
	РСНБ РК 2015	Укладка	трубопровода								
	Изм и доп.вып.4				229 120,00	23 994,30	320 080,64	33 520,04	–	62 980,44	
164	23-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	1 410,97	552		778 855,44		778 855,44	–	841 163,88
	РСНБ РК 2015	PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
					–		–		–	62 308,44	
169	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм.	км	2,188	295 494,65	74 018,49	646 542,29	161 952,46	79,12	525 721,48	1 266 044,88
	РСНБ РК 2015	Укладка	трубопровода								
	Изм и доп.вып.4				221 440,00	21 261,92	484 510,72	46 521,08	–	93 781,10	
170	23-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	2 229,88	154		343 401,52		343 401,52	–	370 873,64
	РСНБ РК 2015	PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
					–		–		–	27 472,12	
171	23-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	12,92	154		1 989,06		1 989,06	–	2 148,18
	РСНБ РК 2015	PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		(аварийный запас)			–		–		–	159,12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**21 511 866**				
		Накладные расходы	тенге				6 863 943				
		Сметная прибыль	тенге				2 270 065				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**				**30 645 873**				
		Стоимость оборудования		тенге			0				

Итого по Акту	**тенге**	**32 329 626**
Временные здания и сооружения 2,3%	тенге	743 581
Итого с временными	**тенге**	**33 073 208**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	1 031 388
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге	**тенге**	**34 104 596**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	682 092
Итого с непредвиденными работами с оборудованием и подготовительными работами	**тенге**	**34 786 688**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 92% К=1	тенге	32 003 752,59
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 8% К=1,0501698	тенге	2 922 554,30
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**31 433 676,29**
НДС(12%)	тенге	3 772 041,16
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**35 205 717,45**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Гипрогаз кампани"

_____ **Абраимов Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Умаров А.А.**