Форма КС-3

Наименование объекта: Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан Арало-Сарыбулакского группового водопровода и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района Кызылординской области

Программа
Подпрограмма
Специфика
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Самал 13А/53
БИН 040440003154
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ30551A127008890KZT
АО "Kassa Nova Bank"

Полная сметная стоимость	394 417 557 тенге, 00 тиын
Договорная стоимость	353 146 854 тенге, 91 тиын
Лимит финансирования на 2019 год	199 348 737 тенге, 26 тиын
Лимит финансирования на 2020 год	153 798 117 тенге, 65 тиын

Стоимость выпоненных работ с учётом НДС, включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства	353 146 854 тенге 91 тиын
б) с начала года	153 798 117 тенге 65 тиын
в) за отчётный месяц	54 984 984 тенге 03 тиын

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	код	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		82/2019	22.11.2019	№3	24.12.2020				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объём за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан Арало-Сарыбулакского группового водопровода и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района Кызылординской области"	тенге	353 146 854,91				298 161 870,88	153 798 117,65		54 984 984,03	153 798 117,65
	ИТОГО:	тенге	353 146 854,91				298 161 870,88	153 798 117,65		54 984 984,03	153 798 117,65

Заказчик:
Директор филиала ОДСП "АРАЛ" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
_____Есенов А.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Көлсай Строй"
_____Ахметов А.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Филиал "Объединенная дирекция строящихся предприятий "Арал" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Нуринский групповой водопровод"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, микрорайон Самал, 13А/53 БИН/ИИН 040440003154**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан АСГВ и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан АСГВ и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82/2019 от 22.11.2019, Доп.соглашение №3 от 24.12.2020**

Акт приемки выполненных работ №5

за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 2-1-1 Насосная станция. Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	227,1	197,16	0	44776	0	0	37612	88979
						197,16	0	44776	0		6591	
2	2	Е12-070101-0208	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	м2	65,1	1720,98	572,28	112036	37255	0	65819	192082
						1148,7	255,52	74780	16634		14228	
3	5	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах**	м2	3,15	2228,09	25,88	7018	82	611	4395	12327
						2008,23	13,83	6326	44		913	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									293388
			Раздел: 2. Строительные работы									
4	18	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	9	1102,49	5,91	9922	53	7604	2062	12943
						251,73	2,83	2266	25		959	
5	19	С121-090205-0202	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	9	1144		10296		10296		11120
											824	
6	20	Е11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	9	1490,39	6,6	13413	59	8995	3497	18263
						484,33	1,32	4359	12		1353	
7	21	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,15	2757,98	60,56	8688	191	1222	5073	14862
						2309,46	24,7	7275	78		1101	
8	22	С121-090402-0202	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,15	47539		149748		149748		161728
											11980	
9	23	С121-090404-0305	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	5436		5436		5436		5871
											435	
10	24	С121-130211-0501	**Петля накладная**		2	295		590		590		637

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							47	
11	25	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14ПРИМ.	Слои подстилающие бетонные. Бортики.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2	22807,87	9	50177	20	41388	8243	63094
						3985,92	0	8769	0		4674	
12	26	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	64,4	1686,47	87,72	108609	5649	18725	81576	205399
						1307,99	39,57	84234	2548		15215	
13	27	С122-060301-0644 ПРИМ.	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	65,688	2610		171446		171446		185161
14	28	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	53,6	592,88	1,96	31779	105	13999	13716	
						329,75	0,93	17675	50		16661	52315
15	29	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обсями	м2 отделываемой поверхности	67	406,29	2,81	27221	188	995	3875	
						388,62	1,42	26038	95		20906	51978
16	30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,5	1440,25	90,96	319015	20148	73613	3850	
						1016,95	71,54	225253	15845		192879	552845
17	31	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	224,8	92,38	1,23	20768	277	4679	40951	
						70,34	0,59	15811	133		12756	36205
18	32	Е11-150401-0204 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	63,7	141,72	1,23	9028	79	0	2682	
						140,49	0,59	8949	38		7189	17514
19	33	С122-040803-0103	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся матовая, стойкая к микроорганизмам СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	19,11	4056		77510		77510	1297	
												83711
20	34	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из метталосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	52,3	780,94	3,23	40843	169	18190	6201	
						429,91	1,19	22484	62		18037	63591
21	35	СЦЕНА ТОО "Кровельный центр"г.Нур-Султан	Металлосайдинг "Корабельная доска	м2	52,3	1651,79		86388		86388	4710	
												93299
22	36	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	52,3	2671,41	20,99	139715	1098	58108	6911	
						1539,37	3,57	80509	187		64557	220613
23	37	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,6	1237,2	36,03	6928	202	1871	16342	
						867,07	30,99	4856	174		4023	11828
24	38	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	5,6	801,73	3,99	4490	22	3469	876	
						178,21	1,85	998	10		807	5720
25	39	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,865	2154,41	1923,15	12636	11279	0	424	
						231,26	412,09	1356	2417		4075	18048
											1337	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	40	С121-010301-0102	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,3899	3519		26005		26005		28085
											2080	
27	41	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	39,1	1393,58	3,5	54489	137	46750	8261	67770
						194,41	1,21	7602	47		5020	
28	42	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,73	518		2450				2646
											196	
29	43	С341-020101-1010	Вывоз строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,73	334		1580				1706
											126	
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									1986952
			ИТОГО:									2280340
			Смета 2-1-2 Насосная станция. Водопровод и канализация									
			Раздел: 1. Водопровод В1									
30	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1565,2	19,91	7826	100	5647	2075	10693
						415,86	7,65	2079	38		792	
31	2	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3194,8	34,81	28753	313	23631	4834	36274
						534,32	13,7	4809	123		2687	
32	3	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,89	844,07	0,99	2439	3	396	1634	4399
						706,08	0,47	2041	1		326	
33	4	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2073,38	108,53	2073	109	298	1658	4030
						1666,98	24,68	1667	25		298	
34	5	С123-040102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26535		26535		26535		28658
											2123	
35	6	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369		5476		5476		5914
											438	
36	7	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	735,28	2,13	735	2	112	609	1452
						620,91	0,54	621	1		108	
37	8	С123-041010-0512	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	816048		816048		816048		881332
											65284	
38	9	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.КРАНЫ ШАРОВЫЕ. Установка	шт.	1	2047,29	82,44	2047	82	298	1646	3988
						1666,98	12,34	1667	12		295	
39	10	С123-040901-0101 прим.	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005		1	11620		11620		11620		12550

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							930	
40	11	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	79,67	1,04	1115	14	6	1073	2363
						78,21	0	1095	0		175	
41	12	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	55457,73	0	776	0	32	737	1635
						53199,5	0	745	0		121	
42	13	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	20011,11	0	20011	0	19641	363	22004
						370,2	0	370	0		1630	
43	14	С123-040901-0101	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11620		23240		23240		25099
											1859	
44	15	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1565,2	19,91	4696	60	3388	1245	6416
						415,86	7,65	1248	23		475	
45	16	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,33	844,07	0,99	279	0	45	187	502
						706,08	0,47	233	0		37	
46	17	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.КРАНЫ ШАРОВЫЕ. Установка	шт.	1	2047,29	82,44	2047	82	298	1646	3988
						1666,98	12,34	1667	12		295	
47	18	С123-040901-0101 прим.	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11620		11620		11620		12550
											930	
48	19	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	9890,29	436,67	9890	437	49	9406	20840
						9404,65	193,18	9405	193		1544	
49	20	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	27759		27759				27759
										27759		
50	21	С123-021104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	1	266		266		266		287
											21	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									1112733
			Раздел: 2. Шкаф пожарный									
51	22	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	9809,31	113,52	9809	114	8585	1125	11809
						1110,6	37,02	1111	37		875	
52	23	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф пожарный. Установка на стене или в нише	шт.	1	892,16	15,62	892	16	26	838	1869
						850,14	5,43	850	5		138	
53	24	С123-080307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	1	26169		26169		26169		28263
											2094	
54	25	С123-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	698		13960		13960		15077
											1117	
55	26	С123-080305-0404	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-40 летние от Т + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	47648		95296		95296		102920
											7624	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	27	Е11-090701-0125 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции листовые массой до 0,5 т (корзина для укладки пожарного рукава с хомутами). Сборка вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0093	171738,09	10944,64	1597	102	49	1007	2813
						155484	1498	1446	14		208	
57	28	Е11-090606-0112	Корзина для укладки пожарного рукава с хомутами из сортовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0093	102201,81	14628,73	950	136	66	521	1589
						80456,8	710,2	748	7		118	
58	29	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0093	240344		2235		2235		2414
											179	
59	30	Е11-150403-0304 Изм. и доп. вып. 12	Шкаф пожарный. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	1091,82	2,55	1638	4	200	1149	3009
						955,96	1,21	1434	2		223	
			Итого по разделу: 2. Шкаф пожарный									169763
			Раздел: 3. Канализация К-1									
60	31	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,31	1535,38	0	3547	0	0	2554	6588
						1535,38	0	3547	0		488	
69	32	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,53	800,93	0	1225	0	0	882	2276
						800,93	0	1225	0		169	
70	33	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	751,69	1,33	2255	4	7	2201	4812
						748,1	0,42	2244	1		356	
71	34	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	3	266		798		798		862
											64	
72	35	С123-020802-1001	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1789		1789		1789		1932
											143	
73	36	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2711,34	84,21	2711	84	221	2398	5518
						2406,3	40,58	2406	41		409	
74	37	С123-030102-0909	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8141		8141		8141		8792
											651	
75	38	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	1	901,7	0,12	902	0	38	847	1888
						863,8	0	864	0		140	
76	39	С123-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2248		2248		2248		2428
											180	
77	40	С123-030102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957		1034
											77	
78	41	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	19847,02	413,43	19847	413	3714	15532	38209
						15719,86	128,87	15720	129		2830	
79	42	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		1	2109,71	17,13	2110	17	812	922	3275

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		1281	0	1281	0		243	
80	43	5102-0406-0304 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель ECM 100-VS, Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1	111502		111502				111502
										111502		
			Итого по разделу: 3. Канализация К-1									189116
			ИТОГО:									1471612
			Смета 2-1-3 Насосная станция. Технологические трубопроводы									
			Раздел: 2. Монтажные работы									
81	5	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	19847,02	413,43	59541	1240	11141	46595	114627
						15719,86	128,87	47160	387		8491	
82	6	5102-0602-0161 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-16 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	3	562931		1688793				1688793
										1688793		
83	7	ПРАЙС лист ТОО "TES CO"г.Шымкент	Насос WilO HEliX VE 1004-1/16/E/S	шт	3	730380,36		2191141				2191141
										2191141		
84	8	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24824,5	6963,2	24824	6963	1819	13276	41148
						16042	2396,8	16042	2397		3048	
85	9	ПРАЙС лист ТОО "TES CO"г.Шымкент	Шкаф управления 3мя насосами WilO SK-712/sd-3-7.5(17A)	шт	1	1120717,86		1120718				1120718
										1120718		
86	10	ПРАЙС лист ТОО "TES CO"г.Шымкент	Датчик давления WilO	шт	1	47500		47500				47500
										47500		
87	11	ПРАЙС лист ТОО "TES CO"г.Шымкент	Защита по сухому ходу WilO VMS	шт	1	31785,71		31786				31786
										31786		
88	12	ПРАЙС лист ТОО "TES CO"г.Шымкент	Мембранный бак WilO EXPANSION VESSEL DT5JUNIOR 500l PN10 R11/4"	шт	1	319098,21		319098				319098
										319098		
89	13	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	27770,5	2968	55541	5936	15	31310	93799
						24795	868,84	49590	1738		6948	
90	14	ПРАЙС лист ТОО "TES CO"г.Шымкент	Насос WilO HEliX V 5203-2/16/V/KS/400-50	шт	2	1328269,64		2656539				2656539
										2656539		
91	15	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24824,5	6963,2	24824	6963	1819	13276	41148
						16042	2396,8	16042	2397		3048	
92	16	ПРАЙС лист ТОО "TES CO"г.Шымкент	Шкаф управления 3мя насосами WilO SK-712/sd-3-11(17A)	шт	1	1381114,29		1381114				1381114
										1381114		
93	17	ПРАЙС лист ТОО "TES CO"г.Шымкент	Датчик давления WilO	шт	1	47500		47500				47500
										47500		
94	18	ПРАЙС лист ТОО "TES CO"г.Шымкент	Защита по сухому ходу WilO VMS	шт	1	31785,71		31786				31786
										31786		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	19	ПРАЙС лист ТОО "TES CO"г.Шымкент	Мембранный бак WilO EXPANSION VESSEL DT5JUNIOR 500l PN10 R11/4"	шт	1	319098,21		319098				319098
										319098		
96	52	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	38	79,67	1,04	3028	39	16	2912	6415
						78,21	0	2972	0		475	
97	53	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,038	84507,96	0	3211	0	785	2402	6062
						63839,4	0	2426	0		449	
98	54	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,42	541,31	0,99	12136	22	3072	7242	20929
						403,32	0,47	9042	11		1550	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									10159201
			ИТОГО:									10159201
			Смета 2-1-4 Насосная станция. Электроосвещение и электрооборудование									
			Раздел: 1. Монтажные работы									
99	1	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2615,87	21,41	2616	21	1379	875	3770
						1215	0	1215	0		279	
100	2	С123-070204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1033		1033		1033		1116
											83	
101	3	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	60	355,09	169,44	21305	10166	1818	9157	32899
						155,35	56,62	9321	3397		2437	
102	4	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	667780		33389		33389		36060
											2671	
103	5	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	260484		2605		2605		2813
											208	
104	6	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	10	45,83	0,87	458	9	91	260	776
						35,85	0,3	359	3		57	
105	7	С123-060903-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	243503		2435		2435		2630
											195	
106	8	Ц13-080206-1901 прим.	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	398,55	14,74	23913	885	7254	11500	38246
						262,9	3,3	15774	198		2833	
107	9	С123-010802-9901 прим.	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	22,8	1747		39832		39832		43018
											3187	
108	10	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	462,19	3,48	462	3	23	314	839
						435,54	1,2	436	1		62	
109	11	С123-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		1	378		378		378		408

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							30	
110	12	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	687		687		687		742
											55	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									163317
			ИТОГО:									163317
			Смета 3-1-1 Здание проходной. Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
111	2	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	5,67	1006,81	158,21	5709	897	0	4423	10942
						848,61	79,95	4812	453		810	
112	3	Е12-070101-0209	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	13,6	529,22	134,2	7197	1825	0	4449	12578
						395,02	59,37	5372	807		932	
113	4	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	56,5	197,16	0	11140	0	0	9357	22137
						197,16	0	11140	0		1640	
114	5	Е11-460201-0802 прим.	Стена и цоколь. Отбивка штукатурки наружных стен	м2	2,8	197,16	0	552	0	0	464	1097
						197,16	0	552	0		81	
115	7	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Демонтаж	м2 стяжки	17,16	247,43	79,47	4246	1364	0	2954	7776
						167,96	19,15	2882	329		576	
116	8	Е11-120101-1402	Покрытия.Демонтаж керамзитом	м3 утеплителя	0,858	3214,26	1341,1	2758	1151	0	1744	4861
						1873,15	335,65	1607	288		360	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									59391
			Раздел: 2. Строительные работы									
117	13	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2,2	1490,39	6,6	3279	15	2199	855	4464
						484,33	1,32	1066	3		331	
118	14	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2843,12	661,82	5373	1251	1868	2308	8296
						1193,06	163,65	2255	309		615	
119	15	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	4292		8112		8112		8761
											649	
120	16	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	3022,51	57,38	11425	217	1825	6535	19397
						2482,46	23,19	9384	88		1437	
121	17	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	52097		196927		196927		212681
											15754	
122	18	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	5436		16308		16308		17613
											1305	
123	19	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	6	295		1770		1770		1912
											142	
124	20	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,632	22807,87	9	37222	15	30703	6115	46804
						3985,92	0	6505	0		3467	
125	21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,6	745,22	34,15	10135	464	4676	4904	16242
						367,23	16,4	4994	223		1203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	22	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	13,6	94,29	4,64	-1282	-63	-1166	-78	-1469
						3,95	2,17	-54	-30		-109	
127	23	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	13,6	744,65	25,25	10127	343	3923	5666	17056
						430,95	12,23	5861	166		1263	
128	24	С122-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	13,872	2267		31448		31448		33964
											2516	
129	25	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	17,4	337,45	0,98	5872	17	3592	2135	8647
						130,06	0,46	2263	8		641	
130	26	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	17,16	949,06	63,19	16286	1084	5539	9113	27430
						563,09	14,12	9663	242		2032	
131	28	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	17,16	675,89	124,17	11598	2131	5324	4284	17153
						241,44	29,92	4143	514		1271	
132	32	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	18394,26	1019,49	18394	1019	10152	6871	27287
						7222,74	411,95	7223	412		2021	
133	33	С121-090101-9901 прим.	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,5	9699		4850		4850		5237
											388	
134	40	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	13,6	406,29	2,81	5526	38	202	4244	10551
						388,62	1,42	5285	19		782	
135	41	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,7	1440,25	90,96	61499	3884	14191	37182	106575
						1016,95	71,54	43424	3055		7894	
136	42	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64,1	109,13	0,91	6995	58	515	5160	13128
						100,19	0,44	6422	28		972	
137	43	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	2,284	5742,1	29,64	13115	68	1776	8140	22955
						4934,8	14,98	11271	34		1700	
138	44	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,284	109,13	0,91	249	2	18	184	468
						100,19	0,44	229	1		35	
139	45	Е12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	2,284	5144,35	0,46	11750	1	1776	7180	20444
						4366,22	0	9972	0		1514	
140	46	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	2,284	86,5	0,71	198	2	39	126	350
						68,9	0,31	157	1		26	
141	47	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	49,3	780,94	3,23	38500	159	17147	17002	59943
						429,91	1,19	21194	59		4440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	48	СЦЕНА ТОО "Кровельный центр" г.Нур-Султан"	Металлосайдинг "Корабельная доска"	м2	49,3	1651,79		81433		81433		87948
											6515	
143	50	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,8	1237,2	36,03	3464	101	935	2012	5914
						867,07	30,99	2428	87		438	
144	51	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2,8	801,73	3,99	2245	11	1735	403	2860
						178,21	1,85	499	5		212	
145	52	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,25	2154,41	1923,15	4847	4327	0	1563	6924
						231,26	412,09	520	927		513	
146	53	С121-010301-0102	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,835	3519		9976		9976		10774
											798	
147	54	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	15	1393,58	3,5	20904	53	17935	3169	25999
						194,41	1,21	2916	18		1926	
148	55	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,41	518		730				789
											58	
149	56	С341-020101-1010	Вывоз строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,41	334		471				509
											38	
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									847606
			ИТОГО:									906997
			Смета 3-1-2 Здание проходной. Электроосвещение и электрооборудование									
			Раздел: 1. Монтажные работы									
150	1	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4618,93	95,71	4619	96	680	2789	8000
						3843	29,96	3843	30		593	
151	2	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-4 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059		2059		2059		2224
											165	
152	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2615,87	21,41	10463	86	5518	3499	15080
						1215	0	4860	0		1117	
153	4	С123-070204-0622	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1033		1033		1033		1116
											83	
154	5	С123-070204-1612	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4126		12378		12378		13368
											990	
155	6	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4667,72	113,25	4668	113	2124	1771	6954
						2430	29,96	2430	30		515	
156	7	С123-070204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1068		1068		1068		1153
											85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	8	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	2	3244,49	1171,3	6489	2343	406	3715	11021
						1870,26	709,85	3741	1420		816	
158	9	С123-070102-0301	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-4х18-011 ГОСТ 17677-82	шт.	2	4439		8878		8878		9588
											710	
159	10	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	205		1640		1640		1771
											131	
160	11	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	2070,55	616,68	4141	1233	1857	1390	5974
						525,21	440,39	1050	881		443	
161	12	С123-070101-0326	Светильники потолочные, тип НПП03-100-103 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1835		3670		3670		3964
											294	
162	13	С123-070104-0202	Лампы энергосберегающие, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	2	678		1356		1356		1464
											108	
163	14	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	778		1556		1556		1680
											124	
164	15	Ц13-080305-0501 Изм. и доп. вып. бирим.	Светильник аварийные. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	1	4683,27	1532,69	4683	1533	204	2877	8165
						2946,3	1048,91	2946	1049		605	
165	16	С123-070106-0702	Светильники сигнальные марки PROLED SLP-48C, мощность 61 Вт, световой поток 7320 лм	шт.	1	67032		67032		67032		72395
											5363	
166	17	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	387,91	3,48	1164	10	39	805	2126
						371,49	1,2	1114	4		157	
167	18	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303		909		909		982
											73	
168	19	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	462,19	3,48	1387	10	70	943	2516
						435,54	1,2	1307	4		186	
169	20	С123-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	378		1134		1134		1225
											91	
170	21	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	687		4122		4122		4452
											330	
171	22	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	40	45,83	0,87	1833	35	364	1041	3104
						35,85	0,3	1434	12		230	
172	23	С123-060903-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	146911		2938		2938		3173
											235	
173	24	С123-060903-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	243503		4870		4870		5260
											390	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									186755

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:									**186755**
			Смета 3-1-3 Здание проходной. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре									
			Раздел: 1. Монтажные работы									
174	1	Ц13-110401-0401	Прибор пожарной сигнализации. Монтаж на стене	шт.	1	14603,11	3454,82	14603	3455	582	8928	25413
						10566	1337,64	10566	1338		1882	
175	2	С123-080303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	22643		22643		22643		24454
											1811	
176	3	Ц13-100701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	1688,92	0,19	1689	0	23	1016	2921
						1665,3	0	1665	0		216	
177	4	С123-080303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25865		25865		25865		27934
											2069	
178	5	Ц13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	7668,39	0	7668	0	1498	4442	13080
						6170	0	6170	0		969	
179	6	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113		2113		2113		2282
											169	
180	7	Ц13-080206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	3	357,04	147,65	1071	443	198	416	1606
						143,4	49,13	430	147		119	
181	8	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	168496		505		505		546
											40	
182	9	Ц13-110401-0401	Прибор пожарной сигнализации. Монтаж на стене	шт.	11	14603,11	3454,82	160634	38003	6405	98205	279546
						10566	1337,64	116226	14714		20707	
183	10	Ц13-100903-0101	Участок цепи усилительный. Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии	усилительный участок цепи	1	10206	0	10206	0	0	7348	18959
						10206	0	10206	0		1404	
184	11	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	339		1356		1356		1464
											108	
185	12	С123-080302-0607	Извещатели пожарные ручной модели СКИФ "Пожар"	шт.	1	1874		1874		1874		2024
											150	
186	13	С123-080306-0701	Извещатель охранный. Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	3	4561		13683		13683		14778
											1095	
187	14	С123-080301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	1	277		277		277		299
											22	
188	15	С123-080301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	2	2902		5804		5804		6268
											464	
189	16	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	857,96	11,01	858	11	27	592	1566
						819,84	3	820	3		116	
190	17	С123-080304-0640	Оповещатели свегозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	915		915		915		988
											73	
191	18	Ц13-110401-0401	Указатель выхода. Монтаж на стене	шт.	3	14603,11	3454,82	43809	10364	1747	26783	76240
						10566	1337,64	31698	4013		5647	
192	19	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010		3	602		1806		1806		1950

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							144	
193	20	Ц13-110401-0401	Пьезосирена с стромболампой. Монтаж на стене	шт.	1	14603,11	3454,82	14603	3455	582	8928	25413
						10566	1337,64	10566	1338		1882	
194	21	С123-080304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1326		1326		1326		1432
											106	
195	22	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	778		1556		1556		1680
											124	
196	23	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	79,6	0,87	796	9	190	432	1327
						59,75	0,3	598	3		98	
197	24	С123-061401-0101 прим.	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,01	69552		696		696		751
											56	
198	25	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	90	255,44	9,71	22990	874	7059	11055	36768
						167,3	3,3	15057	297		2724	
199	26	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	90	45		4050		4050		4374
											324	
200	27	Ц13-080206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	120	357,04	147,65	42845	17717	7919	16635	64238
						143,4	49,13	17208	5896		4758	
201	28	С123-060410-0101 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,12	22547		2706		2706		2922
											216	
202	29	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20	221,21	2,16	4424	43	423	2852	7858
						197,92	0,1	3958	2		582	
203	30	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	20	81		1620		1620		1750
											130	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									650831
			ИТОГО:									650831
			Смета 3-1-4 Здание проходной. Отопление									
			Раздел: 2. Монтажные работы									
284	2	Ц13-080305-1201	Электрополотенце+Электронагреватели ПЭТ-4. Монтаж оборудования	шт.	3	1389,61	90,16	4169	270	55	2832	7561
						1281	29,96	3843	90		560	
285	3	Цена ООО "Вик Мет" г.Алматы	Электрический обогреватель ПЭТ-4	шт	3	4910,71		14732				14732
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы							14732		22293
			ИТОГО:									22293
			Смета 3-2-1 Здание склада. Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
286	1	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	1,17	1697,99	158,21	1987	185	0	1592	3865
						1539,78	79,95	1802	94		286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	2	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,89	1006,81	158,21	1903	299	0	1474	3647
						848,61	79,95	1604	151		270	
288	3	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	40,14	197,16	0	7914	0	0	6648	15727
						197,16	0	7914	0		1165	
289	4	Е12-070101-0209	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	10,8	529,22	134,2	5716	1449	0	3533	9989
						395,02	59,37	4266	641		740	
290	5	Е11-460201-0802 прим.	Стена и цоколь. Отбивка штукатурки наружных стен	м2	1,7	197,16	0	335	0	0	282	666
						197,16	0	335	0		49	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									33894
			Раздел: 2. Строительные работы									
291	6	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,17	2191,42	202,72	2564	237	1148	1161	4023
						1007,52	95,35	1179	112		298	
292	7	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,17	20133		23556		23556		25440
											1884	
293	8	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	0,9	1102,49	5,91	992	5	760	206	1294
						251,73	2,83	227	3		96	
294	9	С121-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	0,9	1144		1030		1030		1112
											82	
295	10	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	0,9	1490,39	6,6	1341	6	900	350	1826
						484,33	1,32	436	1		135	
296	11	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3022,51	57,38	5713	108	912	3268	9699
						2482,46	23,19	4692	44		718	
297	12	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52097		98463		98463		106340
											7877	
298	13	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436		5436		5436		5871
											435	
299	14	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590		637
											47	
300	15	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10,8	1138,53	115,21	12296	1244	7030	4204	17820
						372,39	41,72	4022	451		1320	
301	16	Е11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	10,8	110,47	5,01	-1193	-54	-1023	-134	-1433
						10,73	2,45	-116	-26		-106	
302	20	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	18394,26	1019,49	36789	2039	20304	13742	54573
						7222,74	411,95	14445	824		4042	
303	21	С121-090101-9901 прим.	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1	9699		9699		9699		10475
											776	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	28	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	10,64	406,29 388,62	2,81 1,42	4323 4135	30 15	158	3320 611	8254
305	29	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,34	1440,25 1016,95	90,96 71,54	42257 29837	2669 2099	9751	25549 5424	73230
306	30	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	43,04	109,13 100,19	0,91 0,44	4697 4312	39 19	346	3465 653	8815
307	31	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,72	5742,1 4934,8	29,64 14,98	9876 8488	51 26	1338	6130 1280	17287
308	32	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,72	109,13 100,19	0,91 0,44	188 172	2 1	14	138 26	352
309	33	Е12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	1,72	5144,35 4366,22	0,46 0	8848 7510	1 0	1338	5407 1140	15396
310	34	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	1,72	86,5 68,9	0,71 0,31	149 119	1 1	29	95 20	264
311	38	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	1237,2 867,07	36,03 30,99	2103 1474	61 53	568	1221 266	3591
312	39	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1,7	801,73 178,21	3,99 1,85	1363 303	7 3	1053	245 129	1736
313	40	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,025	2154,41 231,26	1923,15 412,09	4363 468	3894 834	0	1407 462	6231
314	41	С121-010301-0102	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,5515	3519		8979		8979	718	9697
315	42	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	13,5	1393,58 194,41	3,5 1,21	18813 2625	47 16	16141	2852 1733	23399
316	43	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,11	518		575			46	621
317	44	С341-020101-1010	Вывоз строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,11	334		371			30	400
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									406950
			ИТОГО:									440844
			Смета 3-2-2 Здание склада. Электроосвещение и электрооборудование									
			Раздел: 1. Строительные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	1	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4618,93	95,71	4619	96	680	2789	8000
						3843	29,96	3843	30		593	
319	2	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-2 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059		2059		2059		2224
											165	
320	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2615,87	21,41	5232	43	2759	1750	7540
						1215	0	2430	0		559	
321	4	С123-070204-0624	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1033		2066		2066		2231
											165	
322	5	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	3	2070,55	616,68	6212	1850	2786	2086	8961
						525,21	440,39	1576	1321		664	
323	6	С123-070101-0326	Светильники потолочные, тип НПП03-100-103 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1835		1835		1835		1982
											147	
324	7	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2178		4356		4356		4704
											348	
325	8	С123-070104-0202	Лампы энергосберегающие, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	3	678		2034		2034		2197
											163	
326	9	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	778		778		778		840
											62	
327	10	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	387,91	3,48	776	7	26	537	1417
						371,49	1,2	743	2		105	
328	11	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303		606		606		654
											48	
329	12	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	462,19	3,48	462	3	23	314	839
						435,54	1,2	436	1		62	
330	13	С123-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	378		378		378		408
											30	
331	14	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	3	687		2061		2061		2226
											165	
332	15	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	17	45,83	0,87	779	15	155	442	1319
						35,85	0,3	609	5		98	
333	16	С123-060903-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,012	146911		1763		1763		1904
											141	
334	17	С123-060903-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	243503		1218		1218		1315
											97	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	18	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	17	221,21	2,16	3761	37	359	2424	6679
						197,92	0,1	3365	2		495	
336	19	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	17	56		952		952		1028
											76	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									56468
			ИТОГО:									56468
			Смета 3-2-3 Здание склада. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре									
			Раздел: 1. Монтажные работы									
337	1	Ц13-110401-0401	Прибор пожарной сигнализации. Монтаж на стене	шт.	1	14603,11	3454,82	14603	3455	582	8928	25413
						10566	1337,64	10566	1338		1882	
338	2	С123-080303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	21103		21103		21103		22791
											1688	
339	3	Ц13-100701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	1688,92	0,19	1689	0	23	1016	2921
						1665,3	0	1665	0		216	
340	4	С123-080303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25865		25865		25865		27934
											2069	
341	5	Ц13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	7668,39	0	7668	0	1498	4442	13080
						6170	0	6170	0		969	
342	6	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113		2113		2113		2282
											169	
343	7	Ц13-080206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	3	357,04	147,65	1071	443	198	416	1606
						143,4	49,13	430	147		119	
344	8	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	168496		505		505		546
											40	
345	9	Ц13-110401-0401	Прибор пожарной сигнализации. Монтаж на стене	шт.	3	14603,11	3454,82	43809	10364	1747	26783	76240
						10566	1337,64	31698	4013		5647	
346	10	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	2	1413		2826		2826		3052
											226	
347	11	С123-080302-0607	Извещатели пожарные ручной модели СКИФ "Пожар"	шт.	1	1874		1874		1874		2024
											150	
348	12	С123-080304-0640	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	915		915		915		988
											73	
349	13	Ц13-110401-0401	Указатель выхода. Монтаж на стене	шт.	1	14603,11	3454,82	14603	3455	582	8928	25413
						10566	1337,64	10566	1338		1882	
350	14	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	602		602		602		650
											48	
351	15	Ц13-110401-0401	Пьезосирена с стромболампой. Монтаж на стене	шт.	1	14603,11	3454,82	14603	3455	582	8928	25413
						10566	1337,64	10566	1338		1882	
352	16	С123-080304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1326		1326		1326		1432
											106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	17	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	778		1556		1556		1680
											124	
354	18	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	79,6	0,87	796	9	190	432	1327
						59,75	0,3	598	3		98	
355	19	С123-061401-0101 прим.	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,01	69552		696		696		751
											56	
356	20	Ц13-080206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	20	357,04	147,65	7141	2953	1320	2772	10706
						143,4	49,13	2868	983		793	
357	21	С123-060410-0101 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,02	22547		451		451		487
											36	
358	22	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20	221,21	2,16	4424	43	423	2852	7858
						197,92	0,1	3958	2		582	
359	23	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	20	81		1620		1620		1750
											130	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									256344
			ИТОГО:									256344
			Смета 3-3-1 Водонапорная башня емк.50м3. Общестроительные работы									
			Раздел: 2. Общестроительные работы									
360	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	225	24,7	21,31	5557	4794	20	1842	7991
						3,3	8,07	742	1817		592	
361	9	Е11-010105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	225	230,75	227,47	51918	51180	0	10486	67396
						3,28	61,45	738	13826		4992	
362	10	Е11-010204-0202 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	27	245,91	205,29	6640	5543	1097	921	8165
						0	47,36	0	1279		605	
363	11	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	27	91,91	91,91	2482	2482	0	661	3394
						0	34,02	0	919		251	
364	12	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	27	869		23463		23463		25340
											1877	
365	21	Е11-061701-0301	Бетонирование ствола башни	1м2	2	5044,14	1601,3	10088	3203	2113	4964	16256
						2386,5	340,89	4773	682		1204	
366	22	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 (М-50)	м3	0,6	15756		9454		9454		10210
											756	
367	24	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	14,25	559,54	7,73	7973	110	3646	3407	12291
						295,94	2,91	4217	42		910	
368	25	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	14,25	2201,11	40,92	31366	583	9035	17614	52899
						1526,17	18,95	21748	270		3918	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	26	Е11-060101-0118	Монолитные железобетонные лестницы. Устройство	м3	1,54	28713,25	2527,31	44218	3892	32758	7638	56005
						4914,36	535,74	7568	825		4148	
370	28	Е11-061301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	0,8	72688,84	8980,66	58151	7185	20056	30380	95614
						38638,62	3092,59	30911	2474		7083	
371	30	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,8	6775,27	2068,63	12195	3724	6806	2984	16394
						925,69	856,95	1666	1543		1214	
372	31	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	18	211,23	3,5	3802	63	240	3803	8214
						194,41	1,21	3499	22		608	
373	32	С121-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,2852	19119		24572		24572		26537
											1966	
374	33	Е11-090202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	6,74	77163,32	39944,61	520081	269227	33780	200109	777805
						32206,9	10821,83	217075	72939		57615	
375	34	С121-060303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	6,74	528784		3564004		3564004		3849124
											285120	
376	35	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	50	380,56	0,98	19028	49	10146	8059	29254
						176,66	0,46	8833	23		2167	
377	36	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	195,46	125,95	3,69	24617	721	19817	2876	29693
						20,87	0,46	4078	90		2199	
378	37	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	195,46	236,38	2,03	46202	398	42236	2504	52603
						18,26	0,31	3569	60		3896	
			Итого по разделу: 2. Общестроительные работы									5145185
			ИТОГО:									5145185

			Смета 3-3-2 Водонапорная башня емк.50м3. Технологические трубопроводы									
			Раздел: 1. Общестроительные работы									
379	1	Е11-100102-0101	Стены из брусьев толщиной 100 мм+Деревянная крышка. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	0,63585	5613,33	129,44	3569	82	2041	1329	5290
						2273,44	48,46	1446	31		392	
380	2	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0299	54667,8	2412,91	1635	72	123	1002	2848
						48137,8	445,9	1439	13		211	
381	16	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	55457,73	0	166	0	7	158	350
						53199,5	0	160	0		26	
382	17	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	62194,15	0	3732	0	540	3160	7443
						53199,5	0	3192	0		551	
383	18	Ц13-121101-0209	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	16093,66	6827,39	16094	6827	653	6685	24601
						8613,32	2345,24	8613	2345		1822	
384	19	Ц13-121101-0210	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	23508,59	10821,18	47017	21642	2250	18646	70917
						11562,58	3721,38	23125	7443		5253	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									111449
			ИТОГО:									111449

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 3-3-3 Водонапорная башня емк.50м3. Электроосвещение									
			Раздел: 1. Монтажные работы									
385	1	Ц13-080206-1401	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 2Х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	4	172,68	2,61	691	10	107	416	1195
						143,4	0,9	574	4		89	
386	2	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,004	14541		58		58		63
											5	
387	3	Ц13-080205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	1	16726,93	11972,44	16727	11972	334	6165	24723
						4420,17	4142,42	4420	4142		1831	
388	4	С123-010101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	2	302		604		604		652
											48	
389	5	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	2971,92	474,37	2972	474	0	1916	5279
						2497,55	163,28	2498	163		391	
390	6	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1	3558		3558		3558		3843
											285	
391	7	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2	1377,55	0	2755	0	365	1721	4834
						1195	0	2390	0		358	
392	8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2047,29	82,44	6142	247	894	4937	11965
						1666,98	12,34	5001	37		886	
393	9	С123-040901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1549		1549		1549		1673
											124	
394	10	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9087		18174		18174		19628
											1454	
395	11	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры. Установка	комплект	2	309,18	0	618	0	38	569	1282
						290,27	0	581	0		95	
396	12	С123-051501-0105 прим.	Манометр	комплект	2	25435		50870		50870		54940
											4070	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									130077
			ИТОГО:									130077
			Смета 3-5-1 Фильтры-поглатители-2шт. Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
397	4	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	66,8	197,16	0	13171	0	0	11063	26173
						197,16	0	13171	0		1939	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									26173
			Раздел: 2. Монтажные работы									
398	9	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		1,2	22951,02	1574,25	27541	1889	21121	4520	34626

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3		3775,89	362,87	4531	435		2565	
399	10	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		116	1237,2	36,03	143515	4179	38756	83340	245003
			м2 оштукатуриваемой поверхности			867,07	30,99	100580	3595		18148	
400	11	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая		116	86,5	0,71	10034	82	1959	6423	17773
				м2 фасада		68,9	0,31	7993	36		1317	
401	16	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МН-3)		0,0616	720255,44	7635,65	44368	470	39877	4859	53165
				т		65260,55	1588,78	4020	98		3938	
402	17	Е11-080201-0703	Установка металлических решеток приямков (дм 610мм)		0,034	561499,95	10953,83	19091	372	16911	1803	22565
				т		53168,99	3840,82	1808	131		1671	
403	18	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, хомут)		0,00568	720255,44	7635,65	4091	43	3677	448	4902
				т		65260,55	1588,78	371	9		363	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									378034
			ИТОГО:									404207
			Смета 3-5-2 Фильтры-поглатители-2шт. Вентиляция									
			Раздел: 1. Монтажные работы									
404	1	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		2	7406,41	161,14	14813	322	1475	12817	29840
				вентилятор		6507,9	31,46	13016	63		2210	
405	2	С123-050404-0201	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,12 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90		2	49242		98484		98484		106363
				комплект							7879	
406	3	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		2	6641,22	27,39	13282	55	271	12723	28086
				м2		6478,24	12,96	12956	26		2080	
407	4	С123-050307-0402	Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46		2	3682		7364		7364		7953
				шт.							589	
408	5	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82		10,2	1156		11791		11791		12734
				м2							943	
409	6	Е11-200101-0201 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		5,48	4755,2	50,77	26059	278	16272	9424	38321
			м2 поверхности воздуховодов			1735,04	19,73	9508	108		2839	
410	7	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка		4	1433,56	41,86	5734	167	838	4685	11252
				клапан		1182,08	12,96	4728	52		834	
411	8	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм		4	7932		31728		31728		34266
				шт.							2538	
412	9	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		10	3730,39	260,43	37304	2604	5216	29430	72072
				шт.		2948,4	54,64	29484	546		5339	
413	10	С123-040101-1503	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002		2	36364		72728		72728		78546
				шт.							5818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	11	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С. PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	31187		124748		124748		134728
											9980	
415	12	С123-040501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1428		5712		5712		6169
											457	
416	13	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	10	2493,23	40,86	24932	409	20162	4402	31681
						436,21	12,96	4362	130		2347	
417	14	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2623		73444		73444		79320
											5876	
418	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,19182	1316181,53	495554,69	252470	95057	68999	113826	395599
						460919,8	138472,6	88414	26562		29304	
419	16	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	758,26	37,92	15165	758	493	13899	31389
						695,67	13,45	13913	269		2325	
420	17	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	20	513		10260		10260		11081
											821	
421	18	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13	5232,06	66,31	68017	862	55298	11905	86315
						912,05	22,37	11857	291		6394	
422	19	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	18	12263,14	134,43	220737	2420	182013	36092	277375
						2016,9	29,12	36304	524		20546	
423	20	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	2,56	1143		2926		2926		3160
											234	
424	21	С121-130201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	38,376	200		7675		7675		8289
											614	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									1484539
			ИТОГО:									1484539
			Смета 3-5-3 Фильтры-поглатители-2шт. Вентиляция									
			Раздел: 1. Монтажные работы									
425	1	Ц13-080305-1201	Электрополотенце+Электронагреватели ПЭТ-4. Монтаж оборудования	шт.	4	1389,61	90,16	5558	361	74	3776	10081
						1281	29,96	5124	120		747	
426	2	Цена Филиал ТОО "Эпицентр" г.Алматы	Электрический обогреватель ПЭТ-4	шт	4	4910,71		19643				19643
										19643		
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									29724
			ИТОГО:									29724
			Смета 3-6-1 Уборная на одно очко. Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	2	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	1902,43	110,72	1902	111	0	1325	3486
						1791,71	48,99	1792	49		258	
428	3	Е11-460201-0802	Стены наружные и внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	19,7	197,16	0	3884	0	0	3263	7719
						197,16	0	3884	0		572	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									11205
			Раздел: 2. Общестроительные работы									
429	4	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,47	2555,14	529,45	3756	778	1453	1546	5726
						1037,45	130,92	1525	192		424	
430	5	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5239		7701		7701		8317
											616	
431	6	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612		1612		1612		1741
											129	
432	7	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980		1058
											78	
433	8	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,12	2950,35	159,01	354	19	157	168	564
						1483,1	75,25	178	9		42	
434	10	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,85	1073,87	68,27	10578	672	2645	6241	18165
						737,1	54,96	7260	541		1346	
435	11	С121-020402-9901	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0,148735	19300		2871		2871		3100
											230	
436	12	Е11-150203-0202 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	1104,79	68,27	1326	82	318	793	2288
						771,12	54,96	925	66		170	
437	13	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,85	1116,9	28,82	11001	284	3291	6137	18509
						753,97	24,79	7427	244		1371	
438	14	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,05	95,24	0,73	1052	8	82	773	1972
						87,12	0,35	963	4		146	
439	15	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	9,85	49,17	0,56	484	6	50	345	896
						43,56	0,25	429	2		66	
440	16	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,585	8789,07	1645,5	5142	963	2462	1988	7699
						2935,7	678,7	1717	397		570	
441	17	Е11-110101-1901	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,9	333,34	4,28	1300	17	209	1015	2500
						275,56	1,23	1075	5		185	
442	18	Е11-110101-1902 К=5	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	3,9	168,97	0	659	0	0	619	1381
						168,97	0	659	0		102	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	19	С121-020502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,3393	15636		5305		5305		5730
											424	
			Итого по разделу: 2. Общестроительные работы									79646
			ИТОГО:									90851
			Смета 3-7-1 Выгреб емк.6м3. Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Сборный канализационный колодец 6 м3									
444	1	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	54,8	179,55	170,34	9839	9335	0	1973	12758
						9,21	40,81	505	2236		945	
445	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,7	1842,46	0	3132	0	0	2255	5818
						1842,46	0	3132	0		431	
446	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	13,6	33,81	33,81	460	460	0	116	622
						0	11,88	0	162		46	
447	4	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,4	800,93	0	2723	0	0	1961	5059
						800,93	0	2723	0		375	
448	5	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,6	150,14	72,06	2042	980	0	1082	3374
						78,08	32,39	1062	441		250	
449	6	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	56601,27	8976,92	166408	26392	92039	57661	241995
						16318,6	3492,25	47977	10267		17926	
450	7	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5573		5573		5573		6019
											446	
451	8	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3301		6602		6602		7130
											528	
452	9	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14894		29788		29788		32171
											2383	
453	10	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23073		23073		23073		24919
											1846	
454	11	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24255		24255		24255		26195
											1940	
455	12	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27252		27252		27252		29432
											2180	
456	13	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19224		19224		19224		20762
											1538	
457	14	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200мм	1сальник	1	5240,43	0	5240	0	2564	2623	8492
						2676,24	0	2676	0		629	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	15	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0.2	6881		1376		1376		1486
											110	
459	16	Е11-070107-0103	Установка МС-1,МС2-3	т	0,06096	710216,06	6108,52	43295	372	39463	4173	51266
						56748,3	1271,02	3459	77		3797	
460	17	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,76784	170,53	3,25	301	6	210	60	390
						48,31	0,49	85	1		29	
461	18	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские.Замок из бетона В12,5	м3	0,13	23672,35	1156,99	3077	150	2797	148	3484
						1002,01	251,24	130	33		258	
462	19	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	2,09438	2390,31	81,02	5006	170	2267	1823	7376
						1226,7	35,01	2569	73		546	
463	20	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	2,09438	1007,68	81,02	2110	170	848	805	3149
						522	35,01	1093	73		233	
464	21	С121-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	4,7751864	280		1337		1337		1444
											107	
465	22	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170 за 2 раза	м2	0,0113664	27,9	3,75	0	0	0	0	1
						24,15	0,99	0	0		0	
466	23	С122-040705-0501	Эмаль пентафталевая ПФ-170 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0000092	807121		7		7		8
											1	
467	24	С122-040401-0101	Пудра алюминиевая ПП-1 ГОСТ 5494-95	т	0,000001	1867331		2		2		2
											0	
468	25	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,3768	8046,66	1645,5	3032	620	1256	1327	4708
						3068,28	678,7	1156	256		349	
469	26	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м2	3,14	1616,2	2,8	5075	9	4535	577	6104
						169,06	0,97	531	3		452	
			Итого по разделу: 1.Сборный канализационный колодец 6 м3									504164
			ИТОГО:									504164
			Смета 6-1-1 Внутриплощадочные сети.									
			Раздел: 2. Внутриплощадочные водопроводные сети									
470	65	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	62194,15	0	2799	0	405	2370	5582
						53199,5	0	2394	0		414	
471	72	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	6667,36	140,73	13335	281	9038	3983	18703
						2007,6	24,68	4015	49		1385	
472	73	С123-030301-0308	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч	шт.	2	389836		779672		779672		842046
											62374	
473	102	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	84507,96	0	1014	0	248	758	1914
						63839,4	0	766	0		142	
474	130	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	84507,96	0	1014	0	248	758	1914
						63839,4	0	766	0		142	
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные водопроводные сети									870159

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:									**870159**
			Смета 6-2-1 Магистральный водовод									
			Раздел: 1. Внутриплощадочные водопроводные сети									
475	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+для засыпки мягкий грунт	м3 грунта	-0,00001	800,93	0	-6,194	0	0	-4,342	-11,617
						800,93	0	-6,194	0		-1,0809	
476	12	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,07	55457,73	0	3882	0	158	3687	8174
						53199,5	0	3724	0		606	
477	13	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	13,429	84507,96	0	1134857	0	277558	848726	2142270
						63839,4	0	857299	0		158687	
478	35	Е11-201301-0101 прим.	Дыхательная труба. Установка	кг изделия	116,6495	68,73	2,76	8017	322	600	7013	16233
						60,83	0,52	7095	60		1202	
479	36	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,5	6132		33726		33726		36424
											2698	
480	37	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция рулонным материалом	м3 изоляции	0,15	110891,77	1016,24	16634	152	196	12430	31389
						108568,32	468,92	16285	70		2325	
481	38	С121-110403-2008	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,1505975	9141		1377		1377		1487
											110	
482	39	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2209,63	163,16	4419	326	356	2860	7862
						1868,38	13,33	3737	27		582	
483	40	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,009577	330462		3165		3165		3418
											253	
484	41	С121-130816-3301	Хомут	шт.	2	860		1720		1720		1858
											138	
485	42	Е11-202601-0901	Пылеосадочная камера. Установка	камера	1	8461,84	414,93	8462	415	1011	7038	16740
						7035,65	146,2	7036	146		1240	
486	43	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	36030		54045		54045		58369
											4324	
487	44	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0016583	240344		399		399		430
											32	
488	45	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1	1611		1611		1611		1740
											129	
489	46	Е11-200701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	12531,67	60,48	12532	60	11415	1047	14665
						1055,84	12,96	1056	13		1086	
490	47	Е11-160401-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	493,69	17,73	494	18	5	467	1038
						470,49	6,17	470	6		77	
491	48	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	310		310		310		335
											25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	49	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,11	163,63	2,56	18	0	14	2	22
						31,57	0,37	3	0		2	
493	50	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104	м2	0,11	37,41	1,63	4	0	2	1	6
						15,31	0,25	2	0		0	
494	51	С122-040702-0901	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-8101 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,0013	909656		1183		1183		1277
											95	
495	52	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2047,29	82,44	2047	82	298	1646	3988
						1666,98	12,34	1667	12		295	
496	53	С123-040702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1291		1291		1291		1394
											103	
497	54	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0046	975190,53	495554,69	4486	2280	86	2730	7793
						460919,8	138472,6	2120	637		577	
498	55	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	9019		9019		9019		9741
											722	
499	56	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2407,73	177,43	9631	710	490	8396	19469
						2107,82	12,34	8431	49		1442	
500	57	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7973		31892		31892		34443
											2551	
501	58	Е11-181001-0109	Фильтр панельный, диаметр 200 мм. Установка	фильтр	1	6939,62	988,08	6940	988	99	6024	14001
						5852,62	294,26	5853	294		1037	
502	59	СЦЕНА ТОО "СЦЕАп Air grOuP" г.Алматы	Панельный фильтр. Класс очистки от G2 до G4	шт	1	1687,5		1688		1688		1823
											135	
503	60	СЦЕНА ТОО "ВентПремиум" г.Алматы	Кассета фильтра ФВ-200	шт	1	5357,14		5357		5357		5786
											429	
			Итого по разделу: I. Внутриплощадочные водопроводные сети									2442163
			ИТОГО:									2442163
			Смета 6-3-1 Внутрипоселковые сети водопровода									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
504	1	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Разборка	км трубопровода	0,77	198291,07	61637,47	152684	47461	0	117088	291354
						136653,6	16944,25	105223	13047		21582	
505	2	Е11-221001-0104	Колонки водоразборные. Демонтаж	шт.	19	4935,18	224,49	93768	4265	0	90378	198879
						4710,69	94,12	89503	1788		14732	
506	3	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Демонтаж	шт.	20	1232,45	104,42	24649	2088	0	23194	51670
						1128,04	43,36	22561	867		3827	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	4	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Демонтаж в грунтах мокрых		36,15	15177,31	5386,15	548660	194709	0	425400	1051985
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9791,16	2095,35	353950	75747		77925	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									1593888
			Раздел: 2. Водопровод В1									
508	22	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		0,298	99894,55	0	29769	0	10744	18834	52491
				км трубопровода		63839,4	0	19024	0		3888	
509	23	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,343	84507,96	0	28986	0	7089	21678	54717
				км трубопровода		63839,4	0	21897	0		4053	
510	24	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		5,411	62194,15	0	336533	0	48670	284984	671238
				км трубопровода		53199,5	0	287862	0		49721	
511	25	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		5,622	55457,73	0	311783	0	12696	296097	656510
				км трубопровода		53199,5	0	299088	0		48630	
512	47	С123-040502-1401	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 5761-2005		88	10710		942480		942480		1017878
				шт.							75398	
513	81	Е11-250129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака		26	2644,26	0	68751	0	26643	38318	115634
				знак		1619,52	0	42108	0		8565	
514	82	С124-010107-0502	Указатель		0,26	110749		28795		28795		31098
				100 шт.							2304	
515	83	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка		70	1082,65	145,09	75785	10156	1010	66503	153672
				фильтр		923,14	46,3	64620	3241		11383	
516	84	С123-041013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		68	6790		461720		461720		498658
				шт.							36938	
517	86	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		68	534,95	26,09	36377	1774	1286	33473	75437
				счетчик (водомер)		489,95	12,34	33317	839		5588	
518	89	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		68	3194		217192		217192		234567
				шт.							17375	
519	90	С123-021104-2801 прим.	Ниппель, d 42 мм		68	1585		107780		107780		116402
				кг							8622	
520	91	С123-020902-4901 прим.	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа BugATTi		68	317		21556		21556		23280
				шт.							1724	
521	92	С123-020304-2603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		68	991		67388		67388		72779
				шт.							5391	
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									3774361
			ИТОГО:									5368249
			Смета 7-1-1 Благоустройство территории									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
522	1	Е11-270601-0104	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Демонтаж		75,6	3122,14	1977,37	236034	149489	0	144425	410895
			м3 сборных железобетонных плит			1144,77	624,1	86544	47182		30437	
523	2	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Демонтаж		1	19553,05	3360,24	19553	3360	2757	17312	39814
				шт.		13435,44	1235,33	13435	1235		2949	
524	3	Е11-070111-0208	Калитки. Демонтаж		1	6533,27	70,06	6533	70	430	7150	14778

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		6033,51	26,22	6034	26		1095	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									465487
			Раздел: 2. Внутриплощадочная асфальтобетонная дорога-1450м2									
525	4	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	311,5	199,14	190,55	62033	59357	28	13181	81231
						8,5	50,27	2648	15659		6017	
526	5	С341-020101-1010	Вывоз строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	513,975	334		171668				185401
											13733	
527	6	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	217,5	1145,11	1013,49	249061	220435	0	80955	356418
						131,62	213,02	28626	46332		26401	
528	7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	326,25	2663		868804		868804		938308
											69504	
529	8	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1450	722,68	223,34	1047880	323849	678717	160363	1305442
						31,25	71,47	45314	103633		96699	
530	9	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1450	1974,69	96,47	2863299	139883	2663295	109448	3210568
						41,46	28,43	60120	41221		237820	
531	10	Е11-270602-0403 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1450	1378,28	0,12	1998506	177	1997362	1044	2159513
						0,67	0	966	0		159964	
532	11	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	606	1500,17	30,25	909105	18332	461864	470580	1490060
						707,77	11,24	428910	6813		110375	
533	12	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	27,27	42587		1161347		1161347		1254255
											92908	
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочная асфальтобетонная дорога-1450м2									10981196
			Раздел: 3. Ворота и калитка									
534	13	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	32707,48	4800,34	32707	4800	5515	28505	66110
						22392,4	1764,76	22392	1765		4897	
535	14	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Ворота ВМ-1. Сборка вручную	т конструкций	0,253004	164038,84	10551,41	41502	2670	1368	26293	73219
						148080	2534,56	37465	641		5424	
536	15	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07646	256599		19620		19620		21189
											1570	
537	16	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005164	277634		1434		1434		1548
											115	
538	17	С121-050103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,16806	1473272		247598		247598		267406
											19808	
539	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00332	226241		751		751		811

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							60	
540	19	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,337116	86,74	2,29	636	17	316	210	915
						41,33	0,25	303	2		68	
541	20	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,337116	85,27	1,63	626	12	436	124	809
						24,15	0,25	177	2		60	
542	21	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490		1960		1960		2117
											157	
543	22	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3783		3783		3783		4086
											303	
544	23	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11015,33	100,09	11015	100	859	11910	24759
						10055,85	37,46	10056	37		1834	
545	24	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Калитка КМ-1. Сборка вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,07113	164038,84	10551,41	11668	751	385	7392	20585
						148080	2534,56	10533	180		1525	
546	25	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02258	256599		5794		5794		6258
											464	
547	26	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000266	277634		74		74		80
											6	
548	27	С121-050103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0471	1473272		69391		69391		74942
											5551	
549	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001184	226241		268		268		289
											21	
550	29	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980		1058
											78	
551	30	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3783		3783		3783		4086
											303	
552	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,06277	86,74	2,29	179	5	89	59	257
						41,33	0,25	85	1		19	
553	32	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,06277	85,27	1,63	176	3	123	35	227
						24,15	0,25	50	1		17	
554	33	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072	5167,85	1654,9	372	119	195	100	510
						804,95	685,56	58	49		38	
555	34	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,128	22691,92	971,64	2905	124	2269	504	3682
						3995,16	335,51	511	43		273	
556	35	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4прим.	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	4503,23	779,83	36026	6239	3342	30681	72043
						3305,6	245,41	26445	1963		5337	
557	36	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,011304	240344		2717		2717		2934
											217	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	37	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	546		3931		3931		4246
			Итого по разделу: 3. Ворота и калитка								314	
												654166
			ИТОГО:									
			Итого по стройке:									12100849
			В том числе :									45276629
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									10008710
			Временные здания и сооружения			2,32 %		818216				
			Итого с временными									46094845
			Зимние удорожания			2,07 %		746983				
			Итого с зимними удорожаниями									46841828
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					5133030				51974857
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		736662				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52711520
			Итого в текущих ценах 2020 года, К = 1,0348515									54548595
			Скидка Подрядчика К=0,9									49093736
			НДС			12 %		5891248				
			Итого с НДС									54 984 984,03

Заказчик:
Начальник производственно-технического отдела Филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"

_____ **Кожаков У.**

Технадзор:
Эксперт по техническому надзору ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс»

_____ **Нурмаханов А.Ж.**

Инженер производственно-технического отдела Филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"

_____ **Шимбай А.**

Авторский надзор:
Старший инженер проекта отдела капитального строительства и проектирования Филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"

_____ **Абдуллаева Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Колсай-Строй"

_____ **Ахмедов А.А.**