Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кызылординская область, г.Кызылорда,МУСТАФА ШОКАЙ, 147
БИН 060140014281, ИИК KZ38070103KSN3310000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью "KazLuxСтрой"
Алматинская область, Илийский район,с.Отеген батыра, ЗАМАНБЕК БАТТАЛХАНОВ, 7В
БИН 070740011042, ИИК KZ44826A1KZTD2A1DAMV, БИК ALMNKZKA АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")
Наименование объекта: «Строительство жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Строительство наружные сети электроснабжения»

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		395	12.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	201 503 043,81									
Строительно-монтажные работы	20 186 978,92	18 024 088,32	17 902 550,97	17 902 550,97	-	121 537,35			2 162 890,60	20 186 978,92
Всего по акту:	**20 186 978,92**								2 162 890,60	**20 186 978,92**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской

Руководитель

Бодешова Э.А.

Подрядчик:
ТОО "KazLuxСтрой"

Директор

Турганбаев Р.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"

Технический надзор:
ТОО "Жана Гасыр-К"

Scanned by TapScanner

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кызылординская область, г.Кызылорда,МУСТАФА ШОКАЙ, 147
БИН 060140014281, ИИК KZ38070103KSN3310000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazLuxСтрой"
Алматинская область, Илийский район,с Отеген батыра, ЗАМАНБЕК БАТТАЛХАНОВ, 7В
БИН 070740011042, ИИК KZ44826A1KZTD2A1DAMV, БИК ALMNKZKA АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")
Наименование объекта: «Строительство жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Строительство наружные сети электроснабжения»
Договор №395 от 12.07.2021 г.

Форма 2В

Акт №2
приемки выполненых работ за август 2021 года

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Концевая опора К10-1.1 - 4 к-та										
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**4**		**14715,84**	**7159,20**	**58863,36**	**28636,80**	**2670,72**	**33421,31**	**99667,45**
		НР - 80%; СП - 8%				**6888,96**	**3555,20**	**27555,84**	**14220,80**		**7382,77**	
2	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8**		**37326,00**	**–**	**298608,00**	**–**	**298608,00**	**–**	**322496,64**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**23888,64**	
3	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**8**		**2486,07**	**1378,60**	**19888,56**	**11028,80**	**–**	**10537,09**	**32859,70**
		НР - 80%; СП - 8%				**1107,47**	**538,95**	**8859,76**	**4311,60**		**2434,05**	
4	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**8**		**4584,00**	**–**	**36672,00**	**–**	**36672,00**	**–**	**39605,76**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2933,76**	

Scanned by TapScanner

5	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	4	15640,61	–	62562,44	–	62562,44	–	67567,44
		СП - 8%			–	–	–	–		5005,00	
6	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60	шт	4	3838,66	–	15354,64	–	15354,64	–	16583,01
		СП - 8%			–	–	–	–		1228,37	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	4	1243,12	–	4972,48	–	4972,48	–	5370,28
		СП - 8%			–	–	–	–		397,80	
8	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	8	928,93	–	7431,44	–	7431,44	–	8025,96
		СП - 8%			–	–	–	–		594,52	
9	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У 52	шт	8	5464,29	–	43714,32	–	43714,32	–	47211,47
		СП - 8%			–	–	–	–		3497,15	
10	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	16	247,49	49,12	3959,84	785,92	40,48	2676,22	7166,95
		НР - 80%; СП - 8%			195,84	13,24	3133,44	211,84		530,89	
11	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	16	1202,14	–	19234,24	–	19234,24	–	20772,98
		СП - 8%			–	–	–	–		1538,74	
12	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,64	757,00	–	484,48	–	484,48	–	523,24
		СП - 8%			–	–	–	–		38,76	
13	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	4	11529,50	1007,14	46118,00	4028,56	507,76	34832,96	87427,04
		НР - 80%; СП - 8%			10395,42	489,88	41581,68	1959,52		6476,08	
14	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	89830,00	–	359320,00	–		–	359320,00
					–	–	–	–	359320,00	–	
15	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	16	10777,00	–	172432,00	–	172432,00	–	186226,56
		СП - 8%			–	–	–	–		13794,56	
16	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577,00	–	174924,00	–	174924,00	–	188917,92
		СП - 8%			–	–	–	–		13993,92	

Scanned by TapScanner

17	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	20	866,00 –	– –	17320,00 –	– –	17320,00	– 1385,60	18705,60
18	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	12979,00 –	– –	155748,00 –	– –	155748,00	– 12459,84	168207,84
19	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	20	394,00 –	– –	7880,00 –	– –	7880,00	– 630,40	8510,40
20	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	комплект	3,3333332	18499,00 –	– –	61663,33 –	– –	61663,33	– 4933,07	66596,40
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой разрядник SDI10.2 *СП - 8%*	шт	12	14389,29 –	– –	172671,48 –	– –	172671,48	– 13813,72	186485,20
22	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	651,00 –	– –	7812,00 –	– –	7812,00	– 624,96	8436,96
23	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	6780,46 5296,00	194,86 65,39	27121,84 21184,00	779,44 261,56	5158,40	15440,80 3405,01	45967,65
24	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Привод ПРНЗ-10У1 *СП - 8%*	шт	4	7228,57 –	– –	28914,28 –	– –	28914,28	– 2313,14	31227,42
25	С124-040207-5911 2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	3391,00 –	– –	13564,00 –	– –	13564,00	– 1085,12	14649,12
26	С121-130201-1204 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	49,72	314,00 –	– –	15612,08 –	– –	15612,08	– 1248,97	16861,05

Scanned by TapScanner

27	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	49,72	757,00	–	37638,04	–	37638,04	–	40649,08
		СП - 8%			–	–	–	–		3011,04	
28	С124-040206-0703 2404-0206-0703 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	573,00	–	13752,00	–	13752,00	–	14852,16
		СП - 8%			–	–	–	–		1100,16	
29	С124-040207-5920 2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12822,00	–	51288,00	–	51288,00	–	55391,04
		СП - 8%			–	–	–	–		4103,04	
30	С124-040207-5921 2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2889,00	–	11556,00	–	11556,00	–	12480,48
		СП - 8%			–	–	–	–		924,48	
31	С124-040207-5922 2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	11319,00	–	135828,00	–	135828,00	–	146694,24
		СП - 8%			–	–	–	–		10866,24	
32	С124-040207-5924 2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2588,00	–	10352,00	–	10352,00	–	11180,16
		СП - 8%			–	–	–	–		828,16	
33	С124-040207-0733 2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1686,00	–	20232,00	–	20232,00	–	21850,56
		СП - 8%			–	–	–	–		1618,56	
34	С124-040207-0734 2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1786,00	–	7144,00	–	7144,00	–	7715,52
		СП - 8%			–	–	–	–		571,52	
35	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	18	247,49	49,12	4454,82	884,16	45,54	3010,75	8062,82
		НР - 80%, СП - 8%			195,84	13,24	3525,12	238,32		597,25	
36	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1786,00	–	32148,00	–	32148,00	–	34719,84
		СП - 8%			–	–	–	–		2571,84	

Scanned by TapScanner

37	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	т	6,751	709252,98 68848,00	16559,46 5594,10	4788166,87 464792,85	111792,91 37765,77	4211581,11	361842,20 412000,73	5562009,80
		Ответвительная опора О10-2.1 - 2 к-та									
38	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	14715,84 6888,96	7159,20 3555,20	29431,68 13777,92	14318,40 7110,40	1335,36	16710,66 3691,39	49833,72
39	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	4	37782,00 –	– –	151128,00 –	– –	151128,00	– 12090,24	163218,24
40	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs72a *СП - 8%*	шт	6	13194,43 –	– –	79166,58 –	– –	79166,58	– 6333,33	85499,91
41	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51 *СП - 8%*	шт	6	928,93 –	– –	5573,58 –	– –	5573,58	– 445,89	6019,47
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У 52 *СП - 8%*	шт	2	5464,29 –	– –	10928,58 –	– –	10928,58	– 874,29	11802,87
43	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора Kusl *СП - 8%*	шт	6	2434,34 –	– –	14606,04 –	– –	14606,04	– 1168,48	15774,52
44	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	2	247,49 195,84	49,12 13,24	494,98 391,68	98,24 26,48	5,06	334,53 66,36	895,87
45	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП64а *СП - 8%*	шт	2	1626,54 –	– –	3253,08 –	– –	3253,08	– 260,25	3513,33
46	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	3	247,49 195,84	49,12 13,24	742,47 587,52	147,36 39,72	7,59	501,79 99,54	1343,80
47	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21 *СП - 8%*	м	3	1202,14 –	– –	3606,42 –	– –	3606,42	– 288,51	3894,93

Scanned by TapScanner

48	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,16	757,00	–	121,12	–	121,12	–	130,81
		СП - 8%			–	–	–	–		9,69	
49	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	866,00	–	5196,00	–	5196,00	–	5611,68
		СП - 8%			–	–	–	–		415,68	
50	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	394,00	–	2364,00	–	2364,00	–	2553,12
		СП - 8%			–	–	–	–		189,12	
51	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777,00	–	64662,00	–	64662,00	–	69834,96
		СП - 8%			–	–	–	–		5172,96	
52	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	18499,00	–	36998,00	–	36998,00	–	39957,84
		СП - 8%			–	–	–	–		2959,84	
53	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	651,00	–	15624,00	–	15624,00	–	16873,92
		СП - 8%			–	–	–	–		1249,92	
54	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	–	87462,00	–	87462,00	–	94458,96
		СП - 8%			–	–	–	–		6996,96	
55	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим прокалывающий SLW26	шт	12	7968,75	–	95625,00	–	95625,00	–	103275,00
		СП - 8%			–	–	–	–		7650,00	
56	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	12979,00	–	311496,00	–	311496,00	–	336415,68
		СП - 8%			–	–	–	–		24919,68	
		Промежуточная опора П10-2.1. - 5 к-тов									
57	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	7289,90	3097,10	36449,50	15485,50	3338,40	20250,24	61235,72
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	17625,60	7687,20		4535,98	

Scanned by TapScanner

58	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	5	37782,00	–	188910,00	–	188910,00	–	204022,80
					–	–	–	–		15112,80	
		Угловая анкерная опора УА10-2.1 - 2 к-тя									
67	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	22560,50	11524,82	45121,00	23049,64	1335,36	25747,58	76538,07
					10368,00	5724,24	20736,00	11448,48		5669,49	
68	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	6	37326,00	–	223956,00	–	223956,00	–	241872,48
					–	–	–	–		17916,48	
		Угловая анкерная опора УП10-2.1 - 4 к-тя									
86	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	14715,84	7159,20	58863,36	28636,80	2670,72	33421,31	99667,45
					6888,96	3555,20	27555,84	14220,80		7382,77	
87	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	8	37326,00	–	298608,00	–	298608,00	–	322496,64
					–	–	–	–		23888,64	
112	51-080301-0602 5108-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Ячейки КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom**	шт.	2	4131433,00	–	8262866,00	–		–	8262866,00
					–	–	–	–	8262866,00	–	
113	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Источник бесперебойного питания 3 кВА** *СП - 8%*	шт.	2	115187,14	–	230374,28	–	230374,28	–	248804,22
					–	–	–	–		18429,94	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18499407,75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				116110,96				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					121155,94			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58999,28			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1439606,84		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8262866,00		
		- Накладные расходы	Тенге							140088,19	
		- Сметная прибыль	Тенге							73415,03	

Scanned by TapScanner

Всего **по акту**	
Оборудование	**18 499 407,748**
Всего СМР по акту	**8 262 866,000**
Временные здания и сооружения (1 %)	**10 236 541,748**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	102 365,417
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	139 575,247
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	121 537,352
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	209 569,648
в т.ч. с разбивкой по годам	**19 072 455,41**
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	19 072 455,41
в текущих и прогнозных ценах	**20 026 764,79**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)	20 026 764,79
Всего в текущих ценах	**20 026 764,79**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**18 024 088,32**
Налог на добавленную стоимость 12%	2 162 890,60
Стоимость строительства с учетом НДС	**20 186 978,92**
Итого к оплате:	**20 186 978,92**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской

Руководитель

_____ Бөдешова Э.А.

Подрядчик:
ТОО "KazLuxСтрой"

Директор

_____ Турганбаев Р.Б.

Авторский надзор :
ТОО "Проект Сервис"

_____

Технический надзор:
ТОО "Жана Гасыр-К"

_____

Scanned by TapScanner