Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Пульс"

Наименование стройки: "Строительство сетей электроснабжение в районе Саулет по ул. Жетысу по ул. Саулет №29 по ул. Алты Алаш и пер. Уалиева г. Кызылорда. Строительство сетей электроснабжения по ул. Саулет – 29 в г. Кызылорда."

Доп согл №1 от 24.05.2021 года к Договору №259 от 11.12.2020 г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
0	0	Доп согл №1 от 24.05.2021 года к Договору №259 от 11.12.2020 г.	24.05.2021г			ТОО	0

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжение в районе Саулет по ул. Жетысу по ул. Саулет №29 по ул. Алты Алаш и пер. Уалиева г. Кызылорда. Строительство сетей электроснабжения по ул. Саулет – 29 в г. Кызылорда.	1 152 383,34	1 028 913,70							123 469,64	1 152 383,34
Выплата аванса	0,00									
Удержание 30% от суммы	0,00									
Итого к оплате:		**1 028 913,70**							**123 469,64**	**1 152 383,34**

Генподрядчик: _____ **Сыдыкова Г.**
Директор ТОО "Пульс" (подпись)

Заказчик: _____ **Насырадин Т.**
КГУ Кызылордиснкой городской отдел строительства (подпись)

Технический надзор: _____ **Асанов Б.**
Директор ТОО "СК Ризалит"

Авторский надзор: _____ **Боранов С.**
Инженер по авторскому надзору ТОО "Казгражданстрой"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Генеральный подрядчик: ТОО "Пульс"

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжение в районе Саулет по ул. Жетысу по ул. Саулет №29 по ул. Алты Алаш и пер. Уалиева г. Кызылорда. Строительство сетей электроснабжения по ул. Саулет – 29 в г. Кызылорда."

Доп согл №1 от 24.05.2021 года к Договору №259 от 11.12.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2021г

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020.1 от 06.01.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 0,4КВ										
1	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,685**		**35610,41** **19931,80**	**14414,01** **5878,56**	**24393,13** **13653,28**	**9873,60** **4026,81**	**866,25**	**14144,08** **3082,98**	**41620,19**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	16,1	11,03	1238,00		13653,28				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	3,04							
1.3	101 С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,8083		3235,00		2614,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,8083		1324,00		1070,19			
1.4	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	1,62345		3449,00		5599,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	1,62345		1324,00		2149,45			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,60965		2722,00		1659,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,60965		1324,00		807,18			
1.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0685	1556,00				106,59		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,0137	90,00				1,23		
1.8	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000014	56923,00				0,78		
1.9	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	1,4385	423,00				608,49		
1.10	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000274	544415,00				149,17		
2	С123-061201-0918 2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,685		613070,00	--	419952,95	--	419952,95	--	453549,19
		СП - 8%				--	--	--	--		33596,24	
		Арматура для перевода АС на СИП-4-1шт										
3	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1		2579,00	--	2579,00	--	2579,00	--	2785,32
		СП - 8%				--	--	--	--		206,32	
4	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2		154,00	--	308,00	--	308,00	--	332,64
		СП - 8%				--	--	--	--		24,64	
5	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	2,6		501,00	--	1302,60	--	1302,60	--	1406,81
		СП - 8%				--	--	--	--		104,21	
6	С124-040207-3224 2404-0207-3224 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1		5698,00	--	5698,00	--	5698,00	--	6153,84
		СП - 8%				--	--	--	--		455,84	
7	С124-040207-4312 2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3		13004,00	--	39012,00	--	39012,00	--	42132,96
		СП - 8%				--	--	--	--		3120,96	
8	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1		1889,00	--	1889,00	--	1889,00	--	2040,12
		СП - 8%				--	--	--	--		151,12	
9	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0032		605012,00	--	1936,04	--	1936,04	--	2090,92
		СП - 8%				--	--	--	--		154,88	
10	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1		2295,00	--	2295,00	--	2295,00	--	2478,60
		СП - 8%				--	--	--	--		183,60	
11	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2		866,00	--	1732,00	--	1732,00	--	1870,56

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		138,56	
12	С124-040204-1303 2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5		282,00	--	1410,00	--	1410,00	--	1522,80
		СП - 8%				--	--	--	--		112,80	
13	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	**Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1		1487,00	--	1487,00	--	1487,00	--	1605,96
		СП - 8%				--	--	--	--		118,96	
		Замена Промежуточная П1-2шт										
14	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Демонтаж**	опора	2		4214,45	2147,76	8428,90	4295,52	--	5013,20	14517,46
		НР - 80%; СП - 8%				2066,69	1066,56	4133,38	2133,12		1075,37	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,79	3,59	1152,00		4133,38				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	1,2							
14.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,48	0,96		3794,00		3642,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	0,96		1891,00		1815,36			
14.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,24		2722,00		653,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,24		1324,00		317,76			
15	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2		7289,90	3097,10	14579,80	6194,20	1335,36	8100,10	24494,29
		НР - 80%; СП - 8%				3525,12	1537,44	7050,24	3074,88		1814,39	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	6,12	1152,00		7050,24				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	1,74							
15.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	1,36		3794,00		5159,84			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36		1891,00		2571,76			
15.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,38		2722,00		1034,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,38		1324,00		503,12			
15.5	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	392627,00				23,56		
15.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1556,00				311,20		
15.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00				3,60		
15.8	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	45,00				540,00		
15.9	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	458,00				366,40		
15.10	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	453,00				90,60		
16	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	2		51274,00	--	102548,00	--	102548,00	--	110751,84
		СП - 8%				--	--	--	--		8203,84	
17	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2		2923,00	--	5846,00	--	5846,00	--	6313,68
		СП - 8%				--	--	--	--		467,68	
18	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2		2857,00	--	5714,00	--	5714,00	--	6171,12
		СП - 8%				--	--	--	--		457,12	
19	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2		1889,00	--	3778,00	--	3778,00	--	4080,24
		СП - 8%				--	--	--	--		302,24	
20	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2		2295,00	--	4590,00	--	4590,00	--	4957,20
		СП - 8%				--	--	--	--		367,20	
21	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,001		605012,00	--	605,01	--	605,01	--	653,41
		СП - 8%				--	--	--	--		48,40	
		Установка на существующей промежуточной опоре арматуры для СИП-4-4шт										
22	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4		2923,00	--	11692,00	--	11692,00	--	12627,36
		СП - 8%				--	--	--	--		935,36	
23	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4		2857,00	--	11428,00	--	11428,00	--	12342,24
		СП - 8%				--	--	--	--		914,24	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
24	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51[illegible]-98**	шт.	4		1889,00	--	7556,00	--	7556,00	--	8160,48
		СП - 8%				--	--	--	--		604,48	
25	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4		2295,00	--	9180,00	--	9180,00	--	9914,40
		СП - 8%				--	--	--	--		734,40	
26	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,002		605012,00	--	1210,02	--	1210,02	--	1306,83
		СП - 8%				--	--	--	--		96,80	
		Замена существующей ответвительной опоры на повышенную угловую анкерную опору-1шт										
27	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Демонтаж**	опора	1		4214,45	2147,76	4214,45	2147,76	--	2506,60	7258,73
		НР - 80%; СП - 8%				2066,69	1066,56	2066,69	1066,56		537,68	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,79	1,79	1152,00		2066,69				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,6							
27.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,48	0,48		3794,00		1821,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	0,48		1891,00		907,68			
27.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,12		2722,00		326,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,12		1324,00		158,88			
28	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1		14715,84	7159,20	14715,84	7159,20	667,68	8355,33	24916,86
		НР - 80%; СП - 8%				6888,96	3555,20	6888,96	3555,20		1845,69	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	5,98	1152,00		6888,96				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2							
28.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6		3794,00		6070,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6		1891,00		3025,60			
28.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4		2722,00		1088,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4		1324,00		529,60			
28.5	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	392627,00				11,78		
28.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1556,00				155,60		
28.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00				1,80		
28.8	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270,00		
28.9	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	458,00				183,20		
28.10	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	453,00				45,30		
29	**С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**		**37782,00**	**--**	**75564,00**	**--**	**75564,00**	**--**	**81609,12**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6045,12**	
30	**Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2**		**2486,07**	**1378,60**	**4972,14**	**2757,20**	**--**	**2634,27**	**8214,92**
		НР - 80%; СП - 8%				**1107,47**	**538,95**	**2214,94**	**1077,90**		**608,51**	
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций										
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,91	1,82	1217,00		2214,94				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,6							
30.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,5		4970,00		2485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,5		1891,00		945,50			
30.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1		2722,00		272,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1		1324,00		132,40			
31	**С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**		**3703,00**	**--**	**7406,00**	**--**	**7406,00**	**--**	**7998,48**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**592,48**	
32	**Прайс-лист ТОО"Инвольт"г. Алматы**	**Стяжка Г-1**	**шт**	**2**		**3779,46**	**--**	**7558,93**	**--**	**7558,93**	**--**	**8163,64**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**604,71**	
33	**С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**		**3605,00**	**--**	**3605,00**	**--**	**3605,00**	**--**	**3893,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**288,40**	
34	**С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**		**3327,00**	**--**	**3327,00**	**--**	**3327,00**	**--**	**3593,16**

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		266,16	
35	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1798,00	--	1798,00	--	1798,00	--	1941,84
		СП - 8%			--	--	--	--		143,84	
36	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154,00	--	308,00	--	308,00	--	332,64
		СП - 8%			--	--	--	--		24,64	
37	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	501,00	--	1302,60	--	1302,60	--	1406,81
		СП - 8%			--	--	--	--		104,21	
38	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2857,00	--	2857,00	--	2857,00	--	3085,56
		СП - 8%			--	--	--	--		228,56	
39	С124-040207-3224 2404-0207-3224 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5698,00	--	5698,00	--	5698,00	--	6153,84
		СП - 8%			--	--	--	--		455,84	
40	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1889,00	--	7556,00	--	7556,00	--	8160,48
		СП - 8%			--	--	--	--		604,48	
41	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1889,00	--	1889,00	--	1889,00	--	2040,12
		СП - 8%			--	--	--	--		151,12	
42	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2295,00	--	2295,00	--	2295,00	--	2478,60
		СП - 8%			--	--	--	--		183,60	
43	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	605012,00	--	302,51	--	302,51	--	326,71
		СП - 8%			--	--	--	--		24,20	
44	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	866,00	--	866,00	--	866,00	--	935,28
		СП - 8%			--	--	--	--		69,28	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
45	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-20.	шт.	1	1487,00	--	1487,00	--	1487,00	--	1605,96
		СП - 8%			--	--	--	--		118,96	
46	Прайс-лист ТОО"Инвольт"г. Алматы	Узел управления У1	шт	1	4641,00	--	4641,00	--	4641,00	--	5012,28
		СП - 8%			--	--	--	--		371,28	
		Установка на существующей промежуточной опоре ВЛ-10 кв арматуры для СИП-4-8шт									
47	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	154,00	--	2464,00	--	2464,00	--	2661,12
		СП - 8%			--	--	--	--		197,12	
48	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	501,00	--	10420,80	--	10420,80	--	11254,46
		СП - 8%			--	--	--	--		833,66	
49	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1798,00	--	14384,00	--	14384,00	--	15534,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1150,72	
50	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2857,00	--	22856,00	--	22856,00	--	24684,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1828,48	
51	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1889,00	--	15112,00	--	15112,00	--	16320,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1208,96	
		Демонтажные работы									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	**Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,33**		**42623,28** **18460,80**	**24162,48** **7928,11**	**14065,68** **6092,06**	**7973,62** **2616,28**	**--**	**6966,67** **1682,59**	**22714,94**
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	14,4	4,75	1282,00		6092,06				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,99	1,98							
52.3	102 С	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	3,12	1,0296		4762,00		4902,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,12	1,0296		1324,00		1363,19			
52.4	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,061	0,68013		3449,00		2345,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,061	0,68013		1324,00		900,49			
52.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,807	0,26631		2722,00		724,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,807	0,26631		1324,00		352,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**974756,44**	**40401,10**	**892255,80**	**47720,24**	**1048275**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**42099,55**	**17550,75**	**--**	**81798,13**	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1048275**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**46,24**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**59650,30**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**1048275**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**42099,55**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**40401,10**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**17550,75**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**892255,80**		
		- Накладные расходы	Тенге								**47720,24**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**81798,13**	
Итого по сметному расчету в текущих ценах												
Итого заработная плата												**1 048 275**
Временные здания и сооружения 2,4%												**25 158,60**
Итого:												**1073433,6**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%												**18 355,71**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и												**25 677**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ												**1 117 766,31**
Непредвиденные работы и затраты - 2%												**22 355,32**

ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**1140121,63**
Налог на добавленную стоимость - 12 %									**136814,59**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**1276936,22**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С ПОНИЖАЮЩИМ К									**1152383,34**

Заказчик: _____ **Насырадин Т.**
КГУ "Кызылординскной городской отдел (подпись)
строительства" акимата города Кызылорды

Генподрядчик: _____ **Сыдыкова Г.**
(подпись)

Директор ТОО
"Пульс"

Технический надзор: _____ **Асанов Б.**
Инженер по техническому надзору ТОО "СК Ризалит"

Авторский надзор: _____ **Боранов С.**
Инженер по авторскому надзору ТОО "Казгражданстрой"