Форма – 3

А К Т № 1 от 26. 08. 2020 года

выполненных работ за август месяц 2020 года

Капитальный ремонт здании школы №89 ауле Коктобе Жанакорганского района Кызылординской области.

Заказчик	КГУ ОСШ №89 одтела образования Жанакорганского района
Технадзор	ТОО «СК Ризалит»
Авторский надзор	Жанакорганский филиал ТОО «Проект Дизайн Құрылыс»
Подрядчик	ТОО «Пульс»
Дата заключения договора	Договор № 14 от 27. 05. 2020 года
Сумма договора, тенге	44 487 066 - 96
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	13 693 551 - 00
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	
Выполнение за август 2020 года	13 693 551 - 00
Удержание аванса	
Итого к оплате	13 693 551 - 00
НДС 12%	1 467 166 - 18
Итого без НДС 12%	12 226 384 - 82

Заказчик _____ Т.Байтилесов

Технадзор _____ А.Жуманов

Авторский надзор _____ Е.Дайрабай

Подрядчик _____ Г.Сыдыкова

АКТ № 1 от 26. 08. 2020 года.

На выполненных работ за август месяц 2020 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания школы № 89 в селе Коктобе Жанакорганского района

Заказчик: КГУ ОСШ № 89 отдела образования Жанакорганского района

Технадзор: ТОО "СК Ризалит"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Жанакорганский филиал ТОО "Проект Дизайн Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Пульс"

Договор № 14 от 27. 05. 2020 года

	тыс. тенге		за отччетный период		за отччетный период		за отччетный месяц	
	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена
1 Капитальный ремонт		37727,970		37727,970		11527,210		11527,210
2 итого		37727,970		37727,970		11527,210		11527,210
3 ВЗиС (1,2 %)		450,150		450,150		137,537		137,537
4 Итого	38178,120		38178,120		11664,747		11664,747	
5 Доп. Затр. при стр-ве в зимнее время, 1,35%	512,500		512,500		0,000		0,000	
6 Экология - 30%	2947,650		2947,650		900,610		900,610	
7 Итого	41638,270		41638,270		12565,356		12565,356	
8 итого в ценах 2017 года	41638,270		41638,270		12565,356		12565,356	
9 итого в ценах 2018 года	44133,997		44133,997		13318,502		13318,502	
10 итого	44133,997		44133,997		13318,502		13318,502	
11 Технадзор	596,25		0		0		0	
12 Авторский надзор	88,268		0		0		0	
13 ПСД	2168,14		0		0		0	
14 Итого	46986,655		44133,997		13318,502		13318,502	
15 Непредвиденные затраты 2%	939,7331		882,6799		266,370		266,370	
16 Итого	50182,796		45016,677		13584,872		13584,872	
17 НДС 12%	6021,936		5402,001		1630,185		1630,185	
18 В С Е Г О	56204,732		50418,678		15215,057		15215,057	
19 Сумма договорная			44 487,066-96		13693,551		13693,551	

ЗАКАЗЧИК: Т. Байтилесов.

ТЕХНАДЗОР: А. Жуманов.

Авторский надзор: Е. Дайрабай.

ПОДРЯДЧИК: Г. Сыдыкова.

РАСШИФРОВКА

На выполненных работ за август месяц 2020 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании школы № 89 в а. Коктобе Жанакорганского района Кызылординской области.

ЗАКАЗЧИК: КГУ ОСШ № 89 "Отдела образования Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "СК Ризалит"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Жанакорганский филиал ТОО "Проект Дизайн Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Пульс"

Договор № 35 от 27. 07. 2020 года

№	шифр и номер позиции	наименование работ и затрат	ед. измер	количество	стоимость на ед. изм. тенге	стоимость по проету тенге	накладн. расходы тенге	сметная прыбыль тенге	Всего тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛЬ 1. Демонтажные работы (здания школы)							
1	Е11-460401-0104	Разборка кирпичных стен	м3	71,1	7604,85	540705	257586	63863	862154
2	Е11--460401-1101	Разборка оконных проемов	м2	16,2	1257,8	20376	11031	2513	33920
3	Е11--460401-1103	Разборка дверных проемов	м2	5,67	741,14	4202	2214	513	6929
4	Е11-460401-0902	Разборка дощатых полов	м2	122,98	230,11	28299	14386	3415	46099
5	Е11-070504-0106	Демонтаж панели перекрытии	шт	19	2375,72	45139	24713	5588	75440
6	Е11-460401-0102	Разборка фундамента	м3	28,15	11720,46	329931	140103	37603	507637
7	Е12-080101-0101	Разборка обрешетки крыши	м2	172,17	119,36	20550	12065	2609	35225
8	Е12-080101-0103	Разборка стропил крыши	м2	172,17	202,82	34920	21490	4513	60923
9	Е12-080101-0104	Разборка мауэрлаты крыши	м2	172,17	55,24	9511	5428	1195	16133
10	Е12-080101-0204	Разборка кровли из асбестоцементных листоов	шт	172,17	194,34	33460	21546	4400	59406
		Итого по разделу 1, тенге			**1703866**				

РАЗДЕЛЬ 7. Система отопления № 4.

181	Е11-160401-0202	Демонтаж трубопровода до 50 мм	м	259	84,37	21852	13424	2822	38098
182	Е11-160401-0203	Демонтаж трубопровода до 65 мм	м	122	100,21	12226	7497	1578	21300
183	Е11-160401-0204	Демонтаж трубопровода до 80 мм	м	61	114,89	7008	4203	897	12108
184	Е12-150102-801	Демонтаж радиатора	шт	60	776,01	46561	29653	6097	82310
185	Е12-150102-1603	Демонтаж узел управления	шт	1	6953,58	6954	4508	917	12378

Итого по разделу 7, тенге **166195**

РАЗДЕЛЬ 4-1. Силовые электрооборудование.

62	Ц13-080104-0201	Демонтаж шкаф управления	шт	0	3504,08	0	0	0	0
63	Е12-170101-0401	Демонтаж электропровода	м	0	17,05	0	0	0	0
64	Е12-170101-0601	Демонтаж кабель	м	0	64,84	0	0	0	0
65	Ц13-080305-0901	Демонтаж щита	шт	0	296,76	0	0	0	0
66	Е12-170101-0705	Демонтаж светильника	шт	146	124,5	18177	11738	2393	32308
67	Е12-170101-0703	Демонтаж светильника	шт	12	42,83	514	332	68	913
68	Ц13-080206-2001	Демонтаж полиэтиленовых труб	м	90	20,62	1856	824	214	2894
69	Е12-170101-0701	Демонтаж выключатели, розетки и коробок.	шт	418	39,2	16386	10622	2160	29168
70	Ц13-080305--1301	Демонтаж ящика с понижающим трансформатором	шт	1	182,24	182	74	21	277

Итого по разделу, тенге	**65560**
Итого по акту, тенге	**1935621**
Итого, тенге	**1941099**
ВЗиС (1,2%)	**23160**
Итого, тенге	**1964259**
Затраты в зимнее время 1,35%	**0**
Итого, тенге	**1964259**
Доп. Оплата труда в зонах экологического бедств	**151656**
Итого, тенге	**2115915**
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г, тенге	**2115915**

Итого по сметному расчету в ценах 2018 г, тенге	**2242739,2**
Итого, тенге	**2242739,2**
Непредвиденные затраты 2%	**44855**
Итого, тенге	**2287594**
НДС 12%	**274511**
Итого	**2562105**
Сумма договорная	**2305895**

ЗАКАКЗЧИК _____ **Т. Байтилесов.**

Технадзор _____ **А. Жуманов.**

Авторский надзор _____ **Е. Дайрабай.**

Полдрядчик _____ **Г. Сыдыкова.**

РАСШИФРОВКА

На выполненных работ за август месяц 2020 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании школы № 89 в а. Коктобе Жанакорганского района Кызылординской области.

ЗАКАЗЧИК: КГУ ОСШ № 89 "Отдела образования Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "СК Ризалит"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Жанакорганский филиал ТОО "Проект Дизайн Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Пульс"

Договор № 35 от 27. 07. 2020 года

№	шифр и номер позиции	наименование работ и затрат	ед. измер	количествсна	стоимость ед. изм. тенге	стоимость по проету тенге	накладн. расходы тенге	сметная прыбыль тенге	Всего тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 7. Система отопления.							
1	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном к	км трубоп	0,16	800106,3	226918,8	128017	36307	243472
					561156,3	53868,75	89785	8619	
2	2301-0301-0140	Трубы стальные бесшовные гор:	м	160	1802		288320		311386
3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из ста	м трубопр	240	1951,24	20,71	468297	4970	601986
					371,61	7,2	89186	1729	
4	2302-0101-0108	Отводы крутоизогнутые приварі	шт.	120	135		16200		17496
5	2302-1199-9928	Сгоны стальные с муфтой и конт	шт.	240	38		9120		9850
6	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	50,4	18139,94	171,43	914253	8640	1032611
					770,18	77,48	38817	3905	

7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НГ	шт.	60	457,37	–	27442	–	39908
8	1118-0701-0207	Воздухосборники, наружный ди	шт.	1	161,73 18701	– 271	9704 18701	– 271	21764
9	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электро	насос	2	1367 157703	114 476	1367 315406	114 952	351498
10	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, кл	шт.	4	15473,5 3840,75	138 324,75	30947 15363	276 1299	29506
11	2304-0101-0402	Задвижки клиновые фланцевые	шт.	80	2990 22435	60,25	11960 1794800	241	1938384
12	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, кл	шт.	4	– 2129	138	– 8516	552	16470
13	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 1	шт.	4	1690,5 1739	27,25	6762 6956	109	7512
14	2304-1013-0706	Фильтр сетчатый муфтовый из ц	шт.	4	– 4924		– 19696		21272
15	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НГ	шт.	1	– 272	–	– 272	–	465
16	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7	шт.	1	162 92	–	162 92	–	99
17	1118-1101-0103	Манометры с трехходовым кран	комплект	2	– 2840	–	– 5680	–	6971
					395,5	–	791	–	

18	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые и	комплект	2	2134,5	–	4269	–	5405
					375,5	–	751	–	
		Итого по смете					**4 656 055**		
		РАЗДЕЛ 4-1. Силовые электрооборудование.							
1	1133-0207-0102	Светильники с лампами люмине	светильни	119	5184,29	2938,56	616930	349689	1008650
					2228,29	1101,6	265166	131090	
2	2307-0102-1314	Светильники для люминесцент	шт.	48	11105		533040		575683
					–		–		
3	2307-0102-1310	Светильники для люминесцент	шт.	56	5785		323960		349877
					–		–		
4	2307-0102-1342	Светильники для люминесцент	шт.	4	11155		44620		48190
					–		–		
5	2307-0102-1304	Светильники для люминесцент	шт.	7	2037		14259		15400
					–		–		
6	2307-0104-0401	Лампы компактные люминесце	шт.	119	454		54026		58348
					–		–		
7	2308-0304-0206	Оповещатели световые потолоч	шт.	4	1954		7816		8441
					–		–		
8	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный у	шт.	22	343,77	3,18	7563	70	13793
					327,68	1,09	7209	24	

9	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, с	шт.	22	306		6732		7271
10	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный ут	шт.	9	343,78	3,22	3094	29	5642
11	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, с	шт.	9	327,67 315	1,11	2949 2835	10	3062
12	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленно	шт.	30	409,17	3,2	12275	96	22245
13	2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместн	шт.	10	384,2 510	1,07	11526 5100	32	5508
14	2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместн	шт.	20	382		7640		8251
15	1308-0206-1202	Кабель двух-четырехжильный с	м кабеля	0	329,39	136,57	578080	0	0
16	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0	км	0	126,36 264886	43,33	221762 464875	0	0

Итого по раздлу		**2 130 361**
Итого по акту, тенге	**6786416**	
Итого, тенге	**6786416**	
ВЗиС (1,2%)	**80972**	
Итого, тенге	**6867388**	
Затраты в зимнее время 1,35%	**0**	
Итого, тенге	**6867388**	
Доп. Оплата труда в зонах экологического бедств	**530216**	

Итого, тенге	**7397604**
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г, тенге	**7397604**
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г, тенге	**7841004**
Итого, тенге	**7841004**
Непредвиденные затраты 2%	**156820**
Итого, тенге	**7997824**
НДС 12%	**959739**
Итого	**8957563**
Сумма договорная	**8061807**

ЗАКАКЗЧИК _____ **Т. Байтилесов.**

Технадзор _____ **А. Жуманов.**

Авторский надзор _____ **Е. Дайрабай.**

Полдрядчик _____ **Г. Сыдыкова.**

РАСШИФРОВКА

На выполненных работ за август месяц 2020 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании школы № 89 в а. Коктобе Жанакорганского района Кызылординской области.

ЗАКАЗЧИК: КГУ ОСШ № 89 "Отдела образования Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "СК Ризалит"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Жанакорганский филиал ТОО "Проект Дизайн Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Пульс"

Договор № 35 от 27. 07. 2020 года

№	шифр и номер позиции	наименование работ и затрат	ед. измер	количествсна	стоимость ед. изм. тенге	стоимость по проету тенге	накладн. расходы тенге	сметная прибыль тенге	Всего тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛЬ. Кладка стен.							
1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в о	м3 грунта	352	235,71	226,15	82970	79606	114374
					9,56	80,93	3364	28486	
2	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гра	м3 основа	84	6452,06	1817,94	541973	152707	717944
					816,21	755,6	68562	63470	
3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты пес	м3 основа	300	4989,07	1078,58	1496722	323573	1967376
					749	415,6	224699	124680	

добавлено.

Итого по смете		**2 799 694**
Итого по акту, тенге	**2799694**	
Итого, тенге	**2799694**	
ВЗиС (1,2%)	**33404**	
Итого, тенге	**2833098**	
Затраты в зимнее время 1,35%	**0**	
Итого, тенге	**2833098**	
Доп. Оплата труда в зонах экологического бедств	**218737**	

Итого, тенге	**3051836**
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г, тенге	**3051836**
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г, тенге	**3234758**
Итого, тенге	**3234758**
Непредвиденные затраты 2%	**64695**
Итого, тенге	**3299453**
НДС 12%	**395934**
Итого	**3695387**
Сумма договорная	**3325849**

ЗАКАКЗЧИК _____ **Т. Байтилесов.**

Технадзор _____ **А. Жуманов.**

Авторский надзор _____ **Е. Дайрабай.**

Полдрядчик _____ **Г. Сыдыкова.**