А К Т № 2 от 23. 09. 2020 года **Форма – 3**

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Капитальный ремонт здания школы № 89 в селе Коктобе Жанакорганского района Кызылординской области

Заказчик	КГУ «ОСШ №89 отдела образования Жанакорганского района»
Технадзор	ТОО СК «Ризалит»
Авторский надзор	ТОО «Проект Дизайн Курылыс»
Подрядчик	ТОО «Пульс»
Дата заключения договора	Договор № 14 от 27. 05. 2020 года
Сумма договора, тенге	44 487 066 - 00
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	38 341 838 - 00
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	13 226 261 - 00
Выполнение за сентябрь 2020 года	25 615 577 - 00
Удержание аванса	
Итого к оплате	25 615 577 - 00
НДС 12%	2 744 526 - 00
Итого без НДС 12%	22 871 051 - 00

Заказчик _____ Т. Байтилесов.

Технадзор _____ А. Жуманов.

Авторский надзор _____ Е. Дайрабай.

Подрядчик _____ Г. Сыдыкова.

АКТ № 1 от 23. 09. 2020 года.

На выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания школы № 89 в селе Коктобе Жанакорганского района

Заказчик: КГУ ОСШ № 89 отдела образования Жанакорганского района

Технадзор: ТОО "СК Ризалит"

Авторский надзор: ТОО "Проект Дизайн Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Пульс"

Договор № 14 от 27. 05. 2020 года

	тыс. тенге		за отччетный период		за отччетный период		за отччетный месяц	
	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена
1 Капитальный ремонт		37727,970		37727,970		32294,549		21297,743
2 итого		37727,970		37727,970		32294,549		21297,743
3 ВЗиС (1,2 %)		450,150		450,150		385,321		254,113
4 Итого	38178,120		38178,120		32679,870		21551,856	
5 Доп. Затр. при стр-ве в зимнее время, 1,35%	512,500		512,500		438,692		289,310	
6 Экология - 30%	2947,650		2947,650		2523,142		1663,972	
7 Итого	41638,270		41638,270		35641,704		23505,139	
8 итого в ценах 2017 года	41638,270		41638,270		35641,704		23505,139	
9 итого в ценах 2018 года	44133,997		44133,997		37778,007		24913,997	
10 итого	44133,997		44133,997		37778,007		24913,997	
11 Технадзор	596,25		0		0		0	
12 Авторский надзор	88,268		0		0		0	
13 ПСД	2168,14		0		0		0	
14 Итого	46986,655		44133,997		37778,007		24913,997	
15 Непредвиденные затраты 2%	939,7331		882,6799		755,560		498,280	
16 Итого	50182,796		45016,677		38533,568		25412,277	
17 НДС 12%	6021,936		5402,001		4624,028		3049,473	
18 В С Е Г О	56204,732		50418,678		43157,596		28461,750	
19 Сумма договорная					38841,838		25615,577	

ЗАКАЗЧИК: Т. Байтилесов.

ТЕХНАДЗОР: А. Жуманов.

Авторский надзор: Е. Дайрабай.

ПОДРЯДЧИК: Г. Сыдыкова.

РАСШИФРОВКА

На выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании школы № 89 в а. Коктобе Жанакорганского района Кызылординской области.

ЗАКАЗЧИК: КГУ ОСШ № 89 "Отдела образования Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "СК Ризалит"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Проект Дизайн Курылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Пульс"

Договор № 35 от 27. 07. 2020 года

№	шифр и номер позиции	наименование работ и затрат	ед. измер	количество	стоимость на ед. изм. тенге	стоимость по проету тенге	накладн. расходы тенге	сметная прыбыль тенге	Всего тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Здания								
1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	715	235,71	226,15	168532	161700	–	46579	232320
					9,56	80,92	6832	57861	–	17209	
2	1101-0205-0802	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами НР = 72 %	м3 грунта	33	1200,33	143,36	39611	4731	–	26334	71221
					1056,97	51,36	34880	1695	–	5276	
3	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	ой подушки	410	500	498,46	205002	204368	49	43990	268911
					1,43	147,59	585	60512	–	19919	

4	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР= 93 %	3 основания	387,5	6452,06	1817,95	2500175	704456	1479437	566442	3311946
					816,21	755,6	316282	292795	–	245329	
5	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	3 основания	добавить 174,33	4989,07	1078,58	869744	188028	551144	188812	1143240
					748,99	415,6	130572	72452	–	84684	
6	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	474,33	16,54	16,54	7845	7845	–	2110	10751
					–	6,18	–	2930	–	796	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	иного грунта	474,33	157,8	78,56	74847	37261	–	39254	123229
					79,24	35,7	37586	16934	–	9128	
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	иного грунта	474,33	94,56	82,61	44853	39184	1423	8724	57863
					8,95	16,59	4246	7870	–	4286	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	203,286	812,64	–	165198	–	–	118943	306872
					812,64	–	165198	–	–	22731	
10	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	422,38	308,83	299,2	130445	126377	39	25112	168002

				9,54	73,04	4029	30849	–	12445	
11 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	696,927	315		219532		–	–	237095
				–		–		–	17563	
12 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	12 покрытия	73	2206,05	162,62	161042	11871	130404	21208	196830
				257,08	51,99	18767	3795	–	14580	
13 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,35	27698,74	718,11	175887	4560	144887	25419	217410
				4163,78	235,12	26440	1493	–	16104	
14 2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,4453	23917		154152		154152	–	166484
				–		–		–	12332	
15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0364	213050		7755		7755	–	8375
				–		–		–	620	
16 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0964	195353		18832		18832	–	20339
				–		–		–	1507	

17 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,1032	19060,08	1104,65	1967	114	30	1690	3950
	–		–	–	–	–	–	–	–	
				17664,73	329,46	1823	34	–	293	
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1032	198348		20470		20470	–	22108
				–		–		–	1638	
19 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,2565	38344,61	5615,6	48180	7056	29418	11784	64761
	–		–	–	–	–	–	–	–	
	1		1	9316,35	989,26	11706	1243	–	4797	
20 2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,2753	23420		29868		29868	–	32257
				–		–		–	2389	
21 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,1086	19060,77	1104,97	2070	120	32	1778	4156
	–		–	–	–	–	–	–	–	
				17661,14	331,49	1918	36	–	308	
22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093	213050		1981		1981	–	2139
				–		–		–	158	

23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0993	198348		19696		19696	–	21272
				–		–		–	1576	
24 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	10,08	25585,02	2005,06	257897	20211	218804	20826	301021
				1873,21	397,22	18882	4004	–	22298	
25 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	конструкций	19	2333,95	1419,37	44345	26968	–	31046	81422
				914,58	470,16	17377	8933	–	6031	
26 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	конструкций	32	3364,59	1973,09	107667	63139	–	77774	200276
				1391,5	668,19	44528	21382	–	14835	
27 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	32,292	33996		1097799		1097799	–	1185623
				–		–		–	87824	
28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,3	22859,77	1310	98297	5633	87577	5595	112203

	18			1183,02	246,74	5087	1061	–	8311	
29 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % 244	м3	10,375	42442,51	7325,59	440341	76003	246954	119903	605064
	—									
	31			11314,12	1385,73	117384	14377	–	44820	
30 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,52	195353		492290		492290	–	531673
	—									
				–		–		–	39383	
31 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром до 1 мм ГОСТ 23279-2012 19	т	0,05	191111		9556		9556	–	10320
	—									
				–		–		–	764	
32 2105-0307-0103	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	285		855		855	–	923
	—									
				–		–		–	68	
33 2105-0307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	40	285		11400		11400	–	12312
	—									
				–		–		–	912	

34	2105-0307-0113	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	120	285		34200		34200	–	36936
					–		–		–	2736	
35	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	100 поверхности	170	2113,23	52,65	359249	8950	314540	34761	425531
					210,35	9,52	35759	1618	–	31521	
36	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	100 поверхности	29,2	2113,22	52,64	61706	1537	54027	5971	73091
					210,34	9,52	6142	278	–	5414	
37	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	Доб 14,22	31668	2882	450319	40982	345117	66919	558617
					4516,17	544,02	64220	7736	–	41379	
38	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	Доб 56,88	23655,26	2882	1345511	163928	924704	267674	1742240
					4516,16	544	256879	30943	–	129055	
39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	Доб 5,04	22859,13	1309,72	115210	6601	102647	6557	131508
					1182,94	246,63	5962	1243	–	9741	

Раздел 1 Проемы

40	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	15,03	3270,66	120,69	49158	1814	29160	17023	71475
					1209,85	48,57	18184	730	–	5294	
41	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	15,03	18230		273997		273997	–	295917
					–		–		–	21920	
42	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	12,6	1038,41	4,6	13084	58	10232	2538	16872
					221,75	2,06	2794	26	–	1250	
43	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	12,6	1451		18283		18283	–	19746
					–		–		–	1463	
44	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	6,82	3490,91	121,41	23808	828	16673	5974	32165
					924,78	48,53	6307	331	–	2383	

45 2109-0202-1202	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,415	31531	76147	76147	–	82239
				–	–	–	6092	
46 2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,415	29581	71438	71438	–	77153
				–	–	–	5715	
47 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,995	23222	46328	46328	–	50034
				–	–	–	3706	

Итого по разделу 1	**645 601**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 285
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 700
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 087
- материалы, изделия и конструкции, тенге	542 258
Накладные расходы, тенге	25 535
Сметная прибыль (8 %), тенге	47 823

Раздел 2 Внутренная отделка

48	1115-0203-0502									
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	ıоверхности	118,69	644,21	7,08	76461	840	16410	47693	134086
				498,87	3,41	59211	405	–	9932	
49	1115-0203-0203									
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	ıоверхности	185,34	1350,38	83,04	250279	15390	68805	142211	423889
				896,1	63,02	166084	11680	–	31399	
50	1115-0203-0501									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	ıоверхности	185,34	526,93	5,9	97662	1094	21964	60105	170388
				402,53	2,84	74604	527	–	12621	
51	1115-0405-0103									
	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	ıоверхности	157,24	663,6	5,09	104344	801	34290	55688	172835
				440,43	2,27	69253	357	–	12803	
52	1115-0204-0101									
	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	ıоверхности	25,05	3034,73	48,62	76020	1218	21432	43166	128721
				2130,54	23,43	53370	587	–	9535	

53	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	поверхности	25,05	526,95	5,91	13200	148	2969	8123	23029
					402,51	2,83	10083	71	–	1706	
		Итого по разделу 2					**1 052 948**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					432 605				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 491				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 627				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					165 870				
		Накладные расходы, тенге					356 986				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					77 996				

Раздел 4 Крыльцо

54	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,04	25582,69	2004,81	26606	2085	22573	2149	31055
					1873,08	398,08	1948	414	–	2300	
55	2102-0101-2603 7	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0556	23420		24722		24722	–	26700
					–		–		–	1978	
56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	198348		456		456	–	492

				–		–		–	36	
57 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0224	191111		4281		4281	–	4623
				–		–		–	342	
58 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0226	392610,62	1460,18	8873	33	3694	4695	14653
				227699,12	575,22	5146	13	–	1085	
59 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,98	24730,3	1598,99	48966	3166	39841	5981	59343
				3009,6	310,1	5959	614	–	4396	
60 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	ющего слоя	9,9	24966,16	8,99	247165	89	212282	32706	302261
				3514,55	–	34794	–	–	22390	
	Итого по разделу 4					439 127				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 847				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 373				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 041				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					307 849				
	Накладные расходы, тенге					45 531				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					32 527				

Раздел 7 Перемычки

61 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	2,08	48867,79	5189,42	101645	10794	61772	28199	140232

				13980,29	917,79	29079	1909	–	10388	
62 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0317	213050		6754		6754	–	7294
				–		–		–	540	
63 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1129	198348		22393		22393	–	24184
				–		–		–	1791	
64 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	ких изделий	0,078	256256,41	2615,38	19988	204	14907	4589	26543
				62525,64	730,77	4877	57	–	1966	
65 1106-0701-0109	Монолитный сердечник. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	48866,25	5187,5	39093	4150	23759	10846	53934
				13980	918,75	11184	735	–	3995	
66 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	213050		1364		1364	–	1473
				–		–		–	109	
67 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0227	198348		4503		4503	–	4863
				–		–		–	360	

	Итого по разделу 7					**258 523**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 140					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 148					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 701					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					135 452					
	Накладные расходы, тенге					43 634					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 149					
	Раздел 8 Плиты перекрытия										
68 1107-0504-0105											
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	конструкций	12	4469,25	1167,25	53631	14007	14772	32445	92962
				2071	220,33	24852	2644	–	6886	
69 1107-0504-0106										
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	конструкций	12	6735,5	1556,17	80826	18674	22838	50630	141972
				3276,17	299,42	39314	3593	–	10516	
70 2104-0108-9902	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	116,44	6383		743237		743237	–	802696
				–		–		–	59459	
71 1146-0101-0105										
	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 84 %	м3	4,576	56872,38	12927,88	260248	59158	98612	108285	398016
				22394,67	5776,44	102478	26433	–	29483	

72	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6675	20658		96421		96421	–	104135
					–		–		–	7714	
73	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1413	198348		28027		28027	–	30269
					–		–		–	2242	
74	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0311	213050		6626		6626	–	7156
					–		–		–	530	
75	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0126	512063,49	2460,32	6452	31	2384	3685	10948
					320396,83	952,38	4037	12	–	811	

Итого по разделу 8	1 588 154
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	170 681
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 012 917
Накладные расходы, тенге	195 045
Сметная прибыль (8 %), тенге	117 641

Раздел 9 Кровля

76 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	ювержности	53	334,38	14,66	17722	777	12943	3835	23282
				75,51	3,15	4002	167	–	1725	
77 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	го покрытия	126	886,69	61,44	111723	7741	41441	58982	184361
				496,36	12,46	62541	1570	–	13656	
78 2111-0101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	19,467	25302		492554		492554	–	531958
				–		–		–	39404	
79 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	конструкции	4,507	96917,02	1569,11	436805	7072	330651	91569	570644
				21984,02	590,41	99082	2661	–	42270	
80 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	конструкции	6,803	10092,46	64,09	68659	436	62560	5256	79828
				832,43	26,02	5663	177	–	5913	
81 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	183,1	2190,1	90,67	401007	16602	301554	80487	520014
				452,49	25,31	82851	4635	–	38520	

82 1110-0115-0201										
рх	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	поверхности	183,1	350,72	2,97	64217	544	57896	5398	75184
				31,55	1,21	5777	221	–	5569	
83 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	звернутой п	28	3642,29	27,93	101984	782	59300	38021	151205
ну										
				1496,5	12,25	41902	343	–	11200	
84 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0037	191111		707		707	–	764
				–		–		–	57	
85 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	213050		3579		3579	–	3865
				–		–		–	286	
	Итого по разделу 9					2 141 105				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					283 548				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					158 600				
	Итого по смете					18 825 749				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					2 715 484				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 394 496				

		Пожарная сигнализация											
1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контроль	шт.	1	44499	2	44499	2	759	26680	76873
2	2308-0303-0307	Приборы приемно-контрольные	шт.	1	43738 13875	– –	43 738 13 875	– –	– 13875	5694 –	14985
3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический	шт.	18	– 2279,06	2,06	– 41 023	37	– 1818	1110 23892	70108
4	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовы	шт.	18	2176 729	– –	39168 13122	– –	– 13122	5193 –	14172
5	1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое прес	шт.	3	– 5569,33	1,67	– 16708	5	– 383	1050 9955	28796
6	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные п	шт.	3	5440 825	– –	16320 2475	– –	– 2475	2133 –	2673
7	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический	шт.	24	– 1138,71	0,79	– 27329	19	– 1198	198 15928	46718
8	2308-0302-0203	Извещатели пожарные тепловы	шт.	24	1088 573	– –	26112 13752	– –	– 13752	3461 –	14852
9	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое при(	шт.	2	– 5955	1	– 11910	2	– 188	1100 7149	20584
10	2308-0301-0403	Извещатели акустические моде.	шт.	1	5860 3508	– –	11720 3508	– –	– 3508	1525 –	3789
11	2308-0301-0402	Извещатели акустические моде.	шт.	1	– 4406		– 4406		– 4406	281 –	4758

12	2910-1000-1000(	Устройство оконечное УО-1	шт	3	– 24008	–	– 72024	–	– 72024	–	352	–	77786
13	1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стацион	шт.	2	– 6771,5	–	– 13543	–	– 2663	–	5762 7834		23087
14	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/	шт.	1	5440 2133	–	10880 2133	–	– 2133	–	1710	–	2304
15	2308-0306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2:	шт.	1	– 11445	–	– 11445		– 11445	–	171	–	12361
16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 км до 1	м кабеля	1500	– 291,72	137,21	– 437586	205815	– 68571		916 158116		643358
17	2306-0408-0102	Провод для телефонной связи Т	км	1,5	108,8 23504	37,6	163200 35256	56406	– 35256	–	47656	–	38076
18	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметр	м	10	– 235,6	8,9	– 2356	89	– 793		2820 1082		3713
19	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные и	м	20	147,4 29	2,9	1474 580	29	– 580	–	275	–	626
20	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16	м	1500	– 45	–	– 67500		– 67500	–	46	–	72900
21	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емко	шт.	18	– 12412,94	1,67	– 223433	30	– 3821		5400 133945		385968
22	2308-0304-0506	Оповещатели модели LD-96 BLU	шт.	18	12199 692	–	219582 12456	–	– 12456	–	28590	–	13452

? по факту

23	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монта	шт.	18	558,78	–	–	10058	–	–	77	996 6088	17438
24	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	18	554,5 135	–	–	9981 2430	–	–	2430	1292 –	2624
25	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	400	291,73	137,21	–	116690	54884	–	18286	194 42164	171562
26	2306-1401-0101	Провод ПВС соединительный со	км	0,4	108,8 68599	37,6	–	43520 27440	15041	–	27440	12708 –	29635
27	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметр	м	6	235,83	9	–	1415	54	–	476	2195 649	2229
28	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные и	м	6	147,5 29	2,83	–	885 174	17	–	174	165 –	188
29	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной	м	1140	195,82	2,2	–	223239	2509	–	21839	14 143276	395836
30	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16	м	1140	174,47 45	0,09	–	198891 51300	104	–	51300	29321 –	55404
31	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для пом	шт.	3	2008,67	–	–	6026	–	–	26	4104 3660	10461
32	2308-0505-1201	Электронные часы электронные	комплект	3	2000 30510,67	–	–	6000 91532	–	–	91532	775 –	98855
33	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	4	135		–	540		–	540	7323 –	583